Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконструкция
деректер базасына енгізілді
№ 1325 30.11 2017 ж.
Бас маман:

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 11 2017 г.

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», г. Алматы, площадь Республики, 4,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«23» 11 2017 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Тойшубеков О.Е., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2017 г., ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» » г. Алматы, ул. Сатпаева, 90Б, в лице Жукенова Т.**

эксперт Шоков М.К. №06751 от 04.04.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2017 г. ТОО «Проектно-Конструкторская фирма Таза су» г. Алматы, ул. пр. Сейфуллина, д. 563,,**

директор Сапаев К.

Сапаев К №015937 от 17.08.2004 (№15 о/и от16.02.2017г)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства) »**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **06. 12. 2012 г.№ 4/1022 постановление Акимата г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ53REA00060928 от 19.06.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г., Рабочий проект КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», №203 н/к от 05.12.2014 г.**

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **№2 с/к от 28.02.2017 г, КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2017 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9

фактически, месяц: 6

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30.			
Добетонировка сущ. Бетонного русла, с ПК 45-80 по ПК 61+00	м	1520 (трапецеидальное сечение)	1520
Сущ. трубчатый переезд 2-очковый d 3,5х2,5 м с ПК 61+00	м	300	300
Укрепление русло габионами и матрасами «Рено» со спрямлениями русло с ПК 64+00 по ПК78+30	м	1430 (прямоугольное сечение)	1430
Количество пешеходных мостиков	шт	1	1
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70			
Земляное русло в со спрямлениями русла с ПК 64+00 по ПК 78+30	м	5110 (трапецеидальное сечение)	5110
Количество пешеходных мостиков	шт	1	1

Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50			
Укрепление русло габионами и матрасами «Рено» со спрямлениями русло с ПК 130+00 по ПК145+50	м	1550 (прямоугольное сечение)	1550
Количество пешеходных мостиков	шт	2	2
Мостовой переход	шт	1	1

Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).
Класс сооружения –IV .
Протяженность реконструируемого участка реки (от пр. Райымбека до северной границы города) с учетом спрямлении русла реки в меандированных участках, составляет 14,55 км.
Максимальные расчетный расход воды при ливневых паводках 1 % обеспеченности для реки Есентай принят по нормативу МСП 3.04.-101-2005 и составляет 39,0 $м^3/с$.
Учитывая пропуск максимального расхода и исключение подтопления прилегающей застроенной территории, рабочим проектом «Реконструкция отдельных участков русл и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы» предусматриваются следующие проектные решения:
Стабилизация русла реки
-расчистка русла реки с дноуглублением и выпрямлением;
-укрепление существующих откосов и дна русло реки, где не предусмотрено расширение и углубление дна существующего русла:
-строительство гидротехнических сооружений в русле реки (перепады, водосливные стенки и перегораживающего сооружения):
Благоустройство водоохранных полос
Строительство автомобильных и пешеходных мостов:
Устройство тротуаров:
Реконструкция существующих тротуаров:
Устройство ограждения вдоль русло реки;
Устройство эксплуатационной дороги;
Освещение тротуаров;
Установка водоохранных знаков;
Площадка строительства по длине русла условно разделена на пять участков.
II очередь 3 участка:
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30 протяженность участка -3250,0 м
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70 протяженность участка -5140,0 м
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50 протяженность участка -1580,0 м
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30.
Общая протяженность участка -3250,0 м.
С ПК 45+80 по ПК 45+90 река течет под мостом на ул. Ангарская. Рабочим проектом на участке предусмотрено укрепление земляного дна матрасно- тюфячными габионными конструкциями «Рено», с укладкой под габионными конструкциями нетканого геотекстиля.
С ПК 45+90 по ПК 46+05, на участке пересечения русла реки с каналом (БАК) , существующее русло – прямоугольное, шириной -14м, глубиной-1,7 м.
С ПК 46+05 по ПК 46+65 существующее русло – прямоугольное переменной шириной от 20,05 до 11,20 м, глубиной -2,0м. На участке (ПК 45+90- ПК 46+65) существующее русло реки (дно и вертикальные стенки) имеет монолитное железобетонные покрытие. Рабочим проектом на данном участке предусматривается усиление существующего покрытия русло монолитным слоем

толщиной 150 мм, армированным вязанной сеткой в один уровень. Арматурная сетка усиления крепится к существующему покрытию русла при помощи анкерующих стрежней с шагом 1000 мм в шахматном порядке, для совместной работы существующего и нового покрытия предусмотрено штобирование поверхности существующего покрытия.
На участке произведено укрепление существующего земляного русла габионными конструкциями (коробчатые и матрсно- тюфячные, габионно-сетчатые изделия).
Под габинными конструкциями произведен укладка некатаного геотекстиля.
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70.
Общая протяженность участка -5140,0 м.
ПК 78+30 –ПК 129+70. Произведен расчистка и спрямление (на отдельных участках) существующего земляного русло реки.
ПК 78+30 –ПК 78+60. Существующее русло реки (под мостом по ул. Жумабаева) укреплено сборными железобетонными плитами.
На участке был произведен укрепление русла матрасно- тюфячными габионными конструкциями. Для обеспечения устойчивости габионных конструкций установили анкеры с шагом 100 мм в шахматном порядке.
Укрепление земляного дна матрасно-тюфячными габионными конструкциями «Рено». Под габионными конструкциями был произведен укладка некатаного геотекстиля подстилающему слою из ПГС толщиной 150 мм.
На ПК 121+07 –ПК 121+82 река протекает под автодорожным и железнодорожным мостом. Существующие дно русло реки здесь проходить в земляном русле. По этому во избежание размыва опоры мостов в этих участках укрепили русло габионами, прямоугольного сечения, шириной по дну под автомобильным мостом – 11,8 м, под железнодорожным мостом – 10,0 м, строительная высота- 1,5 м.
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50
С ПК 129+70 по ПК 130+00 русло проходить под мостом на ул. Северное Кольцо. Был произведен бетонирование существующего железобетонного откоса, земляного дна и стенок русла. Сечение русла- трапецеидального с шириной по дну руса – 6,0 м, строительной высотой 1,7 м.
Бетонирование принято из монолитного и железобетонного слоя толщиной: для днища 30 см, армированного отдельными стрежнями, образующими арматурные сетки в двух уровнях, для откосов – 20 см, армированного отдельными стрежнями, образующими арматурные сетки.
На ПК142+15 проектом предусмотрена перегораживающее сооружение для регулирование потока воды на существующий поливной канал.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **678019,232** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **585396,246** тысяч тенге, прочие работы **92622,985** тысяч тенге ;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **687016,546** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **655643,800** тысяч тенге; прочие работы **31372,750** тысяч тенге ;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства) »

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Руководитель управления _____ Масабаев А.
подпись, печать

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Заместитель руководитель _____ Темешев А.
подпись, печать

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Заместитель руководитель _____ Макулбеков И.
подпись, печать

Технический надзор:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» »
Директор _____ Жукенов Т.
подпись, печать

Технадзор _____ Шоков М.
подпись, печать

Авторский надзор:

ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су»
Директор _____ Сапаев К.
подпись, печать

Генеральный подрядчик:

ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Директор _____ Тойшубеков О.Е.
подпись, печать

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«23» 11 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Тойшубекова Олжаса Ерлановича.**
Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства) »
наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**
наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-Конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г., Рабочий проект КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», №203 н/к от 05.12.2014 г.

Утвержден(а): **№2 с/к от 28.02.2017 г, КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**
Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30.			
Добетонировка сущ. Бетонного русла, с ПК 45-80 по ПК 61+00	м	1520 (трапецеидальное сечение)	1520
Сущ. трубчатый переезд 2-очковый d 3,5х2,5 м с ПК 61+00	м	300	300
Укрепление русло габионами и матрасами «Рено» со спрямлениями русло с ПК 64+00 по ПК78+30	м	1430 (прямоугольное сечение)	1430
Количество пешеходных мостиков	шт	1	1
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70			
Земляное русло в со спрямлениями русла с ПК 64+00 по ПК 78+30	м	5110 (трапецеидальное сечение)	5110
Количество пешеходных мостиков	шт	1	1
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50			
Укрепление русло габионами и матрасами «Рено» со спрямлениями русло с ПК 130+00 по ПК145+50	м	1550 (прямоугольное сечение)	1550
Количество пешеходных мостиков	шт	2	2
Мостовой переход	шт	1	1

Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).
Класс сооружения –IV .
Протяженность реконструируемого участка реки (от пр. Райымбека до северной границы города) с учетом спрямлении русла реки в меандированных участках, составляет 14,55 км.
Максимальные расчетный расход воды при ливневых паводках 1 % обеспеченности для реки Есентай принят по нормативу МСП 3.04.-101-2005 и составляет 39,0 м^3/с.
Учитывая пропуск максимального расхода и исключение подтопления прилегающей застроенной территории, рабочим проектом «Реконструкция

отдельных участков русл и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы» предусматриваются следующие проектные решения:

Стабилизация русла реки

-расчистка русла реки с дноуглублением и выпрямлением;

-укрепление существующих откосов и дна русло реки, где не предусмотрено расширение и углубление дна существующего русла:

-строительство гидротехнических сооружений в русле реки (перепады, водосливные стенки и перегораживающего сооружения):

Благоустройство водоохранных полос

Строительство автомобильных и пешеходных мостов:

Устройство тротуаров:

Реконструкция существующих тротуаров:

Устройство ограждения вдоль русло реки;

Устройство эксплуатационной дороги;

Освещение тротуаров;

Установка водоохранных знаков;

Площадка строительства по длине русла условно разделена на пять участков.

II очередь 3 участка:

Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30 протяженность участка -3250,0 м

Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70 протяженность участка -5140,0 м

Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50 протяженность участка -1580,0 м

Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30.

Общая протяженность участка -3250,0 м.

С ПК 45+80 по ПК 45+90 река течет под мостом на ул. Ангарская. Рабочим проектом на участке предусмотрено укрепление земляного дна матрасно-тюфячными габионными конструкциями «Рено», с укладкой под габионными конструкциями нетканого геотекстиля.

С ПК 45+90 по ПК 46+05, на участке пересечения русла реки с каналом (БАК) , существующее русло – прямоугольное, шириной -14м, глубиной-1,7 м.

С ПК 46+05 по ПК 46+65 существующее русло – прямоугольное переменной шириной от 20,05 до 11,20 м, глубиной -2,0м. На участке (ПК 45+90- ПК 46+65) существующее русло реки (дно и вертикальные стенки) имеет монолитное железобетонные покрытие. Рабочим проектом на данном участке предусматривается усиление существующего покрытия русло монолитным слоем толщиной 150 мм, армированным вязанной сеткой в один уровень. Арматурная сетка усиления крепится к существующему покрытию русла при помощи анкерующих стрежней с шагом 1000 мм в шахматном порядке, для совместной работы существующего и нового покрытия предусмотрено штобирование поверхности существующего покрытия.

На участке произведено укрепление существующего земляного русла габионными конструкциями (коробчатые и матрсно- тюфячные, габионно-сетчатые изделия).

Под габинными конструкциями произведен укладка некатаного геотекстиля.

Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70.

Общая протяженность участка -5140,0 м.

ПК 78+30 –ПК 129+70. Произведен расчистка и спрямление (на отдельных участках) существующего земляного русло реки.

ПК 78+30 –ПК 78+60. Существующее русло реки (под мостом по ул. Жумабаева) укреплено сборными железобетонными плитами.

На участке был произведен укрепление русла матрасно- тюфячными габионными конструкциями. Для обеспечения устойчивости габионных конструкций установили анкеры с шагом 100 мм в шахматном порядке.
Укрепление земляного дна матрасно-тюфячными габионными конструкциями «Рено». Под габионными конструкциями был произведен укладка некатаного геотекстиля подстилающему слою из ПГС толщиной 150 мм.
На ПК 121+07 –ПК 121+82 река протекает под автодорожным и железнодорожным мостом. Существующие дно русло реки здесь проходить в земляном русле. По этому во избежание размыва опоры мостов в этих участках укрепили русло габионами, прямоугольного сечения, шириной по дну под автомобильным мостом – 11,8 м, под железнодорожным мостом – 10,0 м, строительная высота- 1,5 м.
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50
С ПК 129+70 по ПК 130+00 русло проходить под мостом на ул. Северное Кольцо. Был произведен бетонирование существующего железобетонного откоса, земляного дна и стенок русла. Сечение русла- трапецеидального с шириной по дну руса – 6,0 м, строительной высотой 1,7 м.
Бетонирование принято из монолитного и железобетонного слоя толщиной: для днища 30 см, армированного отдельными стрежнями, образующими арматурные сетки в двух уровнях, для откосов – 20 см, армированного отдельными стрежнями, образующими арматурные сетки.
На ПК142+15 проектом предусмотрена перегораживающее сооружение для регулирование потока воды на существующий поливной канал.
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: июнь 2017 г.
Месяц, год
Окончание работ: ноябрь 2017 г.
Месяц, год
При продолжительности строительства, месяц: 6
По норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
Фактически, месяц: 6

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства)»**
готовым к приемке в эксплуатацию.
Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Директор. Тойшубеков Олжас Ерланович.
Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» 11 20__г.

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ » г. Алматы, ул. Сатпаева, 90Б, в лице директора Жукенова Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Шоков М.К. №06751 от 04.04.2014 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№50 ТН от 25.05.2017г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства) »**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в) лице д**иректора Тойшубеков О.**
фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя

- субподрядными организациями:_____

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017 г.**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_9_месяц;

фактически_**6**_ месяц;

3.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **678019,232** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **585396,246** тысяч тенге, прочие работы **92622,985** тысяч тенге ;

4.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **687016,546** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **655643,800** тысяч тенге; прочие работы **31372,750** тысяч тенге ;

5.Субподрядные организации: _____

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Рабочий проект **(проектно-сметная документация) ТОО «Проектно- конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г., Рабочий проект КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», №203 н/к от 05.12.2014 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов

8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме

9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ » г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15/4, в лице директора Жукенова Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

_____

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического **Шоков М.К. №06751 от 04.04.2014 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующего на основании №50 ТН от 25.05.2017г.

№ договора и дата

Уведомление KZ03REA00059403 от 08.06.2017г.

_____

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» 11 2017г.

Авторский надзор **ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су» г. Алматы, ул. пр. Сейфуллина, д. 563, директор Сапаев К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Сапаев К. №015937 от 17.08.2004 (№15 о/и от16.02.2017г)**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **номер договора №2 с/к от 28.02.2017 г,**

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ №000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тойшубекова Олжаса Ерлановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: _____

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _9_ месяц;

фактически _6_ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией

ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» №2 с/к от 28.02.2017 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Проектно-Конструкторская фирма Таза су» директор Сапаев К. С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сапаев К.С.**

подпись, дата М.П.

Пронумеровано, прошнуровано

12 листов

подпись

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью
АЛМАТЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН