Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	32 792 731	32 792 731				3 513 507	32 792 731
	ИТОГО :		**32 792 731**	**32 792 731**				**3 513 507**	**32 792 731**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О._____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишнего	м3	1500,00	59,96	58,60	89941	87905	0,01	11
					1,21	10,31	1811	15469	0,04	55
2.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1580,00	45,59	44,58	72033	70434	0,01	10
					1,01	7,24	1599	11432	0,03	41
3.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1580,00	14,16	14,16	22365	22365	--	--
					--	3,87	--	6116	0,01	20
4.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1580,00	4,48	4,48	7076	7076	--	--
					--	1,22	--	1935	0,01	16
5.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка дна и берм	м2	3600,00	39,08	--	140677	--	0,25	894
					39,08	--	140677	--	--	--
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	2600,00	88,09	88,09	229034	229034	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города			--	17,62	--	45807	0,37	962
7.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1390,93	4,33	3,73	6016	5189	0,00	5
					0,55	1,29	768	1792	0,00	6
8.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1580,00	14,16	14,16	22365	22365	--	--
					--	3,87	--	6116	0,01	20
9.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1580,00	4,48	4,48	7076	7076	--	--
					--	1,22	--	1935	0,01	16
10.	E0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 с уплотнением	м3	1580,00	60,28	45,64	95236	72115	0,10	159
					14,13	10,25	22331	16189	0,04	60
		Итого по разделу:								691819
		Земляные работы								
		Раздел: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								
		==========								
11.	E0139-7-2	Монтаж габионов	т	44,00	20484,59	8168,54	901322	359416	67,06	2950
					11985,30	2197,20	527353	96677	8,52	375
12.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции р.3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	460,00	4007,82	--	1843597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	860,00	2711,60	--	2331976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	1450,00	1123,99	0,99	1629784	1434	3,23	4686
					496,80	0,37	720360	534	0,00	3
15.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	2907,30	112,01	--	325658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	E0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	2643,00	1,61	0,24	4255	638	0,01	25
					1,37	0,09	3617	243	0,00	1
		Итого по разделу: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								7036592
ИТОГО:							7728411	885048		8740
							1418516	204245		1574

Накладные расходы :

На общестроительные работы	993346
На металломонтажные работы	561627
Всего накладных расходов:	1554973
Итого с накладными	9283384

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	557003
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9840387
Итого с временными, 4 %	10234002
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10344529
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10385465
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10487805
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	28705122
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	574102
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29279224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3513507
Итого с НДС	32792731

Составил: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	644 118 270,88	5 775 437,00				618 797	5 775 437,00
	ИТОГО :		**644 118 270,88**	**5 775 437,00**				**618 797**	**5 775 437,00**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О._____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Благоустройство участок №4 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-195 -11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт	дерево	105,00	168,00	154,00	17640	16170	0,09	10		
					14,00	23,08	1470	2424	0,08	8		
2.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	105,00	26,75	26,75	2808	2808	--	--		
					--	6,23	--	654	0,02	2		
3.	Е0101-199 -3	Засыпка ям бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	105,00	16,43	16,43	1725	1725	--	--		
					--	5,70	--	599	0,02	2		
4.	Е01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	36,75	208,78	188,94	7673	6944	3,19	117		
					152,10	132,26	5590	4861	2,78	102		
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 на склад	т	36,75	79,28	79,28	2914	2914	--	--		
					--	15,86	--	583	0,33	12		
6.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	315,00	65,48	14,24	20625	4487	0,37	117		
					51,23	5,40	16138	1702	0,02	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м с согласованием места посадки с заказчиком	шт	315,00	174,24	--	54885	--	0,94	297
					172,33	--	54283	--	--	--
8.	С143012-3-5	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	315,00	972,00	--	306180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						414450	35049		542
							77481	10823		133

Накладные расходы :

На общестроительные работы	107674
Всего накладных расходов:	107674
Итого с накладными	522124

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31327
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	553451
Итого с временными, 4 %	575589
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	581805
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	584107
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	589863
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	1614449
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32289
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1646738
Налог на добавленную стоимость, 12 %	197609
Итого с НДС	1844347

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Благоустройство участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-195 -11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт	дерево	35,00	168,00	154,00	5880	5390	0,09	3				
					14,00	23,08	490	808	0,08	3				
2.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	35,00	36,34	36,34	1272	1272	--	--				
					--	6,23	--	218	0,02	1				
3.	Е01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	12,25	208,78	188,94	2558	2315	3,19	39				
					152,10	132,26	1863	1620	2,78	34				
4.	Е01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	12,25	199,63	180,66	2446	2213	3,05	37				
					145,44	126,47	1782	1549	2,66	33				
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	12,25	79,28	79,28	971	971	--	--				
					--	15,86	--	194	0,33	4				
6.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	105,00	65,48	14,24	6875	1496	0,37	39				
					51,23	5,40	5379	567	0,02	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м с согласованием места посадки с заказчиком	шт	105,00	174,24	--	18295	--	0,94	99
					172,33	--	18094	--	--	--
8.	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	105,00	972,00	--	102060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	1,76	155,00	--	273	--	0,95	2
					155,00	--	273	--	--	--
10.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в насыпь участка	т	3,34	20,39	20,39	68	68	--	--
					--	4,08	--	14	0,09	0
11.	Е0146-8-1	обетонирование стоек знака с укладкой арм.	м3	2,02	17134,23	364,06	34543	734	30,48	61
					5084,44	137,14	10250	276	0,67	1
12.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	50642,00	--	972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	16,00	845,73	168,12	13532	2690	3,68	59
					582,19	32,45	9315	519	0,13	2
14.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм стойки -2шт	м	96,00	333,00	--	31968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Знак "Прямоугольник из оцинкованой стали с покрытием пленкой светоображ.р.350х1050мм	шт	16,00	1950,78	--	31212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						252925	17147		340
							47446	5765		80
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					63011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	63011
Итого с накладными	315936
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18956
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	334892
Итого с временными, 4 %	348288
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	352050
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	353443
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	356926
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	976900
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19538
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	996439
Налог на добавленную стоимость, 12 %	119573
Итого с НДС	1116012

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. На един.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. Всего	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м												
1.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	6299,60	1,61	0,24	10142	1521	0,01	59				
					1,37	0,09	8621	580	0,00	3				
2.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	6929,56	112,01	--	776207	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
		Итого по разделу: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								786350				
		ИТОГО:					786349	1522		59				
							8621	580		3				
		Накладные расходы:												
		На общестроительные работы						10581						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	10581
Итого с накладными	796930
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	47816
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	844746
Итого с временными, 4 %	878536
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	888024
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	891538
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	900323
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	2464178
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49284
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2513462
Налог на добавленную стоимость, 12 %	301616
Итого с НДС	2815078

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь №3 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	638 342 833,88	41 127 041,88				4 406 469	41 127 041,880
	ИТОГО :		**638 342 833,88**	**41 127 041,88**				**4 406 469**	**41 127 041,88**

Заказчик:

Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тоишубеков О._____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитный прямоугольный участок русла от ПК45+90 до ПК46+65 -75м								
1.	Е0161-27-2	насечка сущес. бетонной поверхности штрабирование	м2	1230,00	86,53	2,46	106427	3027	0,57	700
					84,06	0,44	103400	538	0,00	3
2.	Е0137-73-1	облицовка дна существ. бетонного русла из бетона кл.В22,5, F200, W8. т.15см -бетононасосами	м3	164,00	7298,26	476,08	1196914	78077	2,22	364
					372,60	76,69	61106	12577	0,23	38
3.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона кл.В22,5, F200, W8. т.15см -бетононасосами	м3	62,80	16607,58	3199,87	1042956	200952	8,52	535
					1384,31	429,17	86935	26952	0,83	52
4.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для анкеровки на дне	отверст.	2142,00	151,44	76,11	324383	163019	0,39	830
					72,71	44,79	155754	95946	0,07	150
5.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст.	1500,00	201,97	101,38	302949	152069	0,52	781
					97,81	59,85	146711	89769	0,09	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для для анкеровки на стены								
6.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	14,51	8953,97	4088,04	129922	59317	16,10	234
					2846,25	1463,49	41299	21235	6,15	89
7.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	14,44	65900,00	--	951596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-67 6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	70,00	42,00	--	2940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	130,00	1290,21	152,36	167728	19807	2,27	295
					364,84	97,06	47429	12618	0,42	55
10.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	341,00	195,83	185,91	66779	63394	0,06	20
					9,80	50,34	3341	17164	0,18	61
11.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпь уч-ке №3,4	т	596,75	46,58	46,57	27794	27794	--	--
					--	9,31	--	5559	0,20	117
		Итого по разделу: Монолитный прямоугольный участок русла от ПК45+90 до ПК46+65 -75м								4320387
		Раздел: Существующий монолитный участок прямоугольный ПК59+05 по ПК61+05 L-200м								
12.	Е0137-73-1	Омоноличевания дна бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	320,00	7298,26	476,08	2335442	152345	2,22	710
					372,60	76,69	119232	24540	0,23	74
13.	Е0137-73-	Омоноличевания откосов бетоном	м3	112,00	8302,80	533,46	929914	59747	4,96	555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч			768,49	97,95	86071	10971	0,33	37
14.	Е0137-73-3	Монолитные ж/б заплечники из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	48,00	9534,76	510,31	457669	24495	5,14	247
					833,17	81,99	39992	3935	0,25	12
15.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	24,02	8953,97	4088,04	215074	98195	16,10	387
					2846,25	1463,49	68367	35153	6,15	148
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	24,95	65900,00	--	1644205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-67-6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	130,00	42,00	--	5460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	220,00	1290,21	152,36	283847	33520	2,27	498
					364,84	97,06	80264	21353	0,42	93

Итого по разделу: 5871610

Существующий монолитный участок прямоугольный ПК59+05 по ПК61+05 L-200м

Раздел:

Укрепление Н.Б. уширение дюкера с ПК64+00 по ПК64+10 1-10м

19.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 выемка	м3	96,00	169,34	163,46	16257	15692	0,03	3
					5,73	27,36	550	2626	0,10	9
20.	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 обр.засыпка с уплотнением	м3	432,00	78,80	21,11	34042	9120	0,39	170
					57,19	6,85	24706	2961	0,03	13
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из ПГС	м3	19,80	878,35	84,82	17391	1679	0,17	3
					24,59	13,42	487	266	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 т.10см	м3	11,00	5709,94	79,84	62809	878	2,53	28
					411,41	31,56	4526	347	0,12	1
23.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 монолитная ж/б диафрагма	м3	13,60	9188,55	164,10	124964	2232	5,14	70
					833,17	58,63	11331	797	0,25	3
24.	Е0137-73-1	Монолитное ж/б основание из бетона В22,5 F200 W6- бетоноломами 5-65 м3/ч	м3	44,65	7298,26	476,08	325867	21257	2,22	99
					372,60	76,69	16637	3424	0,23	10
25.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	5,91	8953,97	4088,04	52918	24160	16,10	95
					2846,25	1463,49	16821	8649	6,15	36
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,07	61200,00	--	126684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,69	65900,00	--	243171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-67-6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	150,00	42,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	125,00	104,90	8,49	13113	1061	0,62	77
					96,25	3,21	12032	401	0,02	2
30.	Е0161-27-2	насечка существующей бетонной поверхности штабирование	м2	13,60	86,53	2,46	1177	33	0,57	8
					84,06	0,44	1143	6	0,00	0
31.	Е0146-34-3	Разборка существующих изношеных ж/б конструкций	м3	5,20	4979,55	2410,16	25894	12533	15,32	80
					2569,39	907,78	13361	4720	4,44	23
32.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	13,00	34,44	31,16	448	405	0,53	7
					25,09	21,82	326	284	0,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	13,00	202,86	202,86	2637	2637	--	--
					--	40,57	--	527	0,85	11
		Итого по разделу:								1053672
		Укрепление Н.Б. уширение дюкера с ПК64+00 по ПК64+10 1-10м								
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
34.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	2,10	20484,59	8168,54	43018	17154	67,06	141
					11985,30	2197,20	25169	4614	8,52	18
35.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	44,00	4007,82	--	176344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		56,00	2711,60	--	151850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	167,42	1123,99	0,99	188179	166	3,23	541
					496,80	0,37	83175	62	0,00	0
38.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	5095,03	1,61	0,24	8203	1230	0,01	48
					1,37	0,09	6973	469	0,00	2
39.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	5604,53	112,01	--	627785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								119537
		Раздел: Демонтаж и монтаж пешеходного моста								
40.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные фунд. мостика	м3	6,00	763,31	--	4580	--	4,73	28
					763,31	--	4580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,00	192,26	--	577	--	1,39	4
					192,26	--	577	--	--	--
42.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	2,00	1712,97	116,02	3426	232	0,98	2
					142,31	43,99	285	88	0,21	0
43.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15, F150, W6	м3	5,10	6897,43	611,90	35177	3121	2,93	15
					499,39	151,63	2547	773	0,50	3
44.	Е0139-7-4	Монтаж м/констр. пешеходного мостика	т	1,17	27970,36	12357,08	32725	14458	31,25	37
					5811,52	2406,68	6799	2816	9,52	11
45.	С12021-225	Стоимость м/констр. мостика	т	1,17	134700,00	--	157599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	71,00	83,07	0,12	5898	8	0,02	1
					6,33	0,05	449	3	0,00	0
		Итого по разделу:								239982
		Демонтаж и монтаж пешеходного моста								
	ИТОГО:						12681032	1263818		7613
							1272375	412143		1220

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1749496
На металломонтажные работы	35459
Всего накладных расходов:	1784955
Итого с накладными	14465987

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	867959
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15333946
Итого с временными, 4 %	15947304
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16119535
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16183324
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16342797
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	44730235
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	894605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						45624838		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5474981		
		Итого с НДС						51099817		
		Скидка подрядчика						33900949,12		
		Итого к оплате						17198867,88		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Малые архитектурные формыучасток №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	24,00	12717,63	349,14	305223	8379	12,65	304		
					2163,15	97,29	51916	2335	0,47	11		
2.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	48,00	5543,84	31,67	266104	1520	4,25	204		
					705,87	6,49	33882	311	0,03	2		
ИТОГО:							571327	9899		508		
							85798	2646		13		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	92866
Всего накладных расходов:	92866
Итого с накладными	664193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39852
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	704045
Итого с временными, 4 %	732207
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	740115
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	743044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	750366
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	2053752
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41075
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2094827
Налог на добавленную стоимость, 12 %	251379
Итого с НДС	2346206

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Благоустройства участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Корчевка и посадка деревьев								
1.	Е0101-195 -11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах	дерево	52,00	168,00	154,00	8736	8008	0,09	5
		естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт			14,00	23,08	728	1200	0,08	4
2.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	52,00	36,34	36,34	1890	1890	--	--
					--	6,23	--	324	0,02	1
3.	Е01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	18,20	208,78	188,94	3800	3439	3,19	58
					152,10	132,26	2768	2407	2,78	51
4.	Е01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	18,20	199,63	180,66	3633	3288	3,05	56
					145,44	126,47	2647	2302	2,66	48
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	18,20	79,28	79,28	1443	1443	--	--
					--	15,86	--	289	0,33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	156,00	65,48	14,24	10214	2222	0,37	58
					51,23	5,40	7992	843	0,02	3
7.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м с согласованием мест посадки с заказчиком	шт	156,00	174,24	--	27181	--	0,94	147
					172,33	--	26883	--	--	--
8.	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	156,00	972,00	--	151632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0130-73-1	Установка секций перильныхь ограждения 6 секций ПК45-90 по ПК46+65	т	2,64	18926,70	143,60	49966	379	70,15	185
					12342,38	51,75	32584	137	0,25	1
10.	С12021-245	стоимость секции пер.ограж.	т	2,64	172800,00	--	456192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 714688

Корчевка и посадка деревьев

Раздел:

Трапециодальный участок с ПК46+46 по ПК58+86
L-1240м

==========

11.	Е0130-73-1	1240секций с огрунтовкой и окраской	т	24,50	18926,70	143,60	463704	3518	70,15	1719
					12342,38	51,75	302388	1268	0,25	6
12.	С12021-245	стоимость секций перильного ограждения	т	24,50	172800,00	--	4233600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 4697304

Трапециодальный участок с ПК46+46 по ПК58+86
L-1240м

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка знаков "Водоохранная полоса" 32шт								
13.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	3,52	155,00	--	546	--	0,95	3
					155,00	--	546	--	--	--
14.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в насыпь участка	т	6,69	20,39	20,39	136	136	--	--
					--	4,08	--	27	0,09	1
15.	Е0146-8-1	обетонирование стоек знака с укладкой арм.	м3	4,03	17134,23	364,06	69085	1468	30,48	123
					5084,44	137,14	20500	553	0,67	3
16.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	50642,00	--	1945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	32,00	845,73	168,12	27063	5380	3,68	118
					582,19	32,45	18630	1038	0,13	4
18.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм стойки -2шт	м	192,00	333,00	--	63936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Знак "Прямоугольлник из оцинкованой стали с покрытием пленкой светоображ.р.350х1050мм	шт	32,00	1950,78	--	62425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								225136
		Установка знаков "Водоохранная полоса" 32шт								
	ИТОГО:						5637127	31170		2472
							415666	10388		127

Накладные расходы :

На общестроительные работы	105921
На металломонтажные работы	366650
Всего накладных расходов:	472572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						6109698		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						366582		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6476280		
		Итого с временными, 4 %						6735331		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						6808073		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6835014		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6902367		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						18891778		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						377836		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19269614		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2312354		
		Итого с НДС						21581968		

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____