Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь №2 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая суима аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	~~597 215 792~~	~~52 203 151~~				5 593 195	52 203 151
	ИТОГО :		**597 215 792**	**52 203 151**				**5 593 195**	**52 203 151**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О. _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	48,92	20484,59	8168,54	1002023	399572	67,06	3280
					11985,30	2197,20	586272	107478	8,52	417
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	711,52	4007,82	--	2851654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		1138,10	2711,60	--	3086059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	2987,88	1123,99	0,99	3358349	2955	3,23	9655
					496,80	0,37	1484381	1100	0,00	5
5.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	4253,53	1,61	0,24	6848	1027	0,01	40
					1,37	0,09	5821	391	0,00	2
6.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	4678,88	112,01	--	524100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								10829033
		Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
		Раздел:								
		Укрепление русла под мостом по ул. Жумабаева с ПК78+30 по ПК78+60 1-30м								
		==========								
7.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	56,24	195,83	185,91	11014	10456	0,06	3
					9,80	50,34	551	2831	0,18	10
8.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпьуч-ка4	т	98,43	46,58	46,57	4584	4584	--	--
					--	9,31	--	917	0,20	19
9.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	1,50	20484,59	8168,54	30723	12251	67,06	101
					11985,30	2197,20	17976	3295	8,52	13
10.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на откосах канала для анкеров	отверст.	140,61	201,97	101,38	28398	14255	0,52	73
					97,81	59,85	13752	8415	0,09	13
11.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой для арматуры А-III д-16 с креплением к сетке габиона	1т	0,33	112258,97	616,47	37409	205	332,35	111
					54596,25	232,87	18194	78	1,14	0
12.	С	Матрацо-тюфечные габионы 5х2х0,3	шт	28,12	6600,24	--	185608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-156-1	Заполнение габионов иматрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	84,36	1123,99	0,99	94825	83	3,23	273
					496,80	0,37	41912	31	0,00	0
14.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	618,67	112,01	--	69300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	562,43	1,61	0,24	906	136	0,01	5
					1,37	0,09	770	52	0,00	0
16.	Е0101-156-1	устройство комен. наброски	м3	9,37	1123,99	0,99	10536	9	3,23	30
					496,80	0,37	4657	3	0,00	0
		Итого по разделу:								473303
		Укрепление русла под мостом по ул. Жумабаева с ПК78+30 по ПК78+60 1-30м								
ИТОГО:							11302336	445534		13571
							2174286	124591		480

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1539760
На металломонтажные работы	643519
Всего накладных расходов:	2183279
Итого с накладными	13485615

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	809137
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14294752
Итого с временными, 4 %	14866542
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15027101
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15086567
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15235232
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	41698830
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	833977
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42532807
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5103937
Итого с НДС	47636744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,737	41698830
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	833977
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42532807
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5103937
Итого с НДС	47636744

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Эксплуатационная дорога В=3,5м с ПК130+00 по ПК140+51 длина 1051м. и с ПК140+51 по ПК145+50-500м всего1550м								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1356,25	37,94	33,42	51461	45325	0,01	15
					1,18	11,80	1606	16002	0,06	78
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.25см	м3	339,06	878,35	84,82	297817	28758	0,17	56
					24,59	13,42	8337	4550	0,05	16
3.	Е0127-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1428,58	276,31	35,12	394731	50175	0,06	81
					8,72	11,80	12453	16856	0,04	59
		Итого по разделу: Эксплуатационная дорога В=3,5м с ПК130+00 по ПК140+51 длина 1051м. и с ПК140+51 по								744009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК145+50-500м всего1550м								
		Раздел: Перегораживающее сооружение на ПК142+15								
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5	м3	6,80	4589,97	75,91	31212	516	1,55	11
					225,11	28,67	1531	195	0,14	1
5.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов перегородка из бетона кл.В22,5 F200 W6 - бетононасосами	м3	10,40	16938,22	3530,51	176157	36717	8,52	89
					1384,31	429,17	14397	4463	0,83	9
6.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	1,49	8953,97	4088,04	13355	6097	16,10	24
					2846,25	1463,49	4245	2183	6,15	9
7.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,49	65900,00	--	98289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т с ручным приводом	т	0,12	91703,77	54434,77	10716	6361	157,55	18
					29756,25	13325,62	3477	1557	77,29	9
9.	С12021-226	стоимость затвора	т	0,12	220500,00	--	25767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
										355497
		Итого по разделу: Перегораживающее сооружение на ПК142+15								
		Раздел: Перенос кабеля, 10кВ								
10.	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр 150мм	м	15,00	116,67	13,11	1750	197	0,53	8
					84,06	3,10	1261	47	0,02	0
11.	СПрайс-ли ст	Труба стальная диам.150мм	т	0,17	88078,71	--	14565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-405-5	Провода по стальным конструкциям сечение до 240 мм2	м	25,00	109,80	15,18	2745	380	0,53	13
					90,62	3,45	2266	86	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	СПрайс-лист"Иркуткабель"	Кабель АСБ 3х240мм210кв	м	25,00	2283,52	--	57088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-167-10	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	824,67	6,99	1649	14	13,80	28
					817,68	1,56	1635	3	0,01	0
		Итого по разделу: Перенос кабеля, 10кВ								77797
		ИТОГО:					1177302	174538		342
							51208	45942		182

Накладные расходы :

На монтажные работы	9564
На общестроительные работы	105851
Всего накладных расходов:	115415
Итого с накладными	1292717

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77563
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1370280
Итого с временными, 4 %	1425091
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1440482
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1446182
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1460433
Пересчет в текущих ценах, К=2,737	3997205
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79944
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4077149
Налог на добавленную стоимость, 12 %	489258
Итого с НДС	4566407

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	545 012 641	60 008 356				6 429 467	60 008 356
	ИТОГО :		**545 012 641**	**60 008 356**				**6 429 467**	**60 008 356**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О._____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	67,21	20484,59	8168,54	1376832	549032	67,06	4507
					11985,30	2197,20	805568	147681	8,52	573
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	977,67	4007,82	--	3918323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		1563,80	2711,60	--	4240408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	4105,51	1123,99	0,99	4614547	4060	3,23	13267
					496,80	0,37	2039617	1511	0,00	7
		Итого по разделу: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								14150110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							14150110 2845185	553094 149192		17774 580
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1979894		
		На металломонтажные работы						857924		
		Всего накладных расходов:						2837818		
		Итого с накладными						16987928		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1019276		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						18007204		
		Итого с временными, 4 %						18727492		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						18929749		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19004659		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19191934		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						52528323		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1050566		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						53578889		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6429467		
		Итого с НДС						60008356		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	485 004 285	53 158 166				5 695 518	53 158 166
	ИТОГО :		**485 004 285**	**53 158 166**				**5 695 518**	**53 158 166**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство (участок 3)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трапециодальный участок с ПК46+46 по ПК58+86 L-1240м								
1.	Е0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см с разборкой асф.бетонного покрытия пневмомолотками вокруг колодцев, с погрузкой на а/самосвалы	м2	9920,00	233,25	226,14	2313807	2243316	0,04	398
					6,95	9,60	68904	95257	0,04	383
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	1190,40	202,86	202,86	241485	241485	--	--
					--	40,57	--	48297	0,85	1014
3.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см с очисткой основания, проливкой битумом и укладкой	м2	9920,00	46,71	15,28	463331	151580	0,04	430
					7,49	1,52	74266	15059	0,01	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С143010-8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2003	т	948,35	4990,00	--	4732276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0130-73-1	1240секций с огрунтовкой и окраской	т	30,00	18926,70	143,60	567801	4308	70,15	2105
					12342,38	51,75	370271	1553	0,25	8
6.	С12021-245	стоимость секций перильного ограждения	т	30,00	172800,00	--	5184000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0130-73-1	Реконструкция секций перильного ограждения на ПКПК46+90, 49+30, 51+60, 52+35, 53+59, 54+35, 56+35- 84секции	т	3,68	18926,70	143,60	69650	528	70,15	258
					12342,38	51,75	45420	190	0,25	1
8.	С12021-245	стоимость секций перильного ограждения	т	3,68	172800,00	--	635904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								14208255

Трапециодальный участок с ПК46+46 по ПК58+86
L-1240м

ИТОГО:							14208254	2641219		3190
							558861	160356		1460

Накладные расходы :

На общестроительные работы	385433
На металломонтажные работы	455003
Всего накладных расходов:	840436
Итого с накладными	15048690

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	902921
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15951611
Итого с временными, 4 %	16589675
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16768843
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16835202
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17001099
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	46532008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						930640		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						47462648		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5695518		
		Итого с НДС						53158166		

Принял: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____ Шокоб М.К.

Сдал: _____

Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пускозых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	431 846 119	50 001 916				5 357 348	50 001 916
	ИТОГО :		**431 846 119**	**50 001 916**				**5 357 348**	**50 001 916**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тойшубеков О._____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений (участок 3)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция трапециодального уч-ка с ПК46+65 по ПК59+05 L-1240м								
1.	Е0137-74-6	Разборка сборных ж/б конструкций заплечиков	м3	70,71	2852,66	1583,28	201713	111955	7,01	496
					1006,02	551,39	71136	38989	2,68	190
2.	Е0137-73-1	Омоноличевания дна бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	312,97	7298,26	476,08	2284115	148997	2,22	695
					372,60	76,69	116612	24001	0,23	72
3.	Е0137-73-2	Омоноличевание откосов бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	450,94	8302,80	533,46	3744088	240559	4,96	2235
					768,49	97,95	346544	44171	0,33	150
4.	Е0137-73-3	Монолитные ж/б заплечики из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	70,71	9534,76	510,31	674208	36084	5,14	363
					833,17	81,99	58914	5797	0,25	17
5.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	49,85	8953,97	4088,04	446318	203772	16,10	803
					2846,25	1463,49	141874	72949	6,15	307
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	49,62	65900,00	--	3270227	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная проволока	кг	221,76	42,00 --	-- --	9314 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0161-27-2	Насечка существующей бетоной поверхности - штрабирование	м2	4792,60	86,53 84,06	2,46 0,44	414685 402890	11795 2094	0,57 0,00	2728 12
9.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 очистка от наносов	м3	687,46	59,96 1,21	58,60 10,31	41221 830	40288 7089	0,01 0,04	5 25
10.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпь участка№4	т	1203,06	46,58 --	46,57 9,31	56033 --	56033 11207	-- 0,20	-- 235
11.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок т.30мм	м	402,34	1094,77 364,84	152,36 97,06	440471 146789	61303 39051	2,27 0,42	912 171
12.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов водосливных стенок из бетона В22,5 F200, W8 т.15см-бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	8,36	17314,80 1384,31	3907,10 429,17	144814 11578	32677 3589	8,52 0,83	71 7
13.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,65	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	5843 1858	2668 955	16,10 6,15	11 4
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,65	65900,00 --	-- --	43007 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								11776057

Реконструкция трапециодального уч-ка с ПК46+65 по ПК59+05 L-1240м

Раздел:

Укрепление русла под мостом по ул. Жумабаева с ПК78+30 по ПК78+60 l-30м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	63,76	195,83	185,91	12486	11853	0,06	4
					9,80	50,34	625	3209	0,18	11
16.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпьуч-ка4	т	111,57	46,58	46,57	5197	5197	--	--
					--	9,31	--	1039	0,20	22
17.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	1,70	20484,59	8168,54	34828	13888	67,06	114
					11985,30	2197,20	20377	3736	8,52	14
18.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на откосах канала для анкеров	отверст.	159,39	201,97	101,38	32192	16159	0,52	83
					97,81	59,85	15590	9539	0,09	15
19.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой для арматуры А-III д-16 с креплением к сетке габиона	1т	0,38	112258,97	616,47	42407	233	332,35	126
					54596,25	232,87	20624	88	1,14	0
20.	С	Матрацо-тюфечные габионы 5х2х0,3	шт	31,88	6600,24	--	210406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-156-1	Заполнение габионов иматрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	95,64	1123,99	0,99	107493	95	3,23	309
					496,80	0,37	47512	35	0,00	0
22.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	701,33	112,01	--	78558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	637,57	1,61	0,24	1026	154	0,01	6
					1,37	0,09	873	59	0,00	0
24.	Е0101-156-1	устройство комен. наброски	м3	10,63	1123,99	0,99	11944	11	3,23	34
					496,80	0,37	5279	4	0,00	0
		Итого по разделу:								536537
		Укрепление русла под мостом по ул. Жумабаева с								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК78+30 по ПК78+60 1-30м								
ИТОГО:						12312594 1409905	993716 267601			8994 1253
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					1820882			
		На металломонтажные работы					21702			
		Всего накладных расходов:					1842584			
		Итого с накладными					14155178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					849311			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					15004488			
		Итого с временными, 4 %					15604669			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %					15773199			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					15835618			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					15991665			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737					43769186			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					875384			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					44644570			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					5357349			
		Итого с НДС					50001916			

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за август №2 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	381 844 203	21 002 247				2 250 241	21 002 247
	ИТОГО :		**381 844 203**	**21 002 247**				**2 250 241**	**21 002 247**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков Ю._____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3(2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	22,10	20484,59	8168,54	452636	180495	67,06	1482
					11985,30	2197,20	264832	48550	8,52	188
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	321,41	4007,82	--	1288156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		514,10	2711,60	--	1394041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	1349,69	1123,99	0,99	1517040	1335	3,23	4362
					496,80	0,37	670528	497	0,00	2
5.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	2851,84	1,61	0,24	4591	689	0,01	27
					1,37	0,09	3903	262	0,00	1
6.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	3137,03	112,01	--	351391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						5007855	182518		5870
							939263	49309		192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	655684
На металломонтажные работы	282044
Всего накладных расходов:	937728
Итого с накладными	5945583

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	356735
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6302317
Итого с временными, 4 %	6554410
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6625198
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6651416
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6716960
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	18384320
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	367686
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18752006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2250241
Итого с НДС	21002247

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	360 841 956	113 707 768				12 182 975	113 707 768
	ИТОГО :		**360 841 956**	**113 707 768**				**12 182 975**	**113 707 768**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О._____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция трапециодального уч-ка с ПК46+65 по ПК59+05 L-1240м								
1.	Е0137-74-6	Разборка сборных ж/б конструкций заплечиков	м3	152,49	2852,66	1583,28	435000	241434	7,01	1070
					1006,02	551,39	153407	84081	2,68	409
2.	Е0137-73-1	Омоноличевания дна бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	674,92	7298,26	476,08	4925767	321317	2,22	1498
					372,60	76,69	251477	51759	0,23	155
3.	Е0137-73-2	Омоноличевание откосов бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	972,47	8302,80	533,46	8074245	518773	4,96	4820
					768,49	97,95	747333	95257	0,33	324
4.	Е0137-73-3	Монолитные ж/б заплечики из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	152,49	9534,76	510,31	1453951	77817	5,14	784
					833,17	81,99	127050	12502	0,25	37
5.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	107,49	8953,97	4088,04	962499	439440	16,10	1731
					2846,25	1463,49	305955	157317	6,15	661
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	107,02	65900,00	--	7052349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С11011-67 6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная проволока	кг	478,24	42,00	--	20086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0161-27-2	Насечка существующей бетоной поверхности - штрабирование	м2	10335,40	86,53	2,46	894281	25435	0,57	5883
					84,06	0,44	868845	4517	0,00	25
9.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 очистка от наносов	м3	1482,54	59,96	58,60	88894	86881	0,01	11
					1,21	10,31	1790	15289	0,04	54
10.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпь участка№4	т	2594,44	46,58	46,57	120836	120836	--	--
					--	9,31	--	24167	0,20	508
11.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок т.30мм	м	867,66	1094,77	152,36	949890	132201	2,27	1966
					364,84	97,06	316555	84215	0,42	368
12.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов водосливных стенок из бетона В22,5 F200, W8 т.15см-бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	18,04	17314,80	3907,10	312297	70470	8,52	154
					1384,31	429,17	24968	7741	0,83	15
13.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	1,41	8953,97	4088,04	12602	5753	16,10	23
					2846,25	1463,49	4006	2060	6,15	9
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,41	65900,00	--	92747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 25395441

Реконструкция трапециодального уч-ка с ПК46+65 по ПК59+05 L-1240м

Раздел:

Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
15.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 изпод воды глуб. 0,2м очистка русла от наносов, уширение и углубление	м3	7123,00	68,68	67,16	489241	478381	0,01	66
					1,52	10,90	10860	77645	0,04	279
16.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	7123,00	14,16	14,16	100829	100829	--	--
					--	3,87	--	27572	0,01	90
17.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	7055,00	14,16	14,16	99866	99866	--	--
					--	3,87	--	27309	0,01	89
18.	E0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 обратной засыпки с уплотнением	м3	7055,00	60,28	45,64	425246	322007	0,10	711
					14,13	10,25	99712	72289	0,04	268
19.	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка берм и дна русла	м2	20072,00	39,08	--	784354	--	0,25	4986
		Итого по разделу:			39,08	--	784354	--	--	--
										1899536
		Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
ИТОГО:							27294980	3041442		23701
							3696312	743720		3292

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	4894862
Всего накладных расходов:	4894862
Итого с накладными	32189842

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1931390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34121231
Итого с временными, 4 %	35486080
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	35869330
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36011274
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36366135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,737	99534111
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1990682
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	101524793
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12182975
Итого с НДС	113707768

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____