Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	247 134 188	93 599 204				10 028 486	93 599 204
	ИТОГО :		**247 134 188**	**93 599 204**				**10 028 486**	**93 599 204**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О. _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	9,03	20484,59	8168,54	184976	73762	67,06	606
					11985,30	2197,20	108227	19841	8,52	77
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции р.3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	200,00	4007,82	--	801564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	260,00	2711,60	--	705016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	3000,00	1123,99	0,99	3371967	2967	3,23	9694
					496,80	0,37	1490400	1104	0,00	5
5.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	1209,99	112,01	--	135536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0131-24-	Укладка геотекстиля иглопробивного	м2	1100,00	1,61	0,24	1771	266	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Т-5мм			1,37	0,09	1505	101	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								5200829
		Раздел: Пересечение водопровода Д-400мм на ПК130+00								
7.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для упоров	м3	2,00	447,64	--	895	--	2,85	6
					447,64	--	895	--	--	--
8.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,50	192,26	--	288	--	1,39	2
					192,26	--	288	--	--	--
9.	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм существующие до утепления	км	0,02	752511,56	132979,67	15050	2660	315,10	6
					54078,75	50233,73	1082	1005	245,34	5
10.	Е0126-10-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм утепление	м	20,00	389,86	82,91	7797	1658	1,20	24
					216,83	31,05	4337	621	0,15	3
11.	С11031-17-1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	2,27	7370,00	--	16759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	20,00	576,83	49,35	11537	987	2,44	49
					439,88	18,38	8798	368	0,09	2
13.	С11011-86-6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	40,60	72,00	--	2923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при	м3	0,50	7872,10	164,10	3936	82	5,14	3
					833,17	58,63	417	29	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объеме по сооружению в целом до 10000 м3 упор под трубу								
		Итого по разделу:								59186
		Пересечение водопровода Д-400мм на ПК130+00								
		Раздел: Укрепление русла реки под мостом северное кольцо с ПК129+71 по ПК130+0,1								
15.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов ж/бетонных констр. пришедших в не годность	м3	6,50	4979,55	2410,16	32367	15666	15,32	100
					2569,39	907,78	16701	5901	4,44	29
16.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	16,25	34,44	31,16	560	506	0,53	9
					25,09	21,82	408	355	0,46	7
17.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	16,25	202,86	202,86	3296	3296	--	--
					--	40,57	--	659	0,85	14
18.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	100,00	169,34	163,46	16934	16346	0,03	3
					5,73	27,36	573	2736	0,10	10
19.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 на свалку	т	175,00	79,28	79,28	13874	13874	--	--
					--	15,86	--	2775	0,33	58
20.	Е0101-13-12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	25,00	120,57	118,25	3014	2956	0,01	0
					2,32	17,97	58	449	0,06	2
21.	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	25,00	78,80	21,11	1970	528	0,39	10
					57,19	6,85	1430	171	0,03	1
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5 т.80см	м3	21,10	4589,97	75,91	96848	1602	1,55	33
					225,11	28,67	4750	605	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 дна из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	68,52	7298,26	476,08	500077	32621	2,22	152
					372,60	76,69	25531	5255	0,23	16
24.	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	42,16	8302,80	533,46	350046	22491	4,96	209
					768,49	97,95	32399	4130	0,33	14
25.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами	м3	33,60	16938,22	3530,51	569124	118625	8,52	286
					1384,31	429,17	46513	14420	0,83	28
26.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	12,52	8953,97	4088,04	112104	51182	16,10	202
					2846,25	1463,49	35635	18323	6,15	77
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,60	61200,00	--	159120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,75	61300,00	--	45975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,11	65900,00	--	600349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-67-6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	60,00	42,00	--	2520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	60,00	1290,21	152,36	77413	9142	2,27	136
					364,84	97,06	21890	5824	0,42	25
32.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	31,00	104,90	8,49	3252	263	0,62	19
					96,25	3,21	2984	99	0,02	0
33.	Е0161-27-2	насечка существующей бетонной поверхности штабирование	м2	51,00	86,53	2,46	4413	126	0,57	29
					84,06	0,44	4287	22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								2593256
		Укрепление русла реки под мостом северное кольцо с ПК129+71 по ПК130+0,1								
		Раздел:								
		Пешеходный мостик на ПК140+51,ПК142+15 L-10м 2шт								
34.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные фунд. мостика	м3	6,00	763,31	--	4580	--	4,73	28
					763,31	--	4580	--	--	--
35.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,00	192,26	--	577	--	1,39	4
					192,26	--	577	--	--	--
36.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	2,00	1712,97	116,02	3426	232	0,98	2
					142,31	43,99	285	88	0,21	0
37.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15, F150, W6	м3	5,10	6897,43	611,90	35177	3121	2,93	15
					499,39	151,63	2547	773	0,50	3
38.	Е0139-7-4	Монтаж м/констр. пешеходного мостика	т	1,70	27970,36	12357,08	47550	21007	31,25	53
					5811,52	2406,68	9880	4091	9,52	16
39.	С12021-225	Стоимость м/констр. мостика	т	1,70	134700,00	--	228990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,00	22,68	0,06	1610	4	0,03	2
					6,68	0,02	474	2	0,00	0
41.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	71,00	83,07	0,12	5898	8	0,02	1
					6,33	0,05	449	3	0,00	0
42.	Е0146-19-1	Демонтаж м/к существующего мостика	т	1,00	3122,34	876,61	3122	877	11,33	11
					1769,85	216,32	1770	216	0,94	1
		Итого по разделу:								330929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пешеходный мостик на ПК140+51,ПК142+15 L-10м 2шт								
		Раздел:								
		Пересечение канализационных труб на ПКПК114+00, 122+50								
		==========								
43.	Е0101-164 -3	Копание ям вручную глубиной до 1,5м в грунтах 3гр	м3	3,00	447,64	--	1343	--	2,85	9
					447,64	--	1343	--	--	--
44.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,50	192,26	--	481	--	1,39	3
					192,26	--	481	--	--	--
45.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 упоры под труб	м3	3,00	7872,10	164,10	23616	492	5,14	15
					833,17	58,63	2500	176	0,25	1
		Итого по разделу:								25440
		Пересечение канализационных труб на ПКПК114+00, 122+50								
		Раздел:								
		Мостовой переход на ПК143+50								
		==========								
46.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 дно и подъезды моста из бетона В22,5 F200 W6-бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	11,00	7298,26	476,08	80281	5237	2,22	24
					372,60	76,69	4099	844	0,23	3
47.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,50	5571,68	376,43	2786	188	13,34	7
					2173,50	142,31	1087	71	0,69	0
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	65900,00	--	32950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								116017
		Мостовой переход на ПК143+50								
		Раздел:								
		Эксплуатационная дорога В=3,5м с ПК130+00 по ПК140+51 длина 1051м. и с ПК140+51 по ПК145+50-500м всего1550м								
49.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	4068,75	37,94	33,42	154383	135973	0,01	44
					1,18	11,80	4819	48007	0,06	234
50.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.25см	м3	1017,19	878,35	84,82	893450	86274	0,17	168
					24,59	13,42	25010	13650	0,05	48
51.	Е0127-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	3996,42	276,31	35,12	1104247	140363	0,06	227
					8,72	11,80	34837	47154	0,04	166
		Итого по разделу:								2152080
		Эксплуатационная дорога В=3,5м с ПК130+00 по ПК140+51 длина 1051м. и с ПК140+51 по ПК145+50-500м всего1550м								
	ИТОГО:						10477738	765380		12203
							1903846	199868		849
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1996696		
		На металломонтажные работы						127835		
		Всего накладных расходов:						2124531		
		Итого с накладными						12602269		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	756136
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13358405
Итого с временными, 4 %	13892741
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	14042783
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14098354
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14237281
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	38967438
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	779349
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39746787
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4769614
Итого с НДС	44516401

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №4 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12460,00	45,59	44,58	568057	555447	0,01	77
					1,01	7,24	12610	90153	0,03	324
2.	E0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12641,00	59,96	58,60	757960	740802	0,01	93
					1,21	10,31	15264	130360	0,04	463
3.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города	т	24017,90	79,28	79,28	1904163	1904163	--	--
					--	15,86	--	380833	0,33	7997
4.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	12460,00	14,16	14,16	176376	176376	--	--
					--	3,87	--	48231	0,01	158
5.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	12460,00	44,78	44,78	557988	557988	--	--
					--	12,25	--	152587	0,01	125
6.	E0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 с уплотнением	м3	12460,00	60,28	45,64	751038	568704	0,10	1255
					14,13	10,25	176103	127671	0,04	474
7.	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	49000,00	39,08	--	1914773	--	0,25	12172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		планировка дна и берм нового русла			39,08	--	1914773	--	--	--
8.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные фундаменты	м3	6,00	763,31	--	4580	--	4,73	28
					763,31	--	4580	--	--	--
9.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,00	192,26	--	577	--	1,39	4
					192,26	--	577	--	--	--
10.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	2,00	1712,97	116,02	3426	232	0,98	2
					142,31	43,99	285	88	0,21	0
11.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл. В15, F150, W6	м3	5,10	6897,43	611,90	35177	3121	2,93	15
					499,39	151,63	2547	773	0,50	3
12.	Е0139-7-4	монтаж м/конструкций пешеходных мостиков	т	1,70	27970,36	12357,08	47550	21007	31,25	53
					5811,52	2406,68	9880	4091	9,52	16
13.	С12021-22 5	стоимость м/констр. мостиков	т	1,70	134700,00	--	228990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,00	22,68	0,06	1610	4	0,03	2
					6,68	0,02	474	2	0,00	0
15.	Е0113-26- 19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	71,00	83,07	0,12	5898	8	0,02	1
					6,33	0,05	449	3	0,00	0
16.	Е0146-19- 1	Демонтаж м/конст. сущ.моста	т	1,00	3122,34	876,61	3122	877	11,33	11
					1769,85	216,32	1770	216	0,94	1
17.	Е0101-18- 14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	52,80	195,83	185,91	10340	9816	0,06	3
					9,80	50,34	517	2658	0,18	9
18.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города	т	92,40	79,28	79,28	7326	7326	--	--
					--	15,86	--	1465	0,33	31
19.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	52,80	878,35	84,82	46377	4478	0,17	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из ПГС т.20см			24,59	13,42	1298	709	0,05	2
20.	Е0146-34-3	Разборка изношеных ж/б конструкций	м3	5,20	4979,55	2410,16	25894	12533	15,32	80
					2569,39	907,78	13361	4720	4,44	23
21.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	13,00	34,44	31,16	448	405	0,53	7
					25,09	21,82	326	284	0,46	6
22.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	13,00	202,86	202,86	2637	2637	--	--
					--	40,57	--	527	0,85	11
23.	Е0139-7-2	Монтаж габинов в русле автокранами	т	1,50	20484,59	8168,54	30727	12253	67,06	101
					11985,30	2197,20	17978	3296	8,52	13
24.	С	Матрацо-тюфечные габионы р.4х2х0,3 с оцинкованным покрытием	шт	34,00	5274,23	--	179324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	81,60	1123,99	0,99	91718	81	3,23	264
					496,80	0,37	40539	30	0,00	0
26.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	250,00	1,61	0,24	402	60	0,01	2
					1,37	0,09	342	23	0,00	0
27.	С	геотекстиль 500 м2	м2	275,00	104,65	--	28778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	125,00	195,83	185,91	24479	23238	0,06	7
					9,80	50,34	1225	6292	0,18	22
29.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 за черту города	т	218,75	46,58	46,57	10188	10188	--	--
					--	9,31	--	2038	0,20	43
30.	Е0146-34-3	Разборка изношеных ж/б конструкций	м3	4,20	4979,55	2410,16	20914	10123	15,32	64
					2569,39	907,78	10791	3813	4,44	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	10,50	34,44	31,16	362	327	0,53	6
					25,09	21,82	263	229	0,46	5
32.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	10,50	202,86	202,86	2130	2130	--	--
					--	40,57	--	426	0,85	9
33.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из ПГС т.20см	м3	93,60	878,35	84,82	82214	7939	0,17	16
					24,59	13,42	2301	1256	0,05	4
34.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	14,30	1123,99	0,99	16073	14	3,23	46
					496,80	0,37	7104	5	0,00	0
35.	Е0139-7-2	Устройство основания русла из матрацев рено	т	2,54	20484,59	8168,54	52031	20748	67,06	170
					11985,30	2197,20	30443	5581	8,52	22
36.	С	Матрацо-тюфечные габионы р.4х2х0,3 с проволокой с оцинкованым покрытием	шт	78,00	5274,23	--	411390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0139-7-2	укрепление стен коробчатыми габионами	т	2,10	20484,59	8168,54	43018	17154	67,06	141
					11985,30	2197,20	25169	4614	8,52	18
38.	С	габионы коробчатой конструкции КД-4х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	80,00	3411,86	--	272949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	360,00	1123,99	0,99	404636	356	3,23	1163
					496,80	0,37	178848	132	0,00	1
40.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	686,40	112,01	--	76886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	624,00	1,61	0,24	1005	151	0,01	6
					1,37	0,09	854	57	0,00	0
42.	Е0101-164 -3	Копание ям вручную глубиной до 1,5м в грунтах 3гр	м3	3,00	447,64	--	1343	--	2,85	9
					447,64	--	1343	--	--	--
43.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	2,60	192,26	--	500	--	1,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	котлованов и ям в грунтах 3 группы								
					192,26	--	500	--	--	--
44.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм кожух	км	0,02	883356,79	177772,66	15900	3200	422,74	8
					72657,00	67155,98	1308	1209	327,98	6
45.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 упоры под труб	м3	3,00	7872,10	164,10	23616	492	5,14	15
					833,17	58,63	2500	176	0,25	1
46.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для упоров	м3	2,00	447,64	--	895	--	2,85	6
					447,64	--	895	--	--	--
47.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,50	192,26	--	288	--	1,39	2
					192,26	--	288	--	--	--
48.	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм утепление	км	0,02	752511,56	132979,67	16555	2926	315,10	7
					54078,75	50233,73	1190	1105	245,34	5
49.	Е0126-10-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм утепление	м	22,00	389,86	82,91	8577	1824	1,20	26
					216,83	31,05	4770	683	0,15	3
50.	С11031-17-1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	2,50	7370,00	--	18435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	22,00	576,83	49,35	12690	1086	2,44	54
					439,88	18,38	9677	404	0,09	2
52.	С11011-86-6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	154,66	72,00	--	11136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных	м3	0,50	7872,10	164,10	3936	82	5,14	3
					833,17	58,63	417	29	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 упор под трубы								
ИТОГО:							8917402	4680293		15931
							2493559	976769		9817

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3593921
На металломонтажные работы	90946
Всего накладных расходов:	3684868
Итого с накладными	12602269

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	756136
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13358405
Итого с временными, 4 %	13892741
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	14042783
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14098354
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14237281
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	38967438
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	779349
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39746787
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4769614
Итого с НДС	44516401

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м										
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	5,11	20484,59	8168,54	104772	41779	67,06	343		
					11985,30	2197,20	61301	11238	8,52	44		
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	74,40	4007,82	--	298169	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		119,00	2711,60	--	322679	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	312,41	1123,99	0,99	351149	309	3,23	1010		
					496,80	0,37	155207	115	0,00	1		
		Итого по разделу: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								1076768		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1076769	42088		1353
							216508	11353		44

Накладные расходы :

На общестроительные работы	150662
На металломонтажные работы	65285
Всего накладных расходов:	215947
Итого с накладными	1292716

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77563
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1370278
Итого с временными, 4 %	1425089
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1440480
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1446180
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1460431
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	3997201
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79944
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4077145
Налог на добавленную стоимость, 12 %	489257
Итого с НДС	4566402

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	153 534 984	60 403 884				6 471 845	60 403 884
	ИТОГО :		**153 534 984**	**60 403 884**				**6 471 845**	**60 403 884**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Сулушев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишнего	м3	6023,00	59,96	58,60	361142	352967	0,01	44
					1,21	10,31	7273	62112	0,04	221
2.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2908,00	45,59	44,58	132577	129634	0,01	18
					1,01	7,24	2943	21041	0,03	76
3.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2908,00	14,16	14,16	41164	41164	--	--
					--	3,87	--	11257	0,01	37
4.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2908,00	4,48	4,48	13023	13023	--	--
					--	1,22	--	3561	0,01	29
5.	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка дна и берм	м2	11500,00	39,08	--	449386	--	0,25	2857
					39,08	--	449386	--	--	--
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	11681,70	88,09	88,09	1029041	1029041	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города			--	17,62	--	205808	0,37	4322
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6132,07	4,33	3,73	26524	22876	0,00	23
					0,55	1,29	3385	7898	0,00	26
8.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2908,00	14,16	14,16	41164	41164	--	--
					--	3,87	--	11257	0,01	37
9.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2908,00	4,48	4,48	13023	13023	--	--
					--	1,22	--	3561	0,01	29
10.	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 с уплотнением	м3	2908,00	60,28	45,64	175282	132728	0,10	293
					14,13	10,25	41100	29797	0,04	111
		Итого по разделу:								2282324

Земляные работы

Раздел:
Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов

11.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	12,36	20484,59	8168,54	253190	100963	67,06	829
					11985,30	2197,20	148138	27157	8,52	105
12.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции р.3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	670,00	4007,82	--	2685239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	685,00	2711,60	--	1857446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	1892,00	1123,99	0,99	2126587	1871	3,23	6114
					496,80	0,37	939946	696	0,00	3
15.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	9056,21	112,01	--	1014422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	7542,00	1,61	0,24	12143	1821	0,01	71
					1,37	0,09	10321	694	0,00	3
		Итого по разделу: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								7949026
		Раздел: Пешеходный мостик на ПК140+51,ПК142+15 L-10м 2шт								
17.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные фунд. мостика	м3	6,00	763,31	--	4580	--	4,73	28
					763,31	--	4580	--	--	--
18.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,00	192,26	--	577	--	1,39	4
					192,26	--	577	--	--	--
19.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	2,00	1712,97	116,02	3426	232	0,98	2
					142,31	43,99	285	88	0,21	0
20.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15, F150, W6	м3	5,10	6897,43	611,90	35177	3121	2,93	15
					499,39	151,63	2547	773	0,50	3
21.	Е0139-7-4	Монтаж м/констр. пешеходного мостика	т	1,70	27970,36	12357,08	47550	21007	31,25	53
					5811,52	2406,68	9880	4091	9,52	16
22.	С12021-225	Стоимость м/констр. мостика	т	1,70	134700,00	--	228990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,00	22,68	0,06	1610	4	0,03	2
					6,68	0,02	474	2	0,00	0
24.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	71,00	83,07	0,12	5898	8	0,02	1
					6,33	0,05	449	3	0,00	0
25.	Е0146-19-1	Демонтаж м/к существующего мостика	т	1,00	3122,34	876,61	3122	877	11,33	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1769,85	216,32	1770	216	0,94	1
		Итого по разделу:								330929
		Пешеходный мостик на ПК140+51,ПК142+15 L-10м 2шт								
		Раздел:								
		Мостовой переход на ПК143+50								
26.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий бетонных опор старого моста	м3	3,20	3953,08	1983,99	12650	6349	12,05	39
					1969,09	750,38	6301	2401	3,66	12
27.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов бетонных пролетных строений старого моста	м3	3,60	4979,55	2410,16	17926	8677	15,32	55
					2569,39	907,78	9250	3268	4,44	16
28.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	17,00	34,44	31,16	585	530	0,53	9
					25,09	21,82	426	371	0,46	8
29.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	17,00	202,86	202,86	3449	3449	--	--
					--	40,57	--	690	0,85	14
30.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 выемка	м3	151,00	169,34	163,46	25570	24683	0,03	5
					5,73	27,36	865	4131	0,10	15
31.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка дна котлована	м2	86,00	39,08	--	3361	--	0,25	21
					39,08	--	3361	--	--	--
32.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 в резерв	т	286,90	79,28	79,28	22746	22746	--	--
					--	15,86	--	4549	0,33	96
33.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	151,00	4,33	3,73	653	563	0,00	1
					0,55	1,29	83	194	0,00	1
34.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	141,00	878,35	84,82	123848	11959	0,17	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы обратная засыпка			--- / 24,59	--- / 13,42	--- / 3467	--- / 1892	--- / 0,05	--- / 7
35.	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из бетона В25 F200 W4	м3	43,20	13762,65 / 742,61	4846,50 / 770,44	594547 / 32081	209369 / 33283	4,75 / 2,03	205 / 88
36.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,00	64400,00 / --	-- / --	64400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	71100,00 / --	-- / --	17775 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта пакеты РО4	шт	16,00	258,86 / 119,03	-- / --	4142 / 1904	-- / --	0,68 / --	11 / --
39.	С11051-113	прокладки резиновые к РО4-6 слоев	1000шт	0,08	80600,00 / --	-- / --	6448 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С11051-165	Вкладыши металлические прокладки металические-4слоя	шт	64,00	657,00 / --	-- / --	42048 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	шт	4,00	7606,47 / 1850,06	3355,56 / 802,64	30426 / 7400	13422 / 3211	10,07 / 2,65	40 / 11
42.	С143023-7	плита мостовая П-9	шт	4,00	137025,00 / --	-- / --	548100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов омоноличивание стыков плит бетонном Кл.В35, F200, W4	м3	0,60	16444,73 / 3705,30	337,49 / 126,79	9867 / 2223	202 / 76	24,21 / 0,62	15 / 0
44.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм спираль из проволоки	т	0,01	64100,00 / --	-- / --	705 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0130-13-4	Устройствоколесоотбоя из бетона кл. В-25, F200, w4	м3	2,20	11701,67 / 2841,07	1929,94 / 576,29	25744 / 6250	4246 / 1268	16,57 / 2,33	36 / 5
46.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	71100,00 / --	-- / --	10665 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации из бетона В-15, т.8см	м2	32,00	1291,48	30,29	41327	969	0,35	11
					54,08	7,57	1731	242	0,03	1
48.	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 к исключению	м2	-32,00	690,60	0,41	-22099	-13	0,01	-0
					13,39	0,14	-428	-4	0,00	-0
49.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	32,00	2,17	--	70	--	0,01	0
					2,17	--	70	--	--	--
50.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	32,00	3645,97	207,21	116671	6631	3,35	107
					551,14	76,28	17636	2441	0,37	12
51.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм выравнивающий слой т.3см	м2	32,00	533,58	16,16	17075	517	0,23	7
					35,71	6,11	1143	195	0,03	1
52.	Е0106-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины выравнивающий слой т.3см	м2	-32,00	355,51	11,43	-11376	-366	0,01	-0
					15,78	4,35	-505	-139	0,00	-0
53.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1для перильного ограждения	1т	0,02	99004,51	349,88	1584	6	227,70	4
					38036,25	131,96	609	2	0,64	0
54.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской	т	0,20	18926,70	143,60	3729	28	70,15	14
					12342,38	51,75	2431	10	0,25	0
55.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т секции перильного ограждения	т	0,20	172800,00	--	34042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 1746675

Мостовой переход на ПК143+50

Раздел:

Перегораживающее сооружение на ПК142+15

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5	м3	61,20	4589,97	75,91	280906	4646	1,55	95
					225,11	28,67	13777	1755	0,14	9
57.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов перегородка из бетона кл.В22,5 F200 W6 - бетононасосами	м3	93,60	16938,22	3530,51	1585417	330455	8,52	798
					1384,31	429,17	129572	40170	0,83	78
58.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	5,30	8953,97	4088,04	47443	21660	16,10	85
					2846,25	1463,49	15081	7754	6,15	33
59.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,30	65900,00	--	349172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т с ручным приводом	т	0,42	91703,77	54434,77	38070	22598	157,55	65
					29756,25	13325,62	12353	5532	77,29	32
61.	С12021-226	стоимость затвора	т	0,42	220500,00	--	91539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								2392546

Перегораживающее сооружение на ПК142+15

ИТОГО:	14701508	2598850		12013
	1890135	503304		5455

Накладные расходы :

На монтажные работы	16097
На общестроительные работы	2209294
На металломонтажные работы	173001
Всего накладных расходов:	2398392
Итого с накладными	17099900

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1025994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18125893
Итого с временными, 4 %	18850930
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19054520
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19129924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19318433
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	52874548
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1057491
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53932039
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6471845
Итого с НДС	60403884

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

договор № 2 с/к от 28.02.2017г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)	**644 118 270,88**	93 131 100	60 338 369				6 464 825	60 338 369
	ИТОГО :		**93 131 100**	**60 338 369**				**6 464 825**	**60 338 369**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Тойшубеков О. _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишнего	м3	2720,00	59,96	58,60	163092	159401	0,01	20		
					1,21	10,31	3284	28050	0,04	100		
2.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2620,00	45,59	44,58	119447	116796	0,01	16		
					1,01	7,24	2651	18957	0,03	68		
3.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2620,00	14,16	14,16	37087	37087	--	--		
					--	3,87	--	10142	0,01	33		
4.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2620,00	4,48	4,48	11733	11733	--	--		
					--	1,22	--	3208	0,01	26		
5.	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка дна и берм	м2	6600,00	39,08	--	257908	--	0,25	1639		
					39,08	--	257908	--	--	--		
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	5180,00	88,09	88,09	456306	456306	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города			--	17,62	--	91261	0,37	1916
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2720,00	4,33	3,73	11765	10147	0,00	10
					0,55	1,29	1501	3503	0,00	12
8.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2620,00	14,16	14,16	37087	37087	--	--
					--	3,87	--	10142	0,01	33
9.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2620,00	4,48	4,48	11733	11733	--	--
					--	1,22	--	3208	0,01	26
10.	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 с уплотнением	м3	2620,00	60,28	45,64	157923	119583	0,10	264
					14,13	10,25	37030	26846	0,04	100

Итого по разделу: 1264082

Земляные работы

Раздел:
Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов

11.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	81,00	20484,59	8168,54	1659252	661652	67,06	5432
					11985,30	2197,20	970809	177973	8,52	690
12.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции р.3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	800,00	4007,82	--	3206255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	1600,00	2711,60	--	4338560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	2600,00	1123,99	0,99	2922371	2571	3,23	8402
					496,80	0,37	1291680	957	0,00	4
15.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	7600,00	112,01	--	851306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	7600,00	1,61	0,24	12236	1835	0,01	71
					1,37	0,09	10401	699	0,00	3
		Итого по разделу: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								12989981

ИТОГО:

	14254061	1625932	15854
	2575264	374946	3012

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1793388
На металломонтажные работы	1033904
Всего накладных расходов:	2827292
Итого с накладными	17081353

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1024881
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18106234
Итого с временными, 4 %	18830483
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19033852
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19109174
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19297479
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	52817200
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1056344
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53873544
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6464825
Итого с НДС	60338369

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____