Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 23 " ноября 2021 года

Заказчик ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, 14 квартал, 30, руководитель Калжанов М.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «22» ноября 2021г. ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «22» ноября 2021г. ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" директор Бейсехан Д.К., аттестат № KZ76VJE00051112, KZ06VJE00051111, KZ44VJE00051106 от 28.11.2019 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «22» ноября 2021г. ТОО «Жастар-плюс» директор Дармуханов Н.К., лицензия МНС №0000176 от 06.06.2001г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 4- х квартирных 20-ти жилых домов в жилого массива Емир село Батыр» Новое строительство**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Батыр

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение ГУ «Аппарат Акима сельского округа Батыр» о предоставлении права временного безвозмездного землепользования от 01 апреля 2016 года №45;

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: талон № KZ48REA00190901 от 14.09.2020 года, ГУ "Управление Градостроительного и земельного контроля Мангистауской области"

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Жастар-Плюс»,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства», №47 от 05.08.2020 г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020 г.;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2021 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 22 месяцев;

фактически, месяц: 14 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – м2)	305,28	305,28
Число этажей	этаж	1	1
Площадь застройки	метр в кубе (далее – м3)	354,0	354,0
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 4-х квартирных 20 домов	4	270,45	176	4	270,45	176

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемые участки застройки расположены в с. Батыр Муналийского района Мангистауской области. Проектируемый жилой дом представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с холодным чердаком, без подвала с размерами в осях 21,6х14,8м. Высота этажа составляет 2,7 м. Высота помещений чердака - 2,2 м. Объемно-планировочным решением в жилом здании предусмотрено 4 квартиры. Каждая из квартир состоит из спальной комнаты, гостиной, кухни, прихожей, бойлерной.

Наружная отделка: стены –декоративная штукатурка, фасадная покраска; цоколь – штукатурка под шубу с фасадной покраской; окна, балконные двери - металлопластиковые блоки; наружные двери - стальные; крыльца –нескольская плитка; кровля –асбестоцементные листы.

Внутренняя отделка: потолки - окраска клеевой краской по подготовленной поверхности; стены - простая цементно-песчаная штукатурка, окраска клеевой и масляной краской; полы - линолеум, керамическая плитка; двери внутренние – деревянные.

Конструктивная система здания – бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами. Конструктивные элементы приняты: фундаменты – монолитные железобетонные ленточные, сечением 400х1300(h) мм, из бетона класса по прочности В12,5 на сульфатостойком цементе; стены наружные и внутренние – из камней известняка-ракушечника I/СОМЛ/100, толщиной 400 мм на цементно-песчаном растворе марки М50, с наружным утеплением из минераловатных плит, толщиной 70 мм; перегородки – из камней известняка-ракушечника I/СОМЛ/100, толщиной 200 мм на цементно-песчаном растворе марки М25; покрытия – деревянные балки сечением 200х250(h) мм; перемычки – сборные железобетонные.

Отопление и вентиляция

Источником теплоснабжения для каждой квартиры служит автономный мини котел, работающий на газовом топливе. Мини котлы располагаются в специальном помещении.

Основные технические показатели:

Расход тепла: – 31 910Вт; в том числе:

Отопление квартира 1 – 8 180Вт;

Отопление квартира 2 – 8 180Вт;

Отопление квартира 3 – 7 775Вт;

Отопление квартира 3 – 7 775Вт.

Отопление

Теплоносителем в системе отопления является вода с параметрами 95-70 С. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы. Воздухоудаление из системы отопления производится кранами «Маевского», установленными на приборах отопления, установленных в верхних точках. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону боилерной.

Система отопления монтируется водогазопроводных труб, в качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы и гладкотрубные регистры из стальных электросварных труб диаметром 89х4,0.

Вентиляция

Проектом разработана приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Удаление воздуха из кухни выполнено по вытяжным вентиляционным каналам, расположенным в стенах. В помещении котельной запроектирована 3-х кратная вытяжная вентиляция. Удаление воздуха из верхней зоны производиться системами с естественным побуждением. Приток воздуха неорганизованный, за счет инфильтрации. Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали.

Внутренние устройства газоснабжения

Газоснабжение выполнено от надземного подводящего газопровода низкого давления, проектируемого отдельным проектом.

Для учета расхода газа предусмотрена установка ротационного счетчика РГА-ExG25 с электронным корректором объема газа SEVC-D. Счетчик установлен в металлическом шкафу. Рабочий проект включает в себя установку отопительного котла и газовой плиты в каждой квартире.

Водоснабжение и канализация, внутренние сети

Водоснабжение здания решается от наружных сетей питьевого водопровода, проектируемых 2 очередью данного проекта согласно задания на проектирование.

Питьевой водопровод подается к мойкам в кухнях и к котлам на заполнение и подпитку системы отопления. Сеть питьевого водопровода выполняется из полиэтиленовых

питьевых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 32х2,5 мм и SDR11 диаметром 20х2,0 мм. Для учета расхода питьевой воды на вводе в каждую квартиру устанавливается водомер.

Горячее водоснабжение выполняется от котлов, расположенных в бойлерной каждой квартиры. Трубопроводы системы горячего водоснабжения выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 20х2.0 мм.

Канализация бытовая запроектирована для отвода стоков от моек через внутриплощадочную сеть канализации индивидуально для каждой квартиры. Септики запроектированы отдельным проектом. Система внутренней канализации проектируется из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50-100 мм.

Электротехнические решения

Силовое оборудование

В каждой квартире для приема и распределения электроэнергии предусматриваются щиты ЩК-1102А (1ЩС-4ЩС) с автоматическими выключателями на отходящих линиях и встроенными счетчиками учета электроэнергии. Щиты 1ЩС-4ЩС устанавливаются на стене в коридоре.

Электроосвещение

Проектом приняты следующие виды освещения и их управление:

- рабочее, от местных выключателей, от инфракрасных датчиков с датчиком движения ДД 025 и от инфракрасных датчиков с датчиком движения встроенных в светильник;

- аварийное от местных выключателей, от фотодатчика, установленного над козырьком первого подъезда здания с наружной стороны на уровне 2 этажа;

- ремонтное на 36В, от ящиков ЯТП-0,25.

На линиях, питающих штепсельные розетки, установлены устройства дифференциальной защиты.

Питающие и осветительные линии выполнены проводом марки ПВ1 в трубах ПВХ, прокладываемых открыто по подвалу, скрыто в трубах ПВХ межэтажных стен, в гофрированных ПВХ трубах в борозде стен под слоем штукатуркой.

Сети освещения и розеточная сеть в квартирах выполнены кабелем марки ПВ1, прокладываемых скрыто в гофрированных ПВХ трубах в борозде стен под слоем штукатуркой и в подготовке пола этаж, гофрированных ПВХ трубах в полу вышележащего этажа.

Запроектирована требуемая дополнительная шумоизоляция и защита от вибрации.

_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 973,917 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 796,472 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24,476 тысяч тенге; прочие затраты 152,969 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 877,391 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 716,825 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 22,028 тысяч тенге; прочие затраты (технический и авторский надзор) 88,662 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания В;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 4- х квартирных 20-ти жилых домов в жилого массива Емир село Батыр»**

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Калжанов М.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии))

Технический надзор _____ Бейсехан Д.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии))

Авторский надзор _____ Дармуханов Н.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Керелбаев А.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии))

Форма №КС-3

Заказчик Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"
Наименование строительства и его адрес:Корректировка ПСД по объекту "Строительство 4-х квартирных 20-ти жилых домов в жилого массива Емир село Батыр"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
			Договор № 62	от 10сентября 2020г				
			доп.соглашен.№ 62/04	от 01 ноября 2021г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на	др.дополнительные		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	738 853 570,45		716 825 297,35		22 028 273,10				88 662 428,45	827 515 998,90
в том числе за отчетный месяц		63 553 945,20	55 215 433,27		8 338 511,93				7 626 473,42	71 180 418,62
Удержано 5% за 2020г										5 775 574,01
Удержано 5% за 2021г										35 600 225,93
Итого к оплате										29 804 618,68

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель:
_____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" **Форма №2в**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Доп.соглашение №62/04 от 01 ноября 2021г к договору № 62 от 10 сентября 2020г.

Наименование стр-ва и его адрес: Корректировка ПСД по объекту "Строительство 4-х квартирных 20-ти жилых домов в жилого массива Емир село Батыр"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 г.

по обьекту: Корректировка ПСД по объекту "Строительство 4-х квартирных 20-ти жилых домов в жилого массива Емир село Батыр"

№ п/п	N п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна производитель
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
					на единицу	по проекту	зарплата	в т. ч.	зарплата	в т. ч.	оборудова	Сметная		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Жилдом № 11 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС											
			Крыльцо с пандусом -4шт											
1	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	**каз**
							--	--	--	--		8612		
			КОЗЫРЕК-4шт л.14											
2	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		20,624	-18106,87	-110,50	-373436	-2279	-62032	-248317	-671493	
							-14988,60	-61,62	-309125	-1271		-49740		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-214285	-2279	45619	-248317	-499610	
									-309125	-1271	--	-37008		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-321936					
		Материалы		Тенге					-62032					
		Всего заработная плата		Тенге						-310396				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51500					
			Накладные расходы	Тенге					-248317					
			Сметная прибыль	Тенге					-45620					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-615873					

		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-499610					
РАЗДЕЛ 2.Жилдом № 12 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
			Крыльцо с пандусом -4шт											
4	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	**каз**
							--	--	--	--		8612		
			КОЗЫРЕК-4шт л.14											
6	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		3,8564	18106,87	110,50	69827	426	11599	46432	125560	
							14988,60	61,62	57802	238		9301		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					248579	426	119250	46432	318611	
									57802	238	--	23601		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					140927					
		Материалы		Тенге					11599					
		Всего заработная плата		Тенге						58040				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					71100					
			Накладные расходы	Тенге					46432					
			Сметная прибыль	Тенге					14989					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					202348					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					318611					
РАЗДЕЛ 3.Жилдом № 13 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
			Крыльцо с пандусом -4шт											

7		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	**каз**
							--	--	--	--		8612		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					178751	--	107651	--	193051	
									--	--	--	14300		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					71100					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					71100					
			Сметная прибыль	Тенге					5688					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					76788					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					193051					
<u>РАЗДЕЛ 4.Жилдом № 13 СМЕТА 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения</u>														
			Трубопровод											
9	13	С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		18	1123,00	--	20214	--	20214	--	21831	**росс**
							--	--	--	--		1617		
10	14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		12,4	745,23	--	9241	--	182	8878	19569	
							730,60	--	9059	--		1450		
11	15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,1	537,00	--	5961	--	5961	--	6438	**каз**
							--	--	--	--		477		
			Антикоррозионное покрытие											

12	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,57	107,63	2,50	707	16	295	275	1061	
							60,30	0,36	396	2		79		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,57	165,09	3,60	1085	24	598	323	1520	
							70,50	0,72	463	5		113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					37207	40	27250	9476	50419	
									9919	7	--	3736		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792					
		Материалы		Тенге					892					
		Всего заработная плата		Тенге						866				
			Накладные расходы	Тенге					598					
			Сметная прибыль	Тенге					191					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2581					
			Сметная заработная плата	Тенге						866				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					35416					
		Материалы		Тенге					181					
		Всего заработная плата		Тенге						9059				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26175					
			Накладные расходы	Тенге					8878					
			Сметная прибыль	Тенге					3544					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					47837					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4	
			Сметная заработная плата	Тенге						9059				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					50418					
РАЗДЕЛ 5.Жилдом № 13 СМЕТА 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции														
			Отопление											
			Квартиры 1,2											

14	1	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		1	87260,04	13244,29	87260	13244	6693	72119	172129	
							67323,38	6267,43	67323	6267		12750		
15	3	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	**росс**
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
16	4	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
17	5	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	
							--	--	--	--	82254	--		
18	6	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
19	7	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**
							--	--	--	--		806		

20	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	**росс**
							239,78	--	1918	--		374		
21	9	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	шт.		4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404	
							--	--	--	--		3956		
22	10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		20,384	1375,05	18,19	28029	371	8903	18530	50284	**росс**
							920,06	7,54	18755	154		3725		
23	11	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		104	1780,00	--	185120	--	185120	--	199930	
							--	--	--	--		14810		
24	12	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1696,25	20,66	61065	744	41075	19197	86683	**росс**
							534,60	9,54	19246	343		6421		
25	13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1793,64	20,66	53809	620	37151	15998	75391	
							534,60	9,54	16038	286		5585		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

26	14	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
27	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	117,72	1,13	8711	83	183	8277	18347	
							114,13	--	8445	--		1359		
28	16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,6	1161,05	1,22	6502	7	721	4622	12014	
							1031,02	0,69	5774	4		890		
			Квартиры 3,4											
29	17	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
30	18	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	
							--	--	--	--	499162	--		**росс**

31	19	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
32	20	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
33	21	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	
							--	--	--	--	82254	--		**росс**
34	22	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	
							--	--	--	--		4129		**росс**
35	23	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	
							--	--	--	--		806		**росс**
36	24	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		

37	25	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		19,208	1375,05	18,19	26412	349	8390	17461	47383	
							920,06	7,54	17673	145		3510		**росс**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38	26	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		98	1780,00	--	174440	--	174440	--	188395	
							--	--	--	--		13955		
39	27	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1696,25	20,66	16962	207	11409	5333	24079	
							534,60	9,54	5346	95		1784		
40	28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		54	1793,64	20,66	96857	1115	66874	28796	135705	
							534,60	9,54	28868	515		10052		
41	29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

42	30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	117,72	1,13	8476	81	178	8053	17851	
							114,13	--	8217	--		1322		
43	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6	1161,05	1,22	6966	7	773	4952	12872	
							1031,02	0,69	6186	4		953		
			Вентиляция											
			ВЕ-1											
44	32	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
45	33	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
46	34	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-2											

47	35	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
48	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
49	37	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-3											
50	38	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
51	39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
52	40	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-4											

53	41	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
54	42	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
55	43	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2030904	49150	827328	501122	2681494	
									490753	22791	663670	149469		
		Стоимость оборудования		Тенге					663670					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					663670					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13468					
		Материалы		Тенге					1494					
			Накладные расходы	Тенге					9574					
			Сметная прибыль	Тенге					1843					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24886					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1353766					
		Материалы		Тенге					293461					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					532376					
		Сдача и испытание		Тенге					13022					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1992936					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2681492					
РАЗДЕЛ 6.Жилдом 13 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации														
			Система В1											
						Запорная арматура								
56	1	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	818,00	--	13088	--	13088	--	14135	**росс**
							--	--	--	--		1047		

57	2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	764,98	31,98	3060	128	73	2872	6406	
							714,63	18,00	2859	72		475		
58	3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.		4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798	**росс**
							--	--	--	--		1022		
			Трубопроводы											
59	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	**1910,04**	**14,97**	**61121**	**479**	**392**	**59049**	**129783**	
							1882,80	**0,13**	**60250**	**4**		**9614**		
60	5	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		32	437,00	--	13984	--	13984	--	15103	**росс**
							--	--	--	--		1119		
61	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	**2061,69**	**18,00**	**41234**	**360**	**226**	**39839**	**87558**	**каз**
							2032,38	**0,22**	**40648**	**4**		**6486**		
62	7	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716	**росс**
							--	--	--	--		1016		
						Система Т3								
			Арматура											

63	8	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024	**росс**
							--	--	--	--		372		
			Трубопроводы											
64	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	**1910,04**	**14,97**	**45841**	**359**	**295**	**44287**	**97338**	**каз**
							1882,80	**0,13**	**45187**	**3**		**7210**		
65	10	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327	**росс**
							--	--	--	--		839		
			Канализация											
						Сантехнические приборы								
66	11	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Смесители. Установка	шт.		4	1294,06	0,12	5176	--	136	4939	10925	
							1260,00	--	5040	--		809		
67	12	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988	**росс**
							--	--	--	--		888		
68	13	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Мойки на одно отделение.Установка	комплект		4	3218,14	78,47	12873	314	1327	11183	25980	
							2808,00	44,79	11232	179		1924		

69	14	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	**росс**
							--	--	--	--		1470		
70	15	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		4	852,00	--	3408	--	3408	--	3681	**росс**
							--	--	--	--		273		
						Трубы								
71	16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1096,68	1,53	35094	49	98	34267	74910	**каз**
							1092,08	0,62	34947	20		5549		
72	17	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025	**каз**
							--	--	--	--		817		
						Фитинги								
73	18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		8	84,00	--	672	--	672	--	726	**каз**
							--	--	--	--		54		
74	19	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		4	131,00	--	524	--	524	--	566	**росс**
							--	--	--	--		42		
75	20	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		4	212,00	--	848	--	848	--	916	**росс**

							--	--	--	--		68		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					317226	1690	115375	196436	554755	
									200161	283	--	41094		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					317226					
		Материалы		Тенге					2547					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					112828					
			Накладные расходы	Тенге					196435					
			Сметная прибыль	Тенге					41093					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					554754					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					554754					
РАЗДЕЛ 7.Жилдом № 14 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
76	47	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		258,87	3047,35	25,00	788868	6471	640888	136492	999389	
							546,64	14,27	141509	3695		74029		
77	48	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		208	304,44	2,53	63324	527	38652	22926	93150	
							116,08	1,17	24145	244		6900		
78	54	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		11,08	4651,18	86,20	51535	955	32188	17770	74849	
							1659,96	46,18	18392	512		5544		
			Крыльцо с пандусом -4шт											
80	81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		36	4651,18	86,20	167443	3103	104581	57736	243193	
							1659,96	46,18	59759	1663		18014		

81	82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		12,8	888,93	90,49	11378	1158	961	11613	24830	
							723,35	45,51	9259	582		1839		
82	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	**каз**
							--	--	--	--		8612		
83	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,99392	165,09	3,60	824	18	454	245	1155	
							70,50	0,72	352	4		86		
			КОЗЫРЕК-4шт л.14											
84	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		3,854	18106,87	110,50	69784	426	11592	46403	125482	
							14988,60	61,62	57766	237		9295		
85	89	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		24,48	1345,00	--	32926	--	32926	--	35560	**росс**
							--	--	--	--		2634		
86	90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		23,36	5376,89	109,39	125604	2555	61653	57287	197522	
							2628,27	37,34	61396	872		14631		

87	91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,88	3438,86	15,23	9904	44	5641	3894	14902	
							1464,80	4,86	4219	14		1104		
			ФАСАД											
88	94	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		231,72	1229,54	4,59	284910	1063	63419	176800	498646	
							951,27	2,47	220428	571		36937		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
89	95	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		231,72	809,90	3,90	187670	904	134340	42341	248412	
							226,25	2,16	52426	501		18401		
			ОТМОСТКА											
90	96	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия		46	5531,64	337,40	254455	15521	204890	37953	315800	
							740,08	137,64	34044	6331		23393		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
91	97	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		46	1179,57	3,27	54260	151	42755	12332	71920	
							246,82	1,41	11354	65		5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2281636	32896	1482591	623792	3137861	
									695049	15291	--	232434		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2173985					
		Материалы		Тенге					1342014					

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104026					
			Накладные расходы	Тенге					623791					
			Сметная прибыль	Тенге					223822					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021599					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3137862					
РАЗДЕЛ 8. Жилдом №14 Смета № 2-1-2 Электроснабжение														
92	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		4	3951,46	63,17	15806	253	4037	8377	26117	
							2878,91	29,73	11516	119		1935		
93	2	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ	Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4	шт.		4	16193,00	--	64772	--	64772	--	69954	**росс**
							--	--	--	--		5182		
94	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		4	1746,34	92,16	6985	369	108	4811	12740	
							1626,90	43,72	6508	175		944		
95	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3142,23	22,97	12569	92	5385	5106	19089	
							1773,00	--	7092	--		1414		
96	9	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		16	936,62	12,20	14986	195	130	10616	27650	

							916,30	5,25	14661	84		2048		
97	11	Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене	шт.		4	1436,44	14,14	5746	57	332	3876	10392	
							1339,29	6,56	5357	26		770		
98	13	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		650	287,47	2,10	186854	1362	32520	110177	320793	
							235,34	0,08	152972	52		23762		
99	20	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		86	260,31	0,22	22387	19	102	16039	41500	
							258,90	0,13	22266	11		3074		
100	21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		59,16	340,00	--	20114	--	20114	--	21724	**каз**
							--	--	--	--		1609		
101	22	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		12,24	235,00	--	2876	--	2876	--	3107	**каз**
							--	--	--	--		230		
102	23	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4,08	330,00	--	1346	--	1346	--	1454	**каз**
							--	--	--	--		108		

103	24	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		8,16	346,00	--	2823	--	2823	--	3049	**каз**
							--	--	--	--		226		
104	25	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		4,08	340,00	--	1387	--	1387	--	1498	**каз**
							--	--	--	--		111		
105	26	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		100	42,00	--	4200	--	4200	--	4536	**каз**
							--	--	--	--		336		
	27		ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
106		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		26,25	2240,70	--	58818	--	--	42349	109261	
							2240,70	--	58818	--		8093		
107	28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		26,25	1169,32	--	30695	--	--	22100	57018	
							1169,32	--	30695	--		4224		
108	29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		125	703,89	25,69	87986	3211	54272	22827	119679	
							244,02	9,62	30503	1202		8865		

109	30	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	560,67	23,32	6728	280	3101	2481	9946	
							278,88	8,31	3347	100		737		
110	31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3589,67	172,97	28717	1384	17572	7380	38986	
							1220,10	61,21	9761	490		2888		
111	32	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.		4	397,98	--	1592	--	124	896	2687	
							367,08	--	1468	--		199		
112	33	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ	Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов	шт.		4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069	**каз**
							--	--	--	--		153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					579305	7221	217117	257035	903249	
									354962	2258	--	66908		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					259000					
		Материалы		Тенге					80695					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99436					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					338168					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					320306					
		Материалы		Тенге					36992					
			Накладные расходы	Тенге					202918					
			Сметная прибыль	Тенге					41858					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					565082					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					903249					
<u>РАЗДЕЛ 9.Жилдом №14 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения</u>														
			Оборудование											

113	1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		4	4285,90	281,58	17144	1126	8405	8084	27246	
							1903,25	159,07	7613	636		2018		
114	2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		4	51708,00	--	206832	--	206832	--	223379	
							--	--	--	--		16547		
115	3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка	счетчик		4	15573,81	8,49	62295	34	45217	16703	85318	
							4260,96	--	17044	--		6320		
116	4	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		4	10440,00	--	41760	--	41760	--	45101	
							--	--	--	--		3341		
117	5	ТОО AQUAGAS	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ	шт		4	16071,43	--	64286	--	64286	--	69429	
							--	--	--	--		5143		
			Арматура											
118	6	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм	шт.		8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823	
							--	--	--	--		431		
119	7	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм	шт.		4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871	
							--	--	--	--		287		

			Трубопровод											
120	8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1950,79	24,35	58524	731	42619	15199	79620	
							505,80	11,16	15174	335		5898		
121	9	С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		30	1407,00	--	42210	--	42210	--	45587	
							--	--	--	--		3377		
122	10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		27,4	1958,18	24,35	53654	667	39128	13881	72938	
							505,80	11,16	13859	306		5403		
123	11	С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		27,4	1414,00	--	38744	--	38744	--	41843	
							--	--	--	--		3099		
124	12	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1667,70	24,35	30019	438	20477	9119	42269	
							505,80	11,16	9104	201		3131		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
125	13	С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		18	1123,00	--	20214	--	20214	--	21831	
							--	--	--	--		1617		

126	14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		75,4	745,23	--	56190	--	1103	53986	118990	
							730,60	--	55087	--		8814		
127	15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,1	537,00	--	5961	--	5961	--	6438	
							--	--	--	--		477		
			Антикоррозионное покрытие											
128	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,57	107,63	2,50	707	16	295	275	1061	
							60,30	0,36	396	2		79		
129	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,57	165,09	3,60	1085	24	598	323	1520	
							70,50	0,72	463	5		113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					708599	3037	586825	117570	892264	
									118741	1485	--	66095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					248592					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					248592					
			Сметная прибыль	Тенге					19887					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268479					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792					
		Материалы		Тенге					892					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2581					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					458216					
		Материалы		Тенге					156947					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180390					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					621203					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					892263					
РАЗДЕЛ 10. Жилдом №14 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции														
			Отопление											
			Квартиры 1,2											
130	1	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
131	2	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
132	3	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
133	4	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
134	5	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
135	6	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		

136	7	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**
							--	--	--	--		806		
137	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
138	9	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	шт.		4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404	**росс**
							--	--	--	--		3956		
139	10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		20,384	1375,05	18,19	28029	371	8903	18530	50284	
							920,06	7,54	18755	154		3725		
140	11	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		104	1780,00	--	185120	--	185120	--	199930	**росс**
							--	--	--	--		14810		
141	12	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1696,25	20,66	61065	744	41075	19197	86683	
							534,60	9,54	19246	343		6421		

142	13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1793,64	20,66	53809	620	37151	15998	75391	
							534,60	9,54	16038	286		5585		
143	14	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
144	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	117,72	1,13	8711	83	183	8277	18347	
							114,13	--	8445	--		1359		
145	16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,6	1161,05	1,22	6502	7	721	4622	12014	
							1031,02	0,69	5774	4		890		
			Квартиры 3,4											
146	17	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		

147	18	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	
							--	--	--	--	499162	--		
148	19	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
149	20	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
150	21	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	
							--	--	--	--	82254	--		**росс**
151	22	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	
							--	--	--	--		4129		
152	23	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	
							--	--	--	--		806		

153	24	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	**росс**
							239,78	--	1918	--		374		
154	25		Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		19,208	1375,05	18,19	26412	349	8390	17461	47383	
							920,06	7,54	17673	145		3510		
155	26	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		98	1780,00	--	174440	--	174440	--	188395	
							--	--	--	--		13955		
156	27	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1696,25	20,66	16962	207	11409	5333	24079	
							534,60	9,54	5346	95		1784		
157	28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		54	1793,64	20,66	96857	1115	66874	28796	135705	
							534,60	9,54	28868	515		10052		
158	29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		

159	30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	117,72	1,13	8476	81	178	8053	17851	
							114,13	--	8217	--		1322		
160	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6	1161,05	1,22	6966	7	773	4952	12872	
							1031,02	0,69	6186	4		953		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Вентиляция											
			ВЕ-1											
161	32	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
162	33	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
163	34	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-2											

164	35	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
165	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
166	37	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-3											
167	38	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
168	39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
169	40	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-4											

170	41	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
171	42	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
172	43	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2617326	62394	834019	573241	3352786	
									558076	29059	1162832	162220		
		Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13468					
		Материалы		Тенге					1494					
			Накладные расходы	Тенге					9574					
			Сметная прибыль	Тенге					1843					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24886					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1441026					
		Материалы		Тенге					300154					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					532376					
		Сдача и испытание		Тенге					15369					
			Накладные расходы	Тенге					563664					
			Сметная прибыль	Тенге					160375					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2165065					
РАЗДЕЛ 11. Жилдом №14 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации														
			Система В1											
						Запорная арматура								

173	1	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	818,00	--	13088	--	13088	--	14135	**росс**
							--	--	--	--		1047		
174	2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	764,98	31,98	3060	128	73	2872	6406	
							714,63	18,00	2859	72		475		
175	3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.		4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798	**росс**
							--	--	--	--		1022		
			Трубопроводы											
176	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1910,04	14,97	61121	479	392	59049	129783	
							1882,80	0,13	60250	4		9614		
177	5	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		32	437,00	--	13984	--	13984	--	15103	
							--	--	--	--		1119		**каз**
178	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	2061,69	18,00	41234	360	226	39839	87558	
							2032,38	0,22	40648	4		6486		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

179	7	С123-	Трубы металлополимерные многослойные	м		20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716	
							--	--	--	--		1016		
						Система Т3								**росс**
			Арматура											
180	8	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024	
							--	--	--	--		372		**каз**
			Трубопроводы											
181	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	1910,04	14,97	45841	359	295	44287	97338	
							1882,80	0,13	45187	3		7210		
182	10	С123-	Трубы металлополимерные многослойные	м		24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327	
							--	--	--	--		839		
			Канализация											
						Сантехнические приборы								
183	11	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Смесители. Установка	шт.		4	1294,06	0,12	5176	--	136	4939	10925	
							1260,00	--	5040	--		809		
184	12	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988	
							--	--	--	--		888		

185	13	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Мойки на одно отделение.Установка	комплект		4	3218,14	78,47	12873	314	1327	11183	25980	
							2808,00	44,79	11232	179		1924		**росс**
186	14	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	
							--	--	--	--		1470		**каз**
187	15	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		4	852,00	--	3408	--	3408	--	3681	
							--	--	--	--		273		
						Трубы								
188	16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1096,68	1,53	35094	49	98	34267	74910	**каз**
							1092,08	0,62	34947	20		5549		
189	17	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025	
							--	--	--	--		817		**росс**
						Фитинги								
190	18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		8	84,00	--	672	--	672	--	726	**росс**
							--	--	--	--		54		
191	19	С123-	Тройник канализационный ПВХ 90° с	шт.		4	131,00	--	524	--	524	--	566	
							--	--	--	--		42		
192	20	С123-	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.		4	205,70	--	823	--	823	--	889	

							--	--	--	--		66		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					317226	1690	115375	196436	554755	
									200161	283	--	41094		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					317226					
		Материалы		Тенге					2547					
		Всего заработная плата		Тенге					112828					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					196435					
			Накладные расходы	Тенге					41093					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					554754					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					554754					
РАЗДЕЛ 12.Жилдом № 15 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
193	47	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		258,87	3047,35	25,00	788868	6471	640888	136492	999389	
							546,64	14,27	141509	3695		74029		
194	48	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		208	304,44	2,53	63324	527	38652	22926	93150	
							116,08	1,17	24145	244		6900		
195	54	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		11,08	4651,18	86,20	51535	955	32188	17770	74849	
							1659,96	46,18	18392	512		5544		
			Крыльцо с пандусом -4шт											
197	81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		36	4651,18	86,20	167443	3103	104581	57736	243193	
							1659,96	46,18	59759	1663		18014		

198	82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		12,8	888,93	90,49	11378	1158	961	11613	24830	
							723,35	45,51	9259	582		1839		
199	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	
							--	--	--	--		8612		
200	81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,99392	165,09	3,60	824	18	454	245	1155	
							70,50	0,72	352	4		86		
			КОЗЫРЕК-4шт л.14											
201	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		3,854	18106,87	110,50	69784	426	11592	46403	125482	
							14988,60	61,62	57766	237		9295		
202	89	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		24,48	1345,00	--	32926	--	32926	--	35560	
							--	--	--	--		2634		
203	90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		23,36	5376,89	109,39	125604	2555	61653	57287	197522	
							2628,27	37,34	61396	872		14631		

204	91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,88	3438,86	15,23	9904	44	5641	3894	14902	
							1464,80	4,86	4219	14		1104		
			ФАСАД											
205	94	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		231,72	1229,54	4,59	284910	1063	63419	176800	498646	
							951,27	2,47	220428	571		36937		
206	95	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		231,72	809,90	3,90	187670	904	134340	42341	248412	
							226,25	2,16	52426	501		18401		
			ОТМОСТКА											
207	96	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия		46	5531,64	337,40	254455	15521	204890	37953	315800	
							740,08	137,64	34044	6331		23393		
208	97	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		46	1179,57	3,27	54260	151	42755	12332	71920	
							246,82	1,41	11354	65		5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					2281636	32896	1482591	623792	3137861	
									695049	15291	--	232434		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2173985					
		Материалы		Тенге					1342014					
		Всего заработная плата		Тенге						710340				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104026					

			Накладные расходы	Тенге					623791					
			Сметная прибыль	Тенге					223822					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021599					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					3137862					
РАЗДЕЛ 13. Жилдом №15 Смета № 2-1-2 Электроснабжение														
209	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		4	3951,46	63,17	15806	253	4037	8377	26117	
							2878,91	29,73	11516	119		1935		
210	2	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ	Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4	шт.		4	16193,00	--	64772	--	64772	--	69954	**росс**
							--	--	--	--		5182		
211	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		4	1746,34	92,16	6985	369	108	4811	12740	
							1626,90	43,72	6508	175		944		
212	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3142,23	22,97	12569	92	5385	5106	19089	
							1773,00	--	7092	--		1414		

213	9	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		16	936,62	12,20	14986	195	130	10616	27650	
							916,30	5,25	14661	84		2048		
214	11	Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене	шт.		4	1436,44	14,14	5746	57	332	3876	10392	
							1339,29	6,56	5357	26		770		
215	13	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		650	287,47	2,10	186854	1362	32520	110177	320793	
							235,34	0,08	152972	52		23762		
216	20	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		86	260,31	0,22	22387	19	102	16039	41500	
							258,90	0,13	22266	11		3074		
217	21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		59,16	340,00	--	20114	--	20114	--	21724	**каз**
							--	--	--	--		1609		
218	22	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		12,24	235,00	--	2876	--	2876	--	3107	**каз**
							--	--	--	--		230		

219	23	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4,08	330,00	--	1346	--	1346	--	1454	**каз**
							--	--	--	--		108		
220	24	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		8,16	346,00	--	2823	--	2823	--	3049	**каз**
							--	--	--	--		226		
221	25	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		4,08	340,00	--	1387	--	1387	--	1498	**каз**
							--	--	--	--		111		
222	26	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		100	42,00	--	4200	--	4200	--	4536	**каз**
							--	--	--	--		336		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
223	27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		26,25	2240,70	--	58818	--	--	42349	109261	
							2240,70	--	58818	--		8093		
224	28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		26,25	1169,32	--	30695	--	--	22100	57018	
							1169,32	--	30695	--		4224		
225	29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		125	703,89	25,69	87986	3211	54272	22827	119679	

							244,02	9,62	30503	1202		8865		
226	30	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	560,67	23,32	6728	280	3101	2481	9946	
							278,88	8,31	3347	100		737		
227	31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3589,67	172,97	28717	1384	17572	7380	38986	
							1220,10	61,21	9761	490		2888		
228	32	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.		4	397,98	--	1592	--	124	896	2687	
							367,08	--	1468	--		199		
229	33	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ	Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов	шт.		4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069	**каз**
							--	--	--	--		153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					579305	7221	217117	257035	903249	
									354962	2258	--	66908		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					259000					
		Материалы		Тенге					80695					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99436					
			Накладные расходы	Тенге					54119					
			Сметная прибыль	Тенге					25049					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					338168					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					320306					
		Материалы		Тенге					36992					
			Накладные расходы	Тенге					202918					
			Сметная прибыль	Тенге					41858					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					565082					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					903249					
			РАЗДЕЛ 14.Жилдом №15 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения											
			Оборудование											
230	1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		4	4285,90	281,58	17144	1126	8405	8084	27246	
							1903,25	159,07	7613	636		2018		
231	2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		4	51708,00	--	206832	--	206832	--	223379	
							--	--	--	--		16547		
232	3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка	счетчик		4	15573,81	8,49	62295	34	45217	16703	85318	
							4260,96	--	17044	--		6320		
233	4	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		4	10440,00	--	41760	--	41760	--	45101	
							--	--	--	--		3341		
234	5	ТОО AQUAGAS	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ	шт		4	16071,43	--	64286	--	64286	--	69429	
							--	--	--	--		5143		
			Арматура											
235	6	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм	шт.		8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823	
							--	--	--	--		431		

236	7	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм	шт.		4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871	
							--	--	--	--		287		
			Трубопровод											
237	8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1950,79	24,35	58524	731	42619	15199	79620	
							505,80	11,16	15174	335		5898		
238	9	С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		30	1407,00	--	42210	--	42210	--	45587	
							--	--	--	--		3377		
239	10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		27,4	1958,18	24,35	53654	667	39128	13881	72938	
							505,80	11,16	13859	306		5403		
240	11	С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		27,4	1414,00	--	38744	--	38744	--	41843	
							--	--	--	--		3099		
241	12	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1667,70	24,35	30019	438	20477	9119	42269	
							505,80	11,16	9104	201		3131		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

242	13	С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		18	1123,00	--	20214	--	20214	--	21831	
							--	--	--	--		1617		
243	14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		75,4	745,23	--	56190	--	1103	53986	118990	
							730,60	--	55087	--		8814		
244	15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,1	537,00	--	5961	--	5961	--	6438	
							--	--	--	--		477		
			Антикоррозионное покрытие											
245	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,57	107,63	2,50	707	16	295	275	1061	
							60,30	0,36	396	2		79		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
246	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,57	165,09	3,60	1085	24	598	323	1520	
							70,50	0,72	463	5		113		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					708599	3037	586825	117570	892264	
									118741	1485	--	66095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					248592					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					248592					
			Сметная прибыль	Тенге					19887					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268479					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792					
		Материалы		Тенге					892					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2581					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					458216					
		Материалы		Тенге					156947					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180390					
			Накладные расходы	Тенге					116972					
			Сметная прибыль	Тенге					46015					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					621203					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					892263					
РАЗДЕЛ 15. Жилдом №15 смета 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции														
			Отопление											
			Квартиры 1,2											
247	1	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
248	2	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комп лект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
249	3	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
250	4	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		

251	5	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
252	6	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
253	7	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**
							--	--	--	--		806		
254	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
255	9	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	шт.		4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404	**росс**
							--	--	--	--		3956		
256	10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		20,384	1375,05	18,19	28029	371	8903	18530	50284	
							920,06	7,54	18755	154		3725		
257	11	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		104	1780,00	--	185120	--	185120	--	199930	**росс**

							--	--	--	--		14810		
258	12	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1696,25	20,66	61065	744	41075	19197	86683	
							534,60	9,54	19246	343		6421		
259	13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1793,64	20,66	53809	620	37151	15998	75391	
							534,60	9,54	16038	286		5585		
260	14	Е11 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
261	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	117,72	1,13	8711	83	183	8277	18347	
							114,13	--	8445	--		1359		
262	16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,6	1161,05	1,22	6502	7	721	4622	12014	
							1031,02	0,69	5774	4		890		
			Квартиры 3,4											

263	17	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
264	18	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
265	19	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
266	20	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
267	21	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
268	22	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
269	23	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**

							--	--	--	--		806		
270	24	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
271	25	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		19,208	1375,05	18,19	26412	349	8390	17461	47383	**росс**
							920,06	7,54	17673	145		3510		
272	26	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		98	1780,00	--	174440	--	174440	--	188395	
							--	--	--	--		13955		
273	27	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1696,25	20,66	16962	207	11409	5333	24079	
							534,60	9,54	5346	95		1784		
274	28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		54	1793,64	20,66	96857	1115	66874	28796	135705	
							534,60	9,54	28868	515		10052		

275	29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
276	30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	117,72	1,13	8476	81	178	8053	17851	
							114,13	--	8217	--		1322		
277	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6	1161,05	1,22	6966	7	773	4952	12872	
							1031,02	0,69	6186	4		953		
			Вентиляция											
			ВЕ-1											
278	32	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
279	33	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
280	34	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	

							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-2											
281	35	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
282	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
283	37	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
	38		ВЕ-3											
284		Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
285	39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
286	40	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-4											

287	41	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
288	42	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
289	43	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					2617326	62394	834019	573241	3352786	
									558076	29059	1162832	162220		
		Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13468					
		Материалы		Тенге					1494					
			Накладные расходы	Тенге					9574					
			Сметная прибыль	Тенге					1843					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24886					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1441026					
		Материалы		Тенге					300154					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					532376					
		Сдача и испытание		Тенге					15369					
			Накладные расходы	Тенге					563664					
			Сметная прибыль	Тенге					160375					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2165065					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					3352783					
РАЗДЕЛ 16. Жилдом №15 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации														
			Система В1											
						Запорная арматура								

290	1	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	818,00	--	13088	--	13088	--	14135	**росс**
							--	--	--	--		1047		
291	2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	764,98	31,98	3060	128	73	2872	6406	
							714,63	18,00	2859	72		475		
292	3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.		4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798	**росс**
							--	--	--	--		1022		
			Трубопроводы											
293	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1910,04	14,97	61121	479	392	59049	129783	
							1882,80	0,13	60250	4		9614		
294	5	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		32	917,00				147			**росс**
							437,00	--	13984	--	13984	--	15103	
295	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	--	--	--	--		1119		**каз**
							2061,69	18,00	41234	360	226	39839	87558	

296	7	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716	**росс**
							--	--	--	--		1016		
						Система Т3								
			Арматура											
297	8	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024	**росс**
							--	--	--	--		372		
			Трубопроводы											
298	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	1910,04	14,97	45841	359	295	44287	97338	**каз**
							1882,80	0,13	45187	3		7210		
299	10	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327	**росс**
							--	--	--	--		839		
			Канализация											
						Сантехнические приборы								
300	11	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Смесители. Установка	шт.		4	1294,06	0,12	5176	--	136	4939	10925	
							1260,00	--	5040	--		809		
301	12	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988	**росс**
							--	--	--	--		888		

302	13	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Мойки на одно отделение.Установка	комплект		4	3218,14	78,47	12873	314	1327	11183	25980	
							2808,00	44,79	11232	179		1924		
303	14	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	**росс**
							--	--	--	--		1470		
304	15	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		4	852,00	--	3408	--	3408	--	3681	**росс**
							--	--	--	--		273		
						Трубы								
305	16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1096,68	1,53	35094	49	98	34267	74910	**каз**
							1092,08	0,62	34947	20		5549		
306	17	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025	**каз**
							--	--	--	--		817		
						Фитинги								
307	18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		8	84,00	--	672	--	672	--	726	**каз**
							--	--	--	--		54		

308	19	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		4	131,00	--	524	--	524	--	566	**росс**
							--	--	--	--		42		
309	20	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		4	205,70	--	823	--	823	--	889	**росс**
							--	--	--	--		66		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					317226	1690	115375	196436	554755	
									200161	283	--	41094		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					317226					
		Материалы		Тенге					2547					
		Всего заработная плата		Тенге					112828					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					196435					
			Накладные расходы	Тенге					41093					
			Сметная прибыль	Тенге					554754					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге					554754					
РАЗДЕЛ 17.Жилдом № 16 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
310	47	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		258,87	3047,35	25,00	788868	6471	640888	136492	999389	
							546,64	14,27	141509	3695		74029		
311	48	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		208	304,44	2,53	63324	527	38652	22926	93150	
							116,08	1,17	24145	244		6900		

312	54	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		11,08	4651,18	86,20	51535	955	32188	17770	74849	
							1659,96	46,18	18392	512		5544		
			Крыльцо с пандусом -4шт											
314	81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		36	4651,18	86,20	167443	3103	104581	57736	243193	
							1659,96	46,18	59759	1663		18014		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
315	82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		12,8	888,93	90,49	11378	1158	961	11613	24830	
							723,35	45,51	9259	582		1839		
316	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	
							--	--	--	--		8612		
317	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,99392	165,09	3,60	824	18	454	245	1155	
							70,50	0,72	352	4		86		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			КОЗЫРЕК-4шт л.14											

318	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		3,854	18106,87	110,50	69784	426	11592	46403	125482	
							14988,60	61,62	57766	237		9295		
319	89	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		24,48	1345,00	--	32926	--	32926	--	35560	
							--	--	--	--		2634		
320	90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		23,36	5376,89	109,39	125604	2555	61653	57287	197522	
							2628,27	37,34	61396	872		14631		
321	91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,88	3438,86	15,23	9904	44	5641	3894	14902	
							1464,80	4,86	4219	14		1104		
			ФАСАД											
322	94	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		231,72	1229,54	4,59	284910	1063	63419	176800	498646	
							951,27	2,47	220428	571		36937		
323	95	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		231,72	809,90	3,90	187670	904	134340	42341	248412	
							226,25	2,16	52426	501		18401		
			ОТМОСТКА											

324	96	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия		46	5531,64	337,40	254455	15521	204890	37953	315800	
							740,08	137,64	34044	6331		23393		
325	97	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		46	1179,57	3,27	54260	151	42755	12332	71920	
							246,82	1,41	11354	65		5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					2281636	32896	1482591	623792	3137861	
									695049	15291	--	232434		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2173985					
		Материалы		Тенге					1342014					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104026					
			Накладные расходы	Тенге					623791					
			Сметная прибыль	Тенге					223822					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021599					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					3137862					
РАЗДЕЛ 18. Жилдом №16 Смета № 2-1-2 Электроснабжение														
326	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		4	3951,46	63,17	15806	253	4037	8377	26117	
							2878,91	29,73	11516	119		1935		
327	2	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ	Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4	шт.		4	16193,00	--	64772	--	64772	--	69954	**росс**
							--	--	--	--		5182		

328	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		4	1746,34	92,16	6985	369	108	4811	12740	
							1626,90	43,72	6508	175		944		
329	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3142,23	22,97	12569	92	5385	5106	19089	
							1773,00	--	7092	--		1414		
330	9	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		16	936,62	12,20	14986	195	130	10616	27650	
							916,30	5,25	14661	84		2048		
331	11	Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене	шт.		4	1436,44	14,14	5746	57	332	3876	10392	
							1339,29	6,56	5357	26		770		
332	13	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		650	287,47	2,10	186854	1362	32520	110177	320793	
							235,34	0,08	152972	52		23762		

333	20	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		86	260,31	0,22	22387	19	102	16039	41500	
							258,90	0,13	22266	11		3074		
334	21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		59,16	340,00	--	20114	--	20114	--	21724	**каз**
							--	--	--	--		1609		
335	22	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		12,24	235,00	--	2876	--	2876	--	3107	**каз**
							--	--	--	--		230		
336	23	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4,08	330,00	--	1346	--	1346	--	1454	**каз**
							--	--	--	--		108		
337	24	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		8,16	346,00	--	2823	--	2823	--	3049	**каз**
							--	--	--	--		226		
338	25	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		4,08	340,00	--	1387	--	1387	--	1498	**каз**
							--	--	--	--		111		
339	26	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		100	42,00	--	4200	--	4200	--	4536	**каз**

							--	--	--	--		336		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
340	27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		26,25	2240,70	--	58818	--	--	42349	109261	
							2240,70	--	58818	--		8093		
341	28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		26,25	1169,32	--	30695	--	--	22100	57018	
							1169,32	--	30695	--		4224		
342	29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		125	703,89	25,69	87986	3211	54272	22827	119679	
							244,02	9,62	30503	1202		8865		
343	30	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	560,67	23,32	6728	280	3101	2481	9946	
							278,88	8,31	3347	100		737		
344	31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3589,67	172,97	28717	1384	17572	7380	38986	
							1220,10	61,21	9761	490		2888		
345	32	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.		4	397,98	--	1592	--	124	896	2687	

							367,08	--	1468	--		199		
346	33	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ	Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов	шт.		4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069	**каз**
							--	--	--	--		153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					579305	7221	217117	257035	903249	
									354962	2258	--	66908		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					259000					
		Материалы		Тенге					80695					
		Всего заработная плата		Тенге						75389				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99436					
			Накладные расходы	Тенге					54119					
			Сметная прибыль	Тенге					25049					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					338168					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					320306					
		Материалы		Тенге					36992					
			Накладные расходы	Тенге					202918					
			Сметная прибыль	Тенге					41858					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					565082					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					903249					
РАЗДЕЛ 19.Жилдом №16 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения														
			Оборудование											
347	1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		4	4285,90	281,58	17144	1126	8405	8084	27246	
							1903,25	159,07	7613	636		2018		
348	2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		4	51708,00	--	206832	--	206832	--	223379	
							--	--	--	--		16547		

349	3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка	счетчик		4	15573,81	8,49	62295	34	45217	16703	85318	
							4260,96	--	17044	--		6320		
350	4	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		4	10440,00	--	41760	--	41760	--	45101	
							--	--	--	--		3341		
351	5	ТОО AQUAGAS	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ	шт		4	16071,43	--	64286	--	64286	--	69429	
							--	--	--	--		5143		
			Арматура											
352	6	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм	шт.		8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823	
							--	--	--	--		431		
353	7	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм	шт.		4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871	
							--	--	--	--		287		
			Трубопровод											
354	8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1950,79	24,35	58524	731	42619	15199	79620	
							505,80	11,16	15174	335		5898		
355	9	С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		30	1407,00	--	42210	--	42210	--	45587	

							--	--	--	--		3377		
356	10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		27,4	1958,18	24,35	53654	667	39128	13881	72938	
							505,80	11,16	13859	306		5403		
357	11	С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		27,4	1414,00	--	38744	--	38744	--	41843	
							--	--	--	--		3099		
358	12	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1667,70	24,35	30019	438	20477	9119	42269	
							505,80	11,16	9104	201		3131		
359	13	С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		18	1123,00	--	20214	--	20214	--	21831	
							--	--	--	--		1617		
360	14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		75,4	745,23	--	56190	--	1103	53986	118990	
							730,60	--	55087	--		8814		
361	15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,1	537,00	--	5961	--	5961	--	6438	
							--	--	--	--		477		
			Антикоррозионное покрытие											

362	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,57	107,63	2,50	707	16	295	275	1061	
							60,30	0,36	396	2		79		
363	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,57	165,09	3,60	1085	24	598	323	1520	
							70,50	0,72	463	5		113		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					708599	3037	586825	117570	892264	
									118741	1485	--	66095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					248592					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					248592					
			Сметная прибыль	Тенге					19887					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268479					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792					
		Материалы		Тенге					892					
			Накладные расходы	Тенге					598					
			Сметная прибыль	Тенге					191					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2581					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					458216					
		Материалы		Тенге					156947					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180390					
			Накладные расходы	Тенге					116972					
			Сметная прибыль	Тенге					46015					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					621203					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					892263					
РАЗДЕЛ 20. Жилдом №16 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции														
			Отопление											
			Квартиры 1,2											
364	1	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	

							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
365	2	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
366	3	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
367	4	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
368	5	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	
							--	--	--	--	82254	--		**росс**
369	6	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	
							--	--	--	--		4129		**росс**
370	7	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	
							--	--	--	--		806		

371	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
372	9	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	шт.		4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404	
							--	--	--	--		3956		
373	10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		20,384	1375,05	18,19	28029	371	8903	18530	50284	
							920,06	7,54	18755	154		3725		
374	11	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		104	1780,00	--	185120	--	185120	--	199930	
							--	--	--	--		14810		
375	12	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1696,25	20,66	61065	744	41075	19197	86683	
							534,60	9,54	19246	343		6421		
376	13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1793,64	20,66	53809	620	37151	15998	75391	
							534,60	9,54	16038	286		5585		

377	14	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
378	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	117,72	1,13	8711	83	183	8277	18347	
							114,13	--	8445	--		1359		
379	16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,6	1161,05	1,22	6502	7	721	4622	12014	
							1031,02	0,69	5774	4		890		
			Квартиры 3,4											
380	17	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
381	18	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	
							--	--	--	--	499162	--		

382	19	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
383	20	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
384	21	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	
							--	--	--	--	82254	--		**росс**
385	22	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	
							--	--	--	--		4129		**росс**
386	23	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	
							--	--	--	--		806		
387	24	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		

388	25	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		19,208	1375,05	18,19	26412	349	8390	17461	47383	
							920,06	7,54	17673	145		3510		
389	26	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		98	1780,00	--	174440	--	174440	--	188395	
							--	--	--	--		13955		
390	27	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1696,25	20,66	16962	207	11409	5333	24079	
							534,60	9,54	5346	95		1784		
391	28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		54	1793,64	20,66	96857	1115	66874	28796	135705	
							534,60	9,54	28868	515		10052		
392	29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
393	30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	117,72	1,13	8476	81	178	8053	17851	

							114,13	--	8217	--		1322		
394	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2		6	1161,05	1,22	6966	7	773	4952	12872	
							1031,02	0,69	6186	4		953		
			Вентиляция											
			ВЕ-1											
395	32	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
396	33	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
397	34	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-2											
398	35	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
399	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	

							1825,69	18,90	3651	38		638		
400	37	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-3											
401	38	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
402	39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
403	40	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-4											
404	41	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
405	42	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		

406	43	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					2617326	62394	834019	573241	3352786	
									558076	29059	1162832	162220		
		Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13468					
		Материалы		Тенге					1494					
			Накладные расходы	Тенге					9574					
			Сметная прибыль	Тенге					1843					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24886					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1441026					
		Материалы		Тенге					300154					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					532376					
		Сдача и испытание		Тенге					15369					
			Накладные расходы	Тенге					563664					
			Сметная прибыль	Тенге					160375					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2165065					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					3352783					
РАЗДЕЛ 21. Жилдом №16 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации														
			Система В1											
						Запорная арматура								
407	1	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	818,00	--	13088	--	13088	--	14135	**росс**
							--	--	--	--		1047		
408	2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	764,98	31,98	3060	128	73	2872	6406	
							714,63	18,00	2859	72		475		

409	3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.		4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798	**росс**
							--	--	--	--		1022		
			Трубопроводы											
410	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м		32	**1910,04**	**14,97**	**61121**	**479**	**392**	**59049**	**129783**	
							1882,80	**0,13**	**60250**	**4**		**9614**		
411	5	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		32	437,00	--	13984	--	13984	--	15103	**росс**
							--	--	--	--		1119		
412	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	2061,69	18,00	41234	360	226	39839	87558	**каз**
							2032,38	0,22	40648	4		6486		
413	7	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716	**росс**
							--	--	--	--		1016		
						Система Т3								
			Арматура											
414	8	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024	**росс**
							--	--	--	--		372		
			Трубопроводы											

415	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	1910,04	14,97	45841	359	295	44287	97338	**каз**
							1882,80	0,13	45187	3		7210		
416	10	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327	**росс**
							--	--	--	--		839		
			Канализация											
						Сантехнические приборы								
417	11	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Смесители. Установка	шт.		4	1294,06	0,12	5176	--	136	4939	10925	
							1260,00	--	5040	--		809		
418	12	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988	**росс**
							--	--	--	--		888		
419	13	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Мойки на одно отделение.Установка	комплект		4	3218,14	78,47	12873	314	1327	11183	25980	
							2808,00	44,79	11232	179		1924		
420	14	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	**росс**
							--	--	--	--		1470		

421	15	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		4	852,00	--	3408	--	3408	--	3681	**росс**
							--	--	--	--		273		
						Трубы								
422	16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1096,68	1,53	35094	49	98	34267	74910	**каз**
							1092,08	0,62	34947	20		5549		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
423	17	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025	
							--	--	--	--		817		
						Фитинги								**каз**
424	18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		8	84,00	--	672	--	672	--	726	
							--	--	--	--		54		**росс**
425	19	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		4	131,00	--	524	--	524	--	566	
							--	--	--	--		42		**росс**
426	20	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		4	205,70	--	823	--	823	--	889	
							--	--	--	--		66		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					317226	1690	115375	196436	554755	
									200161	283	--	41094		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					317226					
		Материалы		Тенге					2547					

		Всего заработная плата		Тенге					112828					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					196435					
			Накладные расходы	Тенге					41093					
			Сметная прибыль	Тенге					554754					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге					554754					
РАЗДЕЛ 22.Жилдом № 17 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
427	47	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2		258,87	3047,35	25,00	788868	6471	640888	136492	999389	
							546,64	14,27	141509	3695		74029		
428	48	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		208	304,44	2,53	63324	527	38652	22926	93150	
							116,08	1,17	24145	244		6900		
429	54	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		11,08	4651,18	86,20	51535	955	32188	17770	74849	
							1659,96	46,18	18392	512		5544		
			Крыльцо с пандусом -4шт											
431	81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		36	4651,18	86,20	167443	3103	104581	57736	243193	
							1659,96	46,18	59759	1663		18014		
432	82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		12,8	888,93	90,49	11378	1158	961	11613	24830	
							723,35	45,51	9259	582		1839		

433	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	
							--	--	--	--		8612		
434	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,99392	165,09	3,60	824	18	454	245	1155	
							70,50	0,72	352	4		86		
			КОЗЫРЕК-4шт л.14											
435	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		3,854	18106,87	110,50	69784	426	11592	46403	125482	
							14988,60	61,62	57766	237		9295		
436	89	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		24,48	1345,00	--	32926	--	32926	--	35560	
							--	--	--	--		2634		
437	90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		23,36	5376,89	109,39	125604	2555	61653	57287	197522	
							2628,27	37,34	61396	872		14631		
438	91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,88	3438,86	15,23	9904	44	5641	3894	14902	
							1464,80	4,86	4219	14		1104		
			ФАСАД											

439	94	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		231,72	1229,54	4,59	284910	1063	63419	176800	498646	
							951,27	2,47	220428	571		36937		
440	95	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2		231,72	809,90	3,90	187670	904	134340	42341	248412	
							226,25	2,16	52426	501		18401		
			ОТМОСТКА											
441	96	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия		46	5531,64	337,40	254455	15521	204890	37953	315800	
							740,08	137,64	34044	6331		23393		
442	97	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		46	1179,57	3,27	54260	151	42755	12332	71920	
							246,82	1,41	11354	65		5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					2281636	32896	1482591	623792	3137861	
									695049	15291	--	232434		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2173985					
		Материалы		Тенге					1342014					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104026					
			Накладные расходы	Тенге					623791					
			Сметная прибыль	Тенге					223822					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021599					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					3137862					
РАЗДЕЛ 23. Жилдом №17 Смета № 2-1-2 Электроснабжение														
443	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		4	3951,46	63,17	15806	253	4037	8377	26117	
							2878,91	29,73	11516	119		1935		
444	2	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ	Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4	шт.		4	16193,00	--	64772	--	64772	--	69954	**росс**
							--	--	--	--		5182		
445	2	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		4	1746,34	92,16	6985	369	108	4811	12740	
							1626,90	43,72	6508	175		944		
446	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3142,23	22,97	12569	92	5385	5106	19089	
							1773,00	--	7092	--		1414		
447	9	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		16	936,62	12,20	14986	195	130	10616	27650	
							916,30	5,25	14661	84		2048		

448	11	Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене	шт.		4	1436,44	14,14	5746	57	332	3876	10392	
							1339,29	6,56	5357	26		770		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
449	13	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		650	287,47	2,10	186854	1362	32520	110177	320793	
							235,34	0,08	152972	52		23762		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
450	20	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		86	260,31	0,22	22387	19	102	16039	41500	
							258,90	0,13	22266	11		3074		**каз**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
451	21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		59,16	340,00	--	20114	--	20114	--	21724	
							--	--	--	--		1609		**каз**
452	22	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		12,24	235,00	--	2876	--	2876	--	3107	
							--	--	--	--		230		**каз**
453	23	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4,08	330,00	--	1346	--	1346	--	1454	

							--	--	--	--		108		**каз**
454	24	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		8,16	346,00	--	2823	--	2823	--	3049	
							--	--	--	--		226		**каз**
455	25	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		4,08	340,00	--	1387	--	1387	--	1498	
							--	--	--	--		111		
456	26	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		100	42,00	--	4200	--	4200	--	4536	
							--	--	--	--		336		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
457	27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		26,25	2240,70	--	58818	--	--	42349	109261	
							2240,70	--	58818	--		8093		
458	28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		26,25	1169,32	--	30695	--	--	22100	57018	
							1169,32	--	30695	--		4224		
459	29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		125	703,89	25,69	87986	3211	54272	22827	119679	
							244,02	9,62	30503	1202		8865		

460	30	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	560,67	23,32	6728	280	3101	2481	9946	
							278,88	8,31	3347	100		737		
461	31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3589,67	172,97	28717	1384	17572	7380	38986	
							1220,10	61,21	9761	490		2888		**каз**
462	32	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.		4	397,98	--	1592	--	124	896	2687	
							367,08	--	1468	--		199		
463	33	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ	Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов	шт.		4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069	
							--	--	--	--		153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					579305	7221	217117	257035	903249	
									354962	2258	--	66908		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					259000					
		Материалы		Тенге					80695					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99436					
			Накладные расходы	Тенге					54119					
			Сметная прибыль	Тенге					25049					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					338168					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					320306					
		Материалы		Тенге					36992					
		Всего заработная плата		Тенге						281831				
			Накладные расходы	Тенге					202918					
			Сметная прибыль	Тенге					41858					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					565082					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					903249					
РАЗДЕЛ 24.Жилдом №17 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения														
			Оборудование											
464	1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		4	4285,90	281,58	17144	1126	8405	8084	27246	
							1903,25	159,07	7613	636		2018		
465	2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		4	51708,00	--	206832	--	206832	--	223379	
							--	--	--	--		16547		
466	3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка	счетчик		4	15573,81	8,49	62295	34	45217	16703	85318	
							4260,96	--	17044	--		6320		
467		С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		4	10440,00	--	41760	--	41760	--	45101	
	4						--	--	--	--		3341		
468	5	ТОО AQUAGAS	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ	шт		4	16071,43	--	64286	--	64286	--	69429	
							--	--	--	--		5143		
			Арматура											
469	6	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм	шт.		8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823	
							--	--	--	--		431		

470	7	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм	шт.		4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871	
							--	--	--	--		287		
			Трубопровод											
471	8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1950,79	24,35	58524	731	42619	15199	79620	
							505,80	11,16	15174	335		5898		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
472	9	С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		30	1407,00	--	42210	--	42210	--	45587	
							--	--	--	--		3377		
473	10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		27,4	1958,18	24,35	53654	667	39128	13881	72938	
							505,80	11,16	13859	306		5403		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
474	11	С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		27,4	1414,00	--	38744	--	38744	--	41843	
							--	--	--	--		3099		
475	12	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1667,70	24,35	30019	438	20477	9119	42269	
							505,80	11,16	9104	201		3131		

476	13	С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		18	1123,00	--	20214	--	20214	--	21831	
							--	--	--	--		1617		
477	14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		75,4	745,23	--	56190	--	1103	53986	118990	
							730,60	--	55087	--		8814		
478	15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,1	537,00	--	5961	--	5961	--	6438	
							--	--	--	--		477		
			Антикоррозионное покрытие											
479	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,57	107,63	2,50	707	16	295	275	1061	
							60,30	0,36	396	2		79		
480	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,57	165,09	3,60	1085	24	598	323	1520	
							70,50	0,72	463	5		113		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					708599	3037	586825	117570	892264	
									118741	1485	--	66095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					248592					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					248592					
			Сметная прибыль	Тенге					19887					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268479					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792					
		Материалы		Тенге					892					

			Накладные расходы	Тенге					598					
			Сметная прибыль	Тенге					191					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2581					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					458216					
		Материалы		Тенге					156947					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180390					
			Накладные расходы	Тенге					116972					
			Сметная прибыль	Тенге					46015					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					621203					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					892263					
РАЗДЕЛ 25. Жилдом №17 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции														
			Отопление											
			Квартиры 1,2											
481	1	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
482	2	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
483	3	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
484	4	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		

485	5	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
486	6	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
487	7	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**
							--	--	--	--		806		
488	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
489	9	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	шт.		4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404	**росс**
							--	--	--	--		3956		
490	10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		20,384	1375,05	18,19	28029	371	8903	18530	50284	
							920,06	7,54	18755	154		3725		
491	11	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		104	1780,00	--	185120	--	185120	--	199930	**росс**

							--	--	--	--		14810		
492	12	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1696,25	20,66	61065	744	41075	19197	86683	
							534,60	9,54	19246	343		6421		
493	13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1793,64	20,66	53809	620	37151	15998	75391	
							534,60	9,54	16038	286		5585		
494	14	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
495	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	117,72	1,13	8711	83	183	8277	18347	
							114,13	--	8445	--		1359		
496	16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,6	1161,05	1,22	6502	7	721	4622	12014	
							1031,02	0,69	5774	4		890		
			Квартиры 3,4											

497	17	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
498	18	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
499	19	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
500	20	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
501	21	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
502	22	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
503	23	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**

							--	--	--	--		806		
504	24	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
505	25	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		19,208	1375,05	18,19	26412	349	8390	17461	47383	**росс**
							920,06	7,54	17673	145		3510		
506		С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		98	1780,00	--	174440	--	174440	--	188395	
							--	--	--	--		13955		
507	27	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1696,25	20,66	16962	207	11409	5333	24079	
							534,60	9,54	5346	95		1784		
508	28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		54	1793,64	20,66	96857	1115	66874	28796	135705	
							534,60	9,54	28868	515		10052		

509	29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
510	30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	117,72	1,13	8476	81	178	8053	17851	
							114,13	--	8217	--		1322		
511	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6	1161,05	1,22	6966	7	773	4952	12872	
							1031,02	0,69	6186	4		953		
			Вентиляция											
			ВЕ-1											
512	32	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
513	33	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		

514	34	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-2											
515	35	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
516	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
517	37	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-3											
518	38	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
519	39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		

520	40	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-4											
521	41	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
522	42	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
523	43	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					2617326	62394	834019	573241	3352786	
									558076	29059	1162832	162220		
		Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13468					
		Материалы		Тенге					1494					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24886					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1441026					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2165065					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					3352783					
РАЗДЕЛ 26. Жилдом №17 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации														
			Система В1											
						Запорная арматура								

524	1	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	818,00	--	13088	--	13088	--	14135	**росс**
							--	--	--	--		1047		
525	2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	764,98	31,98	3060	128	73	2872	6406	
							714,63	18,00	2859	72		475		
526	3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.		4	3194,00	--	12776	--	12776		13798	**росс**
							--	--	--	--		1022		
			Трубопроводы											
527	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1910,04	14,97	61121	479	392	59049	129783	
							1882,80	0,13	60250	4		9614		
528	5	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м										**росс**
						32	437,00	--	13984	--	13984	--	15103	
529	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода			--	--	--	--		1119		**каз**
						20	2061,69	18,00	41234	360	226	39839	87558	

530	7	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м										**росс**
						20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716	
			Арматура				--	--	--	--		1016		
531	8	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		Система Т3								
														росс
			Трубопроводы			4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024	
532	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	2664,91	14,97	63958	359	18412	44287	116904	каз
							1882,8	0,13	45187	3		8660		
533	10	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327	
							--	--	--	--		839		**росс**
			Канализация											
						Сантехнические приборы								
534	11	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Смесители. Установка	шт.		4	1294,06	0,12	5176	--	136	4939	10925	
							1260,00	--	5040	--		809		
535	12	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988	
							--	--	--	--		888		**росс**

536	13	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Мойки на одно отделение.Установка	комплект		4	3218,14	78,47	12873	314	1327	11183	25980	
							2808,00	44,79	11232	179		1924		
537	14	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	
							--	--	--	--		1470		**росс**
538	15	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		4	852,00	--	3408	--	3408	--	3681	
							--	--	--	--		273		**росс**
						Трубы								
539	16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1096,68	1,53	35094	49	98	34267	74910	
							1092,08	0,62	34947	20		5549		**каз**
540	17	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025	
							--	--	--	--		817		**каз**
						Фитинги								
541	18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		8	84,00	--	672	--	672	--	726	
							--	--	--	--		54		**каз**

542	19	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		4	131,00	--	524	--	524	--	566	
							--	--	--	--		42		**росс**
543	20	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		4	205,70	--	823	--	823	--	889	
							--	--	--	--		66		**росс**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					317226	1690	115375	196436	554755	
									200161	283	--	41094		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					317226					
		Материалы		Тенге					2547					
		Всего заработная плата		Тенге					112828					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					196435					
			Накладные расходы	Тенге					41093					
			Сметная прибыль	Тенге					554754					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге					554754					
РАЗДЕЛ 27.Жилдом № 18 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
544	47	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		258,87	3047,35	25,00	788868	6471	640888	136492	999389	
							546,64	14,27	141509	3695		74029		
545	48	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		208	304,44	2,53	63324	527	38652	22926	93150	
							116,08	1,17	24145	244		6900		

546	54	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		11,08	4651,18	86,20	51535	955	32188	17770	74849	
							1659,96	46,18	18392	512		5544		
			Крыльцо с пандусом -4шт											
548	81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		36	4651,18	86,20	167443	3103	104581	57736	243193	
							1659,96	46,18	59759	1663		18014		
549	82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		12,8	888,93	90,49	11378	1158	961	11613	24830	
							723,35	45,51	9259	582		1839		
550	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	
							--	--	--	--		8612		
551	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,99392	165,09	3,60	824	18	454	245	1155	
							70,50	0,72	352	4		86		
			КОЗЫРЕК-4шт л.14											
552	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		3,854	18106,87	110,50	69784	426	11592	46403	125482	

							14988,60	61,62	57766	237		9295		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
553	89	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		24,48	1345,00	--	32926	--	32926	--	35560	
							--	--	--	--		2634		
554	90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		23,36	5376,89	109,39	125604	2555	61653	57287	197522	
							2628,27	37,34	61396	872		14631		
555	91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,88	3438,86	15,23	9904	44	5641	3894	14902	
							1464,80	4,86	4219	14		1104		
			ФАСАД											
556	91	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		231,72	1229,54	4,59	284910	1063	63419	176800	498646	
							951,27	2,47	220428	571		36937		
557	95	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		231,72	809,90	3,90	187670	904	134340	42341	248412	
							226,25	2,16	52426	501		18401		
			ОТМОСТКА											
558	96	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия		46	5531,64	337,40	254455	15521	204890	37953	315800	
							740,08	137,64	34044	6331		23393		

559	97	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		46	1179,57	3,27	54260	151	42755	12332	71920	
							246,82	1,41	11354	65		5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					2281636	32896	1482591	623792	3137861	
									695049	15291	--	232434		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2173985					
		Материалы		Тенге					1342014					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104026					
			Накладные расходы	Тенге					623791					
			Сметная прибыль	Тенге					223822					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021599					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					3137862					
РАЗДЕЛ 28. Жилдом №18 Смета № 2-1-2 Электроснабжение														
560	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		4	3951,46	63,17	15806	253	4037	8377	26117	
							2878,91	29,73	11516	119		1935		
561	2	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ	Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4	шт.		4	16193,00	--	64772	--	64772	--	69954	**росс**
							--	--	--	--		5182		
562	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		4	1746,34	92,16	6985	369	108	4811	12740	
							1626,90	43,72	6508	175		944		

563	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3142,23	22,97	12569	92	5385	5106	19089	
							1773,00	--	7092	--		1414		
564	9	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		16	936,62	12,20	14986	195	130	10616	27650	
							916,30	5,25	14661	84		2048		
565	11	Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене	шт.		4	1436,44	14,14	5746	57	332	3876	10392	
							1339,29	6,56	5357	26		770		
566	13	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		650	287,47	2,10	186854	1362	32520	110177	320793	
							235,34	0,08	152972	52		23762		
567	20	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		86	260,31	0,22	22387	19	102	16039	41500	
							258,90	0,13	22266	11		3074		

568	21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		59,16	340,00	--	20114	--	20114	--	21724	**каз**
							--	--	--	--		1609		
569	22	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		12,24	235,00	--	2876	--	2876	--	3107	**каз**
							--	--	--	--		230		
570	23	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4,08	330,00	--	1346	--	1346	--	1454	**каз**
							--	--	--	--		108		
571	24	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		8,16	346,00	--	2823	--	2823	--	3049	**каз**
							--	--	--	--		226		
572	25	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		4,08	340,00	--	1387	--	1387	--	1498	**каз**
							--	--	--	--		111		
573	26	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		100	42,00	--	4200	--	4200	--	4536	**каз**
							--	--	--	--		336		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
574	27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		26,25	2240,70	--	58818	--	--	42349	109261	
							2240,70	--	58818	--		8093		

575	28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		26,25	1169,32	--	30695	--	--	22100	57018	
							1169,32	--	30695	--		4224		
576	29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		125	703,89	25,69	87986	3211	54272	22827	119679	
							244,02	9,62	30503	1202		8865		
577	30	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	560,67	23,32	6728	280	3101	2481	9946	
							278,88	8,31	3347	100		737		
578	31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3589,67	172,97	28717	1384	17572	7380	38986	
							1220,10	61,21	9761	490		2888		
579	32	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.		4	397,98	--	1592	--	124	896	2687	
							367,08	--	1468	--		199		
580	33	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ	Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов	шт.		4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069	**каз**
							--	--	--	--		153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					579305	7221	217117	257035	903249	

									354962	2258	--	66908		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					259000					
		Материалы		Тенге					80695					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					338168					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					320306					
		Материалы		Тенге					36992					
			Накладные расходы	Тенге					202918					
			Сметная прибыль	Тенге					41858					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					565082					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					903249					
РАЗДЕЛ 29.Жилдом №18 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения														
			Оборудование											
581	1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		4	4285,90	281,58	17144	1126	8405	8084	27246	
							1903,25	159,07	7613	636		2018		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
582	2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		4	51708,00	--	206832	--	206832	--	223379	
							--	--	--	--		16547		
583	3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка	счетчик		4	15573,81	8,49	62295	34	45217	16703	85318	
							4260,96	--	17044	--		6320		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
584	4	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		4	10440,00	--	41760	--	41760	--	45101	
							--	--	--	--		3341		

585	5	ТОО AQUAGAS	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ	шт		4	16071,43	--	64286	--	64286	--	69429	
							--	--	--	--		5143		
			Арматура											
586	6	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм	шт.		8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823	
							--	--	--	--		431		
587	7	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм	шт.		4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871	
							--	--	--	--		287		
			Трубопровод											
588	8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1950,79	24,35	58524	731	42619	15199	79620	
							505,80	11,16	15174	335		5898		
589	9	С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		30	1407,00	--	42210	--	42210	--	45587	
							--	--	--	--		3377		
590	10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		27,4	1958,18	24,35	53654	667	39128	13881	72938	
							505,80	11,16	13859	306		5403		
591	11	С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		27,4	1414,00	--	38744	--	38744	--	41843	

							--	--	--	--		3099		
592	12	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1667,70	24,35	30019	438	20477	9119	42269	
							505,80	11,16	9104	201		3131		
593	13	С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		18	1123,00	--	20214	--	20214	--	21831	
							--	--	--	--		1617		
594	14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		75,4	745,23	--	56190	--	1103	53986	118990	
							730,60	--	55087	--		8814		
595	15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,1	537,00	--	5961	--	5961	--	6438	
							--	--	--	--		477		
			Антикоррозионное покрытие											
596	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,57	107,63	2,50	707	16	295	275	1061	
							60,30	0,36	396	2		79		
597	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,57	165,09	3,60	1085	24	598	323	1520	
							70,50	0,72	463	5		113		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					708599	3037	586825	117570	892264	
									118741	1485	--	66095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					248592					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					248592					
			Сметная прибыль	Тенге					19887					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268479					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792					
		Материалы		Тенге					892					
			Сметная прибыль	Тенге					191					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2581					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					458216					
		Материалы		Тенге					156947					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180390					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					621203					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					892263					
РАЗДЕЛ 30. Жилдом №18 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции														
			Отопление											
			Квартиры 1,2											
598	1	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
599	2	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комп лект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
600	3	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		

601	4	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
602	5	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
603	6	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
604	7	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**
							--	--	--	--		806		
605	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комп лект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
606	9	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	шт.		4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404	**росс**
							--	--	--	--		3956		
607	10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		20,384	1375,05	18,19	28029	371	8903	18530	50284	

							920,06	7,54	18755	154		3725		
608	11	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		104	1780,00	--	185120	--	185120	--	199930	**росс**
							--	--	--	--		14810		
609	12	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1696,25	20,66	61065	744	41075	19197	86683	
							534,60	9,54	19246	343		6421		
610	13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1793,64	20,66	53809	620	37151	15998	75391	
							534,60	9,54	16038	286		5585		
611	14	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
612	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	117,72	1,13	8711	83	183	8277	18347	
							114,13	--	8445	--		1359		

613	16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,6	1161,05	1,22	6502	7	721	4622	12014	
							1031,02	0,69	5774	4		890		
			Квартиры 3,4											
614	17	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
615	18	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
616	19	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
617	20	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
618	21	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		

619	22	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
620	23	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**
							--	--	--	--		806		
621	24	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
622	25	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		19,208	1375,05	18,19	26412	349	8390	17461	47383	**росс**
							920,06	7,54	17673	145		3510		
623	26	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		98	1780,00	--	174440	--	174440	--	188395	
							--	--	--	--		13955		
624	27	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1696,25	20,66	16962	207	11409	5333	24079	
							534,60	9,54	5346	95		1784		

625	28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		54	1793,64	20,66	96857	1115	66874	28796	135705	
							534,60	9,54	28868	515		10052		
626	29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
627	30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	117,72	1,13	8476	81	178	8053	17851	
							114,13	--	8217	--		1322		
628	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6	1161,05	1,22	6966	7	773	4952	12872	
							1031,02	0,69	6186	4		953		
			Вентиляция											
			ВЕ-1											
629	32	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		

630	33	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
631	34	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-2											
632	35	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
633	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
634	37	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-3											
635	38	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		

636	39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
637	40	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-4											
638	41	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
639	42	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
640	43	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					2617326	62394	834019	573241	3352786	
									558076	29059	1162832	162220		
		Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13468					
		Материалы		Тенге					1494					
			Накладные расходы	Тенге					9574					
			Сметная прибыль	Тенге					1843					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24886					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1441026					
		Материалы		Тенге					300154					

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					532376					
		Сдача и испытание		Тенге					15369					
			Накладные расходы	Тенге					563664					
			Сметная прибыль	Тенге					160375					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2165065					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					3352783					
РАЗДЕЛ 31. Жилдом №18 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации														
			Система В1											
						Запорная арматура								
641	1	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	818,00	--	13088	--	13088	--	14135	**росс**
							--	--	--	--		1047		
642	2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	764,98	31,98	3060	128	73	2872	6406	
							714,63	18,00	2859	72		475		
643	3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.		4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798	**росс**
							--	--	--	--		1022		
			Трубопроводы											
644	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1910,04	14,97	61121	479	392	59049	129783	
							1882,80	0,13	60250	4		9614		
645	5	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		32								**росс**

							437,00	--	13984	--	13984	--	15103	
646	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	--	--	--	--		1119		**каз**
							2061,69	18,00	41234	360	226	39839	87558	
647	7	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716	**росс**
							--	--	--	--		1016		
						Система Т3								
			Арматура											
648	8	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024	**росс**
							--	--	--	--		372		
			Трубопроводы											
649	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	1910,04	14,97	63958	359	18412	44287	97338	**каз**
							1882,80	0,13	45187	3		8660		
650	10	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327	**росс**
							--	--	--	--		839		
			Канализация											
						Сантехнические приборы								

651	11	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Смесители. Установка	шт.		4	1294,06	0,12	5176	--	136	4939	10925	
							1260,00	--	5040	--		809		
652	12	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988	**росс**
							--	--	--	--		888		
653	13	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Мойки на одно отделение.Установка	комплект		4	3218,14	78,47	12873	314	1327	11183	25980	
							2808,00	44,79	11232	179		1924		
654	14	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	**росс**
							--	--	--	--		1470		
655	15	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		4	852,00	--	3408	--	3408	--	3681	**росс**
							--	--	--	--		273		
						Трубы								
656	16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1096,68	1,53	35094	49	98	34267	74910	**каз**
							1092,08	0,62	34947	20		5549		

657	17	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025	**каз**
							--	--	--	--		817		
						Фитинги								
658	18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		8	84,00	--	672	--	672	--	726	**каз**
							--	--	--	--		54		
659	19	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		4	131,00	--	524	--	524	--	566	**росс**
							--	--	--	--		42		
660	20	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		4	205,70	--	823	--	823	--	889	**росс**
							--	--	--	--		66		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					317226	1690	115375	196436	554755	
									200161	283	--	41094		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					317226					
		Материалы		Тенге					2547					
		Всего заработная плата		Тенге					112828					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					196435					
			Накладные расходы	Тенге					41093					
			Сметная прибыль	Тенге					554754					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге					554754					
РАЗДЕЛ 32.Жилдом № 19 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
661	47	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		258,87	3047,35	25,00	788868	6471	640888	136492	999389	
							546,64	14,27	141509	3695		74029		

662	48	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		208	304,44	2,53	63324	527	38652	22926	93150	
							116,08	1,17	24145	244		6900		
663	54	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		11,08	4651,18	86,20	51535	955	32188	17770	74849	
							1659,96	46,18	18392	512		5544		
			Крыльцо с пандусом -4шт											
665	81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		36	4651,18	86,20	167443	3103	104581	57736	243193	
							1659,96	46,18	59759	1663		18014		
666	82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		12,8	888,93	90,49	11378	1158	961	11613	24830	
							723,35	45,51	9259	582		1839		
667	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	
							--	--	--	--		8612		
668	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,99392	165,09	3,60	824	18	454	245	1155	
							70,50	0,72	352	4		86		

			КОЗЫРЕК-4шт л.14										
669	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		3,854	18106,87	110,50	69784	426	11592	46403	125482	
							14988,60	61,62	57766	237		9295		
670	89	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		24,48	1345,00	--	32926	--	32926	--	35560	
							--	--	--	--		2634		
671	90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		23,36	5376,89	109,39	125604	2555	61653	57287	197522	
							2628,27	37,34	61396	872		14631		
672	91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,88	3438,86	15,23	9904	44	5641	3894	14902	
							1464,80	4,86	4219	14		1104		
			ФАСАД											
673	94	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		231,72	1229,54	4,59	284910	1063	63419	176800	498646	
							951,27	2,47	220428	571		36937		
674	95	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		231,72	809,90	3,90	187670	904	134340	42341	248412	
							226,25	2,16	52426	501		18401		
			ОТМОСТКА											

675	96	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия		46	5531,64	337,40	254455	15521	204890	37953	315800	
							740,08	137,64	34044	6331		23393		
676	97	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		46	1179,57	3,27	54260	151	42755	12332	71920	
							246,82	1,41	11354	65		5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					2281636	32896	1482591	623792	3137861	
									695049	15291	--	232434		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2173985					
		Материалы		Тенге					1342014					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104026					
			Накладные расходы	Тенге					623791					
			Сметная прибыль	Тенге					223822					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021599					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					3137862					
РАЗДЕЛ 33. Жилдом №19 Смета № 2-1-2 Электроснабжение														
677	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		4	3951,46	63,17	15806	253	4037	8377	26117	
							2878,91	29,73	11516	119		1935		
678	2	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ	Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4	шт.		4	16193,00	--	64772	--	64772	--	69954	**росс**
							--	--	--	--		5182		

679	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		4	1746,34	92,16	6985	369	108	4811	12740	
							1626,90	43,72	6508	175		944		
680	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3142,23	22,97	12569	92	5385	5106	19089	
							1773,00	--	7092	--		1414		
681	9	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		16	936,62	12,20	14986	195	130	10616	27650	
							916,30	5,25	14661	84		2048		
682	11	Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене	шт.		4	1436,44	14,14	5746	57	332	3876	10392	
							1339,29	6,56	5357	26		770		
683	13	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		650	287,47	2,10	186854	1362	32520	110177	320793	
							235,34	0,08	152972	52		23762		

684	20	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		86	260,31	0,22	22387	19	102	16039	41500	
							258,90	0,13	22266	11		3074		
685	21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		59,16	340,00	--	20114	--	20114	--	21724	**каз**
							--	--	--	--		1609		
686	22	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		12,24	235,00	--	2876	--	2876	--	3107	**каз**
							--	--	--	--		230		
687	23	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4,08	330,00	--	1346	--	1346	--	1454	**каз**
							--	--	--	--		108		
688	24	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		8,16	346,00	--	2823	--	2823	--	3049	**каз**
							--	--	--	--		226		
689	25	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		4,08	340,00	--	1387	--	1387	--	1498	**каз**
							--	--	--	--		111		
690	26	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		100	42,00	--	4200	--	4200	--	4536	**каз**

							--	--	--	--		336		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
691	27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		26,25	2240,70	--	58818	--	--	42349	109261	
							2240,70	--	58818	--		8093		
692	28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		26,25	1169,32	--	30695	--	--	22100	57018	
							1169,32	--	30695	--		4224		
693	29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		125	703,89	25,69	87986	3211	54272	22827	119679	
							244,02	9,62	30503	1202		8865		
694	30	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	560,67	23,32	6728	280	3101	2481	9946	
							278,88	8,31	3347	100		737		
695	31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3589,67	172,97	28717	1384	17572	7380	38986	
							1220,10	61,21	9761	490		2888		
696	32	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.		4	397,98	--	1592	--	124	896	2687	

							367,08	--	1468	--		199		
697	33	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ	Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов	шт.		4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069	**каз**
							--	--	--	--		153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					579305	7221	217117	257035	903249	
									354962	2258	--	66908		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					259000					
		Материалы		Тенге					80695					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99436					
			Накладные расходы	Тенге					54119					
			Сметная прибыль	Тенге					25049					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					338168					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					320306					
		Материалы		Тенге					36992					
			Накладные расходы	Тенге					202918					
			Сметная прибыль	Тенге					41858					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					565082					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					903249					
			РАЗДЕЛ 34.Жилдом №19 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения											
			Оборудование											
698	1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		4	4285,90	281,58	17144	1126	8405	8084	27246	
							1903,25	159,07	7613	636		2018		
699	2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		4	51708,00	--	206832	--	206832	--	223379	
							--	--	--	--		16547		
700	3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка	счетчик		4	15573,81	8,49	62295	34	45217	16703	85318	

							4260,96	--	17044	--		6320		
701	4	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		4	10440,00	--	41760	--	41760	--	45101	
							--	--	--	--		3341		
702	5	ТОО AQUAGAS	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ	шт		4	16071,43	--	64286	--	64286	--	69429	
							--	--	--	--		5143		
			Арматура											
703	6	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм	шт.		8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823	
							--	--	--	--		431		
704	7	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм	шт.		4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871	
							--	--	--	--		287		
			Трубопровод											
705	8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1950,79	24,35	58524	731	42619	15199	79620	
							505,80	11,16	15174	335		5898		
706	9	С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		30	1407,00	--	42210	--	42210	--	45587	
							--	--	--	--		3377		

707	10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		27,4	1958,18	24,35	53654	667	39128	13881	72938	
							505,80	11,16	13859	306		5403		
708	11	С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		27,4	1414,00	--	38744	--	38744	--	41843	
							--	--	--	--		3099		
709	12	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1667,70	24,35	30019	438	20477	9119	42269	
							505,80	11,16	9104	201		3131		
710	13	С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		18	1123,00	--	20214	--	20214	--	21831	
							--	--	--	--		1617		
711	14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		75,4	745,23	--	56190	--	1103	53986	118990	
							730,60	--	55087	--		8814		
712	15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,1	537,00	--	5961	--	5961	--	6438	
							--	--	--	--		477		
			Антикоррозионное покрытие											

713	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,57	107,63	2,50	707	16	295	275	1061	
							60,30	0,36	396	2		79		
714	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,57	165,09	3,60	1085	24	598	323	1520	
							70,50	0,72	463	5		113		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					708599	3037	586825	117570	892264	
									118741	1485	--	66095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					248592					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					248592					
			Сметная прибыль	Тенге					19887					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268479					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792					
		Материалы		Тенге					892					
			Накладные расходы	Тенге					598					
			Сметная прибыль	Тенге					191					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2581					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					458216					
		Материалы		Тенге					156947					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180390					
			Накладные расходы	Тенге					116972					
			Сметная прибыль	Тенге					46015					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					621203					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					892263					
РАЗДЕЛ 35. Жилдом №19 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции														
			Отопление											
			Квартиры 1,2											

715	1	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
716	2	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
717	3	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
718	4	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
719	5	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
720	6	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
721	7	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**

							--	--	--	--		806		
722	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
723	9	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	шт.		4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404	**росс**
							--	--	--	--		3956		
724	10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		20,384	1375,05	18,19	28029	371	8903	18530	50284	
							920,06	7,54	18755	154		3725		
725	11	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		104	1780,00	--	185120	--	185120	--	199930	**росс**
							--	--	--	--		14810		
726	12	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1696,25	20,66	61065	744	41075	19197	86683	
							534,60	9,54	19246	343		6421		
727	13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1793,64	20,66	53809	620	37151	15998	75391	
							534,60	9,54	16038	286		5585		

728	14	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
729	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	117,72	1,13	8711	83	183	8277	18347	
							114,13	--	8445	--		1359		
730	16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,6	1161,05	1,22	6502	7	721	4622	12014	
							1031,02	0,69	5774	4		890		
			Квартиры 3,4											
731	17	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
732	18	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		

733	19	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
734	20	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
735	21	51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
736	22	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
737	23	С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**
							--	--	--	--		806		
738	24	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		

739	25	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		19,208	1375,05	18,19	26412	349	8390	17461	47383	**росс**
							920,06	7,54	17673	145		3510		
740	26	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		98	1780,00	--	174440	--	174440	--	188395	
							--	--	--	--		13955		
741	27	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1696,25	20,66	16962	207	11409	5333	24079	
							534,60	9,54	5346	95		1784		
742	28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		54	1793,64	20,66	96857	1115	66874	28796	135705	
							534,60	9,54	28868	515		10052		
743	29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
744	30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	117,72	1,13	8476	81	178	8053	17851	

							114,13	--	8217	--		1322		
745	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6	1161,05	1,22	6966	7	773	4952	12872	
							1031,02	0,69	6186	4		953		
			Вентиляция											
			ВЕ-1											
746	32	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
747	33	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
748	34	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-2											
749	35	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
750	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	

							1825,69	18,90	3651	38		638		
751	37	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-3											
752	38	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
753	39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
754	40	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-4											
755	41	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
756	42	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		

757	43	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					2617326	62394	834019	573241	3352786	
									558076	29059	1162832	162220		
		Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13468					
		Материалы		Тенге					1494					
			Накладные расходы	Тенге					9574					
			Сметная прибыль	Тенге					1843					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24886					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1441026					
		Материалы		Тенге					300154					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					532376					
		Сдача и испытание		Тенге					15369					
			Накладные расходы	Тенге					563664					
			Сметная прибыль	Тенге					160375					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2165065					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					3352783					
РАЗДЕЛ 36. Жилдом №19 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации														
			Система В1											
						Запорная арматура								
758	1	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	818,00	--	13088	--	13088	--	14135	**росс**
							--	--	--	--		1047		
759	2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	764,98	31,98	3060	128	73	2872	6406	
							714,63	18,00	2859	72		475		

760	3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.		4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798	**росс**
							--	--	--	--		1022		
			Трубопроводы											
761	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1910,04	14,97	61121	479	392	59049	129783	
							1882,80	0,13	60250	4		9614		
762	5	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		32								**росс**
							437,00	--	13984	--	13984	--	15103	
763	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	--	--	--	--		1119		**каз**
							2061,69	18,00	41234	360	226	39839	87558	
764	7	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716	**росс**
							--	--	--	--		1016		
						Система Т3								
			Арматура											
765	8	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024	**росс**
							--	--	--	--		372		
			Трубопроводы											

766	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	1910,04	14,97	63958	359	18412	44287	97338	**каз**
							1882,80	0,13	45187	3		8660		
767	10	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327	**росс**
							--	--	--	--		839		
			Канализация											
						Сантехнические приборы								
768	11	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Смесители. Установка	шт.		4	1294,06	0,12	5176	--	136	4939	10925	
							1260,00	--	5040	--		809		
769	12	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988	**росс**
							--	--	--	--		888		
770	13	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Мойки на одно отделение.Установка	комплект		4	3218,14	78,47	12873	314	1327	11183	25980	
							2808,00	44,79	11232	179		1924		
771	14	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	**росс**
							--	--	--	--		1470		

772	15	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		4	852,00	--	3408	--	3408	--	3681	**росс**
							--	--	--	--		273		
						Трубы								
773	16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1096,68	1,53	35094	49	98	34267	74910	**каз**
							1092,08	0,62	34947	20		5549		
774	17	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025	**каз**
							--	--	--	--		817		
						Фитинги								
775	18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		8	84,00	--	672	--	672	--	726	**каз**
							--	--	--	--		54		
776	19	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		4	131,00	--	524	--	524	--	566	**росс**
							--	--	--	--		42		
777	20	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		4	205,70	--	823	--	823	--	889	**росс**
							--	--	--	--		66		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					317226	1690	115375	196436	554755	
									200161	283	--	41094		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					317226					
		Материалы		Тенге					2547					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					112828					

			Накладные расходы	Тенге					196435					
			Сметная прибыль	Тенге					41093					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					554754					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	чел.-ч					554754					
РАЗДЕЛ 37.Жилдом № 20 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС														
778	47	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		258,87	3047,35	25,00	788868	6471	640888	136492	999389	
							546,64	14,27	141509	3695		74029		
779	48	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		208	304,44	2,53	63324	527	38652	22926	93150	
							116,08	1,17	24145	244		6900		
780	54	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		11,08	4651,18	86,20	51535	955	32188	17770	74849	
							1659,96	46,18	18392	512		5544		
			Крыльцо с пандусом -4шт											
782	81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		36	4651,18	86,20	167443	3103	104581	57736	243193	
							1659,96	46,18	59759	1663		18014		
783	82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		12,8	888,93	90,49	11378	1158	961	11613	24830	
							723,35	45,51	9259	582		1839		

784	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,18496	582024,00	--	107651	--	107651	--	116263	
							--	--	--	--		8612		
785	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,99392	165,09	3,60	824	18	454	245	1155	
							70,50	0,72	352	4		86		
			КОЗЫРЕК-4шт л.14											
786	88	Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м2		3,854	18106,87	110,50	69784	426	11592	46403	125482	
							14988,60	61,62	57766	237		9295		
787	89	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		24,48	1345,00	--	32926	--	32926	--	35560	
							--	--	--	--		2634		
788	90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		23,36	5376,89	109,39	125604	2555	61653	57287	197522	
							2628,27	37,34	61396	872		14631		
789	91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,88	3438,86	15,23	9904	44	5641	3894	14902	
							1464,80	4,86	4219	14		1104		
			ФАСАД											

790	94	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		231,72	1229,54	4,59	284910	1063	63419	176800	498646	
							951,27	2,47	220428	571		36937		
791	95	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		231,72	809,90	3,90	187670	904	134340	42341	248412	
							226,25	2,16	52426	501		18401		
			ОТМОСТКА											
792	96	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия		46	5531,64	337,40	254455	15521	204890	37953	315800	
							740,08	137,64	34044	6331		23393		
793	97	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		46	1179,57	3,27	54260	151	42755	12332	71920	
							246,82	1,41	11354	65		5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					2281636	32896	1482591	623792	3137861	
									695049	15291	--	232434		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2173985					
		Материалы		Тенге					1342014					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104026					
			Накладные расходы	Тенге					623791					
			Сметная прибыль	Тенге					223822					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021599					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107651					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107651					
			Сметная прибыль	Тенге					8612					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116263					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					3137862					
			РАЗДЕЛ 38. Жилдом №20 Смета № 2-1-2 Электроснабжение											
794	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		4	3951,46	63,17	15806	253	4037	8377	26117	
							2878,91	29,73	11516	119		1935		
795	2	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ	Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4	шт.		4	16193,00	--	64772	--	64772	--	69954	
							--	--	--	--		5182		
796	3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		4	1746,34	92,16	6985	369	108	4811	12740	
							1626,90	43,72	6508	175		944		
797	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3142,23	22,97	12569	92	5385	5106	19089	
							1773,00	--	7092	--		1414		
798	9	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		16	936,62	12,20	14986	195	130	10616	27650	
							916,30	5,25	14661	84		2048		

799	11	Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене	шт.		4	1436,44	14,14	5746	57	332	3876	10392	
							1339,29	6,56	5357	26		770		
800	13	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		650	287,47	2,10	186854	1362	32520	110177	320793	
							235,34	0,08	152972	52		23762		
801	20	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		86	260,31	0,22	22387	19	102	16039	41500	
							258,90	0,13	22266	11		3074		
802	21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		59,16	340,00	--	20114	--	20114	--	21724	
							--	--	--	--		1609		**каз**
803	22	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		12,24	235,00	--	2876	--	2876	--	3107	
							--	--	--	--		230		**каз**
804	23	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4,08	330,00	--	1346	--	1346	--	1454	
							--	--	--	--		108		**каз**

805	24	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		8,16	346,00	--	2823	--	2823	--	3049	
							--	--	--	--		226		**каз**
806	25	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		4,08	340,00	--	1387	--	1387	--	1498	
							--	--	--	--		111		**каз**
807	26	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		100	42,00	--	4200	--	4200	--	4536	
							--	--	--	--		336		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
808	27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		26,25	2240,70	--	58818	--	--	42349	109261	
							2240,70	--	58818	--		8093		
809	28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		26,25	1169,32	--	30695	--	--	22100	57018	
							1169,32	--	30695	--		4224		
810	29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		125	703,89	25,69	87986	3211	54272	22827	119679	
							244,02	9,62	30503	1202		8865		

811	30	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	560,67	23,32	6728	280	3101	2481	9946	
							278,88	8,31	3347	100		737		
812	31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3589,67	172,97	28717	1384	17572	7380	38986	
							1220,10	61,21	9761	490		2888		
813	32	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.		4	397,98	--	1592	--	124	896	2687	
							367,08	--	1468	--		199		**каз**
814	33	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ	Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов	шт.		4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069	
							--	--	--	--		153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					579305	7221	217117	257035	903249	
									354962	2258	--	66908		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					259000					
		Материалы		Тенге					80695					
		Всего заработная плата		Тенге						75389				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99436					
			Накладные расходы	Тенге					54119					
			Сметная прибыль	Тенге					25049					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					338168					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					320306					
		Материалы		Тенге					36992					
			Накладные расходы	Тенге					202918					
			Сметная прибыль	Тенге					41858					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					565082					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					903249					
РАЗДЕЛ 39.Жилдом №20 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения														
			Оборудование											
815	1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		4	4285,90	281,58	17144	1126	8405	8084	27246	
							1903,25	159,07	7613	636		2018		
816	2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		4	51708,00	--	206832	--	206832	--	223379	
							--	--	--	--		16547		
817	3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка	счетчик		4	15573,81	8,49	62295	34	45217	16703	85318	
							4260,96	--	17044	--		6320		
818	4	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		4	10440,00	--	41760	--	41760	--	45101	
							--	--	--	--		3341		
819	5	ТОО AQUAGAS	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ	шт		4	16071,43	--	64286	--	64286	--	69429	
							--	--	--	--		5143		
			Арматура											
820	6	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм	шт.		8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823	
							--	--	--	--		431		

821	7	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ	Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм	шт.		4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871	
							--	--	--	--		287		
			Трубопровод											
822	8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1950,79	24,35	58524	731	42619	15199	79620	
							505,80	11,16	15174	335		5898		
823	9	С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		30	1407,00	--	42210	--	42210	--	45587	
							--	--	--	--		3377		
824	10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		27,4	1958,18	24,35	53654	667	39128	13881	72938	
							505,80	11,16	13859	306		5403		
825	11	С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		27,4	1414,00	--	38744	--	38744	--	41843	
							--	--	--	--		3099		
826	12	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1667,70	24,35	30019	438	20477	9119	42269	
							505,80	11,16	9104	201		3131		

827	13	С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		18	1123,00	--	20214	--	20214	--	21831	
							--	--	--	--		1617		
828	14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		75,4	745,23	--	56190	--	1103	53986	118990	
							730,60	--	55087	--		8814		
829	15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,1	537,00	--	5961	--	5961	--	6438	
							--	--	--	--		477		
	16		Антикоррозионное покрытие											
830		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,57	107,63	2,50	707	16	295	275	1061	
							60,30	0,36	396	2		79		
831	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,57	165,09	3,60	1085	24	598	323	1520	
							70,50	0,72	463	5		113		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					708599	3037	586825	117570	892264	
									118741	1485	--	66095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					248592					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					248592					
			Сметная прибыль	Тенге					19887					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268479					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792					
		Материалы		Тенге					892					

			Накладные расходы	Тенге					598					
			Сметная прибыль	Тенге					191					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2581					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					458216					
		Материалы		Тенге					156947					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180390					
			Накладные расходы	Тенге					116972					
			Сметная прибыль	Тенге					46015					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					621203					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					892263					
РАЗДЕЛ 40. Жилдом №20 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции														
			Отопление											
			Квартиры 1,2											
832		Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
833		51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
834		Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
835		Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		

836		51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
837		С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
838		С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**
							--	--	--	--		806		
839		Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
840		С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	шт.		4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404	**росс**
							--	--	--	--		3956		
841		Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		20,384	1375,05	18,19	28029	371	8903	18530	50284	
							920,06	7,54	18755	154		3725		
842		С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		104	1780,00	--	185120	--	185120	--	199930	**росс**

							--	--	--	--		14810		
843		Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1696,25	20,66	61065	744	41075	19197	86683	
							534,60	9,54	19246	343		6421		
844		Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1793,64	20,66	53809	620	37151	15998	75391	
							534,60	9,54	16038	286		5585		
845		Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
846		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	117,72	1,13	8711	83	183	8277	18347	
							114,13	--	8445	--		1359		
847		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,6	1161,05	1,22	6502	7	721	4622	12014	
							1031,02	0,69	5774	4		890		
			Квартиры 3,4											

848		Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	87260,04	13244,29	174520	26489	13384	144238	344259	
							67323,38	6267,43	134647	12535		25501		
849		51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		2	249581,00	--	499162	--		--	499162	**росс**
							--	--	--	--	499162	--		
850		Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	17080,74	719,12	34161	1438	20788	12293	50171	
							5967,28	304,59	11935	609		3716		
851		Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ	Насосы. Установка	насос		2	27090,66	482,50	54181	965	7315	45352	107495	
							22950,46	188,08	45901	376		7963		
852		51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос WILO STAR RS 25/6	шт.		2	41127,00	--	82254	--		--	82254	**росс**
							--	--	--	--	82254	--		
853		С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6451,00	--	51608	--	51608	--	55737	**росс**
							--	--	--	--		4129		
854		С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5038,00	--	10076	--	10076	--	10882	**росс**

							--	--	--	--		806		
855		Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Краны воздушные. Установка	комплект		8	349,15	--	2793	--	875	1880	5047	
							239,78	--	1918	--		374		
856		Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		19,208	1375,05	18,19	26412	349	8390	17461	47383	**росс**
							920,06	7,54	17673	145		3510		
857		С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		98	1780,00	--	174440	--	174440	--	188395	
							--	--	--	--		13955		
858		Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1696,25	20,66	16962	207	11409	5333	24079	
							534,60	9,54	5346	95		1784		
859		Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		54	1793,64	20,66	96857	1115	66874	28796	135705	
							534,60	9,54	28868	515		10052		

860		Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1476,16	20,66	11809	165	7367	4266	17361	
							534,60	9,54	4277	76		1286		
861		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	117,72	1,13	8476	81	178	8053	17851	
							114,13	--	8217	--		1322		
862		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6	1161,05	1,22	6966	7	773	4952	12872	
							1031,02	0,69	6186	4		953		
			Вентиляция											
			ВЕ-1											
863		Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
864		Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
865		Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	

							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-2											
866		Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
867		Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
868		Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-3											
869		Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
870		Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
871		Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ВЕ-4											

872		Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,8	6133,61	60,54	4907	48	2833	2008	7468	
							2532,22	28,79	2026	23		553		
873		Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	2181,07	36,98	4362	74	637	3615	8616	
							1825,69	18,90	3651	38		638		
874		Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4080,38	51,53	4080	52	3162	868	5344	
							866,42	18,90	866	19		396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге					2617326	62394	834019	573241	3352786	
									558076	29059	1162832	162220		
		Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1162832					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13468					
		Материалы		Тенге					1494					
			Накладные расходы	Тенге					9574					
			Сметная прибыль	Тенге					1843					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24886					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1441026					
		Материалы		Тенге					300154					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					532376					
		Сдача и испытание		Тенге					15369					
			Накладные расходы	Тенге					563664					
			Сметная прибыль	Тенге					160375					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2165065					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге					3352783					
РАЗДЕЛ 41. Жилдом №20 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации														
			Система В1											
						Запорная арматура								

875	1	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	818,00	--	13088	--	13088	--	14135	**росс**
							--	--	--	--		1047		
876	2	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	764,98	31,98	3060	128	73	2872	6406	
							714,63	18,00	2859	72		475		
877	3	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15	шт.		4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798	**росс**
							--	--	--	--		1022		
			Трубопроводы											
878	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	2664,91	14,97	85277	479	24548	59049	155872	
							1882,80	0,13	60250	4		11546		
879	5	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		32	437,00	--	13984	--	13984	--	15103	**росс**
							--	--	--	--		1119		
880	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	2816,56	18,00	56331	360	15323	39839	103864	**каз**
							2032,38	0,22	40648	4		7694		

881	7	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716	**росс**
							--	--	--	--		1016		
						Система Т3								
			Арматура											
882	8	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024	**росс**
							--	--	--	--		372		
			Трубопроводы											
883	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	2664,91	14,97	63958	359	18412	44287	116904	**каз**
							1882,80	0,13	45187	3		8660		
884	10	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327	**росс**
							--	--	--	--		839		
			Канализация											
						Сантехнические приборы								
885	11	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.		4	1294,06	0,12	5176	--	136	4939	10925	
							1260,00	--	5040	--		809		
886	12	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988	**росс**
							--	--	--	--		888		

887	13	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Мойки на одно отделение.Установка	комплект		4	3218,14	78,47	12873	314	1327	11183	25980	
							2808,00	44,79	11232	179		1924		
888	14	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	**росс**
							--	--	--	--		1470		
889	15	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		4	852,00	--	3408	--	3408	--	3681	**росс**
							--	--	--	--		273		
						Трубы								
890	16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1096,68	1,53	35094	49	98	34267	74910	**каз**
							1092,08	0,62	34947	20		5549		
891	17	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025	**каз**
							--	--	--	--		817		
						Фитинги								
892	18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		8	84,00	--	672	--	672	--	726	**каз**
							--	--	--	--		54		

893	19	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		4	131,00	--	524	--	524	--	566	**росс**
							--	--	--	--		42		
894	20	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		4	205,70	--	823	--	823	--	889	**росс**
							--	--	--	--		66		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге					317226	1690	115375	196436	554755	
									200161	283	--	41094		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					317226					
		Материалы		Тенге					2547					
		Всего заработная плата		Тенге					112828					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					196435					
			Накладные расходы	Тенге					41093					
			Сметная прибыль	Тенге					554754					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге					554754					
			ТЕХРЕШЕНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ На 20 домов.											
			<u>РАЗДЕЛ 42. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ</u>											
			ПОЛЫ.ТИП -1- жилые комнаты, коридоры,кухня											
895	1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		5177,4	-2765,82	-168,70	-14319746	-873433	-11530463	-2135822	-17772013	
							-370,04	-68,82	-1915850	-356300		-1316445		
896	2	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные В7,5, сульфатостойкий. Устройство	м3		414,192	-25029,93	-7,20	-10367196	-2982	-8269181	-1969331	-13323449	
							-5058,12	--	-2095033	--		-986922		
897	3	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5177,4	-730,72	-34,05	-3783229	-176292	-1192405	-2362805	-6637717	
							-466,36	-19,14	-2414532	-99090		-491683		
898	4	Е11-110101-	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		5177,4	-3047,35	-25,00	-15777355	-129430	-12817741	-2729844	-19987775	

							-546,64	-14,27	-2830184	-73905		-1480576		
899	5	Е11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		4160	-304,44	-2,53	-1266485	-10536	-773040	-458517	-1863002	
							-116,08	-1,17	-482909	-4876		-138000		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	6		Крыльцо с пандусом -4шт п.81											
900		Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		720	-4646,41	-86,20	-3345416	-62066	-2088179	-1154716	-4860142	
							-1659,96	-46,18	-1195171	-33250		-360011		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге					-48859426	-1254739	-36671009	-10811035	-64444098	
									-10933679	-567421	--	-4773637		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-48859426					
		Материалы		Тенге					-36671008					
			Накладные расходы	Тенге					-10811035					
			Сметная прибыль	Тенге					-4773637					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-64444098					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге					-64444098					
РАЗДЕЛ 43. В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ(65,9.2+69,6.2)-258,87														
			ПОЛЫ.ТИП -1- жилые комнаты, коридоры,кухня											
901	7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		5420	2765,82	168,70	14990733	914360	12070751	2235901	18604765	
							370,04	68,82	2005622	372996		1378131		
902	8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и	Слои подстилающие бетонные В7,5, сульфатостойкий. Устройство	м3 подстилающего слоя		433,6	25029,93	7,20	10852977	3122	8656654	2061609	13947753	
							5058,12	--	2193201	--		1033167		
903	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5420	730,72	34,05	3960502	184553	1248278	2473520	6948743	

							466,36	19,14	2527671	103733		514722		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
904	10	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		5420	3047,35	25,00	16516642	135495	13418347	2857757	20924352	
							546,64	14,27	2962800	77368		1549952		
905	11	Е11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		4160	304,44	2,53	1266485	10536	773040	458517	1863002	
							116,08	1,17	482909	4876		138000		
906	12	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ	Железнение покрытия крыльца	м2 покрытия		320	87,40	3,01	27968	962	4312	21658	53596	
							70,92	1,08	22694	346		3970		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге					47615307	1249027	36171382	10108962	62342211	
	1								10194897	559318	--	4617942		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					47615307					
		Материалы		Тенге					36171383					
		Всего заработная плата		Тенге						10754215				
			Накладные расходы	Тенге					10108962					
			Сметная прибыль	Тенге					4617942					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					62342211					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7599	
			Сметная заработная плата	Тенге						10754215				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге					62342211					
РАЗДЕЛ 44. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА и ПЛОЩАДКИ У ДОМОВ №1,2														
			Благоустлйство Устройство тротуара и площадки из брусчатки											
907	1	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3		16,8	3960,56	1119,67	66537	18810	44500	9126	81717	
							192,10	310,88	3227	5223		6053		
908	2	Е11-470301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		560	1304,26	--	730387	--	2387	640640	1480709	
							1300,00	--	728000	--		109682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

909	3	СЦМ СТСЦМ	Брусчатка "Ромашка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм	м2		560	891,96	--	499500	--	--	--	539460	
							--	--	--	--		39960		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге					1296425	18810	46887	649766	2101886	
									731227	5223	--	155695		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1296425					
		Материалы		Тенге					46887					
		Всего заработная плата		Тенге						736450				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					499500					
			Накладные расходы	Тенге					649766					
			Сметная прибыль	Тенге					155695					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2101886					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге					2101886					
ТЕХРЕШЕНИЕ № 2 НА 20 домов														
РАЗДЕЛ 46. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ														
			ВЕНТКАНАЛЫ											
910	1	Е11-080201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		55,2	-46815,76	-2888,64	-2584230	-159453	-1707024	-710941	-3558785	
							-13002,78	-846,00	-717753	-46699		-263614		
911	2	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,7104	-227607,00	--	-161692	--	-161692	--	-174627	
							--	--	--	--		-12935		
912	3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,254	-236952,00	--	-60186	--	-60186	--	-65001	
							--	--	--	--		-4815		
913	4	Е11-150213-0101	Вентшахта. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем	м2		604	-4640,79	-26,77	-2803038	-16168	-797077	-1596060	-4751026	
							-3294,36	-8,74	-1989793	-5281		-351928		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
914	5	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		49,7696	-6568,00	--	-326887	--	-326887	--	-353038	

							--	--	--	--		-26151		
915	6	Е11-150201-0103 1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Вентшахта прямоугольная. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (3,2х0,4х4х4)	м2 оштукатуриваемой поверхности		409,6	-2468,71	-1,96	-1011182	-802	-136457	-699138	-1847146	
							-2133,60	--	-873923	--		-136826		
			КРОВЛЯ											
			ОКНО СЛУХОВОЕ ИСКЛЮЧТИТЬ /2 шт/											
916	7	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		40	-21832,63	-975,31	-873305	-39012	-467791	-347165	-1318108	
							-9162,56	-480,92	-366502	-19237		-97638		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
917	8	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		21,6	-4100,61	-201,91	-88573	-4361	-40137	-41801	-140804	
							-2040,50	-109,77	-44075	-2371		-10430		
918	9	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		21,6	-23629,00	--	-510386	--	-510386	--	-551217	
							--	--	--	--		-40831		
919	10	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		80	-616,00	--	-49280	--	-49280	--	-53222	
							--	--	--	--		-3942		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге					-8468760	-219797	-4256917	-3395105	-12812974	
									-3992047	-73588	--	-949110		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-8419480					
		Материалы		Тенге					-3148486					
		Всего заработная плата		Тенге						-4065635				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1059151					

			Накладные расходы	Тенге					-3395105					
			Сметная прибыль	Тенге					-945167					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-12759752					
			Сметная прибыль	Тенге					-3942					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-53222					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге					-12812975					
РАЗДЕЛ 47. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ														
						Кровля (на 20 домов)								
920	11	Е11-100102-0204	Кровля . Устройство подшивки из досок (обшивка досками т=40мм)	м2		70	1098,19	33,66	76873	2356	2784	65751	154034	
							1024,76	18,90	71733	1323		11410		
921	12	С121-070203-0105 2107-0203-0105 РСНБ	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,8	58185,00	--	162918	--	162918	--	175951	
							--	--	--	--		13033		
922	13	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ	Доски подшивки. Антисептирование пастами	м2 перекрытия		70	715,03	3,37	50052	236	38152	10610	65514	
							166,63	1,77	11664	124		4853		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
923	14	Е11-100115-0101	Доски подшивки. Огнезащита	м3		2,8	9160,87	66,63	25650	187	22106	3108	31059	
							1198,86	34,46	3357	96		2301		
924	15	Е11-150403-0301	Доски подшивки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2		70	1055,36	2,82	73875	197	12046	49395	133131	
							880,46	1,59	61632	111		9862		
			Устройство вытяжки на 4квартиры (1дом)											
			Внутри дома											
925	16	Е11-160401-0104 111	Трубопроводы вытяжки из пластиковых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м		112	7556,19	77,39	846293	8668	688623	149604	1075569	
							1330,38	32,63	149002	3655		79672		

926	17	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ	Трубы полиэтиленовые диаметр до 100 мм	м		112	921,00	--	103152	--	103152	--	111404	
							--	--	--	--		8252		
927	18	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ	Отвод канализационный ПВХ 90°	шт.		80	300,00	--	24000	--	24000	--	25920	
							--	--	--	--		1920		
928	19	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		160	111,00	--	17760	--	17760	--	19181	
							--	--	--	--		1421		
929	20	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,64	537,00	--	344	--	344	--	371	
							--	--	--	--		27		
930	21	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	шт		80	3157,01	--	252561	--	14241	233554	525003	
							2979,00	--	238320	--		38889		
931	22	Е11-460301-0212 1146-0301-0212 РСНБ	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие		80	2818,29	1120,91	225464	89673	2591	168497	425478	
							1665,00	842,40	133200	67392		31517		
932	23	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		2,4	157389,10	1381,35	377734	3315	128089	208478	633109	

							102637,64	774,00	246330	1858		46897		
933	24	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и	Обшивка плитами из гипсокартона	м2		134,4	286,19	16,65	38465	2238	1622	32277	76401	
							257,48	9,36	34605	1258		5659		
934	25	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		137,76	419,00	--	57721	--	57721	--	62339	
							--	--	--	--		4618		
935	26	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты из гипсокартона	. м2		280	1055,36	2,82	295500	788	48183	197579	532526	
							880,46	1,59	246529	445		39446		
			Наружная тяга дома											
936	27	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы вытяжки из пластиковых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		200	7556,19	77,39	1511238	15479	1229684	267149	1920658	
							1330,38	32,63	266075	6526		142271		
937	28	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ	Трубы полиэтиленовые диаметр до 100 мм	м		168	921,00	--	154728	--	154728	--	167106	
							--	--	--	--		12378		
938	29	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны,/	кг		128	537,00	--	68736	--	68736	--	74235	
							--	--	--	--		5499		

939	30	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Отвод полиэтиленовый 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.		80	131,00	--	10480	--	10480	--	11318	
							--	--	--	--		838		
940	31	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ	Хомуты для крепления труб	шт.		480	416,00	--	199680	--	199680	--	215654	
							--	--	--	--		15974		
941	32	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ	Хомуты с приварным шурупом для трубы д=100мм	шт.		160	416,00	--	66560	--	66560	--	71885	
							--	--	--	--		5325		
942	33	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т		2,892	575151,80	12206,80	1663339	35302	674255	1132035	3019004	
							329800,00	1926,00	953782	5570		223630		
943	34	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ	Зонд над трубой. Устройство	шт		80	12471,49	31,98	997719	2558	762480	215391	1310159	
							2908,51	18,00	232681	1440		97049		
944	35	СЦМ СТСЦМ	Стоимость зонда	шт		80	11919,64	--	953571	--	--	--	1029857	
							--	--	--	--		76286		
			Уборка мусора на близлежащую территорию на 20 домов											
945	36	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ	Грунты 2 группы. Окучивание мусора бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		310	56,40	56,40	17483	17483	--	5524	24847	
							--	24,75	--	7672		1841		

946	37	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ	Грунты 2 группы. Окучивание мусора бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		310	48,26	48,26	14959	14959	--	4726	21260	
							--	21,18	--	6564		1575		
947	38	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ	Мусор строительный. Погрузка	т		470,4	108,00	--	50803	--		--	54867	
							--	--	--	--		4064		
948	39	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		470,4	276,00	--	129830	--		--	140217	
							--	--	--	--		10386		
949	40	Е11-010107-1801 1101-0107-1801 РСНБ	Дно и откосы выемок .. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2		578	130,36	--	75345	--	--	54249	139962	
							130,36	--	75345	--		10368		
950	41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		260	1169,32	--	304022	--	--	218896	564752	
							1169,32	--	304022	--		41833		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге					8846856	193440	4490935	3016823	12812771	
									3028278	104036	--	949094		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5591325					
		Материалы		Тенге					1692306					
		Всего заработная плата		Тенге						2468735				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1174211					
		Транспортные расходы		Тенге					180634					
			Накладные расходы	Тенге					2366515					
			Сметная прибыль	Тенге					636627					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8594467					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3255532					
		Материалы		Тенге					1932548					
		Всего заработная плата		Тенге						663578				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					645440					

			Накладные расходы	Тенге					650307					
			Сметная прибыль	Тенге					312467					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4218305					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге					12812773					
РАЗДЕЛ 48. П2 Смета № 2-1-1 Общестроительные работы. ЗАМЕНА Котлов водогрейных 10 кВт на 15 кВт,также МЕТ.ТРУБ на ПЛАСТИКОВЫЕ внутренние ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ														
			Отопление (смета № 2-1-4)ИСКЛЮЧИТЬ п12, п30,											
			Квартиры 1,2											
951	42	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		40	-249581,00	--	-9983240	--		--	-9983240	
							--	--	--	--	-9983240	--		
952	43	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		720	-1696,25	-20,66	-1221299	-14873	-821514	-383945	-1733664	
							-534,60	-9,54	-384912	-6869		-128420		
953	44	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		600	-1793,64	-20,66	-1076184	-12394	-743030	-319955	-1507830	
							-534,60	-9,54	-320760	-5724		-111691		
954	45	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		160	-1476,16	-20,66	-236185	-3305	-147344	-85321	-347227	
							-534,60	-9,54	-85536	-1526		-25720		
			Квартиры 3,4											
955	46	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект		40	-249581,00	--	-9983240	--		--	-9983240	
							--	--	--	--	-9983240	--		

956	47	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		200	-1696,25	-20,66	-339250	-4131	-228199	-106652	-481573	
							-534,60	-9,54	-106920	-1908		-35672		
957	48	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1080	-1793,64	-20,66	-1937131	-22309	-1337454	-575918	-2714094	
							-534,60	-9,54	-577368	-10304		-201044		
958	49	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		160	-1476,16	-20,66	-236185	-3305	-147344	-85321	-347227	
							-534,60	-9,54	-85536	-1526		-25720		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге					-25012714	-60318	-3424885	-1557112	-27098095	
									-1561032	-27858	-19966480	-528267		
		Стоимость оборудования		Тенге					-19966480					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					-19966480					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					-5046234					
		Материалы		Тенге					-3424884					
		Всего заработная плата		Тенге						-1588890				
			Накладные расходы	Тенге					-1557112					
			Сметная прибыль	Тенге					-528268					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-7131614					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге					-27098094					
РАЗДЕЛ 49. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ														
			ОТОПЛЕНИЕ											
			Квартиры 1,2											
959	50	СЦМ СТСЦМ	Котел настенный ARISTON CARESX15 FF NG	шт		40	230044,22	--	9201769	--	--	--	9937910	
							--	--	--	--		736142		

960	51	Е11-160501-0504 1116	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением	м трубопровода		1480	1536,93	0,95	2274649	1407	1135593	1114896	3660709	
							768,68	--	1137649	--		271164		
			Квартиры 3,4											
961	52	СЦМ СТСЦМ	Котел настенный ARISTON CARESX15 FF NG	шт		40	230044,22	--	9201769	--	--	--	9937910	
							--	--	--	--		736142		
962	53	Е11-160501-0504 1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением	м трубопровода		1440	1536,93	0,95	2213172	1369	1104902	1084763	3561771	
							768,68	--	1106901	--		263835		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге					22891359	2776	2240495	2199659	27098300	
									2244550	--	--	2007283		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					18403538					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18403538					
			Сметная прибыль	Тенге					1472283					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19875821					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					4487822					
		Материалы		Тенге					2240496					
		Всего заработная плата		Тенге						2244550				
			Накладные расходы	Тенге					2199659					
			Сметная прибыль	Тенге					534998					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					7222479					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге					27098300					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									65184632,94	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13938134					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						799693				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						360678				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							23893787			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							8803494			
			- Накладные расходы	Тенге								12881667		
			- Сметная прибыль	Тенге								4176435		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего						
			ИТОГО по смете	Тенге	56381138,94	8803494		65184632,94						
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	507430,25			507430,25						
			ИТОГО:	Тенге	56888569,19	8803494,00	0,00	65692063,19						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462%	Тенге	262825,19	0	0,00	262825,19						
			ИТОГО СМР в ценах 2001г	Тенге	57151394,38	8803494,00	0,00	65954888,38						

			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1143027,89	0,00	0,00	1143027,89							
			ИТОГО СМР в текущих ценах	Тенге	58294422,27	8803494,00	0,00	67097916,27							
			Стоимость выполненных работ в текущих ценах к=1,052424555	Тенге	61350481,41	9265013,26	0,00	70615494,67							
			Стоимость выполненных работ в договорных ценах к=0,9	Тенге	55215433,27	8338511,93	0,00	63553945,20							
			НДС (12%)	Тенге			7626473,42	7626473,42							
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	55215433,27	8338511,93	7626473,42	71180418,62							
			Удержано 5% за 2020год	Тенге				5775574,01							
			Удержано 5% за 2021год	Тенге				35600225,93							
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	Тенге				29804618,68							

Принял:

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель

_____ **Калжанов М.И.**

Технадзор:ТОО "Нурэлем - Курылыс"
Эксперт

_____ **Нысанбаев Э.Н.**

Авторский надзор: Главный инженер
ТОО «Жастар-Плюс»

_____ **Тажигара А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение

"Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Без типа НЕТ УЛИЦЫ, здание общественных организаций,
БИН 210440025687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 8/7292/466192

Сдал:

ТОО "Альянс LTD"

Директор

_____ **Керелбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной

ответственностью "Альянс LTD"
Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 28, здание 48/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980740001739
БИК SABRKZKA
ИИК KZ49914082203KZ0167G
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.: +7 7292 400309