Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел экономики и финансов Улытауского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Договор №30 от 11.05.2021 г.

АКТ №1
выполненных работ за июль 2021 года

Объект: "«Капитальный ремонт кровли здания и ограждения территори отдела экономики и финансов Улытауского района»

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	19 331 692,21
2	В том числе НДС	2 071 252,74
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
4	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
5	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	-
6	Виды выполненных работ	капитальный ремонт
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	7 483 320,00
8	Сумма фактических расходов исполнителя за июль 2021г.	7 483 320,00
9	В том числе НДС	801 784,29
10	Удержание аванса 5%	-
11	Удержание резерва 5%	374 166,00
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 109 154,00
13	в том, числе НДС	761 695,07

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел экономики и финансов Улытауского района"

Шайхин Т.З.

Сдал:
Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Молдашов М.Е.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел экономики и финансов Улытауского района"**
Подрядчик **ТОО "Астана Премиум Строй"**
Стройка **Капитальный ремонт кровли здания и ограждения территори отдела экономики и финансов Улытауского района**

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 11.05.2021 г**

Акт выполненных работ № 1 за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1	**Е12-080101-0202**	**Кровли из профлиста.Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**332,56**	**101,61**	**0,07**	**33791**	**23**	**--**	**24313**	**62752**
		НР - 72%; СП - 8%			**101,54**	**--**	**33768**	**--**		**4648**	
2	**Е12-080101-0202**	**Кровли из профлиста.Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**107,4**	**101,61**	**0,07**	**10913**	**8**	**--**	**7852**	**20266**
		НР - 72%; СП - 8%			**101,54**	**--**	**10905**	**--**		**1501**	
3	**Е12-080101-0101**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорам и**	**м2 кровли**	**332,56**	**172,09**	**19,73**	**57230**	**6561**	**--**	**38004**	**102853**
		НР - 72%; СП - 8%			**152,36**	**6,36**	**50669**	**2115**		**7619**	
4	**Е12-080101-0101**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорам и**	**м2 кровли**	**107,4**	**172,09**	**19,73**	**18482**	**2119**	**--**	**12274**	**33216**
		НР - 72%; СП - 8%			**152,36**	**6,36**	**16363**	**683**		**2460**	
5	**Е12-080101-0103**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосам и из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**332,56**	**300,18**	**18,01**	**99828**	**5990**	**--**	**68952**	**182283**
		НР - 72%; СП - 8%			**282,17**	**5,80**	**93838**	**1929**		**13502**	
6	**Е12-080101-0103**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосам и из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**107,4**	**300,18**	**18,01**	**32239**	**1934**	**--**	**22268**	**58868**
		НР - 72%; СП - 8%			**282,17**	**5,80**	**30305**	**623**		**4361**	
7	**Е12-080101-0104**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**332,56**	**79,22**	**11,58**	**26345**	**3851**	**--**	**17089**	**46909**
		НР - 72%; СП - 8%			**67,64**	**3,73**	**22494**	**1240**		**3475**	
8	**Е12-080101-0104**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**107,4**	**79,22**	**11,58**	**8508**	**1244**	**--**	**5519**	**,5149**
		НР - 72%; СП - 8%			**67,64**	**3,73**	**7265**	**401**		**1122**	
9	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**332,56**	**3536,26**	**126,40**	**1176020**	**42036**	**362942**	**720321**	**2048048**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2318,50	35,83	771042	11916		151707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	107,4	3536,26	126,40	379795	13575	117213	232627	661416
		НР - 92%; СП - 8%			2318,50	35,83	249007	3848		48994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С121-100101-0504	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,6 мм,толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	367,81136	3544,00	--	1303523	--	1303523	--	1407805
		СП - 8%			--	--	--	--		104282	
12	С121-100101-0504	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,6 мм,толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	118,7844	3544,00	--	420972	--	420972	--	454650
		СП - 8%			--	--	--	--		33678	
13	С121-100102-0112	**Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	10,5	1374,00	--	14427	--	14427	--	15581
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
14	С121-100102-0302	**Заглушка конька круглого простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	2	324,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
15	С121-100102-0106	**Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	34,8	840,00	--	29232	--	29232	--	31571
		СП - 8%			--	--	--	--		2339	
16	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила.Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	4,334	106241,79	1804,29	460452	7820	331689	111775	618005
		НР - 90%; СП - 8%			27905,67	750,17	120943	3251		45778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила.Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	1,5	106241,79	1804,29	159363	2706	114798	38685	213892
		НР - 90%; СП - 8%			27905,67	750,17	41859	1125		15844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-100116-0103	**Деревянные конструкции кровли. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	332,53	76,17	2,66	25327	884	5919	17025	45740
		НР - 90%; СП - 8%			55,71	1,18	18524	392		3388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-100116-0103	**Деревянные конструкции кровли. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	107,4	76,17	2,66	8180	286	1911	5499	14773
		НР - 90%; СП - 8%			55,71	1,18	5983	127		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены.Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,5552	4159,71	31,50	110462	837	59099	45845	168812
		НР - 90%; СП - 8%			1902,69	15,55	50526	413		12505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые.Облицовка профлистом с лесов**	м2 поверхности облицовки	21,6	4178,81	11,03	90262	238	56300	27015	126659
		НР - 80%; СП - 8%			1561,27	2,10	33724	45		9382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-080701-0103	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	119,14	1045,43	2,22	124553	264	32705	85296	226637
		НР - 93%; СП - 8%			768,71	1,11	91584	132		16788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-100103-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Дверь выхода на кровлю Ж.К1.Устройство**	шт	1	6033,23	177,96	6033	177	5144	708	7280
		НР - 90%; СП - 8%			711,94	74,50	712	74		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С121-090102-0305	**Дверь Ж.К1**	м2	0,3504	33114,00	--	11603	--	11603	--	12531
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
25	Е11-120101-0707	**Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	68,8	2718,20	113,95	187012	7839	70965	101597	311698
		НР - 92%; СП - 8%			1572,79	32,33	108208	2224		23089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4795200	98392	2939090	1582664	6888094
							1757719	30538	--	510229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4795200				
	Материалы		Тенге				1158684				
	Всего заработная плата		Тенге					1788257			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1780405				
		Накладные расходы	Тенге				1582664				
		Сметная прибыль	Тенге				510229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6888093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1551
		Сметная заработная плата	Тенге					1788257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6888093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1551
		Сметная заработная плата	Тенге					1788257			
		РАЗДЕЛ 2. Перевозка грузов (строительные материалы, мусор строительный)									
26	Е12-190101-0901	**Помещение чердака.Очистка от старого мусора (птичий помет)**	т	7,38	2074,62	--	15311	--	--	11024	28441
		НР - 72%; СП - 8%			2074,62	--	15311	--		2107	
27	С341-040104-0301	**Мусор с погрузкой вручную (птичий помет).Погрузка**	т	7,33	231,00	--	1693	--		--	1828
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
28	С341-040104-0301	**Мусор строительный с погрузкой вручную.Погрузка**	т	13,25	231,00	--	3061	--		--	3306
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
29	С341-020102-0215 класс груза 1,К=1	**Вывоз мусора. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т км	315	29,00	--	9135	--		--	9866
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				29200	--	--	11024	43441
							15311	--	--	3218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29200				
	Всего заработная плата		Тенге					15311			
	Транспортные расходы		Тенге				13889				
		Накладные расходы	Тенге				11024				
		Сметная прибыль	Тенге				3218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15311			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6931535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1773030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98392			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30538			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2939089		
		- Перевозка грузов	Тенге				13889				
		- Накладные расходы	Тенге							1593688	
		- Сметная прибыль	Тенге							513447	
Всего:			Тенге			6 931 535					
Итого :			Тенге			6 931 535					
Непредвиденные затраты 2%			Тенге			138 631					
Итого с непредвиденными затратами			Тенге			7 070 166					
в том числе в тек.ценах к=1,050036			Тенге			7 423 929					
Итого по акту в текущих ценах 2021 года			Тенге			7 423 929					
НДС 12%			Тенге			890 871					
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге			8 314 800					
Итого по акту:			Тенге			8 314 800					
тендерная скидка 10 %			Тенге			831 480					
всего к оплате			Тенге			7 483 320					

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Алмас Курылыс Kazahstan"

Молдашов М. Е.

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел экономики и финансов Улытауского района

Шайхин Т.З.

Авторский надзор: ТОО «Astana Burabai Project»

Нурмахамбетов Е.К.

Технический надзор: Эксперт ТОО "SKY KZO"

Шакиев Е. К.