Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, 87154621039 **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26, 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			24	02.08.2021 г.						
							Дополнительные зат			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1	1 719 075,00	1 534 888,39							184 186,61	1 719 075,00
Итого к оплате:										**1 719 075,00**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet TransServis", БИН 110140018612

Эксперт Шортаев Б. ИИН 870907351233

аттестат №KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ66VJE00031989 от 03.11.2017 _____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонтздания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1
Шифр стройки 38-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август 2021 г.

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		414,94	243,89	--	101200	--	--	72864	187989
			НР - 72%; СП - 8%				243,89	--	101200	--		13925	
2	2	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		70,3	774,99	56,51	54482	3973	--	37691	99547
			НР - 72%; СП - 8%				718,48	26,17	50509	1840		7374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		147789 С	**Мусор строительный**	т	0,0441	3,10023	--				--		
3	3	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		69,8	337,72	18,86	23573	1317	--	16515	43295
			НР - 72%; СП - 8%				318,86	9,75	22256	681		3207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		147789 С	**Мусор строительный**	т	0,008	0,5584	--				--		
4	5	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		10	2084,40	118,22	20844	1183	--	14543	38218
			НР - 72%; СП - 8%				1966,18	53,75	19662	538		2831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		147789 С	**Мусор строительный**	т	0,105	1,05	--				--		
5	6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		24,5626	24444,12	4881,16	600411	119894	--	384373	1063567
			НР - 72%; СП - 8%				19562,96	2171,35	480517	53334		78783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		147789 С	**Мусор строительный**	т	2,061	50,623519	--				--		
			Окна										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
6	7	Е12-060101-1210 1206-0101-1210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы оконные. Смена механизмов**	шт.	8		1272,18	--	10177	--	1250	6427	17933
			НР - 72%; СП - 8%				1115,86	--	8927	--		1328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		290063 С	**Шурупы с полукруглой головкой**	кг	0,16	1,28	977,00				1251		
7	8	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Механизмы оконные для ПВХ окон**	шт.	8		500,00	--	4000	--	4000	--	4320
			СП - 8%				--	--	--	--		320	
8	9	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Уплотнители окон. Снятие**	м	25,6		41,47	--	1062	--	--	764	1972
			НР - 72%; СП - 8%				41,47	--	1062	--		146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		147789 С	**Мусор строительный**	т	0,004	0,1024	--				--		
9	10	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель для окон из ПВХ**	м	25,6		224,00	--	5734	--	5734	--	6193
			СП - 8%				--	--	--	--		459	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					821483	126367	10984	533177	1463034
									684133	56393	--	108373	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					817483				
		Материалы		Тенге					1251				
		Всего заработная плата		Тенге						740526			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5734				
			Накладные расходы	Тенге					533177				
			Сметная прибыль	Тенге					108053				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1458713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									773
			Сметная заработная плата	Тенге						740526			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4000				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4000				
			Сметная прибыль	Тенге					320				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4320				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1463033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									773
			Сметная заработная плата	Тенге						740526			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									1463033
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					684133				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						126367			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						56393			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10985		
			- Накладные расходы	Тенге								533177	
			- Сметная прибыль	Тенге								108373	

Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге	17 556
Итого	Тенге	1 480 589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге								35 830
			Итого	Тенге								1 516 420
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								30 328
			Итого	Тенге								1 546 748
			В текущих ценах к=1,1025918	Тенге								1 705 432
			С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								1 534 889
			НДС 12%	Тенге								184 187
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**1 719 075**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области",БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611

Эксперт Мусабай Е.Б., ИИН 950920301265, Приказ №06 от 27.07.2021 г. _____

Технический надзор:

Эксперт Шортаев Б., ИИН 870907351233

аттестат №KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ66VJE00031989 от 03.11.2017 _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, 87154621039

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1, 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	02.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1	39 004 339,00	33 290 414,29							3 994 849,71	37 285 264,00
Удержание аванса 10% по акту за август 2021 г.										171 907,50
Удержание аванса 10% по акту за сентябрь 2021 г.										3 728 526,40
Итого к оплате:										**33 384 830,10**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612

Эксперт Шортаев Б, ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г. _____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26 кв.1, тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 38-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на включамые виды рбот

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение										
1	6	**Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**5273,21**		**291,70**	**120,91**	**1538195**	**637583**	**--**	**1000003**	**2741254**
			НР - 84%; СП - 8%				**170,79**	**54,97**	**900612**	**289868**		**203056**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1538195**	**637583**	**--**	**1000003**	**2741254**
									900612	**289868**	**--**	**203056**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1538195**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1190480**			
			Накладные расходы	Тенге					**1000003**				
			Сметная прибыль	Тенге					**203056**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2741254**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**925**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1190480**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2741254**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**925**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1190480**			
			РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы										
			Ремонтные работы										
			Зрительный зал										
2	18	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**76**		**337,72**	**18,86**	**25667**	**1433**	**--**	**17982**	**47140**
			НР - 72%; СП - 8%				**318,86**	**9,75**	**24233**	**741**		**3492**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		**147789 С**	**Мусор строительный**	т	**0,008**	**0,608**	--				--		
3	19	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**76**		**72,79**	--	**5532**	--	--	**3983**	**10276**
			НР - 72%; СП - 8%				**72,79**	--	**5532**	--		**761**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		**147789 С**	**Мусор строительный**	т	**0,007**	**0,532**	--				--		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	20	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	76		135,33	--	10285	--	--	7405	19105
			НР - 72%; СП - 8%				135,33	--	10285	--		1415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		147789 С	Мусор строительный	т	0,0362	2,7512	--				--		
5	21	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декорпанели. Разборка	м2 облицовки	420		90,00	5,50	37800	2310	--	26372	69306
			НР - 72%; СП - 8%				84,50	2,71	35490	1138		5134	
6	22	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок. Разборка	м2 облицовки	380		116,24	5,50	44171	2090	--	31040	81228
			НР - 72%; СП - 8%				110,74	2,71	42081	1030		6017	
			Кинобудка,фойе-гардероб-холл 2этажа										
7	40	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декорпанели. Разборка	м2 облицовки	420		90,00	5,50	37800	2310	--	26372	69306
			НР - 72%; СП - 8%				84,50	2,71	35490	1138		5134	
8	41	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	350		243,89	--	85362	--	--	61460	158568
			НР - 72%; СП - 8%				243,89	--	85362	--		11746	
9	42	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Разборка подвесных потолков	м2 облицовки	496		116,24	5,50	57655	2728	--	40515	106024
			НР - 72%; СП - 8%				110,74	2,71	54927	1344		7854	
10	48	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	350		1548,87	14,83	542105	5191	237720	240713	845444
			НР - 80%; СП - 8%				854,84	4,85	299194	1698		62625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	2445,1	86,00				210279		
11	52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,8		836,19	36,51	58366	2548	27671	27640	92886
			НР - 94%; СП - 8%				403,26	18,00	28147	1256		6880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,42392	19379,00				27594		
12	53	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	69,8		154,53	29,72	10786	2074	6899	2642	14502
			НР - 94%; СП - 8%				25,98	14,29	1813	997		1074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,35598	19379,00				6899		
13	54	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки. Армирование	т	0,12215		17773,32	1765,32	2171	216	--	1864	4358
			НР - 91%; СП - 8%				16008,00	759,35	1955	93		323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		274377 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,12215	--				--		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	55	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07678		353127,00	--	27113	--	27113	--	29282
			СП - 8%				--	--	--	--		2169	
			Крыльцо центральное,боковое,пандус										
15	66	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	2,3782		24444,12	4881,16	58133	11608	--	37216	102977
			НР - 72%; СП - 8%				19562,96	2171,35	46525	5164		7628	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		147789 С	Мусор строительный	т	2,061	4,90147	--				--		
16	72	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	15		6682,40	2198,50	100236	32978	52009	27301	137740
			НР - 93%; СП - 8%				1016,60	940,45	15249	14107		10203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	17,25	3011,00				51940		
17	73	Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство с армированием**	м3	30		29049,92	627,00	871498	18810	758622	90219	1038655
			НР - 91%; СП - 8%				3135,53	169,21	94066	5076		76937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,45	24140,00				735063		
18	74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,28		353127,00	--	98876	--	98876	--	106786
			СП - 8%				--	--	--	--		7910	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2073556	84296	1208910	642724	2933583
									780349	33782	--	217302	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2073556				
		Материалы		Тенге					1082920				
		Всего заработная плата		Тенге						814131			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					125989				
			Накладные расходы	Тенге					642724				
			Сметная прибыль	Тенге					217302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2933582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									717
			Сметная заработная плата	Тенге						814131			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2933582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									717
			Сметная заработная плата	Тенге						814131			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									5674836
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1680961				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						721879			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						323650			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1208909		
			- Накладные расходы	Тенге								1642727	
			- Сметная прибыль	Тенге								420358	

Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2% Тенге 68 098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге								5 742 934
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге								138 979
		Итого	Тенге								5 881 913
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								117 638
		Итого	Тенге								5 999 551
		В текущих ценах к=1,1025918	Тенге								6 615 056
		С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								5 953 550
		НДС 12%	Тенге								714 426
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**6 667 977**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611

Эксперт Мусабай Е.Б., ИИН 950920301265, Приказ №06 от 27.01.2021 г. _____

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612

Эксперт Шортаев Б, ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г. _____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26 кв.1, тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 38-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на Отопление и вентиляция

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	3	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**180**		**1576,45**	**18,29**	**283761**	**3292**	**208084**	**72204**	**384442**
			НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**72385**	**1292**		**28477**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		157961 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	180	**1147,00**				**206460**		
2	4	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**164**		**1303,17**	**18,29**	**213720**	**3000**	**144769**	**65786**	**301866**
			НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**65951**	**1178**		**22360**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		157962 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	164	**873,00**				**143172**		
3	5	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**358**		**1866,43**	**18,29**	**668182**	**6547**	**517669**	**143606**	**876731**
			НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**143966**	**2570**		**64943**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		157963 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	358	**1435,00**				**513730**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
4	6	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	296		1994,23	18,29	590292	5414	465845	118736	765750
			НР - 98%; СП - 8%				402,14	7,18	119033	2125		56722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	296	1561,00				462056		
5	7	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	312		2416,01	33,50	753795	10452	586192	158274	985034
			НР - 98%; СП - 8%				503,69	13,95	157151	4352		72965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	312	1859,00				580008		
6	13	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	16		1036,00	--	16576	--	16576	--	17902
			СП - 8%				--	--	--	--		1326	
7	14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	16		2240,11	112,07	35842	1793	4767	29121	70160
			НР - 98%; СП - 8%				1830,15	27,08	29282	433		5197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0176	186920,00				3290		
7.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,032	31711,00				1015		
8	15	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	12		18287,00	--	219444	--	219444	--	237000
			СП - 8%				--	--	--	--		17556	
9	16	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		13434,00	--	53736	--	53736	--	58035
			СП - 8%				--	--	--	--		4299	
10	17	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	224,15		537,00	--	120369	--	120369	--	129998
			СП - 8%				--	--	--	--		9629	
11	18	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**										
		Изм. и доп. вып. 14		м трубопровода	74		631,68	68,78	46744	5090	19685	18600	70572
			НР - 76%; СП - 8%				296,88	33,85	21969	2505		5228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,0582	3969,00				4200		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
11.2		140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	11,1	1363,00				15129		
12	19	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019**	м	35,2		460,00	--	16192	--	16192	--	17487
			СП - 8%				--	--	--	--		1295	
13	20	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	26,4		280,00	--	7392	--	7392	--	7983
			СП - 8%				--	--	--	--		591	
14	21	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	19,8		181,00	--	3584	--	3584	--	3871
			СП - 8%				--	--	--	--		287	
15	22	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	142,4		145,92	3,10	20779	441	17501	1998	24599
			НР - 69%; СП - 8%				19,92	0,41	2837	58		1822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	12,816	1324,00				16968		
16	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	142,4		93,72	2,40	13346	341	6544	4484	19257
			НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	6461	38		1426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012816	462652,00				5929		
17	24	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1,64		75171,06	1140,52	123281	1870	82347	30364	165936
			НР - 76%; СП - 8%				23819,60	541,60	39064	888		12292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	1,69248	34368,00				58167		
17.2		279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,06396	321518,00				20564		
18	25	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	45,8		1035,22	25,76	47413	1180	21243	19214	71957
			НР - 76%; СП - 8%				545,63	6,36	24990	291		5330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	82,44	223,00				18384		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
19	26	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,05267		460526,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%				--	--	--	--		1940	
			Гильзы										
20	27	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,4		2342,00	--	14989	--	14989	--	16188
			СП - 8%				--	--	--	--		1199	
21	28	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,8		1510,00	--	25368	--	25368	--	27397
			СП - 8%				--	--	--	--		2029	
			Распределительная гребенка										
22	33	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		4027,04	268,45	4027	268	522	3231	7839
			НР - 98%; СП - 8%				3237,00	59,97	3237	60		581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188484,00				390		
22.2		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206091,00				68		
23	34	С123-040902-2513 2304-0902-2513 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1		40237,00	--	40237	--	40237	--	43456
			СП - 8%				--	--	--	--		3219	
24	35	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2		21334,01	213,24	42668	427	23107	18884	66476
			НР - 98%; СП - 8%				9567,09	67,75	19134	136		4924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		261719 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	11440,00				22880		
			Узел ввода										
25	36	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4		4249,13	69,27	16997	277	12718	4018	22696
			НР - 98%; СП - 8%				1000,50	24,55	4002	98		1681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	4	3115,00				12460		
26	37	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4		4027,04	268,45	16108	1074	2086	12924	31355
			НР - 98%; СП - 8%				3237,00	59,97	12948	240		2323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	188484,00				1561		
26.2		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206091,00				272		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
27	38	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4		18430,00	--	73720	--	73720	--	79618
			СП - 8%				--	--	--	--		5898	
28	39	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	12		2474,00	--	29688	--	29688	--	32063
			СП - 8%				--	--	--	--		2375	
29	40	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	3		64764,67	395,62	194294	1187	178848	14173	225145
			НР - 98%; СП - 8%				4753,06	67,75	14259	203		16677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		158886 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	12	2075,00				24900		
29.2		261689 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	3	48562,00				145686		
30	41	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1		1438,91	18,29	1439	18	1019	401	1987
			НР - 98%; СП - 8%				402,14	7,18	402	7		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1010,00				1010		
31	42	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2		2515,22	--	5030	--	4392	625	6107
			НР - 98%; СП - 8%				318,83	--	638	--		452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2179,00				4358		
32	43	С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
			СП - 8%				--	--	--	--		174	
33	44	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2		482,31	--	965	--	128	820	1928
			НР - 98%; СП - 8%				418,60	--	837	--		143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1		146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	421115,00				93		
33.2		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	449,00				18		
34	45	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт	2		1450,00	--	2900	--	2900	--	3132
			СП - 8%				--	--	--	--		232	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
35	46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,3		93,72	2,40	122	3	60	41	176
			НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	59			13	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000117	462652,00				54		
36	47	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	м2	1,3		291,83	6,19	379	8	319	36	449
			НР - 69%; СП - 8%				39,84	0,81	52	1		33	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,234	1324,00				310		
37	48	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,1		75171,06	1140,52	7517	114	5021	1851	10118
			НР - 76%; СП - 8%				23819,60	541,60	2382	54		749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1		139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,1032	34368,00				3547		
37.2		279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0039	321518,00				1254		
38	49	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,36		1035,22	25,76	2443	61	1094	990	3708
			НР - 76%; СП - 8%				545,63	6,36	1288	15		275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	4,248	223,00				947		
39	50	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,002714		460526,00	--	1250	--	1250	--	1350
			СП - 8%				--	--	--	--		100	
40	51	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	2		2258,54	387,20	4517	775	78	3822	9006
			НР - 98%; СП - 8%				1832,18	117,76	3664	236		667	
41	52	С123-041013-0108 2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2		36978,00	--	73956	--	73956	--	79872
			СП - 8%				--	--	--	--		5916	
42	53	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1		792,61	2,20	793	3	108	669	1578
			НР - 98%; СП - 8%				681,64	0,60	682	1		117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1		187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
42.2		278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	449,00				13		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
43	54	С123-041010-0911 2304-1010-0911 РСНБ РК 2015	Регулятор перепуска AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		717249,00	--	717249	--	717249	--	774629
			СП - 8%				--	--	--	--		57380	
			Демонтажные работы										
44	124	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	192		1112,82	49,12	213661	9431	--	150557	393356
			НР - 72%; СП - 8%				1063,70	25,40	204230	4877		29137	
45	125	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	180		770,30	3,67	138654	661	4703	95969	253393
			НР - 72%; СП - 8%				740,50	--	133290	--		18770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,63	5717,00				3602		
45.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	4,878	226,00				1102		
46	126	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	608		506,93	1,47	308213	894	6712	216437	566622
			НР - 72%; СП - 8%				494,42	--	300607	--		41972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,912	5717,00				5214		
46.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	6,6272	226,00				1498		
47	127	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	522		428,65	--	223755	--	--	161104	415648
			НР - 72%; СП - 8%				428,65	--	223755	--		30789	
48	128	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	25		107,00	--	2675	--		--	2889
			СП - 8%				--	--	--	--		214	
49	129	С341-020101-0117 4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	25		48,00	--	1200	--		--	1296
			СП - 8%				--	--	--	--		96	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5425698	54621	3758647	1348939	7316607
									1608555	21658	--	541967	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1202856				
			Материалы	Тенге					165229				
			Всего заработная плата	Тенге						969711			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					52674				
			Транспортные расходы	Тенге					3875				
			Накладные расходы	Тенге					701645				
			Сметная прибыль	Тенге					152359				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2056860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									876
			Сметная заработная плата	Тенге						969711			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					4222842				
			Материалы	Тенге					2150329				
			Всего заработная плата	Тенге						660502			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1390412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сдача и испытание		Тенге				1192				
			Накладные расходы	Тенге				647294				
			Сметная прибыль	Тенге				389608				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5259744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
			Сметная заработная плата	Тенге					660502			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7316604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1365
			Сметная заработная плата	Тенге					1630213			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7316604
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1608555				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54621			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3758644		
			- Перевозка грузов	Тенге				3875				
			- Накладные расходы	Тенге							1348939	
			- Сметная прибыль	Тенге							541967	

Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге	87 799
Итого	Тенге	7 404 403
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге	179 187
Итого	Тенге	7 583 590
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	151 672
Итого	Тенге	7 735 262
В текущих ценах к=1,1025918	Тенге	8 528 836
С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге	7 675 952
НДС 12%	Тенге	921 114
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**8 597 067**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611

Эксперт Мусабай Е.Б., ИИН 950920301265, Приказ №06 от 27.07.2021 г. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612

Эксперт Шортаев Б, ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2021 г. _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26 кв.1, тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 38-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№пп по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	75	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	5224		202,94	2,00	1060159	10448	124854	666123	1864384
			НР - 72%; СП - 8%				177,04	0,06	924857	313		138102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		181696 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16**	шт.	1,2	6268,8	8,00				50150		
1.2		286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	20,896	1868,00				39034		
2	76	**С123-060141-0907 2306-0141-0907 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00309		940046,00	--	2905	--	2905	--	3137
			СП - 8%				--	--	--	--		232	
3	77	**С123-060144-0910 2306-0144-0910 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08961		1646009,00	--	147499	--	147499	--	159299
			СП - 8%				--	--	--	--		11800	
4	78	**С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,09579		1030509,00	--	98712	--	98712	--	106609
			СП - 8%				--	--	--	--		7897	
5	79	**С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,19776		713866,00	--	141174	--	141174	--	152468
			СП - 8%				--	--	--	--		11294	
6	80	**С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,09785		432234,00	--	42294	--	42294	--	45678
			СП - 8%				--	--	--	--		3384	
7	81	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,08562		276382,00	--	300046	--	300046	--	324050

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		24004	
8	82	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,8007	177804,00	--	675780	--	675780	--	729842
			СП - 8%			--	--	--	--		54062	
9	83	С123-060201-3201 2306-0201-3201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0103	140257,00	--	1445	--	1445	--	1561
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
10	84	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	96	42,00	--	4032	--	4032	--	4355
			СП - 8%			--	--	--	--		323	
11	85	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	123	32,00	--	3936	--	3936	--	4251
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
12	86	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	3,03	91,00	--	276	--	276	--	298
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
13	87	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	87,87	59,00	--	5184	--	5184	--	5599
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
14	88	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	287,85	40,00	--	11514	--	11514	--	12435
			СП - 8%			--	--	--	--		921	
15	89	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4897,49	29,00	--	142027	--	142027	--	153389
			СП - 8%			--	--	--	--		11362	
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
16	96	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	8	1661,52	535,92	13292	4287	--	7700	22672
			НР - 72%; СП - 8%			1125,60	211,24	9005	1690		1679	
17	97	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	424	181,19	1,75	76825	742	--	55057	142433
			НР - 72%; СП - 8%			179,44	0,91	76083	386		10551	
18	98	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	223	55,42	--	12359	--	--	8898	22958
			НР - 72%; СП - 8%			55,42	--	12359	--		1701	
19	99	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	5224	24,10	--	125898	--	--	90647	233868
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:		Страниц - 3	24,10	--	125898	--		17324	

1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12
19.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,00004	0,20896	--			--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**228374**	**5029**	**1701678**	**828425**	**3989286**
							223345	**2076**	--	**295504**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**13292**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10695**			
		Накладные расходы	Тенге				**7700**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1679**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**22671**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**10695**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**215082**				
		Всего заработная плата	Тенге					**214726**			
		Накладные расходы	Тенге				**154602**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29576**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**399260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					**214726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**421931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					**225421**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3989286**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1148202**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15477**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2389**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1701678**		
		- Накладные расходы	Тенге							**828425**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**295504**	

Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге	47 871
Итого	Тенге	4 037 157
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге	97 699
Итого	Тенге	4 134 857
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	82 697
Итого	Тенге	4 217 554
В текущих ценах к=1,1025918	Тенге	4 650 240
С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге	4 185 216
НДС 12%	Тенге	502 226
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**4 687 442**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области",БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611

Эксперт Мусабай Е.Б., ИИН 950920301265, Приказ №06 от 27.07.2021 г. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis",БИН 110140018612

Эксперт Шортаев Б., ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г. _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26 кв.1 , тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 38-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на Общестроительные работы

№ п/п	№ пп по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	4	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	22,6		823,91	31,58	18620	714	--	13159	34321
			НР - 72%; СП - 8%				792,33	16,33	17907	369		2542	
1.1		147789 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,052	1,1752	--				--		
2	6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	21,0246		24444,12	4881,16	513928	102625	--	329008	910371
			НР - 72%; СП - 8%				19562,96	2171,35	411303	45652		67435	
2.1		147789 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	2,061	43,331701	--				--		
			Вывоз мусора										
3	11	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	99,9414492		107,00	--	10694	--		--	11549
			СП - 8%				--	--	--	--		855	
4	12	С341-020101-0104 4102-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	т·км	99,9414492		67,00	--	6696	--		--	7232
			СП - 8%				--	--	--	--		536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					549938	103339	--	342167	963473
									429210	46021	--	71368	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					549938				
			Всего заработная плата	Тенге						475231			
			Транспортные расходы	Тенге					17390				
			Накладные расходы	Тенге					342167				
			Сметная прибыль	Тенге					71368				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					963473				495
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						475231			
			Сметная заработная плата	Тенге					963473				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
			Сметная заработная плата	Тенге					475231			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								963473
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				429210				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103339			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46021			
			- Перевозка грузов	Тенге				17390				
			- Накладные расходы	Тенге							342167	
			- Сметная прибыль	Тенге							71368	

Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге	11 562
Итого	Тенге	975 035
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге	23 596
Итого	Тенге	998 631
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	19 973
Итого	Тенге	1 018 603
В текущих ценах к=1,1025918	Тенге	1 123 103
С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге	1 010 793
НДС 12%	Тенге	121 295
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**1 132 088**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611

Эксперт Мусабай Е.Б., ИИН 950920301265, Приказ №06 от 27.07.2021 г. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612

Эксперт Шортаев Б, ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г. _____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо- Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 38-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

на Генплан

№ п/п	№пп по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	**Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания из ПГС Разборка**	**м3 конструкции**	**375,75**		**535,67**	**358,03**	**201278**	**134530**	**--**	**70708**	**293745**
			НР - 72%; СП - 8%				**177,64**	**83,72**	**66748**	**31458**		**21759**	
2	2	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**150,3**		**2926,49**	**1258,69**	**439851**	**189181**	**--**	**357416**	**861049**
			НР - 108%; СП - 8%				**1667,80**	**534,07**	**250670**	**80271**		**63781**	
3	3	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**142**		**769,30**	**--**	**109241**	**--**	**--**	**117980**	**245398**
			НР - 108%; СП - 8%				**769,30**	**--**	**109241**	**--**		**18178**	
4	4	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**12,636**		**41527,58**	**18166,97**	**524743**	**229557**	**7935**	**250242**	**836984**
			НР - 69%; СП - 8%				**22732,74**	**5968,61**	**287251**	**75419**		**61999**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	**0,002**	**0,025272**	**219517,00**				**5548**		
5	5	**С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1654,136**		**107,00**	**--**	**176993**	**--**		**--**	**191152**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14159**	
6	6	**С341-020101-0104 4102-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**1654,136**		**67,00**	**--**	**110827**	**--**		**--**	**119693**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		8866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1562933**	**553268**	**7935**	**796346**	**2548021**
								713910	**187148**	--	**188742**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1038190**				
			Всего заработная плата	Тенге					**538388**			
			Транспортные расходы	Тенге				**287820**				
			Накладные расходы	Тенге				**546104**				
			Сметная прибыль	Тенге				**126743**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1711037**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**486**
			Сметная заработная плата	Тенге					**538388**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**524743**				
			Материалы	Тенге				**7934**				
			Всего заработная плата	Тенге					**362670**			
			Накладные расходы	Тенге				**250242**				
			Сметная прибыль	Тенге				**61999**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**836984**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**265**
			Сметная заработная плата	Тенге					**362670**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2548021**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**751**
			Сметная заработная плата	Тенге					**901058**			
			РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
7	**4**	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. группа грунтов 1 /насыпь/**	**м3**	**51,675**	**30,40**	**30,40**	**1571**	**1571**	--	**416**	**2146**
			НР - 72%; СП - 8%			--	**11,19**	--	**578**		**159**	
8	**8**	**Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м**	**м3**	**51,675**	**85,14**	**85,14**	**4400**	**4400**	--	**1166**	**6011**
			НР - 72%; СП - 8%			--	**31,33**	--	**1619**		**445**	
9	**9**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**51,675**	**162,71**	**76,96**	**8408**	**3977**	--	**4513**	**13954**
			НР - 72%; СП - 8%			**85,75**	**35,54**	**4431**	**1837**		**1034**	
10	**10**	**Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Недостаток грунта/**	**м3 грунта**	**51,675**	**238,27**	**230,34**	**12313**	**11903**	--	**1995**	**15453**
			НР - 72%; СП - 8%			**7,93**	**45,70**	**410**	**2362**		**1145**	
11	**11**	**С341-020101-0104 4102-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**90,43125**	**67,00**	--	**6059**	--		--	**6544**
			СП - 8%			--	--	--	--		**485**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**32751**	**21851**	--	**8090**	**44108**
								4841	**6396**	--	**3268**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32751**				
			Всего заработная плата	Тенге					**11237**			
			Транспортные расходы	Тенге				**6059**				
			Накладные расходы	Тенге				**8090**				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге					3268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге						11237			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					44109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге						11237			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие										
			Асфальтобетонное покрытие										
12	12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	375		1229,82	1083,22	461182	406208	813	157217	667871
			НР - 108%; СП - 8%				144,43	243,76	54161	91410		49472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	26,25	31,00				814		
13	13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	457,5		2202,00	--	1007415	--	1007415	--	1088008
			СП - 8%				--	--	--	--		80593	
14	14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6435		111879,42	1806,41	71994	1162	70832	653	78458
			НР - 108%; СП - 8%				--	939,02	--	604		5812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,662805	106867,00				70832		
15	15	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. устройство**	м2 покрытия	1500		1581,01	126,76	2371515	190140	2113140	124270	2695448
			НР - 108%; СП - 8%				45,49	31,22	68235	46830		199663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	143,7	14640,00				2103768		
15.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0093	216144,00				2010		
15.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,225	25042,00				5634		
15.4		144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,0162	106867,00				1731		
16	16	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	1500		703,88	0,08	1055820	120	1054980	778	1141125
			НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	720	--		84528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	72	14640,00				1054080		
16.2		144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,0084	106867,00				898		
17	17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6435		111879,42	1806,41	71994	1162	70832	653	78458
			НР - 108%; СП - 8%				--	939,02	--	604		5812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
17.1		144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,662805	106867,00				70832		
18	18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1500		1726,71	126,76	2590065	190140	2331690	124270	2931482
			НР - 108%; СП - 8%				45,49	31,22	68235	46830		217147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	144,9	16027,00				2322312		
18.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0093	216144,00				2010		
18.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,225	25042,00				5634		
18.4		144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,0162	106867,00				1731		
19	19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	210		1623,19	31,87	340870	6693	171034	178995	561454
			НР - 108%; СП - 8%				776,87	12,35	163143	2594		41589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	6,72	24140,00				162221		
20	20	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15**	м3	9,03		55871,00	--	504515	--	504515	--	544876
			СП - 8%				--	--	--	--		40361	
			Отмостка /сер.2.110-3п дет.89/										
21	26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	30		28736,97	7,20	862109	216	747701	107340	1047005
			НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	114192	--		77556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	30,6	22382,00				684889		
22	27	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	200		1471,59	2,93	294318	586	256608	40323	361412
			НР - 108%; СП - 8%				185,62	1,06	37124	212		26771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1	1724,00				1724		
22.2		102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	14,28	16951,00				242060		
22.3		144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0006	0,12	106867,00				12824		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9631797	796427	8329560	734499	11195597
									505810	189084	--	829304	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9631797				
		Материалы		Тенге					6817631				
		Всего заработная плата		Тенге						694894			
		Местные материалы		Тенге					1511930				
			Накладные расходы	Тенге					734499				
			Сметная прибыль	Тенге					829304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11195600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
			Сметная заработная плата	Тенге					694894			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11195600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
			Сметная заработная плата	Тенге					694894			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13787730**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1224561				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1371546			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					382628			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8337495		
			- Перевозка грузов	Тенге				293879				
			- Накладные расходы	Тенге							1538935	
			- Сметная прибыль	Тенге							1021314	

Временные здания и сооружения 1,5x0,8=1,2%	Тенге	165 453
Итого	Тенге	13 953 183
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,1=2,42%	Тенге	337 667
Итого	Тенге	14 290 850
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	285 817
Итого	Тенге	14 576 667
В текущих ценах к=1,1025918	Тенге	16 072 113
С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге	14 464 902
НДС 12%	Тенге	1 735 788
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**16 200 690**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611

Эксперт Мусабай Е.Б., ИИН 950920301265, Приказ №06 от 27.07.2021 г.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612

Эксперт Шортаев Б, ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г. _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			24	02.08.2021 г.						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1	96 227 010,00	51 091 670,54							6 131 000,46	57 222 671,00
Удержание аванса 10% по акту за октябрь 2021 г.										5 722 267,10
Итого к оплате:										**51 500 403,90**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области",БИН 980840002483

Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis",БИН 110140018612

Эксперт Шортаев Б, ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 42-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на Генплан

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ограждение и ворота										
1	34	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками**	**секция**	**82**		**140408,00**	**585,00**	**11513456**	**47970**	**9634918**	**1290844**	**13828644**
			НР - 15742 Тенге; СП - 12492 Тенге				**22324,00**	**155,00**	**1830568**	**12710**		**1024344**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11513456**	**47970**	**9634918**	**1290844**	**13828644**
									1830568	**12710**	--	**1024344**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11513456**				
		Материалы		Тенге					**9634918**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1843278**			
			Накладные расходы	Тенге					**1290844**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1024344**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13828644**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1605**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1843278**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**13828644**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1605**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1843278**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**13828644**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1830568**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**47970**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**12710**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**9634918**		
			- Накладные расходы	Тенге								**1290844**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1024344**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге								165 944
			Итого	Тенге								13 994 588
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге								338 669
			Итого	Тенге								14 333 257
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								286 665
			Итого	Тенге								14 619 922
			В текущих ценах к=1,1025918	Тенге								16 119 806
			С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								14 507 825
			НДС 12%	Тенге								1 740 939
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**16 248 764**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области",БИН 980840002483
Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611
Эксперт Әлібек Ө.Н. ИИН941014300798, Аттестат № KZ19VJE00068887 от 13.09.2021г. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis",БИН 110140018612
Эксперт Шортаев Б. ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г. _____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 42-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция										
1	1	**Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**		**6440,92**	**93,98**	**322046**	**4699**	**247979**	**69489**	**422858**
			НР - 98%; СП - 8%				**1387,36**	**30,79**	**69368**	**1539**		**31323**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		**278607 С**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм**	**м**	**1**	**50**	**4830,00**				**241500**		
2	2	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**190**		**1994,23**	**18,29**	**378904**	**3475**	**299022**	**76215**	**491529**
			НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**76407**	**1364**		**36410**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		**157964 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	**м**	**1**	**190**	**1561,00**				**296590**		
3	3	**Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**9218,34**	**499,21**	**18437**	**998**	**2375**	**15025**	**36139**
			НР - 98%; СП - 8%				**7532,25**	**133,48**	**15064**	**267**		**2677**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00504**	**0,01008**	**188484,00**				**1900**		
4	4	**С123-040902-0111 2304-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**		**89214,00**	**–**	**178428**	**–**	**178428**	**–**	**192702**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**14274**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	198	3324,00	–	658152	–	658152	–	710804
			СП - 8%			–	–	–	–		52652	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1555967	9172	1385956	160729	1854032
								160839	3170	–	137336	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1555967				
			Материалы	Тенге				549375				
			Всего заработная плата	Тенге					164009			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				836580				
			Накладные расходы	Тенге				160729				
			Сметная прибыль	Тенге				137336				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1854032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					164009			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1854032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					164009			
			РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование и электроосвещение									
6	7	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки. Заделка штробы площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	20,86833	100234,21	1106,07	2091721	23082	464389	1357064	3724687
			НР - 84%; СП - 8%			76874,84	541,60	1604250	11302		275903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1		102682 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	1,04 21,703063	21397,00				464380		
7	8	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	158	1171,00	46,77	185018	7389	945	129457	339633
			НР - 72%; СП - 8%			1118,25	19,73	176684	3117		25158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0102 1,6116	450,00				725		
7.2		147167 С	**Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм. толщина 0.25-0.35 мм ГОСТ 2162-97**	кг	0,0031 0,4898	448,00				219		
8	9	С123-070106-0803 2307-0106-0803 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	158	19521,00	–	3084318	–	3084318	–	3331063
			СП - 8%			–	–	–	–		246745	
9	12	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	25	561,77	3,90	14044	97	1711	8839	24714
			НР - 72%; СП - 8%			489,44	1,64	12236	41		1831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1		242795 С	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0204 0,51	951,00				485		
9.2		264229 С	**Держатель светильника**	10 шт.	0,102 2,55	460,00				1173		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
10	13	С123-070106-0828 2307-0106-0828 РСНБ РК 2015	Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, световой поток 911 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	25		5561,00	--	139025	--	139025	--	150147
			СП - 8%				--	--	--	--		11122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5514126	30568	3690388	1495360	7570244
									1793170	14460	--	560759	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					3223343				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3223343				
			Сметная прибыль	Тенге					257867				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3481210				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2290783				
			Материалы	Тенге					467045				
			Всего заработная плата	Тенге						1807630			
			Накладные расходы	Тенге					1495360				
			Сметная прибыль	Тенге					302892				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4089035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1729
			Сметная заработная плата	Тенге						1807630			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7570245				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1729
			Сметная заработная плата	Тенге						1807630			
			РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы										
			Ремонтные работы										
			Зрительный зал										
11	29	Е11-100404-0205 1110-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	450		1643,71	19,31	739670	8689	376043	322607	1147259
			НР - 90%; СП - 8%				788,75	7,81	354938	3514		84982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1		131535 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00139	0,6255	61931,00				38738		
11.2		288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8802	396,09	170,00				67335		
11.3		288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,2217	999,765	205,00				204952		
12	30	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	481,5		509,00	--	245084	--	245084	--	264691
			СП - 8%				--	--	--	--		19607	
13	31	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	450		1548,87	14,83	696992	6673	305641	309489	1086999
			НР - 80%; СП - 8%				854,84	4,85	384678	2182		80518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
13.1		149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	3143,7	86,00				270358		
			Кинобудка,фойе-гардероб-холл 2этажа										
14	43	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	195		1347,95	92,61	262850	18059	63317	156943	453377
			НР - 80%; СП - 8%				930,64	75,41	181474	14705		33583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	2,9445	21397,00				63003		
15	44	Е11-100404-0205 1110-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	18		1643,71	19,31	29587	348	15041	12904	45891
			НР - 90%; СП - 8%				788,75	7,81	14198	141		3399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		131535 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00139	0,02502	61931,00				1550		
15.2		288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8802	15,8436	170,00				2693		
15.3		288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,2217	39,9906	205,00				8198		
16	45	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	19,26		509,00	--	9803	--	9803	--	10587
			СП - 8%				--	--	--	--		784	
17	46	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16		2661,64	39,07	42586	625	17647	22102	69863
			НР - 90%; СП - 8%				1519,66	15,21	24314	243		5175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	14,08	78,00				1098		
17.2		248324 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,02016	55209,00				1113		
17.3		249366 С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	2,26	36,16	--				--		
17.4		288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1,3965	22,344	170,00				3798		
17.5		288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,5417	40,6672	205,00				8337		
18	47	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	36,16		509,00	--	18405	--	18405	--	19877
			СП - 8%				--	--	--	--		1472	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
19	55	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04537		353127,00	--	16021	--	16021	--	17303
			СП - 8%				--	--	--	--		1282	
			Крыльцо центральное,боковое,пандус										
20	75	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,25		3371,10	1308,61	41296	16030	23231	6065	51150
			НР - 108%; СП - 8%				166,09	292,35	2035	3581		3789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1		100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	13,475	1724,00				23231		
20.2		249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,6125	--				--		
21	76	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	245		504,40	47,86	123577	11725	211	125747	269270
			НР - 108%; СП - 8%				455,68	19,56	111641	4792		19946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,1225	1724,00				211		
22	77	С121-040509-0402 2104-0509-0402 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	245		2050,00	--	502250	--	502250	--	542430
			СП - 8%				--	--	--	--		40180	
23	79	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,75		3026,27	63,91	11349	240	1601	6631	19418
			НР - 69%; СП - 8%				2535,45	27,12	9508	102		1438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,675	1630,00				1100		
23.2		144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,462875	314,00				459		
24	80	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,75		44249,00	--	165934	--	165934	--	179209
			СП - 8%				--	--	--	--		13275	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2905404	62389	1760229	962488	4177324
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1082786	29260	--	309430	
			Материалы	Тенге					2728121				
			Всего заработная плата	Тенге					801129				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1102436			
			Местные материалы	Тенге					289313				
			Накладные расходы	Тенге					502250				
			Сметная прибыль	Тенге					955857				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					294717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3978695				886
			Сметная заработная плата	Тенге						1102436			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					177283				
			Материалы	Тенге					1601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					9610			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165934				
			Накладные расходы	Тенге				6631				
			Сметная прибыль	Тенге				14713				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				198627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9610			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4177322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
			Сметная заработная плата	Тенге					1112046			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13601599**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3036795				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102129			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46890			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6836570		
			- Накладные расходы	Тенге							2618577	
			- Сметная прибыль	Тенге							1007525	

Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге	163 219
Итого	Тенге	13 764 818
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге	333 109
Итого	Тенге	14 097 927
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	281 959
Итого	Тенге	14 379 885
В текущих ценах к=1,1025918	Тенге	15 855 144
С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге	14 269 629
НДС 12%	Тенге	1 712 356
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**15 981 985**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области",БИН 980840002483
Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611
Эксперт Әлібек Ә.Н. ИИН 810114300798, Аттестат № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г. _____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis",БИН 110140018612
Эксперт Шортаев Б. ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г. _____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 42-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на Общестроительные работы

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы										
			Фасад										
1	13	E11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		45,5872	33113,67	1968,68	1509559	89746	1077537	338186	1995564
			НР - 93%; СП - 8%				7508,17	468,65	342276	21364		147820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		102643 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	10,940928	19544,00				213829		
1.2		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	17,323136	49855,00				863645		
2	14	E11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,2370534	433758,64	2799,64	102824	664	83710	17360	129799
			НР - 93%; СП - 8%				77832,00	913,95	18450	217		9615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,237053	353127,00				83710		
3	15	E11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки		1127,585	3996,21	17,40	4506065	19620	1843646	2117207	7153134
			НР - 80%; СП - 8%				2343,77	3,29	2642799	3710		529862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	2480,687	266,00				659863		
3.2		145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	5637,925	26,00				146586		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
3.3		146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	2931,721	73,00				214016		
3.4		272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	9471,714	18,00				170491		
3.5		290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	351,80652	1061,00				373267		
4	16	Прайс-лист от ТОО "Завод Металл Профиль"	Металлосайдинг	м2		1127,585	2381,52	--	2685366	--	2685366	--	2900195
			СП - 8%				--	--	--	--		214829	
5	18	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3		45,12625	21147,00	--	954285	--	954285	--	1030628
			СП - 8%				--	--	--	--		76343	
6	19	С121-100404-0101 2110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2		902,525	147,00	--	132671	--	132671	--	143285
			СП - 8%				--	--	--	--		10614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9890770	110030	6777215	2472753	13352605
									3003525	25291	--	989083	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9890770				
		Материалы		Тенге					3004893				
		Всего заработная плата		Тенге						3028816			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3772322				
			Накладные расходы	Тенге					2472753				
			Сметная прибыль	Тенге					989083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13352606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2441
			Сметная заработная плата	Тенге						3028816			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13352606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2441
			Сметная заработная плата	Тенге						3028816			
			РАЗДЕЛ 2.Проемы										
			Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629-88										
7	32	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		16,3609	1884,68	96,70	30835	1582	7636	20099	55008
			НР - 90%; СП - 8%				1321,24	43,72	21617	715		4075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,926616	1630,00				6400		
8	33	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок		50,2	1043,62	1,38	52390	69	47626	4256	61178
			НР - 90%; СП - 8%				93,53	0,68	4695	34		4532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
8.1		282017 С	Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород ГОСТ 8242-88	м	1,12	56,224	845,00				47509		
9	34	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,55028		5643,00	--	31320	--	31320	--	33826
			СП - 8%				--	--	--	--		2506	
10	35	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,81062		4458,00	--	48194	--	48194	--	52049
			СП - 8%				--	--	--	--		3855	
11	36	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20		500,00	--	10000	--	10000	--	10800
			СП - 8%				--	--	--	--		800	
12	37	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	10		3424,00	--	34240	--	34240	--	36979
			СП - 8%				--	--	--	--		2739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					206979	1651	179016	24355	249840
									26312	749	--	18507	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					162739				
		Материалы		Тенге					55261				
		Всего заработная плата		Тенге						27061			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					79514				
			Накладные расходы	Тенге					24355				
			Сметная прибыль	Тенге					14968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					202062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
			Сметная заработная плата	Тенге						27061			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					44240				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44240				
			Сметная прибыль	Тенге					3539				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					47779				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					249841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
			Сметная заработная плата	Тенге						27061			
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка										
			Потолки										
13	22	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	92,4		922,49	5,90	85238	545	26522	46680	142472
			НР - 80%; СП - 8%				629,56	1,94	58171	179		10553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	258,258	86,00				22210		
			Стены										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
14	24	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	322,54		1548,87	14,83	499573	4783	219070	221828	779113
			НР - 80%; СП - 8%				854,84	4,85	275720	1564		57712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	2253,26444	86,00				193781		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					584811	5328	245592	268508	921585
									333891	1743	--	68265	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					584811				
		Материалы		Тенге					245591				
		Всего заработная плата		Тенге						335634			
			Накладные расходы	Тенге					268508				
			Сметная прибыль	Тенге					68265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					921584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									256
			Сметная заработная плата	Тенге						335634			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					921584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									256
			Сметная заработная плата	Тенге						335634			
			РАЗДЕЛ 4.Пожарная лестница ЛМ-1										
15		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15114		88088,59	32441,01	13314	4903	1826	5655	20487
			НР - 69%; СП - 8%				43571,09	10658,23	6585	1611		1518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002025	633846,00				1284		
15.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000605	219517,00				133		
15.3		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000293	466437,00				137		
16		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15114		581947,00	--	87955	--	87955	--	94991
			СП - 8%				--	--	--	--		7036	
17		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,38306		101,13	3,00	443	13	201	159	650
			НР - 69%; СП - 8%				52,18	0,34	229	1		48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000394	462652,00				183		
18		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,38306		170,00	4,26	745	19	459	187	1006
			НР - 69%; СП - 8%				61,00	0,68	267	3		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000789	508999,00				402		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				102457	4935	90441	6001	117134
								7081	1615	--	8677	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1188				
		Материалы		Тенге				660				
		Всего заработная плата		Тенге					500			
			Накладные расходы	Тенге				346				
			Сметная прибыль	Тенге				123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1657				
			Сметная заработная плата	Тенге					500			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				101269				
		Материалы		Тенге				1825				
		Всего заработная плата		Тенге					8196			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87955				
			Накладные расходы	Тенге				5655				
			Сметная прибыль	Тенге				8554				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8196			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				117135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8696			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14641166**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3370809				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121944			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29398			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7292261		
			- Накладные расходы	Тенге							2771617	
			- Сметная прибыль	Тенге							1084532	

Временные здания и сооружения 1,5x0,8=1,2%	Тенге	175 694
Итого	Тенге	14 816 860
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,1=2,42%	Тенге	358 568
Итого	Тенге	15 175 428
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	303 509
Итого	Тенге	15 478 937
В текущих ценах к=1,1025918	Тенге	17 066 949
С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге	15 360 254
НДС 12%	Тенге	1 843 230
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**17 203 484**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986
Директор_____ Нурманов К.А.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области",БИН 980840002483
Руководитель Жусупбеков М.Р._____

Авторский надзор: ТОО "TS Smart Construction",БИН 100140009611
Эксперт Әліпбек О.Н. ИИН 840104300798, Аттестат № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г._____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis",БИН 110140018612
Эксперт Шортаев Б.Б.ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г._____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 42-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
			ВРУ-1,2										
1	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2		18785,91	658,29	37572	1317	20386	11817	53340
			НР - 72%; СП - 8%				7934,57	271,34	15869	543		3951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		129995 С	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,015	0,03	599273,00				17978		
2	2	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-43 63А**	шт.	1		54796,00	--	54796	--	54796	--	59180
			СП - 8%				--	--	--	--		4384	
3	3	С123-070201-0417 2307-0201-0417 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		9993,00	--	9993	--	9993	--	10792
			СП - 8%				--	--	--	--		799	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4953,30	108,29	29720	649	13063	11668	44699
			НР - 72%; СП - 8%			2668,00	32,89	16008	197		3311	
5	5	С123-070204-1023 2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7415,00	--	7415	--	7415	--	8008
			СП - 8%			--	--	--	--		593	
6	6	С123-070204-1031 2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	7488,00	--	14976	--	14976	--	16174
			СП - 8%			--	--	--	--		1198	
7	7	С123-070204-1030 2307-0204-1030 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488,00	--	7488	--	7488	--	8087
			СП - 8%			--	--	--	--		599	
8	8	С123-070204-1028 2307-0204-1028 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	7488,00	--	14976	--	14976	--	16174
			СП - 8%			--	--	--	--		1198	
9	9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2696,74	21,67	2697	22	1341	960	3950
			НР - 72%; СП - 8%			1334,00	--	1334	--		293	
10	10	С123-070204-1003 2307-0204-1003 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2406,00	--	2406	--	2406	--	2598
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
11	11	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1331,33	81,62	1331	82	25	905	2415
			НР - 72%; СП - 8%			1224,09	32,89	1224	33		179	
12	12	С123-070501-0308 2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
			ЩВ-1									
13	13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
			НР - 72%; СП - 8%			2814,00	528,11	2814	528		533	
14	14	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
15	15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2696,74	21,67	10787	87	5364	3842	15799
			НР - 72%; СП - 8%			1334,00	--	5336	--		1170	
16	16	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
17	17	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	2061,00	--	6183	--	6183	--	6678
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
18	18	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции**	шт.	2	10737,51	110,88	21475	222	12811	6126	29809
			НР - 72%; СП - 8%			4221,00	32,89	8442	66		2208	
19	19	С123-070208-0133 2307-0208-0133 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО**	шт.	1	4538,00	--	4538	--	4538	--	4901
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
20	20	С123-070208-0109 2307-0208-0109 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО**	шт.	1	2481,00	--	2481	--	2481	--	2679
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
			ЩО-0									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4250,80 2814,00	1339,81 528,11	4251 2814	1340 528	97	2406 533	7190
22	22	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
23	23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2696,74 1334,00	21,67 --	13484 6670	108 --	6706	4802 1463	19749
24	24	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1994,00 --	-- --	1994 --	-- --	1994	-- 160	2154
25	25	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	682,00 --	-- --	1364 --	-- --	1364	-- 109	1473
26	26	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	3597,00 --	-- --	7194 --	-- --	7194	-- 576	7770
			ЩО-1									
27	27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4250,80 2814,00	1339,81 528,11	4251 2814	1340 528	97	2406 533	7190
28	28	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	6334,00 --	-- --	6334 --	-- --	6334	-- 507	6841
29	29	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7449

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2668,00	32,89	2668	33		552	
30	30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	20	2696,74	21,67	53935	433	26822	19210	78996
			НР - 72%; СП - 8%			1334,00	--	26680	--		5852	
31	31	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
32	32	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	13	682,00	--	8866	--	8866	--	9575
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
33	33	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	3597,00	--	25179	--	25179	--	27193
			СП - 8%			--	--	--	--		2014	
			ЩО-2									
34	34	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
			НР - 72%; СП - 8%			2814,00	528,11	2814	528		533	
35	35	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6334,00	--	6334	--	6334	--	6841
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
36	36	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7449
			НР - 72%; СП - 8%			2668,00	32,89	2668	33		552	
37	37	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	15	2696,74	21,67	40451	325	20116	14407	59247
			НР - 72%; СП - 8%			1334,00	--	20010	--		4389	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
39	39	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	682,00	--	6820	--	6820	--	7366
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
40	40	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3597,00	--	17985	--	17985	--	19424
			СП - 8%			--	--	--	--		1439	
			ЩАО-1									
41	41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
			НР - 72%; СП - 8%			2814,00	528,11	2814	528		533	
42	42	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
43	43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2696,74	21,67	18877	152	9387	6723	27648
			НР - 72%; СП - 8%			1334,00	--	9338	--		2048	
44	44	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
45	45	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	682,00	--	4092	--	4092	--	4419
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
			ЩАО-2									
46	46	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2814,00	528,11	2814	528		533	
47	47	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-8з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
48	48	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2696,74	21,67	10787	87	5364	3842	15799
			НР - 72%; СП - 8%			1334,00	--	5336	--		1170	
49	49	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
50	50	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	682,00	--	2046	--	2046	--	2210
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				543001	11740	392794	102628	697280
								138467	4073	--	51654	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				505429				
		Материалы		Тенге				105933				
		Всего заработная плата		Тенге					126128			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266473				
			Накладные расходы	Тенге				90811				
			Сметная прибыль	Тенге				47703				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				643943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					126128			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37572				
		Материалы		Тенге				20386				
		Всего заработная плата		Тенге					16412			
			Накладные расходы	Тенге				11817				
			Сметная прибыль	Тенге				3951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					16412			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				697283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					142540			

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	68	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	64	196,19	0,19	12556	12	76	8981	23260
			НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	12468	6		1723	
52	69	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	50	285,00	--	14250	--	14250	--	15390
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
53	70	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	14	303,00	--	4242	--	4242	--	4581
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
54	71	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	6	184,84	0,19	1109	1	58	756	2014
			НР - 72%; СП - 8%			174,98	0,08	1050	--		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 | 0,1224	450,00				55		
55	72	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	6	396,00	--	2376	--	2376	--	2566
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
56	73	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	40	196,19	0,19	7848	8	47	5613	14538
			НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	7793	4		1077	
57	74	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	40	340,00	--	13600	--	13600	--	14688
			СП - 8%			--	--	--	--		1088	
			Заземление									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	90	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	100	283,88	56,61	28388	5661	5684	13573	45318
			НР - 72%; СП - 8%			170,43	18,09	17043	1809		3357	
59	91	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,079	320173,00	--	25294	--	25294	--	27317
			СП - 8%			--	--	--	--		2023	
			Внешний контур заземления									
60	92	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	45	260,03	23,06	11701	1038	2404	6181	19313
			НР - 72%; СП - 8%			183,54	7,24	8259	326		1431	
61	93	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05652	320173,00	--	18096	--	18096	--	19544
			СП - 8%			--	--	--	--		1448	
62	94	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	1369,04	155,67	10952	1245	2365	5551	17823
			НР - 72%; СП - 8%			917,70	46,05	7342	368		1320	
63	95	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,03792	223994,00	--	8494	--	8494	--	9174
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				158906	7965	96986	40655	215526
								53955	2513	--	15965	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				85509				
		Материалы		Тенге				10453				
		Всего заработная плата		Тенге					35147			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34468				
			Накладные расходы	Тенге				25305				
			Сметная прибыль	Тенге				8865				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				119679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					35147			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73397				
		Материалы		Тенге				181				
		Всего заработная плата		Тенге					21321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51884				
		Накладные расходы	Тенге				15350				
		Сметная прибыль	Тенге				7100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					56468			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**912809**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19705			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6586			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						489778		
		- Накладные расходы	Тенге							143283	
		- Сметная прибыль	Тенге							67619	

Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге	10 954
Итого	Тенге	923 763
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге	22 355
Итого	Тенге	946 118
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	18 922
Итого	Тенге	965 040
В текущих ценах к=1,1025918	Тенге	1 064 045
С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге	957 641
НДС 12%	Тенге	114 917
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**1 072 558**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области",БИН 980840002483
Руководитель Жусупбеков М.Р. _____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction, БИН 100140009611
Эксперт Әлімбек Ө.Н. ИИН 841014300798, Аттестат № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г._____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis",БИН 110140018612
Эксперт Шортаев Б, ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г._____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области", ,БИН 980840002483, Северо-Казахстанская область, Акжарский район район, с.Талшик, М.Ломоносова,1, Тел.: 87154621039

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Акжарский Дом Культуры", находящийся по адресу Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык, улица Ломоносова 1

Шифр стройки 42-2020

Наименование объекта - Дом культуры

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №24 от 02.08.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

на Отопление и вентиляция

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**201**		**1020,03**	**16,15**	**205026**	**3247**	**62711**	**137403**	**369823**
			НР - 98%; СП - 8%				**691,88**	**5,67**	**139068**	**1139**		**27394**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		**280188 С**	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	**шт.**	**2,6**	**522,6**	**120,00**				**62712**		
2	2	**С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1340**		**1978,00**	**--**	**2650520**	**--**	**2650520**	**--**	**2862562**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**212042**	
3	8	**Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**99**		**283,81**	**0,55**	**28097**	**55**	**861**	**26664**	**59142**
			НР - 98%; СП - 8%				**274,56**	**0,27**	**27181**	**27**		**4381**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,005**	**0,495**	**521,00**				**258**		
3.2		**278579 С**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,01**	**0,99**	**449,00**				**445**		
4	11	**Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**18**		**2455,76**	**302,25**	**44204**	**5441**	**1170**	**39267**	**90148**
			НР - 98%; СП - 8%				**2088,51**	**137,48**	**37593**	**2475**		**6678**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
4.1		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,72	521,00				375		
4.2		249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	1,26	448,00				564		
5	12	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Воздухоудалитель автоматический типа EAGLE Danfoss, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	18		3259,00	--	58662	--	58662	--	63355
			СП - 8%				--	--	--	--		4693	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2986509	8743	2773924	203334	3445030
									203842	3641	--	255188	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					2986509				
		Материалы		Тенге					64743				
		Всего заработная плата		Тенге						207483			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2709182				
		Сдача и испытание		Тенге					5398				
			Накладные расходы	Тенге					203334				
			Сметная прибыль	Тенге					255188				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3445031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
			Сметная заработная плата	Тенге						207483			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3445031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
			Сметная заработная плата	Тенге						207483			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
			Система П-1										
6	61	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8		5146,90	39,46	65880	506	50840	14442	86748
			НР - 98%; СП - 8%				1135,47	15,82	14534	203		6426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	12,8	3840,00				49152		
7	64	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,56		5146,90	39,46	2882	22	2224	632	3795
			НР - 98%; СП - 8%				1135,47	15,82	636	9		281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,56	3840,00				2150		
			Система П-2										
8	79	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,41		5533,87	42,34	207022	1584	148986	55947	284006

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%				1509,02	17,00	56452	636		21038	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	37,41	3840,00				143654		
9	80	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,667		38708,10	1535,15	64526	2559	18603	33900	106300
			НР - 76%; СП - 8%				26013,00	744,70	43364	1241		7874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,01767	131983,00				2332		
9.2		279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,044176	321518,00				14203		
10	81	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,06708		16500,00	--	34107	--	34107	--	36836
			СП - 8%				--	--	--	--		2729	
11	82	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	53		655,00	--	34715	--	34715	--	37492
			СП - 8%				--	--	--	--		2777	
12	86	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3		4999,00	39,46	56489	446	38991	16886	79245
			НР - 98%; СП - 8%				1509,02	15,82	17052	179		5870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		188077 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	11,3	3308,00				37380		
			Система В1										
13	89	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2		1822,80	32,29	3646	64	836	2719	6874
			НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	2746	28		509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		188233 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	7653,00				612		
13.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	249040,00				214		
14	90	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12		1560,88	52,83	18731	634	1622	16313	37847
			НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	16475	171		2803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00132	206091,00				272		
14.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00516	249040,00				1285		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	91	С123-050306-1911 2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	12	5535,00	--	66420	--	66420	--	71734
			СП - 8%			--	--	--	--		5314	
16	92	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,49	5799,52	44,87	31839	246	22018	9460	44603
			НР - 98%; СП - 8%			1744,03	14,28	9575	78		3304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 5,49	3840,00				21082		
17	93	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,32	5533,87	42,34	223126	1707	160575	60298	306098
			НР - 98%; СП - 8%			1509,02	17,00	60844	685		22674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 40,32	3840,00				154829		
18	94	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,68	5146,90	39,46	127025	974	98028	27846	167260
			НР - 98%; СП - 8%			1135,47	15,82	28023	391		12390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 24,68	3840,00				94771		
19	95	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	5799,52	44,87	1450	12	1002	431	2031
			НР - 98%; СП - 8%			1744,03	14,28	436	4		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 0,25	3840,00				960		
20	96	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,11	5533,87	42,34	11676	89	8403	3155	16018
			НР - 98%; СП - 8%			1509,02	17,00	3184	36		1187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
20.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,11	3840,00				8102		
21	97	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,12		5146,90	39,46	5765	44	4449	1264	7591
			НР - 98%; СП - 8%				1135,47	15,82	1272	18		562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,12	3840,00				4301		
22	98	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,76		4907,97	35,52	3730	27	3005	692	4776
			НР - 98%; СП - 8%				917,78	11,80	698	9		354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,76	3840,00				2918		
23	99	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	7,2		38708,10	1535,15	278698	11053	80351	146418	459125
			НР - 76%; СП - 8%				26013,00	744,70	187294	5362		34009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,07632	131983,00				10073		
23.2		279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,1908	321518,00				61346		
24	100	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,928		16500,00	--	147312	--	147312	--	159097
			СП - 8%				--	--	--	--		11785	
25	101	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	257		655,00	--	168335	--	168335	--	181802
			СП - 8%				--	--	--	--		13467	
			Система ВЕ1-ВЕ11										
26	102	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	11		1728,80	32,29	19017	355	3560	14953	36688
			НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	15102	156		2718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,22	10606,00				2333		
26.2		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00473	249040,00				1178		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
27	104	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,77		5196,89	53,36	61167	628	38119	22221	90059
			НР - 98%; СП - 8%				1904,83	21,65	22420	255		6671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1		188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	11,77	3068,00				36110		
28	105	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,387		38708,10	1535,15	14980	594	4319	7870	24678
			НР - 76%; СП - 8%				26013,00	744,70	10067	288		1828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,004102	131983,00				541		
28.2		279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,010255	321518,00				3297		
29	106	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,47988		16500,00	--	7918	--	7918	--	8551
			СП - 8%				--	--	--	--		633	
30	107	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	16		655,00	--	10480	--	10480	--	11318
			СП - 8%				--	--	--	--		838	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1666936	21544	1155218	435447	2270572
									490174	9749	--	168191	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					547541				
		Материалы		Тенге					103275				
		Всего заработная плата		Тенге						247616			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					189337				
			Накладные расходы	Тенге					188188				
			Сметная прибыль	Тенге					58858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					794587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179
			Сметная заработная плата	Тенге						247616			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1119395				
		Материалы		Тенге					582660				
		Всего заработная плата		Тенге						252307			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					279950				
		Сдача и испытание		Тенге					12230				
			Накладные расходы	Тенге					247259				
			Сметная прибыль	Тенге					109333				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1475987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
			Сметная заработная плата	Тенге						252307			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2270574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									389
			Сметная заработная плата	Тенге						499923			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5715605**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**694016**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**30287**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13390**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3929147**		
			- Накладные расходы	Тенге							**638781**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**423379**	

Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге	68 587
Итого	Тенге	5 784 192
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,1=2,42%	Тенге	139 977
Итого	Тенге	5 924 170
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	118 483
Итого	Тенге	6 042 653
В текущих ценах к=1,1025918	Тенге	6 662 580
С понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге	5 996 322
НДС 12%	Тенге	719 559
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**6 715 880**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986
Директор_____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Акжарского района Северо-Казахстанской области",БИН 980840002483
Руководитель Жусупбеков М.Р._____

Авторский надзор: ТОО TS-Smart Construction", БИН 100140009611
Эксперт Әлібек Ө.Н. ИИН 931014300798, Аттестат № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г._____

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis",БИН 110140018612
Эксперт Шортаев Б. ИИН 870907351233, аттестат № KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ50VJE00031989 от 03.11.2017 г._____