Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022,Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, тел.: 8/7182/32-07-88

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)
Договор о государственных закупках работ № 19/21 от 05 февраля 2021 года

Справка № 1 от 12 мая 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		19/21	05.02.2021			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	26808954,48	23936566,50	0	0		0		0,00	2872387,98	26808954,48
в том числе										
Акт № 1 от 12.05.2021 года		23936566,50							2872387,98	26808954,48
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										8042686,34
Удержание 5 %										1340447,72
Итого к оплате:										17425820,42
Итого к оплате: Семнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот двадцать тенге 42 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

И.о. руководителя _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К., KZ76VJE00057126 от 07.09.2020 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышстрой-ПВ", БИН 070440006005,
№ 14005120 от 15.04.2014 года

Главный инженер проекта _____ Сагадиев Сунгат Айтжанович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022,Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ" БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)

Договор о государственных закупках работ № 19/21 от 05 февраля 2021 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года
от 12 мая 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 на Общестроительные работы									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	311,13	203,08	192,65	63184	59939	–	12697	81951
						10,43	46,25	3245	14390	–	6070	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	**м3 грунта**	**10,94**	1934,83	–	21167	–	–	15240	**39320**
						1934,83	–	21167	–	–	2913	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,3	840,79	–	25476	–	–	18343	**47325**

						840,79	–	**25476**	–	–	3506	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	**127,93**	34,74	34,74	4444	4444	–	1149	**6040**
						–	12,48	–	1596	–	447	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	**127,93**	156,95	74,97	20078	9591	–	10682	**33221**
						81,97	34	10487	4349	–	2461	
6	6	1101-0101-0301	Пол в зданий. Изменения уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	**163,84**	92,59	88,26	15170	14460	–	2781	**19387**
						4,33	19,24	710	3152	–	1436	
7	7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	**163,84**	81,27	69,01	13316	11307	492	2956	**17574**
						9,26	15,8	1517	2589	–	1302	
		Раздел 2 Фундаменты										
		2.1 Фундаменты										
8	10	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	**15,36**	1789,71	1009,9	27490	15512	69	16729	**47757**
						775,33	395,77	11909	6079	–	3538	
9	11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	**16,896**	1884		31832		31832	–	**34379**
						–		–		–	2547	
10	12	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	2194,67	1247,57	65840	37427	–	49382	124440
						947,1	447,87	28413	13436	–	9218	
11	13	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	**31**	3172,74	1732,84	98355	53718	–	75953	**168253**
						1439,9	636,45	44637	19730	–	13945	

12	14 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	39,691	41963		1665553		1665553	–	1798797
					–		–		–	133244	
13	15 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитных заделок НР = 91 %	м3	6,5	3912,15	1667,08	25429	10836	1981	13715	42276
					1940,31	378,31	12612	2459	–	3132	
14	16 2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	6,5975	19993		131904		131904	–	142456
					–		–		–	10552	
15	17 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 - Фундаментная сетка СТ 6-6 8шт.	т	0,0608	259250		15762		15762	–	17023
					–		–		–	1261	
16	18 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 - Фундаментная сетка СТ 6-4 8шт.	т	0,04488	259250		11635		11635	–	12566
					–		–		–	931	
17	19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 - Фундаментная сетка СУ 6-6 26шт.	т	0,1976	259250		51228		51228	–	55326
					–		–		–	4098	
18	20 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 - Фундаментная сетка СУ 4-4 4шт.	т	0,01608	259250		4169		4169	–	4503
					–		–		–	334	
19	21 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	29	1639,66	821,97	47550	23837	8170	28801	82459

					535,97	305,69	15543	6865	–	6108		
20	22 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	131	2322,02	1153,69	304185	151134	54517	182821	525966	✓
					752,17	430,53	98534	56399	–	38960		
21	23 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	3508,47	1826,57	105254	54797	17596	63138	181863	✓
					1095,37	688,2	32861	20646	–	13471		
22	24 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	76	4954,91	2737,41	376573	208043	63694	218589	642775	✓
					1379,42	1058,01	104836	80409	–	47613		
23	25 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	31,075	25513		792816		792816	–	856241	✓
					–		–		–	63425		
24	26 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,114	21024		359805		359805	–	388589	✓
					–		–		–	28784		
25	27 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	78,23	19648		1537063		1537063	–	1660028	✓
					–		–		–	122965		
26	28 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - на сантехнические отверстия НР = 93 %	т металлических изделий	0,0156	66923,08	2179,49	1044	34	–	950	2154	✓
					64743,59	705,13	1010	11	–	160		
27	29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,0158	222265		3467		3467	–	3744	✓
					–		–		–	277		
28	30 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	14,3	16183,15	4621,75	231419	66091	27415	137747	398699	✓
					9644,27	941,05	137913	13457	–	29533		
29	31 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	14,5145	20173		292801		292801	–	316225	✓

						–		–		–	23424	
30	32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,03181	222265		7070		7070	–	7636
						–		–		–	566	
31	33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,33046	222265		73450		73450	–	79326
						–		–		–	5876	
			2.2 Фундамент под вентшахту									
32	34	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство под вентшахту ВШ-1 НР = 91 %	м3	0,62	2511,29	1174,19	1557	728	177	743	2484
						1051,61	264,52	652	164	–	184	
33	35	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,6324	17519		11079		11079	–	11965
						–		–		–	886	
			2.3 Фундамент под перегородки									
34	36	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - под перегородки НР = 91 %	м3	26	7690,38	1960,77	199950	50980	41517	107335	331868
						4132,81	403,73	107453	10497	–	24583	
35	37	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	26,39	20173		532365		532365	–	574954
						–		–		–	42589	
36	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,22521	222265		50056		50056	–	54060
						–		–		–	4004	
37	39	2105-0301-3001	гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04843	227683		11027		11027	–	11909
						–		–		–	882	
38	40	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - под трубу ввода НР = 91 %	м3	0,87	5636,78	1326,44	4904	1154	1039	2700	8212

						3116,09	294,25	2711	256	–	608	
39	41	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,88305	17519		15470		15470	–	16708
						–		–		–	1238	
40	42	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06978	679865,29	1304,1	47441	91	45689	1546	52906
						23803,38	544,57	1661	38	–	3919	
41	43	2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	34328		27462		27462	–	29659
						–		–		–	2197	
42	44	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 %	сальник	1	5200	27	5200	27	937	4164	10113
						4236	13	4236	13	–	749	
43	45	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,3	320		3936		3936	–	4251
						–		–		–	315	
44	46	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	металличес ких изделий	0,00035	65714,29	–	23	–	–	21	48
						65714,29	–	23	–	–	4	
45	47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	222265		78		78	–	84
						–		–		–	6	
		2.4 Пандус										
46	48	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - стенки НР = 91 %	м3	5	5638	1326,6	28190	6633	5976	15520	47207
						3116,2	294,8	15581	1474	–	3497	
47	49	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	5,075	20173		102378		102378	–	110568
						–		–		–	8190	
48	50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - под плиту НР = 91 %	м3	0,7	4041,43	1084,29	2829	759	1213	929	4059
						1224,29	234,29	857	164	–	301	
49	51	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,714	17519		12509		12509	–	13510

										1001	
50	52 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство - покрытие НР = 91 %	м3	0,15	2506,67	1173,33	376	176	42	179	599
					1053,33	260	158	39	–	44	
51	53 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,153	20173		3086		3086	–	3333
					–		–		–	247	
52	60 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	55,72	301,02	43,92	16773	2447	2186	11760	30816
					217,88	9,06	12140	505	–	2283	
53	61 2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,393	14006		19510		19510	–	21071
					–		–		–	1561	
55	63 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	234,024	223		52187		52187	–	56362
					–		–		–	4175	
	Раздел 3 Стены и перегородки										
61	80 1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	105,7	11392,38	1910,72	1204175	201963	398790	601918	1950580
					5708,82	414,4	603422	43802	–	144487	
62	81 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=207,900;	1000 шт.	21,97503	43678		959825		959825	–	1036611
					–		–		–	76786	
63	82 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=80,850;	1000 шт.	8,54585	69787		596389		596389	–	644100
					–		–		–	47711	
64	83 1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	312	554,51	3,26	173008	1018	90730	65258	257327

					260,45	1	81260	312	–	19061	
65	84 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=0,105;	м3	32,76	20679		677444		677444	–	731640
					–		–		–	54196	
66	85 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - гибкие связи НР = 93 %	т металличес ких изделий	1,3577	66955,14	2208,15	90905	2998	–	82636	187424
					64747	698,98	87907	949	–	13883	
67	86 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3577	264413		358994		358994	–	387714
					–		–		–	28720	
68	87 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 - ЗП1 1430шт.	т	0,3575	235269		84109		84109	–	90838
					–		–		–	6729	
69	88 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - Закладная сетка М1 1080шт.	т	0,3672	264413		97092		97092	–	104859
					–		–		–	7767	
70	89 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - Закладная сетка М2 1630шт.	т	0,5542	264413		146538		146538	–	158261
					–		–		–	11723	
71	90 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - Закладная сетка М3 80шт.	т	0,0456	264413		12057		12057	–	13022
					–		–		–	965	
72	91 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - Закладная сетка М4 440шт.	т	0,4004	264413		105871		105871	–	114341

					–		–		–	8470	
73	92 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - Закладная сетка М5 170шт.	т	0,187	264413		49445		49445	–	53401
					–		–		–	3956	
74	93 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - парапеты, фронтоны НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	21,42	11970,07	1970,45	256399	42207	80814	132555	420070
					6226,8	427,36	133378	9154	–	31116	
75	94 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=192,500;	1000 шт.	4,12335	43678		180100		180100	–	194508
					–		–		–	14408	
76	95 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=100,100;	1000 шт.	2,14414	69787		149633		149633	–	161604
					–		–		–	11971	
77	96 1108-0201-1030	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м - фронтоны НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	29,3	12927,37	1433,04	378772	41988	117718	212200	638250
					7476,66	310,78	219066	9106	–	47278	
78	97 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=117,810;	1000 шт.	3,45183	43678		150769		150769	–	162831
					–		–		–	12062	
79	98 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=184,030;	1000 шт.	5,39208	69787		376297		376297	–	406401
					–		–		–	30104	
80	99 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - толщ. 380 и 250мм НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	33,917	6914,62	2388,39	234523	81007	651	158504	424469

					4507,03	518	152865	17569	–	31442	
81	100 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,32607	16743		122660		122660	–	132473
					–		–		–	9813	
82	101 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=292,600;	1000 шт.	6,26749	43678		273751		273751	–	295651
					–		–		–	21900	
83	102 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	205	1809,26	248,37	370898,5	50915,5	2208,5	305949	730995,5
					1550,12	54,65	317774,5	11203	–	54148	
84	103 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,2435	18135		76956		76956	–	83112,5
					–		–		–	6156,5	
85	104 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,95564	43678		347486,5		347486,5	–	375285,5
					–		–		–	27799	
86	105 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5542	264413		146538		146538	–	158261
					–		–		–	11723	
87	106 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	67	459,36	250,85	39964	21824	3642	22825	67812
					166,64	55,69	14498	4845	–	5023	
88	107 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2241,4	1289,7	22414	12897	363	14102	39437
					915,4	279,7	9154	2797	–	2921	
89	108 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	3,722	65900		245280		245280	–	264902

					–		–		–	19622	
90	109 1107-0503-0105	**Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**7**	3634,29	1331	25440	9317	871	20410	**49518**
					2178,86	292,14	15252	2045	–	3668	
91	110 2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,19	97755		116328		116328	–	125634
					–		–		–	9306	
95	114 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,8	56101,25	6060	44881	4848	4991	42597	94476
					43802,5	1321,25	35042	1057	–	6998	
96	115 2105-0201-0502	Уголок стальнои горячекатаныи равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	**0,7898**	259316		204808		204808	–	**221193**
					–		–		–	16385	
97	116 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т.	0,01034	222265		2298		2298	–	2482
					–		–		–	184	
98	117 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	50	2,35	1000	47	86	602	1730
					43,35	0,3	867	6	–	128	
99	118 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	366210		659		659	–	712
					–		–		–	53	
100	119 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	40	32,58	1,7	1303	68	221	707	2171
					25,35	0,25	1014	10	–	161	
101	120 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0036	460468		1658		1658	–	1791
					–		–		–	133	
		Всего прямые затраты					**15 899 583**				

		Накладные расходы, тенге					**2 656 833**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 484 517**				
		Всего по смете					**20 040 933**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-1-3

на Водопровод и канализация

Раздел 4 Канализация.

4.1 Канализация

1	82	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	789,08	1,36	46556	80	133	45443	99359
						785,47	0,46	46343	27	–	7360	
2	**83**	**1116-0501-0102**	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	761,52	3,31	47214	205	311	45826	100483
						753,19	1,02	46698	63	–	7443	
3	84	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	**м**	58,882	254		14956		14956	–	16152
						–		–		–	1196	
4	85	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	**м**	61,876	1077		66640		66640	–	71971
						–		–		–	5331	
5	**86**	**2302-0302-3306**	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	**шт.**	**10**	987		9870		9870	–	10660
						–		–		–	790	
6	87	2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10	**шт.**	5	2637		13185		13185	–	14240
						–		–		–	1055	
7	88	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	9	3228		29052		29052	–	31376
						–		–		–	2324	

8	89	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	8	155		1240		1240	–	1339
						–		–		–	99	
9	90	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	7	436		3052		3052	–	3296
						–		–		–	244	
10	91	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	4	545		2180		2180	–	2354
						–		–		–	174	
11	92	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	84		1344		1344	–	1452
						–		–		–	108	
12	93	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	300		1200		1200	–	1296
						–		–		–	96	
13	94	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	27	67		1809		1809	–	1954
						–		–		–	145	
14	95	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16	236		3776		3776	–	4078
						–		–		–	302	
15	96	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	553		1659		1659	–	1792
						–		–		–	133	

Всего прямые затраты	**243 733**
Накладные расходы, тенге	**91 269**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**26 800**
Всего по смете	**361 802**
В том числе оборудование	**0**

Локальная смета 4-1-1

на Электроснабжение

Раздел 1 ВЛ-10кВ

1.1 Демонтажные работы

1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	1	12574	9818	12574	9818	–	6064	20129

					2756	4824	2756	4824	–	1491	
2	2 1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	км линии	0,47	19136,17	1714,89	8994	806	–	6867	17130
					17421,28	842,55	8188	396	–	1269	
3	**3 4131-0104-0501**	Мусор строительный. Погрузка	т	1,25	97		121		–	–	131
					–		–		–	10	
4	**4 4102-0101-1005**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,25	180		225		–	–	243
					–		–		–	18	
	1.2 Опора железобетонная анкерная концевая А10-1 3шт.										
5	5 1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	**3**	17115,67	7458,67	51347	22376	2791	29736	**87570**
					8726,67	3663,33	26180	10990	–	6487	
6	**6 2104-0405-0101**	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	**шт.**	**6**	46727		280362		–	–	302791
					–		–		–	22429	
7	**7 2104-9999-9917**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=6,000;	**м3**	**0,3**	41963		12589		–	–	**13596**
					–		–		–	1007	
8	8 2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ6 К=3,000;	**шт**	**3**	19094		57282		57282	–	**61865**
					–		–		–	4583	
9	9 2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1 К=3,000;	**шт**	**3**	804		2412		2412	–	2605
					–		–		–	193	

10	10	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=3,000;	шт.	3	2251	6753	–	–	7293
						–	–	–	540	
11	11	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=3,000;	шт.	3	49	147	–	–	159
						–	–	–	12	
12	12	2404-0201-0409	Узлы крепления типа КГП-16-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	2498	7494	–	–	8094
						–	–	–	600	
13	13	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ2 К=3,000;	шт	6	1071	6426	6426	–	6940
						–	–	–	514	
14	14	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ5 К=3,000;	шт	3	982	2946	2946	–	3182
						–	–	–	236	
15	15	2900-0000-0000(пл)	Болт Б5 К=3,000;	шт	3	1393	4179	4179	–	4513
						–	–	–	334	
16	16	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн У1 К=3,000;	шт	3	4600	13800	13800	–	14904
						–	–	–	1104	
17	17	2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1 К=3,000;	шт	6	2411	14466	14466	–	15623
						–	–	–	1157	
18	18	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1 (2 м) К=3,000;	м	6	804	4824	4824	–	5210
						–	–	–	386	
19	19	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	6	335	2010	–	–	2171
						–	–	–	161	
20	20	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	9	335	3015	–	–	3256
						–	–	–	241	
21	21	2404-0207-0807	Муфта натяжная с ушком КС-143 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	18	523	9414	–	–	10167

						–		–		–	753	
22	22	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017 К=3,000;	шт.	6	3446		20676		20676	–	22330
						–		–		–	1654	
23	23	2404-0202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	18171		54513		–	–	58874
						–		–		–	4361	
			1.3 Опора железобетонная угловая анкерная УОА10-2 1шт.									
24	24	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка -УОА10-2 НР = 80 %	опора	1	14100	926	14100	926	–	10896	26996
						13174	446	13174	446	–	2000	
25	25	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	3	46727		140181		–	–	151395
						–		–		–	11214	
26	26	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=3,000;	м3	0,15	41963		6294		–	–	6798
						–		–		–	504	
27	27	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ6	шт	2	19094		38188		38188	–	41243
						–		–		–	3055	
28	28	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х42	шт	3	1402		4206		4206	–	4542
						–		–		–	336	
29	29	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ2	шт	1	1071		1071		1071	–	1157
						–		–		–	86	
30	30	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ5	шт	1	982		982		982	–	1061

						–	–	–	79	
31	31	2900-0000-0000(пл)	**Накладка ОГ8**	**шт**	**1**	2309	2309	2309	–	2494
						–	–	–	185	
32	32	2900-0000-0000(пл)	**Болт Б5**	**шт**	**1**	1393	1393	1393	–	1504
						–	–	–	111	
33	33	2900-0000-0000(пл)	**Кронштейн У4**	**шт**	2	4600	9200	9200	–	9936
						–	–	–	736	
34	34	2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1	**шт**	3	2411	7233	7233	–	7812
						–	–	–	579	
35	35	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА-4	**шт**	1	1117	1117	1117	–	1206
						–	–	–	89	
36	36	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х7	**шт**	1	521	521	521	–	563
						–	–	–	42	
37	37	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	**шт.**	5	2251	11255	–	–	12155
						–	–	–	900	
38	**38**	**2404-0109-0402**	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	**шт.**	5	49	245	–	–	265
						–	–	–	20	
39	39	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода ВШ-1	шт	5	568	2840	2840	–	3067
						–	–	–	227	
40	40	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1 (2,5м)	м	2,5	804	2010	2010	–	2171
						–	–	–	161	
41	41	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ **Р 51177-**2017	шт.	3	335	1005	–	–	1085
						–	–	–	80	

42	42 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	239		1434		–	–	1549
					–		–		–	115	
43	43 2404-0207-0807	Муфта натяжная с ушком КС-143 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	523		4707		–	–	5084
					–		–		–	377	
44	44 2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	3446		6892		6892	–	7443
					–		–		–	551	
45	45 2404-0202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	18171		18171		–	–	19625
					–		–		–	1454	
46	46 1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,47	32678,72	2627,66	15359	1235	477	11393	28892
					29036,17	1263,83	13647	594	–	2140	
47	47 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,06956	1023322		71182		–	–	76877
					–		–		–	5695	
48	48 1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	1	11276	996	11276	996	115	8515	21374
					10165	479	10165	479	–	1583	
49	49 5108-0301-1101	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	65777		65777		–	–	71039
					–		–		–	5262	
50	50 1133-0208-0102	Разрядники. Установка вручную НР = 80 %	комплект	3	7462	1776,67	22386	5330	1971	14119	39425
					5028,33	854,67	15085	2564	–	2920	
51	51 5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623		31869		–	–	34419
					–		–		–	2550	
52	52 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	10	549,8	341,4	5498	3414	169	2257	8375

					191,5	90,6	1915	906	–	620	
53	53 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	221070		2096		2096	–	2264
					–		–		–	168	
54	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,00494	227683		1125		1125	–	1215
					–		–		–	90	
55	**55 2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	**0,00079**	227683		180		180	–	**194**
					–		–		–	14	
56	**56 1308-0206-1704**	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	3	928,33	126,33	2785	379	262	1642	**4781**
					714,67	45,33	2144	136	–	354	
57	**57 2301-0201-0155**	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	948		2844		2844	–	**3072**
					–		–		–	228	
58	**58 2103-0101-0103**	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,176	49363		8688		8688	–	9383
					–		–		–	695	
	Раздел 3 КТП 10/0,4 1х250кВа										
59	76 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	**подстанция**	1	80368	41333	80368	41333	4070	35757	125415
					34965	14698	34965	14698	–	9290	

60	77 5108-0102-0106(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1958528		1958528		–	–	1958528
					–		–		1958528	–	
61	78 1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	55249	20148	55249	20148	10496	23025	84536
					24605	7374	24605	7374	–	6262	
62	79 5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1131566		1131566		–	–	1222091
					–		–		–	90525	
63	80 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	23565,5	1533,7	235655	15337	211540	9490	264757
					877,8	440,3	8778	4403	–	19612	
64	81 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	25	11646,92	567,48	291173	14187	272597	6274	321243
					175,56	173	4389	4325	–	23796	

Всего прямые затраты	**4 845 527**
Накладные расходы, тенге	**166 035**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**244 245**
Всего по смете	**5 255 807**
В том числе оборудование	**1 958 528**
Всего затраты по акту	**20 988 843**
Накладные расходы, тенге	**2 914 137**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 755 562**
Всего по смете	**25 658 542**
В том числе оборудование	**1 958 528**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	355500
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	582143
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	0
Итого по акту:	**26596185**
- в текущих ценах 2021 года	26596185,00
Понижающий коэффициент 0,9	**23936566,50**
Налог на добавленную стоимость	**2872387,98**
Всего по акту	**26808954,48**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

И.о. руководителя _____ Ажмурат А.К

Руководитель технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист тех. отдела ПГС _____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист
отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К., KZ76VJE00057126 от 07.09.2020 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышстрой-ПВ", БИН 070440006005, № 14005120 от 15.04.2014 года
Главный инженер проекта _____ Сагадиев Сунгат Айтжанович