Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022,Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, тел.: 8/7182/32-07-88

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)
Договор о государственных закупках работ № 19/21 от 05 февраля 2021 года

Справка № 2 от 20 мая 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		19/21	05.02.2021			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	21500000,00	19196428,57	0	0		0		0,00	2303571,43	21500000,00
в том числе										
Акт № 1 от 12.05.2021 года		19196428,57							2303571,43	21500000,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										6450000,00
Удержание 5 %										1075000,00
Итого к оплате:										13975000,00
Итого к оплате: Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

И.о. руководителя _____ Аюмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К., KZ76VJE00057126 от 07.09.2020 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышстрой-ПВ", БИН 070440006005, № 14005120 от 15.04.2014 года

Главный инженер проекта _____ Сагадиев Сунгат Айтжанович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022,Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, **тел.: 8/7182/32-07-88**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)

Договор о государственных закупках работ № 19/21 от 05 февраля 2021 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года
от 20 мая 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-1 на Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
8	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая по перриметру наружных стен изнутри. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	17,415	5331,32	1602,35	92845	27905	–	69961	175830
					3728,97	544,76	64940	9487	–	13024	
9	**2101-0302-0402**	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 К=1,100;	м3	**18,8595**	11573		218261		218261	–	235722
					–		–		–	17461	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
111	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка - опорные подушки ОП-1,ОП-2 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	**4**	**1835,5**	**57,25**	**7342**	**229**	**2210**	**5845**	**14242**

				1225,75	12,5	4903	50	–	1055	
112 2104-0102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм x 380 мм x 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	**шт.**	**2**	6563		13126		13126	–	**14176**
				–		–		–	1050	
113 2104-0102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм x 380 мм x 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	**шт.**	**2**	4333		8666		8666	–	**9359**
				–		–		–	693	
121 1108-0201-1505	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	**м3 кладки**	**9,728**	10840,15	2463,2	105453	23962	3500	77687	**197791**
				8017,17	569,8	77991	5543	–	14651	
122 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	**м3**	**2,1888**	19424		42515		42515	–	**45916**
				–		–		–	3401	
123 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 К=271,502;	**1000 шт.**	**2,64171**	43678		115385		115385	–	**124616**
				–		–			9231	
124 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 К=38,808;	**1000 шт.**	**0,3776**	69787		26352		26352	–	28460
				–		–		–	2108	
125 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=0,105;	м3	**2,688**	20679		55585		55585	–	**60032**
				–		–		–	4447	
126 1108-0201-1503	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,525	13241,19	2881,19	33434	7275	940	25004	63113

				9987,72	660,2	25219	1667	–	4675	
127 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5454	19424		10594		10594	–	11442
				–		–		–	848	
128 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=275,352;	1000 шт.	0,69664	43678		30428		30428	–	32862
				–		–		–	2434	
129 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=38,808;	1000 шт.	0,09818	69787		6852		6852	–	7400
				–		–		–	548	
130 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=0,105;	м3	1,0605	20679		21930		21930	–	23684
				–		–		–	1754	
Раздел 4 Перекрытие										
4.1 Покрытие										
131 1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	43	8436,58	4342,23	362773	186716	85142	158527	563004
				2579,42	544,88	110915	23430	–	41704	
132 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	346,49	6161		2134725		2134725	–	2305503
				–		–		–	170778	
133 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - утепление наружных торцов плит покрытия	м3	1,05248	21110		22218		22218	–	23995
				–		–		–	1777	
134 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка - МС-5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,04744	266167,79	11172,01	12627	530	847	13353	28058
				237141,65	1391,23	11250	66	–	2078	

135 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,047**	222265		10446		10446	–	**11282**
				–		–		–	836	
136 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство - УМ1-УМ6 НР = 91 %	м3	8,39	14316,81	2603,81	120118	21846	22158	73438	209040
				9071,99	546,72	76114	4587	–	15484	
137 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	8,51585	20173		171790		171790	–	185533
				–		–		–	13743	
138 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,07833	227683		17834		17834	–	19261
				–		–		–	1427	
139 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,5308**	222265		117978		117978	–	**127416**
				–		–		–	9438	
140 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - усиление отверстий в плитах перекрытия НР = 118 %	т стальных элементов	0,17603	74118,05	6237,57	13047	1098	1464	12650	**27753**
				59563,71	1335	10485	235	–	2056	
141 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	**т**	**0,17603**	686916		120918		120918	–	**130591**
				–		–		–	9673	
142 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 %	**м2**	**4**	2372,5	62,25	9490	249	8410	839	11155
				207,75	22,75	831	91	–	826	
143 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	**отверстие**	**4**	837	355,25	3348	1421	–	2151	5939

144 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	24	481,75	158,5	1927	634	–	440	
				2816,92	1190,13	67606	28563	–	43503	119998
				1626,79	531,08	39043	12746	–	8889	
4.2 Плита ПК-1										
145 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка - плита ПК-1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1983	57	1983	57	700	1461	3720
				1226	12	1226	12	–	276	
146 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Изготовление плиты ПК-1 НР = 91 %	м3	0,06	3866,67	1650	232	99	17	126	387
				1933,33	366,67	116	22	–	29	
147 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,0609	20173		1229		1229	–	1327
				–		–		–	98	
148 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00213	264413		563		563	–	608
				–		–		–	45	
149 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00028	227683		64		64	–	69
				–		–		–	5	
Раздел 5 Кровля										
150 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка вент шахт НР = 93 %	м3 кладки	33,25	12559,52	2149,56	417604	71473	142556	203741	671053
				6122,56	466,2	203575	15501	–	49708	
151 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=400,000;	1000 шт.	13,3	49363		656528		656528	–	709050
				–		–		–	52522	
152 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки. Устройство рядовых перемычек из арматуры НР = 93 %	т металлических изделий	0,0083	66867,47	2168,67	555	18	–	504	1144

				64698,8	602,41	537	5	–	85	
153 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	222265		1845		1845	–	1993
				–		–		–	148	
160 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	**394,42**	87,54	9,4	34529	3707	–	29445	**69092**
				78,15	3	30822	1183	–	5118	
161 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	**0,39442**	81813		32269		32269	–	**34851**
				–		–		–	2582	
162 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	**374**	894,22	51,84	334439	19387	122881	180878	**556542**
				513,83	11,86	192171	4435	–	41225	
163 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	63,58	25951		1649965		1649965	–	1781962
				–		–		–	131997	
164 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	56,1	4165,81	1707,84	233702	95810	–	149586	413951
				2457,97	440,3	137892	24701	–	30663	
165 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 К=1,030;	**м3**	**57,783**	11573		668723		**668**723	–	**722221**
				–		–		–	53498	
166 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	374	322,85	101,29	120746	37884	432	84480	221644
				220,4	25,12	82430	9396	–	16418	
167 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**11**,4444	1884		21561		21561	–	23286
				–		–		–	1725	

168	**2102-0401-2803**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	**м3**	**5,7222**	**16404**		93867		93867	–	101376
					–		–		–	7509	
169	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 К=0,044;	м2	16,456	161		2649		2649	–	2861
					–		–		–	212	
170	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	**м2 стяжки**	**5610**	2,31	1,5	12985	8406	–	6217	**20738**
					0,82	0,39	4579	2179	–	1536	
171	**2102-0401-2803**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	**м3**	**5,7222**	16404		93867		93867	–	**101376**
					–		–		–	7509	
172	**1110-0105-0101**	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	**6,09**	40328,9	1405,75	245603	8561	98550	127725	403194
					22740,89	562,4	138492	3425	–	29866	
173	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,160;	м3	0,9744	53008		51651		51651	–	55783
					–		–		–	4132	
174	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,830;	м3	5,0547	48641		245866		245866	–	**265535**
					–		–		–	19669	
175	**1110-0102-0401**	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, прогон, лежень, опорные бруски, накладки, ветровая связь) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	**6,573**	32663,47	1026,32	214697	6746	53108	142116	**385358**
					23557,43	466,15	154843	3064	–	28545	

176 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,930;	м3	6,11289	56076		342786		342786	–	370209
				–		–		–	27423	
177 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,120;	м3	0,78876	54841		43256		43256	–	46716
				–		–		–	3460	
178 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой под лежень НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	3,48	276,44	25,86	962	90	196	636	1726
				194,25	4,31	676	15	–	128	
179 2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 К=1,100;	м2	3,828	161		616		616	–	665
				–		–		–	49	
180 2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 К=1,960;	кг	6,8208	136		928		928	–	1002
				–		–		–	74	
Раздел 6 Окна										
205 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	49,6	2479,42	170,48	122979	8456	57367	55058	192280
				1152,34	81,03	57156	4019	–	14243	
206 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	49,6	21923		1087381		1087381	–	1174371
				–		–		–	86990	

207	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	29,7	1758,86	9,6	52238	285	45070	6319	63242
					231,75	4,65	6883	138	–	4685	
208	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	29,7	2958		87853		87853	–	94881
					–		–		–	7028	
209	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	28,2	293,69	2,09	8282	59	238	5770	15176
					283,16	1,03	7985	29	–	1124	
210	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0595	310710		18487		18487	–	19966
					–		–		–	1479	
211	2900-0000-0001(пл)	Москитная сетка	м2	11,89	2679		31853		31853	–	34401
					–		–		–	2548	
212	1115-0601-0303	Оклейка стёкл защитной плёнкой НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	50,76	912,61	0,49	46324	25	2605	34966	87793
					860,8	0,26	43694	13	–	6503	
213	2900-0000-0002(пл)	Защитная пленка SAFETY 4 MIL (112 мкм)	м2	50,76	4018		203954		203954	–	220270
					–		–		–	16316	
214	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих - ОК-4 на чердак НР = 90 % К=4,000;	м2 проемов	3,042	3219,92	165,02	9795	502	4559	4478	15415
					1556,21	79,22	4734	241	–	1142	
215	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=4,000;	м2	3,042	14559		44288		44288	–	47831
					–		–		–	3543	

Раздел 8 Полы

8.1 Тип пола "Л"

234	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	14,994	4929,77	1704,75	73917	25561	67	55431	139696
					3220,55	712,28	48289	10680	–	10348	
235	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=0,290;	м3	4,34826	3233		14058		14058	–	15183
					–		–		–	1125	
236	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=0,090;	м3	1,34946	2842		3835		3835	–	4142
					–		–		–	307	
237	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,994	2483		37230		37230	–	40208
					–		–		–	2978	
238	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,140;	м3 подстилающего слоя	13,9944	3672,18	7,22	51390	101	377	47857	107187
					3638,03	–	50912	–	–	7940	
239	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,310;	м3	4,33826	1884		8173		8173	–	8827
					–		–		–	654	
240	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	14,27429	19704		281261		281261	–	303762
					–		–		–	22501	
	8.2 Тип пола "К"										
248	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	127,27	102,81	31,45	13085	4003	8	9893	24816
					71,3	11,39	9074	1450	–	1838	
249	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	м3	6,49077	2483		16117		16117	–	17406
					–		–		–	1289	
250	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,060;	м3 подстилающего слоя	7,6362	3672,25	7,2	28042	55	206	26114	58488

207	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	29,7	1758,86	9,6	52238	285	45070	6319	63242
					231,75	4,65	6883	138	–	4685	
208	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	29,7	2958		87853		87853	–	94881
					–		–		–	7028	
209	**1208-0101-1804**	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов. НР = 72 %	**м**	**28,2**	293,69	2,09	8282	59	238	5770	**15176**
					283,16	1,03	7985	29	–	1124	
210	**2105-0104-0302**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	**т**	**0,0595**	310710		18487		18487	–	**19966**
					–		–		–	1479	
211	**2900-0000-0001(пл)**	Москитная сетка	**м2**	**11,89**	2679		31853		31853	–	**34401**
					–		–		–	2548	
212	**1115-0601-0303**	Оклейка стёкл защитной плёнкой НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	**50,76**	912,61	0,49	46324	25	2605	34966	**87793**
					860,8	0,26	43694	13	–	6503	
213	2900-0000-0002(пл)	Защитная пленка SAFETY 4 MIL (112 мкм)	м2	**50,76**	4018		203954		203954	–	**220270**
					–		–		–	16316	
214	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих - ОК-4 на чердак НР = 90 % К=4,000;	м2 проемов	3,042	3219,92	165,02	9795	502	4559	4478	15415
					1556,21	79,22	4734	241	–	1142	
215	**2109-0201-0301**	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=4,000;	**м2**	**3,042**	**14559**		44288		**44288**	–	**47831**
					–		–		–	3543	

Раздел 8 Полы

8.1 Тип пола "Л"

				3638,07	–	27781	–	–	4332	
251 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,310;	**м3**	**2,36722**	1884		4460		4460	–	**4817**
				–		–		–	357	
252 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	**м3**	**7,78892**	19704		153473		153473	–	**165751**
				–		–		–	12278	
8.3 Тип пола "КГ"										
269 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	**125,83**	102,82	31,46	12938	3958	8	9783	**24539**
				71,3	11,4	8972	1435	–	1818	
270 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	**м3**	**6,41733**	2483		15934		15934	–	17209
				–		–		–	1275	
271 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,060;	м3 подстилающего слоя	**7,5498**	3672,02	7,15	27723	54	203	25818	57824
				3637,98	–	27466	–	–	4283	
272 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,310;	м3	**2,34044**	1884		4409		4409	–	4762
				–		–		–	353	
273 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	7,7008	19704		151737		151737	–	163876
				–		–		–	12139	
Раздел 9 Внутренняя отделка										
9.1 Потолки										
298 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**622,241**	1005,75	76,14	625819	47377	**1027**	491824	**1207055**
				927,96	60,05	577415	37366	–	89411	
299 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	11,64	22255		259048	0	259048	0	279772
				0		0	0	–	20724	
Раздел 10 Наружная отделка										

314 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхност и облицовки	51,45	3238,39	30,88	166615	1589	504	132216	322737
				3197,71	14,54	164522	748	–	23906	
315 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 К=0,020;	м3	1,029	22414		23064		23064	–	24909
				–		–		–	1845	
316 2206-0301-0127	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	51,45	2743		141127		141127	–	152417
				–		–		–	11290	
Раздел 11 Разные работы										
11.1 Крыльцо Кр-1.										
319 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,48	1612,16	–	2386	–	–	1718	4432
				1612,16	–	2386	–	–	328	
320 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,02	5638,61	1326,73	11390	2680	2415	6271	19074
				3116,34	295,05	6295	596	–	1413	
321 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	2,0503	20173		41361		41361	–	44670
				–		–		–	3309	
322 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,48	840,54	–	1244	–	–	896	2311
				840,54	–	1244	–	–	171	
323 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6,8	102,65	31,32	698	213	–	529	1325
				71,32	11,47	485	78	–	98	
324 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	м3	0,3468	2483		861		861	–	930
				–		–		–	69	

325 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	**м3**	**0,71**	3912,68	1667,61	2778	1184	216	1499	**4619**
				1940,85	378,87	1378	269	–	342	
326 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 **ГОСТ** 7473-2010 К=1,015;	м3	0,72065	20173		14538		14538	–	15701
				–		–		–	1163	
327 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0188	264413		4971		4971	–	5369
				–		–		–	398	
328 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка - ЗД-1,Ст-1 НР = 91 %	**т**	**0,30604**	641873,61	17161,16	196439	5252	174343	17178	**230706**
				55038,56	6642,92	16844	2033	–	17089	
329 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 **покрытия**	**10,62**	897,08	73,07	9527	776	31	8467	**19434**
				821,09	27,02	8720	287	–	1440	
330 1109-0302-0401	Монтаж балок БМ-2,БМ-3. НР = 69 %	т **конструкций**	**0,53938**	30206,9	10124,59	16293	5461	2268	6982	25137
				15877,49	2882,94	8564	1555	–	1862	
331 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,53938	473431		255359		255359	–	275788
				–		–		–	20429	
332 1106-0801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	**м3**	**0,6**	19161,67	3081,67	11497	1849	2753	6613	**19559**
				11491,67	620	6895	372	–	1449	
333 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	**м3**	**0,609**	20173		12285		12285	–	**13268**
				–		–		–	983	

11.2 Крыльцо Кр-2.

351 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	**м3 грунта**	**2**	1612,5	–	3225	–	–	2322	5991
				1612,5	–	3225	–	–	444	
352 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	5637,78	1326,67	10148	2388	2151	5587	16994
				3116,11	295	5609	531	–	1259	
353 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	**1,827**	20173		36856		36856	–	39804
				–		–		–	2948	
354 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	841	–	1682	–	–	1211	**3124**
				841	–	1682	–	–	231	
355 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	**2,4**	102,92	31,67	247	76	–	186	**468**
				71,25	11,25	171	27	–	35	
356 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	**м3**	**0,1224**	2483		304		304	–	328
				–		–		–	24	
357 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	**м3**	**0,383**	3913,84	1668,41	1499	639	117	807	2490
				1939,95	375,98	743	144	–	184	
358 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	**м3**	**0,38875**	20173		7842		7842	–	8469
				–		–		–	627	
359 1106-0201-0104	Устройство железобетонных ступеней, бетон класса В15 (применит.) НР = 91 %	**м3**	**0,617**	6335,49	630,47	3909	389	861	2545	6970
				4309,56	223,66	2659	138	–	516	
360 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	**м3**	0,62626	20173		12634		12634	–	13645
				–		–		–	1011	

361	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	264413		2909		2909	–	3142
					–		–		–	233	
362	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	6,61	897,13	73,07	5930	483	20	5270	12096
					821,03	27,08	5427	179	–	896	
363	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка в процессе кладки МН 106-4, МН 105-4 т НР = 118 %	т стальных элементов	0,009	761000	6222,22	6849	56	6257	647	8096
					59555,56	1333,33	536	12	–	600	
364	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж кронштейнов НР = 69 %	т конструкций	0,041	101780,49	5829,27	4173	239	343	2489	7195
					87585,37	390,24	3591	16	–	533	
365	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,041	497895		20414		20414	–	22047
					–		–		–	1633	
366	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,073	30205,48	10123,29	2205	739	307	945	3402
					15876,71	2890,41	1159	211	–	252	
367	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,073	490789		35828		35828	–	38694
					–		–		–	2866	
	11.3 Крыльцо Кр-3.										
384	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1	1612	–	1612	–	–	1161	2995
					1612	–	1612	–	–	222	
385	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	5638,46	1326,92	7330	1725	1554	4036	12275
					3116,15	295,38	4051	384	–	909	

386 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	1,3195	20173		26618		26618	–	28747
				–		–		–	2129	
387 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	841	–	841	–	–	606	1563
				841	–	841	–	–	116	
388 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,98	102,02	30,81	202	61	–	153	383
				71,21	11,11	141	22	–	28	
389 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	м3	0,10098	2483		251		251	–	271
				–		–		–	20	
390 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,198	3909,09	1666,67	774	330	60	419	1288
				1939,39	383,84	384	76	–	95	
391 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,20097	20173		4054		4054	–	4378
				–		–		–	324	
392 1106-0201-0104	Устройство железобетонных ступеней, бетон класса В15 (применит.) НР = 91 %	м3	0,452	6338,5	628,32	2865	284	633	1866	5109
				4309,73	225,66	1948	102	–	378	
393 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,45878	20173		9255		9255	–	9995
				–		–		–	740	
394 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	264413		1851		1851	–	1999
				–		–		–	148	
395 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	4,62	897,19	73,16	4145	338	14	3683	8454
				821	27,06	3793	125	–	626	
	Всего прямые затраты					**14 124 924**				
	Накладные расходы, тенге					**2 399 486**				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 321 945				
	Всего по смете					17 846 356				
	В том числе оборудование					0				

Локальная смета 2-1-4

на Электрооборудование (ЭМО)

Раздел 3 Провода и кабели.

22	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1240	353,56	2,4	438416	2975	186647	179974	667861
					200,64	0,94	248794	1170	–	49471	
23	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	560	169,29	2,4	94803	1343	16214	55998	162865
					137,94	0,94	77246	529	–	12064	
24	1306-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	40	1265,53	816,2	50621	32648	5023	17201	73248
					323,75	273,5	12950	10940	–	5426	
25	2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	186596		27989		27989	–	30228
					–		–		–	2239	
26	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,09	276381		301255		301255	–	325355
					–		–		–	24100	
27	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	713864		214159		214159	–	231292
					–		–		–	17133	
28	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	461853		23093		23093	–	24940
					–		–		–	1847	
29	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	2760567		579719		579719	–	626097

				–	–	–	46378	
30 2306-0144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	12254286	490171	490171	–	529385
				–	–	–	39214	

Всего прямые затраты	**2 220 226**
Накладные расходы, тенге	**253 173**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**197 872**
Всего по смете	**2 671 271**
В том числе оборудование	**0**
Всего затраты по акту	**16 345 150**
Накладные расходы, тенге	**2 652 659**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 519 817**
Всего по смете	**20 517 626**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	307764
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	503974
Итого по акту:	**21329364**
- в текущих ценах 2021 года	21329364,00
Понижающий коэффициент 0,9	**19196428,57**
Налог на добавленную стоимость	**2303571,43**
Всего по акту	**21500000,00**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

И.о. руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист тех. отдела ПГС _____ Жиндасова А.Т. расценки соотв. ПСД

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К., KZ76VJE00057126 от 07.09.2020 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышстрой-ПВ", БИН 070440006005, № 14005120 от 15.04.2014 года

Главный инженер проекта _____ Сагадиев Сунгат Айтжанович