Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022,Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, тел.: 8/7182/32-07-88

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)
Договор о государственных закупках работ № 19/21 от 05 февраля 2021 года

Справка № 3 от 23 июня 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
		19/21	05.02.2021		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	82228305,68	30285135,00	0	0		0		0,00	3634216,20	33919351,20
в том числе										
Акт № 3 от 23.06.2021 года		30285135,00							3634216,20	33919351,20
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										10175805,36
Удержание 5 %										1695967,56
Итого к оплате:										22047578,28
Итого к оплате: Двадцать два миллиона сорок семь тысяч пятьсот семьдесят восемь тенге 28 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Хабылбеков Х.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К., KZ76VJE00057126 от 07.09.2020 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышстрой-ПВ", БИН 070440006005,
№ 14005120 от 15.04.2014 года

Главный инженер проекта _____ Сагадиев Сунгат Айтжанович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022,Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылжар с. з. г. Аксу (привязка)

Договор о государственных закупках работ № 19/21 от 05 февраля 2021 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года
от 23 июня 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-1 на Общестроительные работы									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Пандус									
54	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	12,1	675,87	77,11	8178	933	948	7898	17362
					520,41	32,73	6297	396	–	1286	
55	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,044	540073		23763		23763	–	25664
					–		–		–	1901	
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,91	50,26	2,62	96	5	8	57	165
					43,46	–	83	–	–	12	
57	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00017	366210		62		62	–	67
					–		–		–	5	
58	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,82	32,72	1,83	125	7	21	67	207
					25,39	–	97	–	–	15	

59	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00069	460468		318		318	–	343
					–		–		–	25	
2.5 Приямок											
64	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,08	102,4	31,25	213	65	–	161	404
					71,15	11,06	148	23	–	30	
65	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	м3	0,10608	2483		263		263	–	284
					–		–		–	21	
66	1114-0101-0901	Приямки монолитные бетонные прямоугольные. Устройство НР = 99 %	м3 бетона	0,8	6656,25	88,75	5325	71	1920	3327	9344
					4167,5	33,75	3334	27	–	692	
67	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,816	20173		16461		16461	–	17778
					–		–		–	1317	
68	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01508	74071,62	6233,42	1117	94	125	1083	2376
					59549,07	1326,26	898	20	–	176	
69	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01508	686916		10359		10359	–	11188
					–		–		–	829	
70	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	48,75	1,25	39	1	3	24	68
					43,75	–	35	–	–	5	
71	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00007	366210		26		26	–	28
					–		–		–	2	
72	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,6	33,13	1,88	53	3	9	28	87
					25,63	–	41	–	–	6	

73	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00014	460468		64		64	–	69
					–		–		–	5	
74	1109-0304-0101	Лестница стремянка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00528	73295,45	25378,79	387	134	62	161	592
					36174,24	8143,94	191	43	–	44	
75	2106-0208-0501	Стоимость лестницы-стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,00528	581945		3073		3073	–	3319
					–		–		–	246	
76	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,00528	39015,15	29545,45	206	156	1	66	294
					9280,3	6439,39	49	34	–	22	
77	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,03115	458		14		14	–	15
					–		–		–	1	
78	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками НР = 99 %	м2 щитов	1,2	658,33	62,5	790	75	267	475	1366
					373,33	26,67	448	32	–	101	
79	2107-0601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,04848	115386		5594		5594	–	6042
					–		–		–	448	

Раздел 5 Кровля

181	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (лобовая доска и доски подшивки) НР = 90 %	фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	90	1586,26	24,4	142763	2196	1056	126504	290808
					1550,12	11,66	139511	1049	–	21541	
182	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,522	51717		26996		26996	–	29156
					–		–		–	2160	
183	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,828	54841		45408		45408	–	49041

				–		–		–	3633	
184	**2107-0601-0101**	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	**м3**	**0,954**	115569		110253		110253	–	**119073**
					–		–		–	8820	
189	**1110-0115-0102**	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	**5,48**	2158,21	41,24	11827	226	–	10529	**24144**
					2116,97	17,88	11601	98	–	1788	
190	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	**т**	**0,02762**	19446		537		537	–	**580**
					–		–		–	43	
191	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=9,800;	**кг**	**53,704**	600		32222		32222	–	**34800**
					–		–		–	2578	
192	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	**м2 кровли**	**630**	2322,71	98,69	1463308	62173	210718	1110753	**2779986**
					1889,55	26,86	1190417	16923	–	205925	
193	**2107-0201-0201**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	**м3**	**3,402**	53008		180333		180333	–	**194760**
					–		–		–	14427	
194	**2107-0203-0205**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,005;	**м3**	**3,15**	54841		172749		172749	–	**186569**
					–		–		–	13820	
195	**2110-0101-0401**	металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	**м2**	696,78	2116		1474386		1474386	–	1592337
					–		–		–	117951	

196	**2110-0404-0304**	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 160 г/м2	**м2**	**630**	139		87570		87570	–	**94576**
					–		–		–	7006	
197	**1110-0106-0101**	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	**слуховое окно**	**4**	7888,5	841,25	31554	3365	1826	24972	**61048**
					6590,75	346	26363	1384	–	4522	
198	**2107-0101-0202**	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 К=0,060;	**м3**	**0,24**	39021		9365		9365	–	**10114**
					–		–		–	749	
199	**2107-0203-0302**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,060;	**м3**	**0,24**	48068		11536		11536	–	**12459**
					–		–		–	923	
200	**2107-0203-0305**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,100;	**м3**	**0,4**	50378		20151		20151	–	**21763**
					–		–		–	1612	
201	**1112-0101-0901**	Желоба настенные. Устройство (ендовы) НР = 92 %	м желобов	28,1	3367,05	147,12	94614	4134	67635	22196	126155
					812,99	45,59	22845	1281	–	9345	
202	2110-0102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	28,1	1564		43948		43948	–	47464
					–		–		–	3516	
203	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 **покрытия**	**58,8**	1094	13,83	64327	813	**1559**	57187	**131235**
					1053,66	3,49	61955	205	–	9721	
204	2110-0102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	**м**	**58,8**	844		49627		49627	–	**53597**

				–		–		–	3970	
Раздел 7 Двери и витражи										
230	2109-0201-0401	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=2,000;	м2	7,62	17162		130774		130774	–	141236
					–		–		–	10462	
231	2109-0202-1602	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	5,04	42411		213751		213751	–	230851
					–		–		–	17100	
232	1115-0601-0303	Оклейка стёкл защитной плёнкой НР = 80 % К=2,000;	м2 оклеиваемой поверхности	22,8	912,37	0,26	20802	6	1170	15703	39425
					860,79	0,13	19626	3	–	2920	
233	2900-0000-0002(пл)	Защитная пленка SAFETY 4 MIL (112 мкм)	м2	22,8	4018		91610		91610	–	98939
					–		–		–	7329	
Раздел 8 Полы											
8.2 Тип пола "К"											
253	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 К=2,000;	кг	15,2724	766		11699		11699	–	12635
					–		–		–	936	
254	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	127,27	845,06	84,97	107551	10814	13191	79953	202504
					656,45	11,86	83546	1510	–	15000	
255	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79 К=1,120;	м2	142,5424	228		32500		32500	–	35100
					–		–		–	2600	
256	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,44035	96202		42363		42363	–	45752
					–		–		–	3389	
257	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,01782	228632		4074		4074	–	4400

				–		–		–	326	
258 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	10,1616	3672,11	7,17	37388	73	274	34819	77984
				3638,03	–	37041	–	–	5777	
259 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,310;	м3	3,1563	1884		5946		5946	–	6422
				–		–		–	476	
260 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	10,38523	17519		181939		181939	–	196494
				–		–		–	14555	
261 2110-0501-0501	применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 К=2,000;	кг	20,3632	766		15598		15598	–	16846
				–		–		–	1248	
265 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию - сапожок 166,6м.п. выс. 0,15м НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,495	1532,33	33,65	19146,5	420,5	908,5	14416	36247,5
				1425,97	16,21	17817,5	202,5	–	2685	
266 2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	12,495	1719		21479		21479	–	23197,5
				–		–		–	1718,5	
267 2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 К=3,980;	кг	99,4602	39		3879		3879	–	4189
				–		–		–	310	
268 2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 К=0,460;	кг	11,4954	78		897		897	–	969
				–		–		–	72	
8.3 Тип пола "КГ"										
274 2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 К=2,000;	кг	15,0996	766		11566		11566	–	12491
				–		–		–	925	

275 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	**125,83**	845,07	84,97	106335	10692	13042	79048	**200214**
				656,45	11,87	82601	1493	–	14831	
276 2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79 К=1,120;	м2	**140,9296**	228		32132		32132	–	**34703**
				–		–		–	2571	
277 2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	**0,43537**	96202		41883		41883	–	**45234**
				–		–		–	3351	
278 2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,01762	228632		4028		4028	–	4350
				–		–		–	322	
279 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	10,0664	3672,12	7,15	36965	72	271	34425	77101
				3638,04	–	36622	–	–	5711	
280 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,310;	м3	**3,12058**	1884		5879		5879	–	6349
				–		–		–	470	
281 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	10,26773	17519		179880		179880	–	194270
				–		–		–	14390	
282 2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 К=2,000;	кг	**20,1328**	766		15422		15422	–	**16656**
				–		–		–	1234	
283 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранита на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	**125,83**	1365,49	73,04	171820	9191	12443	145104	**342278**
				1193,56	33,22	150186	4180	–	25354	
284 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 К=0,013;	м3	1,63579	19282		31541		31541	–	34064
				–		–		–	2523	
285 2206-0301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	128,347	1994		255924		255924	–	276398

				–		–		–	20474	
288 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию - сапожок 141,13м.п. выс. 0,15м НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	**10,585**	1532,31	33,63	16219,5	356	770	12212	**30706**
				1425,93	16,2	15093,5	171,5	–	2274,5	
289 2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	10,585	1719		18195,5		18195,5	–	19651
				–		–		–	1455,5	
290 2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 К=3,980;	кг	**84**,2566	39		3286		3286	–	3549
				–		–		–	263	
291 2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 К=0,460;	кг	9,7382	78		760		760	–	821
				–		–		–	61	
Раздел 9 Внутренняя отделка										
9.1 Потолки										
298 1115-0203-0203	Стены внутри здания. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**158,119**	1005,75	76,14	159028	12039	261	124979	**306728**
				927,96	60,06	146728	9496	–	22721	
299 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	**2,95273**	22255		65713		65713	–	70970
				–		–		–	5257	
300 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	**780,36**	740,03	7,25	577493	5656	51824	417466	**1074556**
				666,38	2,33	520013	1819	–	79597	
301 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3271,26912	86		281329		281329	–	303835
				–		–		–	22506	
302 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	**482,702**	164,29	**2,37**	**79302**	**1143**	289	62738	**153403**

				161,32	1,14	77870	552	–	11363	
303 2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 К=0,050;	кг	24,1351	88		2124		2124	–	2294
				–		–		–	170	
304 2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,25101	211453		53077		53077	–	57323
				–		–		–	4246	
305 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	297,65	258,04	1,56	76806	465	11991	51660	138743
				216,19	0,76	64350	225	–	10277	
306 2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 К=0,050;	кг	14,8825	88		1310		1310	–	1415
				–		–		–	105	
307 2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 К=0,267;	кг	79,47255	458		36398		36398	–	39310
				–		–		–	2912	
308 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	441,28	2455,21	19,61	1083436	8654	6002	858353	2097132
				2422	9,43	1068780	4161	–	155343	
309 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 К=0,015;	м3	6,6192	22414		148363		148363	–	160232
				–		–		–	11869	
310 2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	441,28	1719		758560		758560	–	819245
				–		–		–	60685	
311 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону - экран в местах установки раковин НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,08	2455,26	19,64	24749	198	137	19608	47906
				2422,02	9,52	24414	96	–	3549	
312 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 К=0,015;	м3	0,1512	22414		3389		3389	–	3660

				–		–		–	271	
313 2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	10,08	1719		17328		17328	–	18714
				–		–		–	1386	
	Всего прямые затраты					**9 391 638**				
	Накладные расходы, тенге					**3 315 972**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 016 610**				
	Всего по смете					**13 724 219**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-1-2

наОтопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.2 Отопление

31 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	411,45	17,97	49374	2156	1064	46037	103044
				384,62	6,86	46154	823	–	7633	
32 2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	120	1768		212160		212160	–	229133
				–		–		–	16973	
33 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	410,69	17,97	69817	3055	1377	65221	145841
				384,62	6,86	65385	1167	–	10803	
34 2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	170	1595		271150		271150	–	292842
				–		–		–	21692	
35 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	410,16	17,98	18457	809	340	17265	38580
				384,62	6,87	17308	309	–	2858	

36 2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	45	858		38610		38610	–	41699
				–		–		–	3089	
37 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	409,8	17,97	12294	539	217	11509	25707
				384,6	6,87	11538	206	–	1904	
38 2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	30	1225		36750		36750	–	39690
				–		–		–	2940	
39 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	38	183,53	–	6974	–	613	6234	14265
				167,39	–	6361	–	–	1057	
40 2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	278		10564		10564	–	11409
				–		–		–	845	
43 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	68	2131,15	83,97	144918	5710	20256	117436	283342
				1749,29	12,96	118952	881	–	20988	
44 2304-1008-0103	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	34	7067		240278		240278	–	259500
				–		–		–	19222	
45 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1259		42806		42806	–	46230
				–		–		–	3424	
46 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	380	83,85	1,07	31862	405	254	30579	67436
				82,11	–	31203	–	–	4995	

47 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	2131,25	84	34100	1344	4767	27632	66671
				1749,31	12,94	27989	207	–	4939	
48 2304-0902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1766		14128		14128	–	15258
				–		–		–	1130	
49 2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1235		9880		9880	–	10670
				–		–		–	790	

Всего прямые затраты	**1 244 122**
Накладные расходы, тенге	**321 913**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**125 282**
Всего по смете	**1 691 317**
В том числе оборудование	**0**

Локальная смета 2-1-3

на Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод

1.1 Водопровод

1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	116	1376,48	14,23	159672	1651	891	153998	338764
				1354,57	0,09	157130	11	–	25094	
2 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	19	1487	17,16	28253	326	145	27229	59921
				1462,21	0,16	27782	3	–	4439	
3 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1624,17	20	9745	120	52	9384	20659
				1595,5	0,33	9573	2	–	1530	

4 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1800,5	24	25207	336	187	24195	53354
				1763,14	0,36	24684	5	–	3952	
5 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	1957,67	27,67	5873	83	60	5617	12409
				1910	0,67	5730	2	–	919	
6 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	114,84	173		19867		19867	–	21456
				–		–		–	1589	
7 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;	м	18,81	278		5229		5229	–	5647
				–		–		–	418	
8 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	5,94	421		2501		2501	–	2701
				–		–		–	200	
9 2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные К=0,990;	м	13,86	716		9924		9924	–	10718
				–		–		–	794	
10 2301-0601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные К=0,990;	м	2,97	1036		3077		3077	–	3323
				–		–		–	246	
11 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	25	26		650		650	–	702
				–		–		–	52	
12 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	2	40		80		80	–	86
				–		–		–	6	
13 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	4	46		184		184	–	199

				–	–	–	15	
14 **2302-0401-2505**	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	**3**	70	210	210	–	227
				–	–	–	17	
15 2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	**шт.**	**3**	95	285	285	–	308
				–	–	–	23	
16 2302-0401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50	**шт.**	**1**	207	207	207	–	**224**
				–	–	–	17	
17 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	**шт.**	**68**	15	1020	1020	–	**1102**
				–	–	–	82	
18 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	7	29	203	203	–	219
				–	–	–	16	
19 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	2	111	222	222	–	240
				–	–	–	18	
20 2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	2	188	376	376	–	406
				–	–	–	30	
21 2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	4	26	104	104	–	112
				–	–	–	8	
22 2302-0401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	1	36	36	36	–	39
				–	–	–	3	
23 2302-0401-0209	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32	шт.	1	53	53	53	–	57
				–	–	–	4	
24 2302-0401-0213	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40	шт.	1	144	144	144	–	156
				–	–	–	12	

25	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	40	12		480		480	–	518
					–		–		–	38	
26	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	7	18		126		126	–	136
					–		–		–	10	
27	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	2	40		80		80	–	86
					–		–		–	6	
28	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	4	65		260		260	–	281
					–		–		–	21	
29	2302-0401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.	1	129		129		129	–	139
					–		–		–	10	
30	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	31	804		24924		24924	–	26918
					–		–		–	1994	
31	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
	1.2 Водомерный узел										
32	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	557	27	557	27	16	516	1159
					514	13	514	13	–	86	
33	2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28142		28142		28142	–	30393
					–		–		–	2251	
34	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	312	–	312	–	16	290	650
					296	–	296	–	–	48	
35	2900-0000-0000(пл)	Манометр избыточного давления показывающий МП4-У ТУ	шт	1	4107		4107		4107	–	4436
					–		–		–	329	
36	2304-0905-1807	КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2672		2672		2672	–	2886

				–		–		–	214	
37 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1099	144	1099	144	14	968	**2232**
				941	47	941	47	–	165	
38 2305-1208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572		12572		12572	–	**13578**
				–		–		–	1006	
39 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	**шт.**	1	1776	27	1776	27	–	1727	3783
				1749	13	1749	13	–	280	
40 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804	–	868
				–		–		–	64	
41 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	**шт.**	**2**	1803,5	54	3607	108	–	3480	**7654**
				1749,5	26	3499	52	–	567	
42 2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	**шт.**	**2**	3928		7856		7856	–	**8484**
				–		–		–	628	
43 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	**шт.**	**2**	565		1130		1130	–	1220
				–		–		–	90	
44 2302-0101-1006	из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392		784		784	–	**847**
				–		–		–	63	

45 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	463,33	20	278	12	4	262	583
				436,67	8,33	262	5	–	43	
46 2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,6	1215		729		729	–	787
				–		–		–	58	
47 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,3	466,67	20	140	6	3	130	292
				436,67	6,67	131	2	–	22	
48 2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,3	1539		462		462	–	499
				–		–		–	37	
49 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,4	610,71	36,43	855	51	19	790	1777
				560,71	15	785	21	–	132	
50 2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,4	2383		3336		3336	–	3603
				–		–		–	267	
51 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2158	111	2158	111	298	1740	4210
				1749	26	1749	26	–	312	
Раздел 3 Комплект для пожарного крана										
66 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	2	1789	28	3578	56	–	3474	7616

				1761	11,5	3522	23	–	564	
67 2308-0307-0105	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**2**	21129		42258		42258	–	**45639**
				–		–		–	3381	
68 1116-0701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %**	**кран**	**2**	1330	116	2660	232	97	2361	**5423**
				1165,5	39	2331	78	–	402	
69 2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	**шт.**	2	6145		12290		12290	–	**13273**
				–		–		–	983	
70 2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	**шт.**	2	751		1502		1502	–	**1622**
				–		–		–	120	
71 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	839		3356		3356	–	3624
				–		–		–	268	
72 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 К=2,000;	м	14	733		10262		10262	–	11083
				–		–		–	821	
73 2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1110		2220		2220	–	2398
				–		–		–	178	
74 2306-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	10530		42120		42120	–	45490
				–		–		–	3370	
75 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**10**	611,2	35,8	6112	358	147	5636	**12688**
				560,7	14,4	5607	144	–	940	
76 2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	2383		23830		23830	–	25736

				–		–		–	1906	
77 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	50,09	2,41	1102	53	95	662	1905
				43,36	0,27	954	6	–	141	
78 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00198	366210		725		725	–	783
				–		–		–	58	
79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	44	32,57	1,7	1433	75	243	778	2388
				25,34	0,27	1115	12	–	177	
80 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00396	460468		1823		1823	–	1969
				–		–		–	146	
81 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537		10203		10203	–	11019
				–		–		–	816	

Всего прямые затраты	**539 885**
Накладные расходы, тенге	**243 237**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**62 649**
Всего по смете	**845 771**
В том числе оборудование	**0**

Локальная смета 6-1-1

на Наружный водопровод и канализация

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	850	203,08	192,65	172619	163753	–	34689	223893
				10,43	46,25	8866	39313	–	16585	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18	1612,39	–	29023	–	–	20897	53914
				1612,39	–	29023	–	–	3994	

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	**м3 грунта**	**790**	34,74	34,74	27443	27443	–	7097	**37303**
					–	12,48	–	9857	–	2763	
4	**1101-0205-0502**	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	**м3 грунта**	**31**	840,77	–	26064	–	–	18766	**48416**
					840,77	–	26064	–	–	3586	
5	**1101-0201-0501**	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	**821**	156,94	74,97	128849	61550	–	68550	**213191**
					81,97	33,99	67299	27909	–	15792	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство - под водопроводные трубы НР = 99 %	м3 основания	11	1171,64	157,73	12888	1735	–	11535	26377
					1013,91	45,36	11153	499	–	1954	
7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	12,1	1884		22796		22796	–	24620
					–		–		–	1824	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство - под канализационные трубы НР = 99 %	м3 основания	7	1171,57	157,71	8201	1104	–	7340	**16784**
					1013,86	45,29	7097	317	–	1243	
9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	7,7	1884		14507		14507	–	**15668**
					–		–		–	**1161**	

<u>Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1</u>

2.1 Водопровод

10	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	**1**	1037	27	1037	27	–	1013	**2214**
					1010	13	1010	13	–	164	
11	**2304-0501-0104**	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	**шт.**	**1**	1916		1916		1916	–	**2069**
					–		–		–	153	
12	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1210	27	1210	27	173	1013	2401

				1010	13	1010	13	–	178	
13 2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27037		27037		27037	–	29200
				–		–		–	2163	
14 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопрово да	0,004	287500	73750	1150	295	2	927	2243
				213250	20750	853	83	–	166	
15 2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4,04	232		937		937	–	1012
				–		–		–	75	
16 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопрово да	0,0942	305191,08	83439,49	28749	7860	98	22739	55607
				220711,25	23121,02	20791	2178	–	4119	
17 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	95,344	558		53202		53202	–	57458
				–		–		–	4256	
18 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка - гильза НР = 99 %	км трубопрово да	0,001	1121000	517000	1121	517	70	691	1957
				534000	164000	534	164	–	145	
19 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,004	8852		8887		8887	–	9598
				–		–		–	711	
20 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопрово да	0,001	757000	327000	757	327	81	385	1233
				349000	40000	349	40	–	91	

21 2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6,63	263		1744		1744	–	1884
				–		–		–	140	
22 2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,168	3635		611		611	–	660
				–		–		–	49	
23 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка -футляр НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1252300	544800	12523	5448	813	7946	22107
				626200	176400	6262	1764	–	1638	
24 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	13655		137096		137096	–	148064
				–		–		–	10968	
25 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	780400	276200	7804	2762	992	4474	13260
				405000	46900	4050	469	–	982	
26 2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	82,9	263		21803		21803	–	23547
				–		–		–	1744	
27 2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,1	3635		7634		7634	–	8245
				–		–		–	611	
28 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	2222		6666		6666	–	7199
				–		–		–	533	
29 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369		2738		2738	–	2957
				–		–		–	219	
30 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1724		3448		3448	–	3724

				–		–		–	276	
31 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	3	818		2454		2454	–	2650
				–		–		–	196	
32 2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	61378		123		123	–	133
				–		–		–	10	
33 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7455	4174	7455	4174	326	4216	12605
				2955	1304	2955	1304	–	934	
34 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2741		1096		1096	–	1184
				–		–		–	88	
39 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка -гильза НР = 99 %	км трубопровода	0,022	1475181,82	689954,55	32454	15179	1530	20405	57088
				715681,82	221181,82	15745	4866	–	4229	
40 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	14936		328592		328592	–	354879
				–		–		–	26287	
41 2401-0107-0501	Указатель пожарного гидранта (прим.)	100 шт.	0,01	115323		1153		1153	–	1245
				–		–		–	92	

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Канализация

55 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0545	454550,46	149431,19	24773	8144	327	18428	46657
				299119,27	42422,02	16302	2312	–	3456	
56 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	55,045	1149		63247		63247	–	68307
				–		–		–	5060	

57 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство - труб НР = 94 %	м3 изоляции	60	5331,32	1602,35	319879	96141	–	241039	605791
				3728,97	544,77	223738	32686	–	44873	
58 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	66	11573		763818		763818	–	824923
				–		–		–	61105	
59 1111-0101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство - утепление труб НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16	10095,19	2946,44	161523	47143	466	131425	316384
				7119,63	1618,75	113914	25900	–	23436	
60 2101-0102-0101	Глина	м3	7,04	1607		11313		11313	–	12218
				–		–		–	905	
61 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,32	1884		30747		30747	–	33207
				–		–		–	2460	
62 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка -гильза НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1492333,33	690000	4477	2070	260	2782	7840
				715666,67	221000	2147	663	–	581	
63 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	14936		44987		44987	–	48586
				–		–		–	3599	
64 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	867000	305666,67	2601	917	341	1484	4412
				447666,67	52000	1343	156	–	327	
65 2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	29,64	263		7795		7795	–	8419
				–		–		–	624	
66 2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,75	3635		2726		2726	–	2944
				–		–		–	218	

3.2 Канализационные колодцы Д=1500мм 6шт.

67 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	**8,384**	21943,82	7077,41	183977	59337	28312	118880	**327086**
				11489,5	2833,13	96328	23753	–	24229	
68 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,36	20173		87954		87954	–	94990
				–		–		–	7036	
69 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	**шт.**	**6**	**18625**		**111750**		111750	–	**120690**
				–		–		–	8940	
70 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	**шт.**	**9**	13690		123210		123210	–	**133067**
				–		–		–	9857	
71 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18316		54948		54948	–	59344
				–		–		–	4396	
72 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	**шт.**	**6**	18033		108198		108198	–	**116854**
				–		–		–	8656	
75 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,23	12552,17	2147,83	2887	494	985	1409	4640
				6121,74	465,22	1408	107	–	344	
76 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 **шт.**	0,092	49363		4541		4541	–	4904
				–		–		–	363	
78 2106-0208-0501	Стремянка С-1	т	0,08304	581945		48325		48325	–	52191
				–		–		–	3866	
	Всего прямые затраты					**3 307 463**				

Накладные расходы, тенге		748 130
Сметная прибыль (8 %), тенге		324 450
Всего по смете		**4 380 043**
В том числе оборудование		**0**

Локальная смета 6-1-2

на Выгреб емкостью 25м3

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	**м3 грунта**	**381,88**	203,08	192,65	77548	73565	–	15584	**100583**
				10,43	46,25	3983	17661	–	7451	
2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	**м3 грунта**	**71,93**	272,31	262,34	19587	18870	7	4114	**25597**
				9,87	69,57	710	5004	–	1896	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	**м3 грунта**	**2**	1612,5	–	3225	–	–	2322	**5991**
				1612,5	–	3225	–	–	444	
4 4102-0101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	**т**	125,8575	81		10194		–	–	11010
				–		–		–	816	
5 1101-0102-0802	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	**м3 грунта**	71,93	20,67	17,56	1487	1263	7	507	2154
				3,02	6,77	217	487	–	160	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,2	840,77	–	38003	–	–	27362	70594
				840,77	–	38003	–	–	5229	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	**м3 грунта**	**336,13**	34,74	34,74	11677	11677	–	3020	**15873**
				–	12,48	–	4194	–	1176	

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	336,13	156,94	74,97	52753	25200	–	28065	87283
				81,97	33,99	27553	11426	–	6465	
Раздел 2 Монтажные работы										
9 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	20	229,45	31,45	4589	629	2534	1554	6634
				71,3	11,35	1426	227	–	491	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2	24619,5	1085,5	49239	2171	44619	2655	56046
				1224,5	234,5	2449	469	–	4152	
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,36	758,33	28,59	13923	525	7241	6025	21544
				335,35	13,78	6157	253	–	1596	
12 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	18,36	2085,02	43,9	38281	806	33475	3874	45527
				217,86	9,04	4000	166	–	3372	
13 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 79 % К=0,500;	м2	13,5	409,04	1,19	5522	16	4	4347	10659
				407,56	–	5502	–	–	790	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,5	36575,82	3104,91	201167	17077	139191	46230	267189
				8163,45	1073,27	44899	5903	–	19792	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43052	222265		95690		95690	–	103345
				–		–		–	7655	
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01938	227683		4412		4412	–	4765
				–		–		–	353	

17 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности **НР = 91** %	м2 поверхности	13,5	396,89	0,81	5358	11	295	4602	10757
				374,22	0,37	5052	5	–	797	
18 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	**2,363**	34055,65	3104,95	80473,5	7337	53846	19862,5	108363
				8163,56	1073,42	19290,5	2536,5	–	8027	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,25322**	222265		56282		56282	–	**60784,5**
				–		–		–	4502,5	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	227683		4918		4918	–	**5311**
				–		–		–	393	
21 1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР = **91** %	м2 поверхности	40,5	6289,7	4429,7	254733	179403	21362	104647	388130
				1332,54	1506,89	53968	61029	–	28750	
22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	52,2	864,46	19,71	45125	1029	29986	13248	63043
				270,31	2,59	14110	135	–	4670	
23 1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм **НР = 91** %	м2 поверхности	**52,2**	6289,73	4429,71	328324	231231	27534	134878	**500258**
				1332,55	1506,88	69559	78659	–	37056	
24 1312-0901-0106	Закладное устройство в железобетонной стене. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1296	1	1296	1	–	791	2254
				1295	1	1295	1	–	167	
25 2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	10964		5482		5482	–	5921

				–		–		–	439	
26 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство -изготовление **плит П-1,П-3** НР = 91 %	**м3**	1,536	**24**387,37	1667,32	37459	2561	31918	3240	**43955**
				1940,1	377,6	2980	580	–	3256	
27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	0,0199	227683		4531		4531	–	4893
				–		–		–	362	
28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,13192**	217102		28640		28640	–	**30931**
				–		–		–	**2291**	
29 2104-0302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	**м3**	**1,536**	**45**656		**70**128		**70**128	–	**75738**
				–		–		–	5610	
30 1107-0404-0102	Плиты **покрытий. Установка НР =** 118 %	м3 сборных конструкций	2,436	8435,96	4341,95	20550	10577	3690	8981	31893
				2579,23	545,16	6283	1328	–	2362	
31 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,3	100350	660	30105	198	13740	13658	47264
				53890	310	16167	93	–	3501	
32 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,22692	14727,66	1379,34	3342	313	7	2870	6709
				13317,47	581,7	3022	132	–	497	
33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,22692**	222265		50436		50436	–	**54471**
				–		–		–	4035	

35 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	13582,35	7364,71	2309	1252	77	1672	4299
				5764,71	2570,59	980	437	–	318	
36 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8365		8365		8365	–	9034
				–		–		–	669	
37 2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760
				–		–		–	204	
38 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	24902	188	24902	188	23266	1524	28540
				1448	91	1448	91	–	2114	
41 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18,36	1479,85	84,97	27170	1560	13558	11534	41800
				656,43	11,87	12052	218	–	3096	
42 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	36,72	921,98	42,02	33855	1543	17768	13905	51581
				396,08	6,78	14544	249	–	3821	
43 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,176	5568,18	1715,91	980	302	529	257	1336
				846,59	721,59	149	127	–	99	
45 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	25	192,16	2,44	4804	61	2821	1775	7105
				76,88	1,16	1922	29	–	526	
	Всего прямые затраты					**1 759 421**				
	Накладные расходы, тенге					**483 104**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**179 401**				
	Всего по смете					**2 421 925**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 7-1-4

на МАФы и ограждение

Раздел 1 Ограждение

1.1 Ограждение территорий

1	8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 0	секция	56	138819	582	7773864	32592	6546064	843024	9306240
					21343	153	1195208	8568	–	689352	
		Всего прямые затраты					**7 773 864**				
		Накладные расходы, тенге					**843 024**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**689 352**				
		Всего по смете					**9 306 240**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Всего затраты по акту					**24 016 392**				
		Накладные расходы, тенге					**5 955 380**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 397 743**				
		Всего по смете					**32 369 515**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					485543				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					795092				
		Итого по акту:					**33650150**				
		- в текущих ценах 2021 года					33650150,00				
		Понижающий коэффициент 0,9					**30285135,00**				
		Налог на добавленную стоимость					**3634216,20**				
		Всего по акту					**33919351,20**				

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Зам. руководителя _____ Сатабаев А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист тех. отдела ПГС _____ Жолдасова А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____, Шакимов Е.К., KZ76VJE00057126 от 07.09.2020 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышстрой-ПВ", БИН 070440006005, № 14005120 от 15.04.2014 года

Главный инженер проекта _____ Сагадиев Сунгат Айтжанович