Форма 4

Подрядчик **ТОО "Самға"**
Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**
Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 1 за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/лист 3/									
1	1146-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой**	**гараж**	**2**	**33638,69**	**5772,49**	**67277**	**11545**	**--**	**50655**	**127367**
		НР - 84%; СП - 8%			**27866,20**	**2285,58**	**55732**	**4571**		**9435**	
2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Мусорная площадка. Разборка**	**м3**	**4,95**	**15262,58**	**7009,12**	**75550**	**34695**	**--**	**47615**	**133017**
		НР - 84%; СП - 8%			**8253,46**	**3197,84**	**40855**	**15829**		**9853**	
3	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Демонтаж**	**м ограждения**	**10**	**420,75**	**58,87**	**4207**	**589**	**--**	**4539**	**9446**
		НР - 118%; СП - 8%			**361,88**	**22,77**	**3619**	**228**		**700**	
4	1110-0113-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заборы глухие. Демонтаж**	**м2 забора**	**50**	**1549,27**	**191,99**	**77463**	**9599**	**--**	**64178**	**152973**
		НР - 90%; СП - 8%			**1357,28**	**68,90**	**67864**	**3445**		**11331**	
5	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную.Демонтаж**	**км линии**	**0,0523**	**8490,83**	**914,63**	**444**	**48**	**--**	**334**	**841**
		НР - 80%; СП - 8%			**7576,20**	**412,12**	**396**	**22**		**62**	
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**1**	**4651,61**	**2255,02**	**4652**	**2255**	**--**	**2754**	**7998**
		НР - 80%; СП - 8%			**2396,59**	**1045,90**	**2397**	**1046**		**592**	
7	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы канализационные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0308**	**559245,35**	**280629,35**	**17225**	**8643**	**--**	**11107**	**30598**
		НР - 99%; СП - 8%			**278616,00**	**85646,10**	**8581**	**2638**		**2267**	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**5**	**71,00**	**--**	**355**	**--**		**--**	**383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
9	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**5**	**340,00**	**--**	**1700**	**--**		**--**	**1836**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**136**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2488 /3**	**67374**	**--**	**181182**	**464459**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							179444	27779	--	34404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248873				
	Всего заработная плата		Тенге					207223			
	Транспортные расходы		Тенге				2055				
		Накладные расходы	Тенге				181182				
		Сметная прибыль	Тенге				34404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464460				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					207223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				464460				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					207223			
ОТДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
10	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	73,1293557	178,10	169,27	13024	12379	--	2539	16808
		НР - 72%; СП - 8%			8,83	39,40	645	2881		1245	
11	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. /лишний грунт/**	м3 грунта	664,21524	242,92	232,63	161353	154516	85	33568	210515
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	6752	39871		15594	
12	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	13,1333643	2708,16	--	35567	--	--	25608	66070
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	35567	--		4894	
13	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Перемещение разработанного грунта 3 гр. на расстояние 10м**	м3 грунта	13,1333643	39,50	39,50	519	519	--	131	702
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	182		52	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	69,010176	30,91	30,91	2133	2133	--	539	2885
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	748		214	
15	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 10м**	м3 грунта	69,010176	15,26	15,26	1053	1053	--	266	1425
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	369		106	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17,252544	1045,44	--	18036	--	--	12986	33505
		НР - 72%; СП - 8%			1045,44	--	18036	--		2482	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	69,010176	134,91	63,63	9310	4391	--	5010	15466
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4919	2040		1146	
18	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	тенге за 1 тонну	1308,504023	340,00	--	444891	--		--	480483
		СП - 8%			--	--	--	--		35591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				685888	174990	85	80647	827859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							65920	46091	--	61324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				685888				
	Материалы		Тенге				86				
	Всего заработная плата		Тенге					112011			
	Транспортные расходы		Тенге				444891				
		Накладные расходы	Тенге				80648				
		Сметная прибыль	Тенге				61323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				827858				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					112011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				827858				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					112011			
				РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ							
		ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ Пфм1									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	59,241	17869,67	1060,87	1058617	62847	932749	68354	1217129
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	63021	12094		90158	
20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W8,F75,с/с	м3	292,5	21559,12	1624,04	6306043	475032	5337803	536334	7389767
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	493208	96170		547390	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,326135	16999,69	1245,79	56543	4144	967	47776	112665
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	51432	1070		8346	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76288	201119,00	--	153430	--	153430	--	165704
		СП - 8%			--	--	--	--		12274	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,72115	193787,00	--	2852767	--	2852767	--	3080989
		СП - 8%			--	--	--	--		228221	
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,433	188925,00	--	648580	--	648580	--	700466
		СП - 8%			--	--	--	--		51886	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/полимерная мастика МГТН/	м2 поверхности	35,7	922,27	20,09	32925	717	23822	7874	44063
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	8386	80		3264	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
26	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	158	1460,98	750,43	230835	118568	38638	136410	396625
		НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	73629	41973		29380	
27	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	176	2064,67	1053,05	363381	185336	62946	213519	623053
		НР - 118%; СП - 8%			653,97	374,15	115099	65850		46152	
28	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	56	3140,58	1666,08	175873	93300	29261	102429	300566
		НР - 118%; СП - 8%			951,99	598,09	53312	33493		22264	
29	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	4436,52	2492,36	266191	149542	44716	149984	449469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1198,88	919,54	71933	55173		33294	
30	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	53,237	19835,00	--	1055956	--	1055956	--	1140432
		СП - 8%			--	--	--	--		84476	
31	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,712	19005,00	--	564677	--	564677	--	609851
		СП - 8%			--	--	--	--		45174	
32	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	79,308	16763,00	--	1329440	--	1329440	--	1435795
		СП - 8%			--	--	--	--		106355	
33	СТССЦ РК8.04-08-2018 раздел 21-04, п.7	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	162,257	270,00	--	43809	--	43809	--	47314
		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
34	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В10,W8,F75,с/с	м3	16,1	22366,17	1295,11	360095	20851	295613	43462	435842
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	43631	4129		32285	
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,80298	58403,48	2116,28	46897	1699	--	42488	96535
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	45197	488		7151	
36	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,80298	232072,00	--	186349	--	186349	--	201257
		СП - 8%			--	--	--	--		14908	
37	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,252	236487,73	12322,13	59595	3105	4525	61677	130974
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	51965	304		9702	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	188925,00	--	47609	--	47609	--	51418
		СП - 8%			--	--	--	--		3809	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	191,59	828,67	20,09	158765	3849	109912	42255	217101
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	45004	431		16082	
40	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	130,176	742,99	10,00	96719	1301	48575	44109	152095
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	46843	586		11266	
41	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/	м2 поверхности	130,176	2135,39	43,89	277976	5713	247615	23877	326001
		НР - 93%; СП - 8%			189,34	7,88	24648	1026		24148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16373074	1126006	14059759	1520548	19325111
							1187306	312867	--	1431490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16373074				
	Материалы		Тенге				7177145				
	Всего заработная плата		Тенге					1500173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3932544				
	Местные материалы		Тенге				2950072				
		Накладные расходы	Тенге				1520548				
		Сметная прибыль	Тенге				1431490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19325111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
		Сметная заработная плата	Тенге					1500173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19325111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
		Сметная заработная плата	Тенге					1500173			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400/лист 35/									
42	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**6018,41**	**1263,84**	**24074**	**5055**	**7230**	**15081**	**42287**
		НР - 118%; СП - 8%			**2947,28**	**247,95**	**11789**	**992**		**3132**	
43	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**160,8351**	**5797,00**	**--**	**932361**	**--**	**932361**	**--**	**1006950**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**74589**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**956435**	**5055**	**939591**	**15081**	**1049237**
							11789	**992**	**--**	**77721**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**956435**				
	Материалы		Тенге				7229				
	Всего заработная плата		Тенге					12781			
	Местные материалы		Тенге				**932361**				
		Накладные расходы	Тенге				**15081**				
		Сметная прибыль	Тенге				77721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1049237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1049237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12781			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**18015396**	**1306051**	**14999435**	**1797458**	**21666666**
							1265015	**359950**	**--**	**1604939**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18015396**				
	Материалы		Тенге				**7184460**				
	Всего заработная плата		Тенге					1624965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3932544**				
	Местные материалы		Тенге				**3882434**				
	Транспортные расходы		Тенге				**444891**				
		Накладные расходы	Тенге				**1616277**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1570534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21202207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					1624965			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**21202207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					1624965			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21666666**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1444459**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1373426			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					387728			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14999435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				446946				
		- Накладные расходы	Тенге							1797458	
		- Сметная прибыль	Тенге							1604939	
		сметная стоимость					21 666 666				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					21 666 666				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				195 000				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					21 861 666				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				371 648				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					22 233 314				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				444 666				
		Итого с ненредвиденными затратами (2 %)					22 677 981				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	1,0498961				23 809 523				
		НДС 12%	12%				2 857 143				
		Итого с НДС					26 666 666				
		тендерная скидка	10%				2 666 667				
		ИТОГО к оплате					24 000 000				

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

_____ **М.Е. Молдашов**

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

_____ **А.Б.Байдильдаев**

ПТО
ТОО "Самға"
Тоннолибаева АК