Форма 4

Подрядчик **ТОО "Самга"**
Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**
Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 2 за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400/лист 35/									
1	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	3980,61	947,10	63690	15154	18692	38660	110538
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	29844	2919		8188	
2	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	46	6018,41	1263,84	276847	58137	83135	173437	486306
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	135575	11405		36023	
3	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	336,9581	5797,00	--	1953346	--	1953346	--	2109614
		СП - 8%			--	--	--	--		156268	
4	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05892	681770,33	6611,47	40170	390	36728	3682	47360
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3052	68		3508	
5	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0095904	236487,73	12322,13	2268	118	172	2347	4984
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	1978	12		369	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095904	193787,00	--	1858	--	1858	--	2007
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,055312	138,72	3,17	285	7	187	63	376
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	91	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
8	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29243,16	2569,58	42695	3752	27424	11114	58114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	11519	694		4305	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	201119,00	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	193787,00	--	11282	--	11282	--	12185
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
11	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	201119,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
14	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29243,16	2569,58	87729	7709	56351	22837	119412
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	23669	1426		8845	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	201119,00	--	7711	--	7711	--	8328
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	193787,00	--	29626	--	29626	--	31996
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
17	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29243,16	2569,58	51468	4522	33060	13398	70055
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	13886	837		5189	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	201119,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	193787,00	--	13484	--	13484	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум5-2шт									
20	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29243,16	2569,58	29243	2570	18783	7612	39804
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	7890	475		2948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00666	201119,00	--	1339	--	1339	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03318	193787,00	--	6430	--	6430	--	6944
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2659739	94464	2331298	279392	3174261
							233973	18227	--	235131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2659739				
	Материалы		Тенге				289937				
	Всего заработная плата		Тенге					252200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88019				
	Местные материалы		Тенге				1953346				
		Накладные расходы	Тенге				279392				
		Сметная прибыль	Тенге				235131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3174262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					252200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3174262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					252200			
		ОТДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
23	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м/лист 8/**	м3 кладки	329,0928	34969,97	1924,89	11508366	633467	9093233	1770673	14341362
		НР - 93%; СП - 8%			5413,87	371,58	1781666	122284		1062323	
24	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м/лист 8/**	м3 кладки	11,58533	36928,94	2158,21	427834	25004	330128	72102	539931
		НР - 93%; СП - 8%			6275,39	416,62	72702	4827		39995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11936200	658471	9423361	1842775	14881293
							1854368	127111	--	1102318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11936200				
	Материалы		Тенге				9423361				
	Всего заработная плата		Тенге					1981479			
		Накладные расходы	Тенге				1842776				
		Сметная прибыль	Тенге				1102318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14881293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					1981479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14881293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					1981479			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11936200	658471	11754659	2122167	18055554
							1854368	127111	--	1337449	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11936200				
	Материалы		Тенге				9423361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1981479			
		Накладные расходы	Тенге				1842776				
		Сметная прибыль	Тенге				1102318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14881293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					1981479			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				14881293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					1981479			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18055555
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2088342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					752935			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145338			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11754659		
		- Накладные расходы	Тенге							2122167	
		- Сметная прибыль	Тенге							1337449	
		сметная стоимость					18 055 555				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					18 055 555				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				162 500				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					18 218 055				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				309 707				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					18 527 762				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				370 555				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					18 898 317				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	1,049896100				19 841 269				
		НДС 12%	12%				2 380 952				
		Итого с НДС					22 222 222				
		тендерная скидка	10%				2 222 222				
		ИТОГО к оплате					20 000 000				

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

_____ **М.Е. Молдашов**

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

_____ **А.Б.Байдильдаев**