Форма 4

Подрядчик **ТОО "Самға"**

Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 4 за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ											
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 16/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	677,8520549	3924,65	242,49	2660335	164369	1582859	879145	3822638
		НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	913107	32210		283158	
2	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0531855	233600,00	--	246024	--	246024	--	265706
		СП - 8%			--	--	--	--		19682	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/лист15 узел6/	м2 покрытия	98,84	1997,93	131,18	197475	12966	161633	25502	240815
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	22876	4254		17838	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/лист15 узел6/ из бетона кл.В7,5	м3	70,6	17869,67	1060,87	1261598	74897	1111597	81460	1450503
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	75104	14413		107445	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,276752	233600,00	--	64649	--	64649	--	69821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5172	
6	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	255	428,16	244,82	109182	62429	9806	58167	180737
		НР - 118%; СП - 8%			144,89	48,42	36947	12347		13388	
7	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	42	2085,95	1259,93	87610	52917	1264	51500	150238
		НР - 118%; СП - 8%			795,93	243,22	33429	10215		11129	
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	17,064	76207,00	--	1300396	--	1300396	--	1404428
		СП - 8%			--	--	--	--		104032	
9	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	3315,23	1299,95	13261	5200	486	10138	25270
		НР - 118%; СП - 8%			1893,78	254,03	7575	1016		1872	
10	2104-0107-9908 РСНБ РК 2015	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90/ПРГ 36.1.4/**	м3	0,68	47180,00	--	32082	--	32082	--	34649
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
11	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки**	шт. сборных конструкций	4	1485,07	846,76	5940	3387	--	4358	11123
		НР - 118%; СП - 8%			638,31	285,08	2553	1140		824	
12	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	4	2454,00	--	9816	--	9816	--	10601
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
13	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски. Укладка**	м ходов	95,2	84,09	4,50	8006	428	4555	2870	11746
		НР - 90%; СП - 8%			31,76	1,74	3023	165		870	
14	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен (за вычетом проемов)	19,04	83,23	3,06	1585	58	457	985	2775
		НР - 90%; СП - 8%			56,19	1,27	1070	24		206	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-2/**	т стальных элементов	0,3912	681770,33	6611,47	266709	2586	243861	24445	314446
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	20262	454		23292	
16	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,9408	665773,70	6411,68	626360	6032	584495	43558	723512
		НР - 118%; СП - 8%			38088,20	1148,52	35833	1081		53593	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	39,96	138,72	3,17	5543	127	3654	1228	7313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1762	18		542	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН-1,уголок/**	т стальных элементов	10,809376	66766,33	6611,47	721702	71466	90363	675443	1508917
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	559873	12536		111772	
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	10,809376	229680,00	--	2482697	--	2482697	--	2681313
		СП - 8%			--	--	--	--		198616	
20	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.2	**Надбавка на марку стали С245**	т	10,809376	5772,00	--	62392	--	62392	--	67383
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	324,28128	72,72	2,24	23581	725	10630	8486	34632
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	12226	73		2565	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	324,28128	138,72	3,17	44983	1027	29658	9966	59345
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	14298	146		4396	
23	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка/лист 2 прим.5/**	решетка	22	1309,50	54,15	28809	1191	2506	24865	57968
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	25112	260		4294	
24	2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм**	шт.	22	5356,00	--	117832	--	117832	--	127259
		СП - 8%			--	--	--	--		9427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10378568	459806	8153712	1902116	13263138
							1765052	90352	--	982456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10349759				
	Материалы		Тенге				3835316				
	Всего заработная плата		Тенге					1830031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2973595				
	Местные материалы		Тенге				1342295				
		Накладные расходы	Тенге				1877251				
		Сметная прибыль	Тенге				978161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13205171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1788
		Сметная заработная плата	Тенге					1830031			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28809				
	Материалы		Тенге				2505				
	Всего заработная плата		Тенге					25373			
	Сдача и испытание		Тенге				1253				
		Накладные расходы	Тенге				24865				
		Сметная прибыль	Тенге				4294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13263139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813
		Сметная заработная плата	Тенге					1855403			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500/лист 36/									
25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	12	3980,61	947,10	47767	11365	14019	28995	82904
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	22383	2189		6141	
26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50	6018,41	1263,84	300920	63192	90364	188518	528594
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	147364	12397		39155	
27	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	481,8204	5797,00	--	2793113	--	2793113	--	3016562
		СП - 8%			--	--	--	--		223449	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/**	т стальных элементов	0,05368	681770,33	6611,47	36597	355	33462	3354	43148
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2780	62		3196	
29	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0085248	236487,73	12322,13	2016	105	153	2086	4431
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	1758	10		328	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0085248	193787,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	-	--		132	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,866144	138,72	3,17	259	6	171	57	342
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	82	1		25	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
32	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15**	м3	1,46	29243,16	2569,58	42695	3752	27424	11114	58114
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	11519	694		4305	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01332	201119,00	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	193787,00	--	11282	--	11282	--	12185
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
35	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	201119,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
38	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29243,16	2569,58	87729	7709	56351	22837	119412
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	23669	1426		8845	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	201119,00	--	7711	--	7711	--	8328
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	193787,00	--	29626	--	29626	--	31996
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
41	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29243,16	2569,58	51468	4522	33060	13398	70055
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	13886	837		5189	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	201119,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	193787,00	--	13484	--	13484	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
		ПРИМ.ЛИСТ 6									
44	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	12886,16	1544,40	12886	1544	--	9133	23781
		НР - 76%; СП - 8%			11341,76	675,60	11342	676		1762	
45	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	22190,00	--	22634	--	22634	--	24445
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
46	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	593,58	26,35	11872	527	5198	4752	17953
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	6147	106		1330	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+5,300/лист 36.1/									
47	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	3980,61	947,10	39806	9471	11682	24163	69086
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	18653	1824		5118	
48	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6018,41	1263,84	300920	63192	90364	188518	528594
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	147364	12397		39155	
49	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	472,94	5797,00	--	2741633	--	2741633	--	2960964
		СП - 8%			--	--	--	--		219331	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	681770,33	6611,47	36597	355	33462	3354	43148
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2780	62		3196	
51	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	236487,73	12322,13	2016	105	153	2086	4431
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	1758	10		328	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	193787,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	138,72	3,17	259	6	171	57	342
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	82	1		25	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
54	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29243,16	2569,58	42695	3752	27424	11114	58114
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	11519	694		4305	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	201119,00	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	193787,00	--	11282	--	11282	--	12185
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
57	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	201119,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
60	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29243,16	2569,58	87729	7709	56351	22837	119412
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	23669	1426		8845	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	201119,00	--	7711	--	7711	--	8328
		СП - 8%			--	--	--	--		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	193787,00	--	29626	--	29626	--	31996
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29243,16	2569,58	51468	4522	33060	13398	70055
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	13886	837		5189	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	201119,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	193787,00	--	13484	--	13484	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
		ПРИМ.ЛИСТ 6									
66	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	12886,16	1544,40	12886	1544	--	9133	23781
		НР - 76%; СП - 8%			11341,76	675,60	11342	676		1762	
67	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	22190,00	--	22634	--	22634	--	24445
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
68	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	593,58	26,35	11872	527	5198	4752	17953
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	6147	106		1330	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700/лист 37/									
69	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3980,61	947,10	47767	11365	14019	28995	82904
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	22383	2189		6141	
70	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	6018,41	1263,84	288883	60664	86750	180978	507450
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	141469	11901		37589	
71	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	474,87	5797,00	--	2752821	--	2752821	--	2973047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		220226	
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,06416	681770,33	6611,47	43742	424	39995	4009	51572
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3323	74		3820	
73	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,010656	236487,73	12322,13	2520	131	192	2608	5538
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	2197	13		410	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	193787,00	--	2065	--	2065	--	2230
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,24448	138,72	3,17	311	7	205	69	411
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	99	1		30	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-2шт									
76	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29243,16	2569,58	29243	2570	18783	7612	39804
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	7890	475		2948	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	201119,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	193787,00	--	9875	--	9875	--	10665
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум6-2шт									
79	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	201119,00	--	2143	--	2143	--	2315
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум7-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29243,16	2569,58	29243	2570	18783	7612	39804
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	7890	475		2948	
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127872	201119,00	--	2572	--	2572	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	193787,00	--	9875	--	9875	--	10665
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум8-2шт									
85	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,22	27231,69	2536,66	60454	5631	41105	13428	79792
		НР - 91%; СП - 8%			6179,23	467,43	13718	1038		5911	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0790272	201119,00	--	15894	--	15894	--	17165
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06624	193787,00	--	12836	--	12836	--	13863
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21696	188925,00	--	40989	--	40989	--	44268
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0516	233600,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10366620	273944	9396162	827693	12089861
							696510	53767	--	895547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10366620				
	Материалы		Тенге				784108				
	Всего заработная плата		Тенге					750277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324490				
	Местные материалы		Тенге				8287567				
		Накладные расходы	Тенге				827696				
		Сметная прибыль	Тенге				895545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12089861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					750277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12089861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					750277			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
		ЧЕРДАК/лист5,7/									
90	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	517,6	487,79	25,98	252479	13449	151581	82115	361362
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	87449	1807		26768	
91	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,56936	82405,00	--	46918	--	46918	--	50672
		СП - 8%			--	--	--	--		3753	
92	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	518	794,74	50,39	411675	26104	154272	217709	679734
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	231299	5340		50351	
93	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012/PAROC InWall/плотность 40кг/м3**	м3	533,54	9968,00	--	5318327	--	5318327	--	5743793
		СП - 8%			--	--	--	--		425466	
94	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/М50/**	м2 стяжки	520	536,58	97,36	279023	50629	128822	102056	411566
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	99572	11359		30486	
95	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/М50/ до толщ.30мм**	м2 стяжки	520	232,38	21,57	120837	11217	104088	7513	138619
		НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	5532	2635		10268	
96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,456	12857,70	1248,98	18721	1819	46	16008	37507
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	16856	735		2778	
97	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,456	233600,00	--	340122	--	340122	--	367331
		СП - 8%			--	--	--	--		27210	
98	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	102,5	665,99	25,98	68264	2663	48284	16261	91287
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	17317	358		6762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1309,50	54,15	20952	866	1822	18084	42159
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	18264	189		3123	
100	2305-0306-1954 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	16	3797,00	--	60752	--	60752	--	65612
		СП - 8%			--	--	--	--		4860	
		КРОВЛЯ									
101	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,82	89382,80	1268,64	1860950	26413	1422728	379790	2419999
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	411809	10179		179259	
102	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	116,4363636	3377,80	22,66	393299	2639	233813	142224	578364
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	156847	1180		42842	
103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23,74	9997,43	51,84	237339	1231	218313	16476	274120
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	17795	512		20305	
104	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1020,5	5565,75	94,50	5679846	96435	3906413	1564765	7824179
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	1676998	23834		579569	
105	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1020,5	347,01	2,40	354119	2454	322692	26995	411603
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	28973	1021		30489	
106	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	297,191	738,59	25,98	219502	7722	161570	47148	287982
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	50210	1037		21332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15683124	243641	12620563	2637144	19785889
							2818920	60186	--	1465621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15662172				
	Материалы		Тенге				6852622				
	Всего заработная плата		Тенге					2860653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5766118				
		Накладные расходы	Тенге				2619059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1462498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19743729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2971
		Сметная заработная плата	Тенге					2860653			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20952				
	Материалы		Тенге				1822				
	Всего заработная плата		Тенге					18453			
	Сдача и испытание		Тенге				911				
		Накладные расходы	Тенге				18084				
		Сметная прибыль	Тенге				3123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19785888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2989
		Сметная заработная плата	Тенге					2879106			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				36428312	977391	30170437	5366953	45138888
							5280482	204305	--	3343624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36378551				
	Материалы		Тенге				11472046				
	Всего заработная плата		Тенге					5440961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9064203				
	Местные материалы		Тенге				9629862				
		Накладные расходы	Тенге				5324006				
		Сметная прибыль	Тенге				3336205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45038761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5459
		Сметная заработная плата	Тенге					5440961			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49761				
	Материалы		Тенге				4327				
	Всего заработная плата		Тенге					43825			
	Сдача и испытание		Тенге				2164				
		Накладные расходы	Тенге				42949				
		Сметная прибыль	Тенге				7417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					43825			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				45138888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5502
		Сметная заработная плата	Тенге					5484787			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45138888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5280482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					977391			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30170437		
		- Накладные расходы	Тенге							5366953	
		- Сметная прибыль	Тенге							3343624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная стоимость					45 138 888				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					45 138 888				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				406 250				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					45 545 138				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				774 267				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					46 319 405				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				926 388				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					47 245 793				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	##########				49 603 174				
		НДС 12%	12%				5 952 381				
		Итого с НДС					55 555 555				
		тендерная скидка	10%				5 555 556				
		ИТОГО к оплате					50 000 000				

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

М.Е. Молдашов

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

А.Б.Байдильдаев

ПТО
ТОО "Самға"