Форма 4

Подрядчик **ТОО "Самға"**
Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**
Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 5 за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ									
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1267,809	738,59	25,98	936389	32942	689251	201132	1228522
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	214196	4425		91002	
2	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	28,5	1124,03	10,52	32035	300	23771	7393	42582
		НР - 92%; СП - 8%			279,45	2,49	7964	71		3154	
3	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	28,5	1231,00	--	35084	--	35084	--	37890
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
4	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	4	661,00	--	2644	--	2644	--	2856
		СП - 8%			--	--	--	--		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/СКОБА/	т	0,00872	615004,00	--	5363	--	5363	--	5792
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2616	138,72	3,17	36	1	23	8	48
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	12	--		4	
7	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 42 прим.3/	м3 кладки	0,44	36899,69	2449,86	16236	1078	11964	3164	20952
		НР - 93%; СП - 8%			7259,40	472,92	3194	208		1552	
8	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17470,65	757,51	34941	1515	21971	10851	49455
		НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	11455	601		3663	
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,88	9997,43	51,84	18795	97	17289	1305	21708
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	1409	41		1608	
10	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/лист 42 прим.4/	м2 кровли	8,93	4743,64	94,50	42361	844	28816	11877	58576
		НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	12701	209		4339	
11	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей/лист 6/	м труб	61,2	602,22	0,37	36856	23	12687	17385	58581
		НР - 72%; СП - 8%			394,55	--	24146	--		4339	
12	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	61,2	1734,00	--	106121	--	106121	--	114610
		СП - 8%			--	--	--	--		8490	
13	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	110	301,66	2,54	33183	280	11371	15598	52683
		НР - 72%; СП - 8%			195,74	1,20	21532	132		3902	
14	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	110	1397,00	--	153670	--	153670	--	165964
		СП - 8%			--	--	--	--		12294	
15	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2069,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%			--	--	--	--		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	6	2574,26	116,66	15446	700	13962	845	17594
		НР - 92%; СП - 8%			130,62	22,52	784	135		1303	
17	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2253,00	--	13518	--	13518	--	14599
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
18	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2069,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
19	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	757,00	--	3028	--	3028	--	3270
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
20	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	224	700,00	--	156800	--	156800	--	169344
		СП - 8%			--	--	--	--		12544	
21	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	66	966,00	--	63756	--	63756	--	68856
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/лист 6/	т	0,2457984	12857,70	1248,98	3160	307	7	2702	6332
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	2846	124		469	
23	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2457984	232072,00	--	57043	--	57043	--	61606
		СП - 8%			--	--	--	--		4563	
24	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	100	88,31	22,40	8831	2240	703	5911	15922
		НР - 92%; СП - 8%			58,88	5,37	5888	537		1179	
25	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,09	513053,00	--	1072281	--	1072281	--	1158063
		СП - 8%			--	--	--	--		85782	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	62,7	138,72	3,17	8697	199	5733	1927	11474
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	2765	28		850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Снегодержатель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	64,8	1124,03	10,52	72837	682	54047	16808	96817
		НР - 92%; СП - 8%			279,45	2,49	18108	162		7172	
28	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,8	824,00	--	53395	--	53395	--	57667
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
29	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/ММ1/лист 15/	т	0,00948	615004,00	--	5830	--	5830	--	6297
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2844	138,72	3,17	39	1	25	9	52
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	13	--		4	
31	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/вентшахты, проход канализационный, окна слуховые//лист 42 прим.5/	м примыканий	29,3	567,64	13,91	16632	408	4018	11289	30155
		НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	12206	65		2234	
32	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	17,6	2679,00	--	47150	--	47150	--	50922
		СП - 8%			--	--	--	--		3772	
33	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/лоток для стока воды/ из бетона кл.В15/лист6/	м3	0,54	18279,09	1142,89	9871	617	8761	562	11267
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	493	124		835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3086857	42232	2704910	308766	3667270
							339712	6862	--	271649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3075664				
	Материалы		Тенге				904403				
	Всего заработная плата		Тенге					346574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1789318				
		Накладные расходы	Тенге				308766				
		Сметная прибыль	Тенге				270754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3655184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					346574			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11193				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11193				
		Сметная прибыль	Тенге				895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3667273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					346574			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ/лист 11/									
		ОКНА									
34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	64,8	2456,05	156,98	159152	10172	84056	62539	239427
		НР - 90%; СП - 8%			1001,91	70,44	64924	4564		17735	
35	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	74,439	2212,95	154,92	164730	11532	93695	58215	240780
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	59503	5180		17836	
36	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	33,669	3491,46	163,24	117554	5496	69616	40375	170563
		НР - 90%; СП - 8%			1260,56	71,85	42442	2419		12634	
37	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	4,32	19333,00	--	83519	--	83519	--	90200
		СП - 8%			--	--	--	--		6681	
38	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	64,8	18483,00	--	1197698	--	1197698	--	1293514
		СП - 8%			--	--	--	--		95816	
39	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	66,339	20981,00	--	1391859	--	1391859	--	1503207
		СП - 8%			--	--	--	--		111349	
40	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	8,1	23048,00	--	186689	--	186689	--	201624
		СП - 8%			--	--	--	--		14935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	33,669	21700,00	--	730617	--	730617	--	789067
		СП - 8%			--	--	--	--		58449	
42	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,32	18615,00	--	80417	--	80417	--	86850
		СП - 8%			--	--	--	--		6433	
43	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	106,6	861,07	4,52	91790	482	70030	19349	120030
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	21278	220		8891	
44	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	106,6	2324,00	--	247738	--	247738	--	267557
		СП - 8%			--	--	--	--		19819	
		ВИТРАЖИ									
45	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	130,9608	2041,88	26,87	267407	3518	120153	129867	429055
		НР - 90%; СП - 8%			1097,55	4,28	143736	560		31782	
46	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	130,9608	26269,00	--	3440209	--	3440209	--	3715426
		СП - 8%			--	--	--	--		275217	
47	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/лист 11 прим.10/	м	106,6	1367,18	5,13	145742	547	104233	32852	192881
		НР - 80%; СП - 8%			384,26	0,96	40962	103		14287	
		ЛЮК/лист 5 прим.3/									
48	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	3064,56	510,62	6129	1021	2832	2251	9050
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	2276	226		670	
49	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33420,00	--	66840	--	66840	--	72187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5347	
50	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	423,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8378935	32768	7971047	345448	9422332
							375120	13272	--	697949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4937880				
	Материалы		Тенге				544615				
	Всего заработная плата		Тенге					388393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3985377				
		Накладные расходы	Тенге				345447				
		Сметная прибыль	Тенге				422666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5705994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					388393			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3441055				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3441055				
		Сметная прибыль	Тенге				275284				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3716340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9422333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					388393			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ/лист 12/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									
51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	448,8	221,83	28,01	99558	12572	59173	30324	140272
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	27813	4447		10391	
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5**	м3 подстилающего слоя	35,904	19164,12	7,68	688069	276	574256	106725	858377
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	113537	--		63583	
53	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м2 покрытия	448,8	982,89	87,13	441121	39104	269325	137577	624994
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	132692	13666		46296	
54	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	448,8	124,86	3,34	56037	1498	4812	47187	111483
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	49727	472		8258	
		ТИП 2									
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,1	673,68	25,97	8151	314	4309	3452	12532
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	3528	145		928	
		1 ЭТАЖ									
56	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	360,6	290,09	27,97	104608	10085	--	93167	213597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	94523	4591		15822	
57	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-70 ГОСТ 9573-2012/PAROC eXtra/плотность 70кг/м3**	м3	14,85672	9968,00	--	148092	--	148092	--	159939
		СП - 8%			--	--	--	--		11847	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	360,6	673,68	25,97	242928	9367	128423	102885	373478
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	105138	4314		27665	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм**	м2 стяжки	360,6	193,62	8,85	69820	3192	64029	3784	79492
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	2599	1427		5888	
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,00968	12857,70	1248,98	12982	1261	32	11101	26010
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	11689	510		1927	
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,00968	233600,00	--	235861	--	235861	--	254730
		СП - 8%			--	--	--	--		18869	
62	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистиролбетон/**	м2 стяжки	360,6	866,77	26,03	312559	9387	167839	131268	479333
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	135333	4314		35506	
63	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.75мм**	м2 стяжки	360,6	1366,23	48,69	492662	17557	460549	21058	554818
		НР - 94%; СП - 8%			40,37	21,76	14556	7847		41098	
64	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	360,3	850,15	14,79	306308	5330	190361	105184	444412
		НР - 94%; СП - 8%			307,01	3,55	110617	1281		32919	
65	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ.30мм**	м2 стяжки	360,6	3376,31	62,87	1217499	22669	1028025	162783	1490704
		НР - 94%; СП - 8%			462,58	17,66	166805	6368		110423	
		ТИП 5									
66	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	30,6	290,09	27,97	8877	856	--	7906	18126
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	8021	390		1343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-70 ГОСТ 9573-2012/PAROC eXtra/плотность 70кг/м3	м3	1,26072	9968,00	--	12567	--	12567	--	13572
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	673,68	25,97	20615	795	10898	8731	31693
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	8922	366		2348	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	193,62	8,85	5925	271	5433	321	6746
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	221	121		500	
70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08568	12857,70	1248,98	1102	107	3	942	2207
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	992	43		163	
71	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08568	233600,00	--	20015	--	20015	--	21616
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
72	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	30,6	1431,39	86,14	43801	2636	23700	16714	65356
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	17465	316		4841	
73	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	30,6	912,94	42,34	27936	1296	16102	10075	41052
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	10538	180		3041	
74	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистиролбетон/	м2 стяжки	30,6	866,77	26,03	26523	797	14242	11139	40676
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	11484	366		3013	
75	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.75мм	м2 стяжки	30,6	1366,23	48,69	41807	1490	39082	1787	47081
		НР - 94%; СП - 8%			40,37	21,76	1235	666		3487	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	585,45	25,97	17915	795	8198	8731	28777
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	8922	366		2132	
77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	149,51	8,85	4575	271	4083	321	5288
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	221	121		392	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ									
		ТИП 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистиролбетон/	м2 стяжки	360,6	866,77	26,03	312559	9387	167839	131268	479333
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	135333	4314		35506	
79	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.60мм	м2 стяжки	121,095	993,62	35,41	120322	4288	112479	5143	135503
		НР - 94%; СП - 8%			29,36	15,83	3555	1916		10037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5100791	155599	3769727	1159573	6761197
							1175465	58546	--	500829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5100791				
	Материалы		Тенге				3353192				
	Всего заработная плата		Тенге					1234012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416535				
		Накладные расходы	Тенге				1159574				
		Сметная прибыль	Тенге				500829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6761194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364
		Сметная заработная плата	Тенге					1234012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6761194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364
		Сметная заработная плата	Тенге					1234012			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ/лист 38-40/									
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА 1-2шт									
80	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров лестниц	т	0,83204	64409,53	24221,35	53591	20153	7228	22152	81803
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	26210	5894		6059	
81	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,83204	521285,00	--	433730	--	433730	--	468428
		СП - 8%			--	--	--	--		34698	
82	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание косоуров /с обертыванием сеткой//лист.38 прим.4/	м2	16,39296	2450,26	66,77	40167	1095	17821	17588	62375
		НР - 80%; СП - 8%			1296,36	44,75	21251	734		4620	
		БАЛКИ ПЛОЩАДОЧНЫЕ									
83	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,14456	26755,17	9440,36	30623	10805	4019	12880	46983
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	15799	2868		3480	
84	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,14456	11970,55	1828,40	13701	2093	2096	6566	21888
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	9512	4		1621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,14456	439286,00	--	502789	--	502789	--	543012
		СП - 8%			--	--	--	--		40223	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	34,3368	138,72	3,17	4763	109	3140	1055	6284
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1514	15		465	
		СТУПЕНИ									
87	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	98,4	1198,28	47,77	117911	4701	3218	132042	269949
		НР - 118%; СП - 8%			1117,80	19,40	109992	1909		19996	
88	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	98,4	3326,00	--	327278	--	327278	--	353461
		СП - 8%			--	--	--	--		26182	
89	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23616	681770,33	6611,47	161007	1561	147214	14757	189825
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	12232	274		14061	
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,0848	138,72	3,17	983	22	649	218	1297
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	312	3		96	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
91	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30	594,43	73,59	17833	2208	2054	17021	37642
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	13571	854		2788	
92	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,36324	513053,00	--	186361	--	186361	--	201270
		СП - 8%			--	--	--	--		14909	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,8972	138,72	3,17	1512	35	997	335	1994
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	480	5		148	
		ВХОД В ПОДВАЛ №1/лист 34/									
94	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,7875	221,83	28,01	1728	218	1027	526	2434
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	483	77		180	
95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,77875	16159,13	1060,87	12584	826	10930	899	14561
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	828	159		1079	
96	СТССЦ РК8.04-08-2018 раздел 21-04, п.7	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,794325	270,00	--	214	--	214	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,с/с**	м3	1,2298	20719,72	1624,04	25481	1997	21410	2255	29955
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	2074	404		2219	
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07483	193787,00	--	14501	--	14501	--	15661
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0069	201119,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01743	233600,00	--	4072	--	4072	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
101	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	3,0702	19454,11	1240,25	59728	3808	46722	9110	74345
		НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	9198	813		5507	
102	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 122-6/**	т	0,027	224664,29	1180,29	6066	32	4413	1487	8157
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1621	13		604	
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/**	т	0,0014	369564,29	1180,29	517	2	228	262	841
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	287	1		62	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,852	138,72	3,17	118	3	77	26	156
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	38	--		12	
		КОЗЫРЕК для входа в подвал №1/лист 34/									
105	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,36789	23427,96	11530,84	8619	4242	2179	2268	11758
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	2198	1090		871	
106	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,36789	2717,03	485,84	1000	179	106	494	1613
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	715	--		119	
107	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,36789	439286,00	--	161609	--	161609	--	174538
		СП - 8%			--	--	--	--		12929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,0367	138,72	3,17	1531	35	1009	339	2020
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	487	5		150	
109	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	668,81	19,00	5685	161	633	4552	11056
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	4891	57		819	
110	2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,775	3149,00	--	30781	--	30781	--	33244
		СП - 8%			--	--	--	--		2463	
111	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/прим.8/	м примыканий	3	567,64	13,91	1703	42	411	1156	3088
		НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	1250	7		229	
112	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,8	2679,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		ВХОД В ПОДВАЛ №2/лист 34/									
113	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,7875	221,83	28,01	1728	218	1027	526	2434
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	483	77		180	
114	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,77875	16159,13	1060,87	12584	826	10930	899	14561
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	828	159		1079	
115	СТССЦ РК8.04-08-2018 раздел 21-04, п.7	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,794325	270,00	--	214	--	214	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
116	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,с/с	м3	1,2298	20719,72	1624,04	25481	1997	21410	2255	29955
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	2074	404		2219	
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07483	193787,00	--	14501	--	14501	--	15661
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	201119,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01743	233600,00	--	4072	--	4072	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
120	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,0702	19454,11	1240,25	59728	3808	46722	9110	74345
		НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	9198	813		5507	
121	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 122-6/	т	0,027	224664,29	1180,29	6066	32	4413	1487	8157
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1621	13		604	
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/	т	0,0014	369564,29	1180,29	517	2	228	262	841
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	287	1		62	
		КОЗЫРЕК для входа в подвал №2/лист 34/									
123	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,36789	23427,96	11530,84	8619	4242	2179	2268	11758
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	2198	1090		871	
124	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,36789	2717,03	485,84	1000	179	106	494	1613
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	715	--		119	
125	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36789	439286,00	--	161609	--	161609	--	174538
		СП - 8%			--	--	--	--		12929	
		КРЫЛЬЦО №1/лист 47/									
126	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,044	221,83	28,01	1119	141	665	341	1576
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	313	50		117	
127	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В10,W4,F50,с/с	м3	1,4	23810,89	1947,44	33335	2726	25579	5024	41428
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	5030	491		3069	
128	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	м3	1	20993,77	1624,04	20994	1624	17684	1834	24654
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	1686	329		1826	
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	193787,00	--	10271	--	10271	--	11092
		СП - 8%			--	--	--	--		822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЗЫРЕК №1/лист 48/									
130	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,50618	26755,17	9440,36	13543	4779	1777	5696	20778
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	6987	1268		1539	
131	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,50618	11970,55	1828,40	6059	925	927	2904	9680
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	4207	2		717	
132	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,50618	439286,00	--	222358	--	222358	--	240146
		СП - 8%			--	--	--	--		17789	
133	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1532	23427,96	11530,84	3589	1767	907	945	4896
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	915	454		363	
134	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1532	2717,03	485,84	416	74	44	206	672
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	298	--		50	
135	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1532	439286,00	--	67299	--	67299	--	72683
		СП - 8%			--	--	--	--		5384	
136	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.3	Надбавка на марку стали С255	т	0,65938	10504,00	--	6926	--	6926	--	7480
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		КРЫЛЬЦО №2/лист 47/									
137	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,044	221,83	28,01	1119	141	665	341	1576
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	313	50		117	
138	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В10,W4,F50,с/с	м3	1,4	23810,89	1947,44	33335	2726	25579	5024	41428
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	5030	491		3069	
139	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	м3	1	20993,77	1624,04	20994	1624	17684	1834	24654
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	1686	329		1826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	193787,00	--	10271	--	10271	--	11092
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,08	828,67	20,09	3381	82	2341	900	4623
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	958	9		342	
142	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0252	224664,29	1180,29	5662	30	4119	1388	7613
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1513	12		564	
		КОЗЫРЕК №2/лист 48/									
143	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,50618	26755,17	9440,36	13543	4779	1777	5696	20778
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	6987	1268		1539	
144	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,50618	11970,55	1828,40	6059	925	927	2904	9680
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	4207	2		717	
145	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,50618	439286,00	--	222358	--	222358	--	240146
		СП - 8%			--	--	--	--		17789	
146	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1532	23427,96	11530,84	3589	1767	907	945	4896
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	915	454		363	
147	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1532	2717,03	485,84	416	74	44	206	672
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	298	--		50	
148	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1532	439286,00	--	67299	--	67299	--	72683
		СП - 8%			--	--	--	--		5384	
149	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.3	Надбавка на марку стали С255	т	0,65938	10504,00	--	6926	--	6926	--	7480
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		ПРИЯМОК ПРм1/лист 50/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,35	35794,41	5023,72	12528	1758	6005	4868	18788
		НР - 91%; СП - 8%			13614,10	1670,68	4765	585		1392	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016274	201119,00	--	3273	--	3273	--	3535
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
152	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 548/	т	0,0126	224664,29	1180,29	2831	15	2060	694	3807
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	756	6		282	
153	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06809	527049,28	8522,97	35887	580	32433	2851	41837
		НР - 93%; СП - 8%			42215,40	2803,74	2874	191		3099	
		ПРИЯМОК ПРм3-2шт/лист 51/									
154	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	1460,98	750,43	23376	12007	3913	13814	40165
		НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	7456	4250		2975	
155	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,336	19835,00	--	46335	--	46335	--	50041
		СП - 8%			--	--	--	--		3707	
156	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Приямок. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	1,06	19778,94	1295,11	20966	1373	16720	2861	25733
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	2873	272		1906	
157	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/	т	0,00114	369564,29	1180,29	421	1	186	213	685
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	234	1		51	
158	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка/МР1	т металлических изделий	0,11942	527049,28	8522,97	62940	1018	56881	5000	73375
		НР - 93%; СП - 8%			42215,40	2803,74	5041	335		5435	
		СТРЕМЯНКА См1/лист 49/									
159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16713	64409,53	24221,35	10765	4048	1452	4450	16432
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	5265	1184		1217	
160	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16713	521285,00	--	87122	--	87122	--	94092
		СП - 8%			--	--	--	--		6970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3619206	110615	3185639	336228	4271861
							322951	29775	--	316435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1517901				
	Материалы		Тенге				559198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					249722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299982				
	Местные материалы		Тенге				373613				
		Накладные расходы	Тенге				265150				
		Сметная прибыль	Тенге				142644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1925696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					249722			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2101304				
	Материалы		Тенге				26675				
	Всего заработная плата		Тенге					103004			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1926172				
		Накладные расходы	Тенге				71073				
		Сметная прибыль	Тенге				173790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2346167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					103004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4271863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					352726			
		РАЗДЕЛ 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
161	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	490,65	24,99	491	25	19	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
162	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**	шт.	1	26402,00	--	26402	--	26402	--	28514
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
163	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	шт.	1	12800,00	--	12800	--	12800	--	13824
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
164	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2314,00	--	6942	--	6942	--	7497
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
165	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1005,20	146,60	1005	147	16	861	2015
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	842	36		149	
166	2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1938,52	116,48	1939	116	302	1513	3728
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	1521	23		276	
168	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9970,00	--	9970	--	9970	--	10768
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
169	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,66	--	2482	--	2217	260	2961
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	265	--		219	
170	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны пробковые DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
171	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	490,65	24,99	8832	450	338	8082	18267
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	8044	203		1353	
172	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	18	2694,00	--	48492	--	48492	--	52371
		СП - 8%			--	--	--	--		3879	
173	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1005,52	148,99	18099	2682	261	15599	36394
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	15156	760		2696	
174	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	782,00	--	14076	--	14076	--	15202
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
175	2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	18	811,00	--	14598	--	14598	--	15766
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
176	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	851,00	--	30636	--	30636	--	33087
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
177	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1402,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
178	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	851,00	--	20424	--	20424	--	22058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
179	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15,5	1562,54	26,05	24219	404	53	23292	51312
		НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	23762	5		3801	
180	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,445	299,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
181	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	9,9	725,00	--	7178	--	7178	--	7752
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
182	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	70	1413,38	22,03	98937	1542	289	95179	209645
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	97106	15		15529	
183	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	69,3	463,00	--	32086	--	32086	--	34653
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
184	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	90	1199,75	15,52	107977	1397	578	103889	228815
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	106002	7		16949	
185	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	89,1	190,00	--	16929	--	16929	--	18283
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
186	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	175,5	75,63	1,19	13274	208	537	12279	27597
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	12529	--		2044	
187	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	1	6852,54	--	6853	--	3738	3053	10698
		НР - 98%; СП - 8%			3115,35	--	3115	--		792	
188	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,8	13826,98	218,72	11062	175	9132	1758	13846
		НР - 98%; СП - 8%			2193,84	49,01	1755	39		1026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	2577429,93	176802,29	2062	141	1717	226	2471
		НР - 99%; СП - 8%			255060,00	29963,68	204	24		183	
190	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	29	93,00	--	2697	--	2697	--	2913
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
191	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	54	25,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
192	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11	36,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
193	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	54	13,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
194	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	71,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
195	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	31,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
196	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	70	15,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
197	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	90	5,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
198	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	170	593,90	90,25	100963	15343	43688	37222	149240
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	41932	7044		11055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	335,00	--	3685	--	3685	--	3980
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
200	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	77	301,00	--	23177	--	23177	--	25031
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
201	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	99	185,00	--	18315	--	18315	--	19780
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
202	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /ВВод водопровода/**	м3	6,111	264,38	252,56	1616	1543	--	459	2241
		НР - 72%; СП - 8%			11,82	92,54	72	565		166	
203	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,189	2708,16	--	512	--	--	369	951
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	512	--		70	
204	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	6,3	30,91	30,91	195	195	--	49	263
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	68		20	
205	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	6,3	134,91	63,63	850	401	--	457	1412
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	449	186		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				710521	24769	372041	304996	1096760
							313715	8988	--	81241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151374				
	Материалы		Тенге				45405				
	Всего заработная плата		Тенге					51057			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45177				
		Накладные расходы	Тенге				38782				
		Сметная прибыль	Тенге				15212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				205369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					51057			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				559147				
	Материалы		Тенге				17477				
	Всего заработная плата		Тенге					271646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263978				
	Сдача и испытание		Тенге				556				
		Накладные расходы	Тенге				266213				
		Сметная прибыль	Тенге				66029				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				891389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					271646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1096757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					322704			
		РАЗДЕЛ 6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
206	**1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**18**	**7377,44**	**25,27**	**132794**	**455**	**119976**	**12315**	**156717**
		НР - 98%; СП - 8%			**686,86**	**11,26**	**12363**	**203**		**11609**	
207	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**490,65**	**24,99**	**491**	**25**	**19**	**449**	**1015**
		НР - 98%; СП - 8%			**446,90**	**11,26**	**447**	**11**		**75**	
208	**2303-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**1**	**8175,00**	**--**	**8175**	**--**	**8175**	**--**	**8829**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**654**	
209	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**1005,20**	**146,60**	**1005**	**147**	**16**	**861**	**2015**
		НР - 98%; СП - 8%			**842,03**	**36,28**	**842**	**36**		**149**	
210	**2304-1013-0204 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**5100,00**	**--**	**5100**	**--**	**5100**	**--**	**5508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**408**	
211	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2481,66**	**--**	**2482**	**--**	**2217**	**260**	**2961**
		НР - 98%; СП - 8%			**264,90**	**--**	**265**	**--**		**219**	
212	**2304-0905-0701 РСНБ РК 2015**	**Краны пробковые , DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**937,00**	**--**	**937**	**--**	**937**	**--**	**1012**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
213	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2314,00	--	4628	--	4628	--	4998
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
214	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	490,65	24,99	491	25	19	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
215	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	шт.	1	5856,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
216	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	1913,53	91,49	1914	91	302	1502	3689
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	1521	11		273	
217	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	9970,00	--	9970	--	9970	--	10768
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
218	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1005,52	148,99	1006	149	15	867	2022
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	842	42		150	
219	2304-1013-0203 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3985,00	--	3985	--	3985	--	4304
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
220	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2481,66	--	2482	--	2217	260	2961
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	265	--		219	
221	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	**Краны пробковые , DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	937,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
222	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1402,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				185055	892	167173	16963	218178
							16993	315	--	16160	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				185055				
	Материалы		Тенге				124778				
	Всего заработная плата		Тенге					17308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42392				
	Сдача и испытание		Тенге				73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				16961				
		Сметная прибыль	Тенге				16161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				218178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				218178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25437598**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2543956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					366875			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18170537		
		- Накладные расходы	Тенге							2471974	
		- Сметная прибыль	Тенге							1884263	
		сметная стоимость					25 437 598				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					25 437 598				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				228 938				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					25 666 536				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				436 331				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					26 102 868				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				522 057				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					26 624 925				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	###########				27 953 405				
		НДС 12%	12%				3 354 409				
		Итого с НДС					31 307 813				
		тендерная скидка	10%				3 130 781				
		ИТОГО к оплате					28 177 032				

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

_____ **М.Е. Молдашов**

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

_____ **А.Б.Байдильдаев**

ПТО ТОО "Самға"