Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003,
Павлодарская область, район Аккулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4, тел.: 87183921309

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 16 от 26.01.2021 года

Справка № 1 от 17 марта 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	26.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	11538461,54	10302197,80	0	0		0		0,00	1236263,74	11538461,54
в том числе										
Акт № 1 от 17.03.2021 года		10302197,80							1236263,74	11538461,54
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										3461538,46
Удержание 5 %										576923,08
Итого к оплате:										7500000,00
Итого к оплате: Семь миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"БИН 990640001003
Руководитель _____ Биболов Асет Сергазинович

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К., KZ76VJE00057126 от 07.09.2020 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Innovation Center Project", №000487 от 30.03.2018
Эксперт авторского надзора _____ Волкова Ирина Лукьяновна, KZ55VJE00025785 от 05.05.2017 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003,
Павлодарская область, район Аккулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4, тел.: 87183921309

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Объект: Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 16 от 26.01.2021 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за март месяц 2021 года
от 17 марта 2021 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы. Подземная часть.								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3459,9	18,51	17,5	64043	60548	18189	0,00703	24
		м3 грунта		1,01	4,41	3494	15258	97	0,0153	53
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	**61,6**	200,88	–	12374	0	13983	1,416	87
		м3 грунта		200,88	–	12374	0	113	0	0

3	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1387	2,8	2,8	3884	3884	1305	0	0
		м3 грунта		–	0,97	0	1345	97	0,00318	4
4	Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	2774	1,38	1,38	3828	3828	1292	0	0
		м3 грунта		–	0,48	0	1332	97	0,00157	4
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1387	21,55	4,52	29890	6269	22912	0,108	150
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	23621	0	97	0	0
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	154,1	122,18	–	18828	0	21276	0,885	136
		м3 грунта		122,18	–	18828	0	113	0	0
7	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м - разравнивание лишнего грунта.	1980,4	6,01	6,01	11902	11902	3995	0	0
		м3 грунта		–	2,08	0	4119	97	0,00681	13
8	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	3960,8	4,75	4,75	18814	18814	6339	0	0
		м3 грунта		–	1,65	0	6535	97	0,00539	21
	Раздел 2 Фундаменты									
9	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	71,7	1107,72	100,89	79424	7234	13707	0,85	61
		м3 основания		123,75	38,25	8873	2743	118	0,18	13

14 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	90	335,83	172,69	30225	15542	17198	0,476	43
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	6865	5419	140	0,2371	21
15 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	88	477,94	243,37	42059	21417	23649	0,668	59
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	9405	7487	140	0,3375	30
16 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	39	726,16	389,08	28320	15174	15879	0,937	37
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	6002	5340	140	0,5542	22
17 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	**31**	1055,43	598,4	32718	18550	17781	1,18	37
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	6061	6639	140	0,911	28
18 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	**30,85**	7474		230573				
	м3								
19 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	42,942	6149		264050				
	м3								
20 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	46,442	5152		239269				
	м3								
21 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	**116,186**	**266**		**30906**				
	м3								
22 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных - монолитная заделка между блоками В7,5	6,5	6853,84	311,32	44550	2024	3813	2,82	18
	м3								

			441	117,61	2867	764	105	0,5744	4
23 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,5	384		2496				
	м3								
24 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - арматурный пояс	2,50229	5239,08	327,33	13110	819	5291	11,6	29
	т								
			1890	123,75	4729	310	105	0,6	2
25 4-1-438	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	2,38821	69284		165465				
	т								
26 4-1-432	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1141	68909		7863				
	т								
27 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (под арматурный пояс поверху фундаментных плит) -- АС лист5 п,5	111,592	203,71	9,95	22732	1110	7678	0,356	40
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	5825	417	123	0,0182	2
2.2 ФМ-1- 2шт									
39 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки -В7,5 (для ФМ1)К=2,000;	0,24	5906,29	66,01	1418	16	56	1,35	0
	м3								
			195,75	24,93	47	6	105	0,1218	0
40 Е6-1-16	Устройство фундаментов железобетонных В15 - ФМ-1К=2,000;	2,9	6766,95	196,62	19624	570	1055	1,79	5
	м3								
			272,25	74,27	790	215	105	0,3628	1
41 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,14	266		835				
	м3								

42	4-1-432	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	0,0184	68909		1268			
		т							
43	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,0528	65900		3480			
		т							
44	4-1-449	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,05776	73452		4243			
		т							
		Всего прямые затраты				1428191	187702	195398	725
						109783	57929		217
		Накладные расходы, тенге				195398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97415			
		Всего по смете				1721004			

Дополнительная смета №1

Общестроительные работы. Подземная часть.

Раздел 2 Добавить

0-30	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	109,685	7139,31	208,34	783075	22852	58041	2,6	285
		м3		425,25	78,71	46644	8633	105	0,3844	42
0-44	4-1-23	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III, диаметром от 10 до 40мм	7,99	73452		586881				
		т								
		Всего прямые затраты				1369956	22852	58041		285
						46644	8633			42
		Накладные расходы, тенге				58041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85680				
		Всего по смете				1513677				

		Всего прямые затраты	Тенге			2798147	210554	253439		1010
						156427	66562			259
		В том числе оборудование				0				
		Накладные расходы -	Тенге			253439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183095				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			3234681				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	58 224
Итого	3 292 905
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	79 688
Итого	3 372 593
- в базовых ценах 2001 года	3 372 593
- в текущих ценах К 3,32754	11 222 437,69
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	224 448,75
Сметная стоимость в текущем уровне цен	11 446 886,44
Скидка 10 %	-1 144 688,64
Итого с учетом скидки	10 302 197,80
Налог на добавленную стоимость	1 236 263,74
Всего по акту:	11 538 461,54

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"БИН 990640001003

Руководитель _____ Биболов Асет Сергазинович

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С"

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К., KZ76VJE00057126 от 07.09.2020 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Innovation Center Project", №000487 от 30.03.2018

Эксперт авторского надзора _____ Волкова Ирина Лукьяновна, KZ55VJE00025785 от 05.05.2017 года