Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003,
Павлодарская область, район Аккулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4, тел.: 87183921309

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 16 от 26.01.2021 года

Справка № 3 от 21 мая 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	26.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	95225398,42	30196543,00	0	0		0		0,00	3623585,16	33820128,16
в том числе										
Акт № 3 от 21.05.2021 года		30196543,00							3623585,16	33820128,16
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										10146038,45
Удержание 5 %										1691006,41
Итого к оплате:										21983083,31
Итого к оплате: Двадцать один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи восемьдесят три тенге 31 тиын										

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"БИН 990640001003
Руководитель _____ Биболов Асет Сергазинович

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Куканов Нурлан Темирболатович, KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Innovation Center Project", №000487 от 30.03.2018
Эксперт авторского надзора _____ Волкова Ирина Лукьяновна, KZ55VJE00025785 от 05.05.2017 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003,
Павлодарская область, район Аккулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4, тел.: 87183921309

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Объект: Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 16 от 26.01.2021 **года**

Акт № 3
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года
от 21 мая 2021 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы. Подземная часть.								
		Раздел 7 Полы								
		7.1 Тип 1.								
84	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	81	51,7	2,62	4188	212	1146	0,0681	6
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	851	80	123	0,0048	0
85	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками - В7,5	7,55	6363,25	0	48043	0	5265	3,66	28
		м3 подстилающего слоя		567	0	4281	0	123	0	0
86	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81	203,71	9,95	16501	806	5573	0,356	29
		м2 стяжки		52,2	3,74	4228	303	123	0,0182	1
87	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	81	418,52	18,42	33900	1492	9252	0,416	34
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6962	560	123	0,0337	3
88	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	81	266,26	9,05	21567	733	5405	0,251	20
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	4119	275	123	0,0165	1
89	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81	203,71	9,95	16501	806	5573	0,356	29

	м2 стяжки		52,2	3,74	4228	303	123	0,0182	1
90 E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм - В15.	81	273,87	14,76	22183	1196	5776	0,361	29
	м2 покрытия		52,43	5,54	4247	449	123	0,027	2
91 E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий - до 20ммК=-2,000;	-162	32,93	0,67	-5335	-109	-387	0,0104	-2
	м2 покрытия		1,69	0,25	-274	-41	123	0,0012	0
92 E6-36-4	Железнение поверхности	81	57,47	0,23	4655	19	4371	0,289	23
	м2 поверхности		51,3	0,09	4155	7	105	0,0004	0

Раздел 9 Разные работы

9.4 Вентиляционная шахта ВШ-1

139 E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - фундамент	4,4	1690,53	372,83	7438	1640	3809	3,72	16
	м3 кладки		594	139,5	2614	614	118	0,68	3
140 30-3-64	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-84) марки 100К=0,920;	4,048	6710		27162				
	м3								
141 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12,9	245,44	3,82	3166	49	591	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	482	19	118	0,007	0
142 E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная раствор 1:2	2,2	228,24	4,19	502	9	155	0,382	1
	м2 поверхности		58,05	1,58	128	3	118	0,0076	0
143 E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича - кирпич керамический М100 на растворе М75 - АС1 лист 21 прим п2.	2,7	9954,42	335,84	26877	907	2630	4,54	12
	м3 кладки		699,75	126	1889	340	118	0,61	2
144 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5	0,3	6363,25	–	1909	0	209	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	170	0	123	–	0
145 E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,09838	147939,1	1826,1	14554	180	1211	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	797	68	140	3,37	0
146 E7-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	2	218,32	101,41	437	203	340	0,566	2 1

	шт сборных конструкций								
			92,48	29,24	185	58	140	0,1134	0
147 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	**3,6**	2590		9324				
	м2								
148 E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	**4,1**	154,32	15,94	633	65	198	0,243	1
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	142	24	119	0,0291	0
149 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек - до 35ммК=20,000;	**82**	5,49	0,14	450	11	15	0,0009	0
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	9	4	119	0,0003	0
	Всего прямые затраты				254654	8219	51132		235
					39214	3067			14
	Накладные расходы, тенге				51132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18347				
	Всего по смете				324134				

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы. Надземная часть.

Раздел 1 Стены.

1 E8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75	86,04	7460,5	355,12	641901	30555	112162	6,04	520
	м3 кладки								
			972	132,75	83631	11422	118	0,65	56
2 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	31,71	4518		143266				
	м3								
3 E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - облицовка кирпич силикатный лицевой М100, на растворе М75.	226,443	947,82	34,37	214627	7783	53940	1,21	274
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	42798	2914	118	0,0629	14
4 E8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	26,37	7174,47	305,8	189191	8064	35916	6,41	169
	м3 кладки								
			1039,5	114,75	27412	3026	118	0,56	15
5 E8-15-2	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	25,59	7096,19	238,77	181592	6110	33767	6,31	161
	м3 кладки								
			1028,25	90	26313	2303	118	0,44	11
6 E8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	41,05	6734,01	286,52	276431	11762	36620	4,24	174
	м3 кладки								
			648	108	26600	4433	118	0,52	21

7	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича кирпич силикатный М100 на растворе М75	**84,875**	6807,4	337,41	577778	28638	79771	4,38	372
		м3 кладки		670,5	126	56909	10694	118	0,62	53
8	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича - кирпич силикатный М100 на растворе М75	**6,035**	7455,9	365,89	44996	2208	9197	6,66	40
		м3 кладки		1154,25	137,25	6966	828	118	0,67	4
9	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - простенков и столбов (3Вр1)	**0,2206**	83841,65	422,15	18495	93	2190	56,4	12
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1822	35	118	0,77	0
10	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - 5 Вр1	0,13219	83841,65	422,15	11083	56	1313	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1092	21	118	0,77	0
11	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С1 С2, С7)	0,43202	8679,65	422,15	3750	182	4290	56,4	24
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3567	68	118	0,77	0
12	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,041835	75162		3144				
		т								
13	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,39018	72000		28093				
		т								
14	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - гибкие связи	0,53705	73310,1	1826,1	39371	981	6610	42,7	23
		т стальных элементов		8100	690,75	4350	371	140	3,37	2
15	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,2668	75162		20053				
		т								
16	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02175	75162		1635				
		т								
17	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - обрамление колонн АС7	0,223875	108347,1	1826,1	24256	409	2755	42,7	10
		т стальных элементов		8100	690,75	1813	155	140	3,37	1
27	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	150	103,56	66,43	15534	9965	10018	0,148	22
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	3578	3578	140	0,1051	16
28	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	3	393,12	250,96	1179	753	920	0,813	2
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	392	265	140	0,3715	1

29	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	6,059	20496		124185				
		м3								
30	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	36	371,28	24,15	13366	869	9108	1,03	37
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	6188	318	140	0,0405	1
31	30-14-3	Блоки и плиты опорные,из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	**0,892**	12473		11126				
		м3								
32	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,7988	4636,89	2285,57	12978	6397	5533	9,35	26
		т конструкций		1579,5	617,13	4421	1727	90	2,34	7
33	**2-1-246**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	2,7988	134515		376481				
		т								
34	99-1-1т.ч. т	Надбавка за применение марки стали С245	2,7988	1860		5206				
		т								
35	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,7988	2452,13	545,76	6863	1527	3101	5,25	15
		т		1230,75	–	3445	0	90	–	0
36	**Е6-11-10**	Армирование подстилающих слоев и набетонок (5Вр1) АС14	0,42549	80401,08	327,33	34210	139	900	11,6	5
		т		1890	123,75	804	53	105	0,6	0
37	**Е9-24-1**	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	**0,27869**	109196,99	4022,39	30432	1121	2549	56,5	16
		т конструкций		9090	1071,86	2533	299	90	3,81	1
	Раздел 2 Перегородки.									
45	**Е8-7-3**	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный 100 на растворе М75 т.ч. п.3.1:	218,85	986,85	34,73	215972	7601	61464	1,43	313
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	49241	2847	118	0,0635	14
46	**4-1-447**	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0933	75162		7013				
		т								
47	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок.	0,03001	147939,1	1826,1	4440	55	369	42,7	1

	т стальных элементов		8100	690,75	243	21	140	3,37	0

Раздел 3 Перекрытие

3.1 Перекрытие выше отм."0"

49	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (на раствор М200 см.АС 7 прим. п.1)	27	898,01	200,77	24246	5421	14001	1,74	47
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	8080	1921	140	0,3052	8
50	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны - на раствор М200	62,5	1456,72	373,54	91045	23346	52572	2,66	166
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	29109	8442	140	0,6052	38
51	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	558,12	3150		1758078				
		м2								
52	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	43,47	349		15171				
		м2								
53	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	419,1	306		128245				
		м2								
54	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок - 12а3	0,021735	110292,57	2434,57	2397	53	1000	170	4
		т стальных элементов		31950	920,25	694	20	140	4,49	0
55	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МС2, МС4, МС5)	**0,07418**	147939,1	1826,1	10974	135	913	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	601	51	140	3,37	0
56	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	**3,2324**	5028,01	2020,02	16253	6530	8073	14,1	46
		т конструкций		2272,5	502,43	7346	1624	90	1,79	6
57	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,2324	83907		271221				
		т								
58	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,2324	2452,13	545,76	7926	1764	3580	5,25	17
		т		1230,75	0	3978	0	90	0	0
59	99-1-1т.ч. т	Надбавка за применение марки стали С245	3,2324	1860		6012				
		т								
60	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	97	33,16	0,04	3217	4	726	0,0426	4
		м2								

			8,32	0	807	0	90	0	0
61 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм - В15	**12,97**	9199,34	269,2	119315	3492	19525	8,21	106
	м3		1332	101,7	17276	1319	105	0,4966	6
62 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	**1,0618**	65900		69973				
	т								
63 4-1-448	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,5997	76384		45807				
	т								
64 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом - в сеч г-г, д-д, м-м, в-в, н-н Ас17	2,15	3741,91	245,72	8045	528	1215	2,71	6
	м3 утеплителя		382,5	92,25	822	198	119	0,45	1
65 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м - для Ум1, Ум2. АС20, АС21	0,0896	5028,01	2020,02	451	181	224	14,1	1
	т конструкций		2272,5	502,43	204	45	90	1,79	0
66 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0896	83907		7518				
	т								
67 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0896	2452,13	545,76	220	49	99	5,25	0
	т		1230,75	0	110	0	90	0	0
68 99-1-1т.ч. т	Надбавка за применение марки стали С245	0,0896	1860		167				
	т								
71 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм - В15 - УМ1, УМ2.	**15,4**	9199,34	269,2	141670	4146	23183	8,21	126
	м3		1332	101,7	20513	1566	105	0,4966	8
72 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	1,4208	65900		93631				
	т								
73 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0078	93997,62	304,24	733	2	272	198	2
	т		33075	114,75	258	1	105	0,56	0
74 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - из уголка	0,96552	108347,1	1826,1	104611	1763	11883	42,7	41
	т стальных элементов		8100	690,75	7821	667	140	3,37	3

Раздел 11 Наружная отделка

335	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе - цоколь, крыльца, пандус	**138,5**	572,97	2,56	79356	355	68200	2,7	374
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	64818	134	105	0,0047	1
336	99-1-11(пл)	Декоративный камень Шагрень	138,5	537		74375				
		м2								
		Всего прямые затраты				6359304	173035	677961		3168
						516555	61367			289
		Накладные расходы, тенге				677961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				422236				
		Всего по смете				7459501				

Локальная смета № 2-1-4

Электроснабжение и электроосвещение

86	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	191	16,24	1,95	3102	372	2989	0,0824	16
		м		13,34	1,15	2548	220	108	0,0051	1
87	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	**167,5**	9,33	0,82	1563	137	1536	0,0501	8
		м		7,99	0,5	1338	84	108	0,0022	0
88	**Е21-11-2**	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	13,5	103,71	11,48	1400	155	1296	0,503	7
		м кабеля		81,68	7,22	1103	97	108	0,0315	0
89	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1378,5	26,92	0	37109	0	36847	0,152	210
		м провода		24,75	0	34118	0	108	0	0
90	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	919,5	20,78	0	19107	0	17984	0,113	104
		м провода		18,11	0	16652	0	108	0	0
91	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,1	102018		214238				
		км								
92	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**0,**4025	67583		27202				
		км								
93	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	111609		11161				
		км								

94	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0675	43571		2941				
		км								
95	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	8	21,79	2,88	174	23	168	0,11	1
		м		17,8	1,64	142	13	108	0,0073	0
96	**Е21-4-9**	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	17	8,47	0	144	0	145	0,0472	1
		м		7,9	0	134	0	108	0	0
97	**Е21-4-3**	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	**10,5**	16,24	1,95	171	20	164	0,0824	1
		м		13,34	1,15	140	12	108	0,0051	0
98	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	**17**	8	0	136	0	137	0,0445	1
		м		7,45	0	127	0	108	0	0
99	**Е21-4-2**	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	93	11,05	1,1	1028	102	993	0,0581	5
		м		9,23	0,66	858	61	108	0,0029	0
100	**Е21-4-7**	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	**302**	4,55	0	1374	0	1344	0,0251	8
		м		4,12	0	1244	0	108	0	0
101	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	**300**	9,33	0,82	2799	246	2751	0,0501	15
		м		7,99	0,5	2397	150	108	0,0022	1
102	**Е21-4-6**	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	800	3,98	0	3184	0	3205	0,0229	18
		м		3,71	0	2968	0	108	0	0

103	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,025	255031		6376				
		км								
104	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0175	117626		2058				
		км								
105	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	62287		623				
		км								
106	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,395	37595		14850				
		км								
107	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,1	16397		18037				
		км								
		Всего прямые затраты				368776	1057	69560		394
						63770	637			3
		Накладные расходы, тенге				69560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26300				
		Всего по смете				464637				

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - сухой грунт	817,06	18,51	17,5	15124	14299	4295	0,00703	6
		м3 грунта		1,01	4,41	825	3603	97	0,0153	13
2	**Е1-12-7**	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	**350,17**	20,36	19,25	7129	6741	2024	0,00773	3
		м3 грунта		1,11	4,85	389	1698	97	0,01683	6
3	**Е1-164-1**	Разработка вручную траншей глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы - сухой грунт	**24,74**	167,4	–	4141	0	4679	1,18	29
		м3 грунта		167,4	–	4141	0	113	–	0
4	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы - мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	**10,6**	184,14	–	1952	0	2206	1,298	10 14

	м3 грунта		184,14	–	1952	0	113	–	0
5 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	**36,1**	200,88	–	7252	0	8195	1,416	51
	м3 грунта		200,88	–	7252	0	113	–	0
6 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м - разравнивание излишков грунта	**9,86**	2,8	2,8	28	28	10	–	0
	м3 грунта		–	0,97	0	10	97	0,00318	0
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	**63,65**	122,18	–	7777	0	8788	0,885	56
	м3 грунта		122,18	–	7777	0	113	–	0
8 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	**1165,16**	2,8	2,8	3262	3262	1096	–	0
	м3 грунта		–	0,97	0	1130	97	0,00318	4
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	**1165,16**	21,55	4,52	25109	5267	19248	0,108	126
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	19843	0	97	–	0
10 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	**220,8**	293,19	293,19	64736	64736	40529	–	0
	м3 мокрого грунта		–	189,23	0	41782	97	0,858	189
	Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод								
11 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	0
12 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	500		1000				
	шт								
13 Е22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
	задвижка или клапан		342	11,25	1026	34	130	0,05	0
14 9-2-741	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	12315		24630				
	шт								
15 9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	14645		14645				
	шт								
16 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
	фланец								

			96,75	–	581	0	130	–	0
17 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. 2 шт свободных) *шт*	8	493		3944				
18 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	5	156,43	21,43	782	107	819	0,6	3
			126	–	630	0	130	–	0
19 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. 2 шт свободных) *шт*	7	660		4620				
20 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок *шт*	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
			69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
21 8-4-3379	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	250		500				
22 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	333		666				
23 8-4-2710	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 21, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	488		976				
24 8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	677		1354				
25 8-4-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	762		1524				
26 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0159	121294,13	49389,75	1929	785	1684	312,7	5
			62775	18657	998	297	130	91,12	1
27 8-10-149	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89х3,5-25х2,5 мм *шт*	2	680		1360				
28 8-10-150	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х6-89х6 мм *шт*	2	796		1592				
29 8-10-111	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт*	1	223		223				
30 E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм *врезка*	2	665,13	180,25	1330	361	1205	2,01	4
			396	67,5	792	135	130	0,33	12 1

31	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,1366	58881,69	25695,31	8043	3510	7084	194	27
		км трубопровода		33075	6813,45	4518	931	130	26,38	4
32	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	40	244,98	0,28	9799	11	7645	0,844	34
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	5877	4	130	0,0005	0
33	8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	137,966	379		52289				
		м								
34	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,1366	8287,75	–	1132	0	1426	51,5	7
		км трубопровода		8032,5	–	1097	0	130	–	0
35	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,04	203956,79	85907,16	8158	3436	6672	504	20
		км трубопровода		95850	32451,75	3834	1298	130	158,5	6
36	8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	40,16	4565		183330				
		м								
37	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,04	794022,84	104398,81	31761	4176	5281	357	14
		км трубопровода		62100	39438	2484	1578	130	192,61	8
38	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 325 мм	1	4601,11	559,8	4601	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
39	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
40	1-1-954	Указатели пожарных гидрантов	1	359		359				
		шт								
41	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм - тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ПЛТФ диам. 100x100	0,0687	107786,81	398,18	7405	27	616	42,1	3
		т фасонных частей		6750	150,75	464	10	130	0,74	0
	Раздел 3 Водопроводные колодцы									
42	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,64	16922,65	2104,76	44676	5557	10248	13,9	37
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	6237	1646	130	2,475	7
43	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,9	18439		16595				

		м3							
44	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	2,67	7267		19403				
		м							
45	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	362		362				
		шт							
47	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,02674	110909		2966				
		т							
48	Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	0,8	32,56	0,05	26	0	4	0,0258	0
		м2		5,22	0,02	4	0	90	0,0001	0
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	16,58	0,02	13	0	3	0,0213	0
		м2		4,16	–	3	0	90	–	0
50	Е10-23-5	Деревянные крышки. Установка	0,29	256,22	30,89	74	9	71	1,23	0
		м2 проемов		191,93	11,68	56	3	120	0,057	0
51	6-8-30	Крышки из досок, толщина 25 мм	0,29	1250		363				
		м2								
52	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
53	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку вокруг люка	0,53	1107,72	100,89	587	53	101	0,85	0
		м3 основания		123,75	38,25	66	20	118	0,18	0
54	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,53	5364,67	66,01	2843	35	123	1,35	1
		м3		195,75	24,93	104	13	105	0,1218	0
		Всего прямые затраты				616222	115451	140358		465
						73542	54810			241
		Накладные расходы, тенге				140358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45395				
		Всего по смете				801975				

Локальная смета № 6-2-1

Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - сухой грунт	241,27	18,51	17,5	4466	4222	1269	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	244	1064	97	0,0153	4

2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	**26,81**	20,36	19,25	546	516	155	0,00773	0
		м3 грунта		1,11	4,85	30	130	97	0,01683	0
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	**8,19**	167,4	–	1371	0	1549	1,18	10
		м3 грунта		167,4	–	1371	0	113	–	0
4	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	**8,29**	200,88	–	1665	0	1881	1,416	12
		м3 грунта		200,88	–	1665	0	113	–	0
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м - разравнивание излишков грунта	**9,61**	2,8	2,8	27	27	9	–	0
		м3 грунта		–	0,97	0	9	97	0,00318	0
6	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой теплоизоляции	17,3	4125,16	261,86	71365	4530	12735	3,44	60
		м3 изоляции		499,5	99	8641	1713	123	0,48	8
7	Е11-4-1	Устройство утепления канализации рубероидом	152,9	204,23	18,42	31227	2816	17465	0,416	64
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13142	1057	123	0,0337	5
8	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	**257,65**	2,8	2,8	721	721	243	–	0
		м3 грунта		–	0,97	0	250	97	0,00318	1
9	**Е1-134-1**	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	257,65	21,55	4,52	5552	1165	4256	0,108	28
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4388	0	97	–	0
	Раздел 2 Хозяйственно-бытовая напорная канализация									
10	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,0523	96708,9	47796,27	5058	2500	4144	286	15
		км трубопровода		48375	12572,33	2530	658	130	49,07	3
11	8-4-2313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	**52,823**	1005		53087				
		м								
12	**Е22-34-1**	Установка полиэтиленовых муфт	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1

13	8-10-1354	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 200 мм *шт*	6	359		2154				
14	8-10-374	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 *шт*	12	107		1284				
15	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм *сальник*	6	2017,57	1,57	12105	9	3025	2,36	14
				393,75	–	2363	0	128	–	0
16	8-4-5351	Муфта защитная, диам. 200 *шт*	6	2713		16278				
	Раздел 3 Круглые канализационные колодцы									
17	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	7,675	7680,17	1538,85	58945	11811	21873	9,655	74
				1615,95	576,23	12402	4423	130	2,814	22
18	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 *м3*	1,77	18439		32637				
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 *м*	0,89	4875		4339				
20	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 (коэф. = 1,1) *м*	2,95	5363		15821				
21	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт*	3	362		1086				
23	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *т*	0,0387	110909		4292				
24	Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз *м2*	1,16	32,56	0,05	38	0	5	0,0258	0
				5,22	0,02	6	0	90	0,0001	0
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,16	16,58	0,02	19	0	5	0,0213	0
				4,16	–	5	0	90	–	0
26	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку вокруг люка	1,59	1107,72	100,89	1761	160	304	0,85	1

	м3 основания									
			123,75	38,25	197	61	118	0,18	0
27 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,59	5364,67	66,01	8530	105	369	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	311	40	105	0,1218	0
	Всего прямые затраты				336177	29936	70289		284
					47712	9759			44
	Накладные расходы, тенге				70289				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24388				
	Всего по смете				430854				
	Всего прямые затраты	Тенге			7935134	327697	1009300		4546
					740793	129640			591
	В том числе оборудование				0				
	Накладные расходы -	Тенге			1009300				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536666				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			9481099				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	170 660
Итого	9 651 759
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	233 573
Итого	9 885 332
- в базовых ценах 2001 года	9 885 332
- в текущих ценах К 3,32754	32 893 837,00
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	657 877,00
Сметная стоимость в текущем уровне цен	33 551 714,00
Скидка 10 %	-3 355 171,00
Итого с учетом скидки	30 196 543,00
Налог на добавленную стоимость	3 623 585,16
Всего по акту:	33 820 128,16

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"БИН 990640001003

Руководитель _____ Биболов Асет Сергазинович

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"- БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С"

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Куканов Нурлан Темирболатович, KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Innovation Center Project", №000487 от 30.03.2018

Эксперт авторского надзора _____ Волкова Ирина Лукьяновна, KZ55VJE00025785 от 05.05.2017 года