Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" БИН 990640001003,
Павлодарская область, район Аққулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4, тел.: 87183921309

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 16 от 26.01.2021 года

Справка № 6 от 26 августа 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	26.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	226008061,88	17170329,67	0	0		0		0,00	2060439,56	19230769,23
в том числе										
Акт № 6 от 26.08.2021 года		17170329,67							2060439,56	19230769,23
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										5769230,77
Удержание 5 %										961538,46
Итого к оплате:										12500000,00
Итого к оплате: Двенадцать миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"БИН 990640001003

И.о. руководителя _____ Аралов Б.Е.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С"

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Куканов Нурлан Темирболатович, KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Innovation Center Project", №000487 от 30.03.2018

Эксперт авторского надзора _____ Волкова Ирина Лукьяновна, KZ55VJE00025785 от 05.05.2017 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003,
Павлодарская область, район Аккулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4, тел.: 87183921309

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Объект: Строительство дома культуры на 250 мест в селе Ямышево Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 16 от 26.01.2021 года

Акт № 6
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года
от 26 августа 2021 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы. Подземная часть.								
		9.6 Отмостка.								
160	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	22,7	1107,72	100,89	25145	2290	4339	0,85	19
		м3 основания		123,75	38,25	2809	868	118	0,18	4
		Всего прямые затраты				25145	2290	4339		19
						2809	868			4
		Накладные расходы, тенге				4339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1769				
		Всего по смете				31253				
		Локальная смета № 2-1-2								
		Общестроительные работы. Надземная часть.								
		Раздел 12 Эстрада								
348	Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	86,76	145,26	5,39	12603	468	6700	0,387	34
		м2 пола		60,75	2,03	5271	176	123	0,0099	1
349	6-9-56	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	0,6224	10780		6709				
		м3								
350	Е10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок (АР17 спецф. п3. 77,9м х 0,15х0,1=1,1685м3)	1,1685	4361,95	311,18	5097	364	3414	13,2	15
		м3 древесины в конструкции								1

				2317,5	117	2708	137	120	0,57	1
351	1-2-25	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,1685	16303		19050				
		м3								
352	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,7909	573,75	28,11	1028	50	289	0,78	1
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	222	19	120	0,052	0
353	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,243	6197,72	316,57	7704	393	5380	22,5	28
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	4335	148	120	0,58	1
354	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	1,243	16614		20651				
		м3								
355	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	1,243	1862,35	14,17	2315	18	462	1,88	2
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	378	7	120	0,026	0
356	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	97,67	1356,75	11,03	132514	1077	11931	0,601	59
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	9296	404	123	0,0202	2
357	6-9-60	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	3,04	33121		100688				
		м3								
358	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,3874	11015		4267				
		м3								
359	E10-52-1	Огнезащита настилов	97,67	20,49	0,91	2001	89	588	0,029	3
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	457	33	120	0,00168	0
360	E57-6-2	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	97,67	86	–	8400	0	10332	0,546	53
		м2								
				86	–	8400	0	123	–	0
361	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	97,67	132,82	1,88	12973	184	8104	0,467	46
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	7648	70	105	0,0035	0
		Раздел 13 Ступени в зрительном зале и на балконе.								
362	E11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	191,03	145,26	5,39	27749	1030	14751	0,387	74
		м2 пола								
				60,75	2,03	11605	388	123	0,0099	2
363	6-9-56	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	6,251	10780		67386				
		м3								
364	E10-49-1	Укладка прогонов из досок	0,935	4361,95	311,18	4078	291	2732	13,2	2 12

	м3 древесины в конструкции								
			2317,5	117	2167	109	120	0,57	1
365 1-2-25	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,935	16303		15243				
	м3								
366 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,186	573,75	28,11	4123	202	1158	0,78	6
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	889	76	120	0,052	0
367 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,05	6197,72	316,57	25101	1282	17529	22,5	91
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	14124	483	120	0,58	2
368 1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	4,05	16614		67287				
	м3								
369 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	2,4719	1862,35	14,17	4604	35	917	1,88	5
	м3 древесины в конструкции								
			303,75	5,4	751	13	120	0,026	0
370 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	191,03	1356,75	11,03	259180	2107	23337	0,601	115
	м2 покрытия								
			95,18	4,14	18182	791	123	0,0202	4
371 Е10-52-1	Огнезащита настилов	191,03	20,49	0,91	3914	174	1151	0,029	6
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	894	65	120	0,00168	0
372 Е11-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее	191,03	840,48	4,65	160557	888	17377	0,4717	90
	м2 покрытия								
			72,23	1,73	13798	330	123	0,0085	2
	Всего прямые затраты				976388	8652	126152		640
					101125	3250			16
	Накладные расходы, тенге				126152				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66152				
	Всего по смете				1168692				

Локальная смета № 2-1-5

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Вентиляция

2.5 В3, В4, В5

75 Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	2	308,89	28,99	618	58	235	0,6	1
	м2 изолируемой поверхности								
			109,79	7,45	220	15	100	0,043	0

76	1-3-4840	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м2*	2,2	2029		4464				
77	8-10-213	Лента перфорированная монтажная 30х2 *10м*	0,55	1270		699				
	2.6 В6									
81	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм *решетка*	**1**	346,15	16,15	346	16	236	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
82	**Е20-3-3**	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700, 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	**7,6**	1132,62	10,58	8608	80	2249	1,41	11
				227,25	3,96	1727	30	128	0,0194	0
83	**Е20-3-3**	Прокладка фасонных частей воздуховодов класса Н сечение 200х200 мм на круглое 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	**0,64**	1132,62	10,58	725	7	189	1,41	1
				227,25	3,96	145	3	128	0,0194	0
84	**Е26-36-1**	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex *м2 изолируемой поверхности*	1	308,89	28,99	309	29	117	0,6	1
				109,79	7,45	110	7	100	0,043	0
85	**1-3-4840**	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м2*	**1,1**	**2029**		**2232**				
86	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм *зонт*	1	1124,7	6,95	1125	7	106	0,49	0
				81	2,25	81	2	128	0,01	0
87	8-10-213	Лента перфорированная монтажная 30х2 *10м*	0,4	1270		508				
	2.7 В7, В8									
88	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т *вентилятор*	2	678,73	28,48	1357	57	1695	3,65	7
				650,25	11,25	1301	23	128	0,05	0
89	99-2-11(пл)	Вентилятор осевой Polo 6 *шт*	2	1154		2308				
90	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2	1156,88	13,16	2314	26	646	1,54	3

				247,5	4,93	495	10	128	0,0241	0
91	**E26-36-1**	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex *м2 изолируемой поверхности*	**2**	308,89	28,99	618	58	235	0,6	1
				109,79	7,45	220	15	100	0,043	0
92	1-3-4840	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м2*	2,2	2029		4464				
93	8-10-213	Лента перфорированная монтажная 30х2 *10м*	0,15	1270		191				
	2.8 BE1-BE9									
94	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	15	1156,88	13,16	17353	197	4847	1,54	23
				247,5	4,93	3713	74	128	0,0241	0
95	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700, 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	15,3	1132,62	10,58	17329	162	4529	1,41	22
				227,25	3,96	3477	61	128	0,0194	0
96	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	18	321,03	16,15	5779	291	4252	1,07	19
				177,75	6,75	3200	122	128	0,03	1
97	E26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex *м2 изолируемой поверхности*	12	308,89	28,99	3707	348	1406	0,6	7
				109,79	7,45	1317	89	100	0,043	1
98	**1-3-4840**	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м2*	**13,2**	**2029**		**26783**				
99	**E20-19-1**	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм *зонт*	**16**	1124,7	6,95	17995	111	1705	0,49	8
				81	2,25	1296	36	128	0,01	0
100	8-10-213	Лента перфорированная монтажная 30х2 *10м*	3,55	1270		4509				

Раздел 3 Тепловой узел

117	E16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	6	1073,64	15,98	6442	96	1034	0,726	4
		м трубопровода		128,7	5,99	772	36	128	0,0292	0
118	**E16-11-2**	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	2	837,49	10,53	1675	21	242	0,503	1
		м трубопровода		90,45	3,94	181	8	128	0,0193	0
119	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1	157,48	3,96	157	4	68	0,297	0
		м трубопровода		52,2	1,49	52	1	128	0,0073	0
120	E16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	7	135,48	3,96	948	28	480	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	365	10	128	0,0073	0
121	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	0
122	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
123	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 65 мм	2	10400		20800				
		шт								
124	99-5-1(пр)7	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 32	2	10647		21294				
		шт								
125	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	4	6891		27564				
		шт								
126	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	759		1518				
		шт								
127	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	460		920				
		шт								

128 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	6	341		2046				
	шт								
129 1-1-9474	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01885	72852		1373				
	т								
130 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,43	92,93	0,07	133	0	90	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	86	0	105	0,0001	0
131 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,08	140,63	0,07	149	0	120	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	114	0	105	0,0001	0
132 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	2	120,7	14,12	241	28	271	0,553	1
	м трубопровода		100,35	5,29	201	11	128	0,0258	0
133 8-7-7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 16х2,0 мм	0,2	684		137				
	10м								
134 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	11	431		4741				
	шт								
135 Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	13623,61	76,23	27247	152	1239	2,64	5
	шт		454,5	29,25	909	59	128	0,14	0
136 99-3-10(пл)	Насос ручной Р1,6-20	1	45072		45072				
	шт								
137 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	12	498		5976				
	шт								
138 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	306		2448				
	шт								
160 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	6	11,13	–	67	0	82	0,0501	0
	м трубопровода								

				10,69	–	64	0	128	–	0
161	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	10,99	–	132	0	164	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	128	0	128	–	0
		Всего прямые затраты				300046	2191	29546		135
						22774	782			2
		Накладные расходы, тенге				29546				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19776				
		В том числе оборудование				0				
		Всего по смете				349368				

Локальная смета № 2-1-6

Сети связи

Раздел 1 Телефонизация

1	Ц11-31-1	Приборы стационарные, масса до 5 кг	3	68,91	–	207	0	170	0,5	2
		шт								
				63	–	189	0	90	–	0
2	99-1-1(пл)Т	Стационарный беспроводной терминал CDMA Huawei 2258	3	749		2247				
		шт								
3	Ц10-485-1(	Антенна приемно-передающая	3	1108,4	93,8	3325	281	3056	6	18
		антенна								
				1004	4,5	3012	14	101	0,026	0
4	99-1-2(пл)Т	Антенна 3G CDMA 800 8dB	3	860		2580				
		шт								
5	99-1-3(пл)Т	Разъем BNC	6	40		240				
		шт								
6	Ц8-399-1	Провод в кабельном-канале, сечение до 6 мм2	60	10	4,5	600	270	353	0,03	2
		м								
				4,9	1,3	294	78	95	0,008	0
7	99-1-4(пл)Т	Кабель коаксиальный RG-11	60	52		3120				
		м								

Раздел 4 Система связи для МНГ

22	Ц8-535-1	Контроллер ручной контактный	1	1478,4	33,4	1478	33	487	3	3
		шт								
				506	6,8	506	7	95	0,039	0
23	99-4-1(пл)И	Контроллер управления на 2 направления ПКК-2.02Т	1	3394		3394				
		шт								
24	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт								
				936	–	936	0	90	–	0
25	99-4-2(пл)И	Резервированный источник питания РИП-12	1	5025		5025				
		шт								
26	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	45	72,9	–	3281	0	2159	0,33	15

		м кабеля								
				53,3	–	2399	0	90	–	0
27	99-4-3(пл)Т	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 3х2х0,5	45	104		4680				
		м								
28	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	5	97,7	1,6	489	8	407	1	5
		шт		85,5	–	428	0	95	–	0
29	99-4-4(пл)Т	Кнопка сброса К-01П	1	473		473				
		шт								
30	99-4-5(пл)Т	Кнопка вызова из положения сидя К-03Т	1	351		351				
		шт								
31	99-4-6(пл)Т	Кнопка вызова из положения лежа К-03Д	1	325		325				
		шт								
32	99-4-7(пл)Т	Красная сигнальная лампа КЛ-7.1Т	2	597		1194				
		шт								
33	Ц10-901-1:	Коробка монтажная	3	85,5	0,2	257	1	125	0,23	1
		шт		38	0,1	114	0	110	–	0
34	18-1-844	Рамка для кнопки DR-01L	3	31		93				
		шт								
		Всего прямые затраты				34353	595	7599		51
						7878	99			0
		Накладные расходы, тенге				7599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2517				
		В том числе оборудование				0				
		Всего по смете				44469				

Локальная смета № 2-1-8

Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

Раздел 2 Охранная сигнализация

39	Ц8-535-1	Контроллер ручной контактный	2	1478,4	33,4	2957	67	975	3	6
		шт		506	6,8	1012	14	95	0,039	0
40	99-2-1(пл)Т	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	2	3568		7136				
		шт								
41	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	0	90	–	0
42	99-1-6(пл)Т	Резервированный источник питания РИП-24 исп.01	1	6868		6868				
		шт								
43	Ц8-121-5	Аккумулятор кислотный стационарный	2	722	–	1444	0	1159	4	8
		шт		610	–	1220	0	95	–	0
44	73-1-258(о	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч	2	1540		3080				
		шт								

45	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	5	980	1,6	4900	8	4275	5	25
		шт		950	–	4750	0	90	–	0
46	99-2-2(пл)1	Блок Бриз	5	604		3020				
		шт								
47	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический	25	259,1	–	6478	0	5378	1	25
		шт		239	–	5975	0	90	–	0
48	99-2-3(пл)1	Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК (в т.ч. 2 шт запас)	27	475		12825				
		шт								
49	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный	16	195,7	–	3131	0	2563	1	16
		шт		178	–	2848	0	90	–	0
50	99-2-4(пл)1	Датчик движения С2000-ИК исп.2 (в т.ч. 2 шт запас)	18	1637		29466				
		шт								
51	Ц8-399-1	Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2	674	10	4,5	6740	3033	3970	0,03	20
		м		4,9	1,3	3303	876	95	0,008	5
52	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	20	61,1	0,8	1222	16	880	0,28	6
		м		48,8	0,1	976	2	90	0,001	0
53	99-1-1(пл)1	Кабель интерфейсный КИПвЭВнг(А)-LS 4х2х0,78	674	24		16176				
		м								
54	16-1-1344	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,02	56941		1139				
		км								
55	Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	674	177,5	116	119635	78184	56346	0,32	216
		м		54,9	33,1	37003	22309	95	0,193	130
56	99-1-14(пл)	Кабельный канал 20х12,5 с крышкой	674	31		20894				
		м								
57	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	120	149,1	71,34	17892	8561	12566	0,4577	55
		шт		77,76	26,96	9331	3235	100	0,1316	16
	Раздел 3 Оповещение о пожаре									
58	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	3	980	1,6	2940	5	2565	5	15
		шт		950	–	2850	0	90	–	0
59	99-3-1(пл)1	Прибор управления Тромбон-ПУ-8	1	115336		115336				

			шт								
60	99-3-2(пл)Т	Усилитель Тромбон-УМ4-240	**2**	**73899**		**147798**					
			шт								
61	Ц10-398-1	Связь и сигнализация: шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	1	2189	–	2189	0	887	5	5
			шт	878	–	878	0	101	–	0
62	99-3-3(пл)Т	Коммутационная панель Тромбон-БК	1	35950		35950				
			шт								
63	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
			шт	950	–	950	0	90	–	0
64	99-3-4(пл)Т	Блок-селектор Тромбон-БС	1	59882		59882				
			шт								
65	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
			шт	936	–	936	0	90	–	0
66	99-3-5(пл)Т	Блок питания Тромбон БП-21	1	44509		44509				
			шт								
67	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	59	332,4	–	19612	0	18890	2	118
			шт	317	–	18703	0	101	–	0
68	76-55-222	Громкоговоритель Глагол-10Вт	8	953		7624				
			шт								
69	76-40-9	Громкоговоритель Глагол-3Вт	51	630		32130				
			шт								
70	Ц8-399-1	Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2	674	10	4,5	6740	3033	3970	0,03	20
			м	4,9	1,3	3303	876	95	0,008	5
71	99-1-5(пл)Т	Кабель ПВСнг-LS 2х1,5	674	75		50550				
			м								
72	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840 мм	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
			шт	380	4,5	380	5	110	0,026	0
73	99-1-1(пл)(	Шкаф телекоммуникационный 19" 22U, 600х600х600 (в компл. блок на 4 вентилятора - 1шт; вертикальный органайзер - 2 шт; блок эл. розеток 5 гнезд - 2 шт; полка стационарная - 3 шт; крепеж болт + гайка - 40 шт)	1	17756		17756				
			компл								
74	18-4-1443	Горизонтальный организатор 19", Т26622.910	3	1029		3087				
			шт								
75	Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	674	177,5	116	119635	78184	56346	0,32	216
			м	54,9	33,1	37003	22309	95	0,193	130
76	99-1-14(пл)	Кабельный канал 20х12,5 с крышкой	674	31		20894				

		м							
77 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	120	149,1	71,34	17892	8561	12566	0,4577	55
		шт							
			77,76	26,96	9331	3235	100	0,1316	16
	Всего прямые затраты				973050	179672	186299		823
					141688	52861			302
	Накладные расходы, тенге				186299				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66991				
	В том числе оборудование				42834				
	Всего по смете				1226340				

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

1 Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы	11,94	194,18	–	2319	0	2620	1,25	15
	м3 грунта								
			194,18	–	2319	0	113	–	0
2 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	400	36,7	27,8	14680	11120	5966	0,06	24
	м кабеля								
			8,8	6,9	3520	2760	95	0,04	16
3 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	400	11,2	7,9	4480	3160	2014	0,02	8
	м кабеля								
			3,3	2	1320	800	95	0,011	4
4 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	312	31,5	7,5	9828	2340	6343	0,12	37
	м кабеля								
			19,8	1,6	6178	499	95	0,009	3
6 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	138	45	6,7	6210	925	4432	0,19	26
	м кабеля								
			32,2	1,6	4444	221	95	0,009	1
7 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	790	26,4	3,1	20856	2449	14710	0,11	87
	м кабеля								
			19,1	0,5	15089	395	95	0,003	2
8 16-1-527	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,4	773666		309466				
	км								
9 16-1-543	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,175	227580		39827				
	км								
10 16-1-506	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,075	160387		12029				
	км								
11 16-1-542	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,24	186435		44744				
	км								
12 16-1-470	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	91855		27557				

		км							
13	Е1-166-1	Засыпка вручную **траншей**, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	7,96	122,18	–	973	0	1099	0,885	7
		м3 грунта								
				122,18	–	973	0	113	–	0
14	Е1-27-1	Разравнивание излишков грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3,98	5,55	5,55	22	22	7	–	0
		м3 грунта								
				–	1,8	0	7	97	0,00691	0
15	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	13	254,8	12,5	3312	163	3346	1	13
		шт								
				234	–	3042	0	110	–	0
16	18-1-133	Коробка клеммная КЗНА-08	13	1080		14040				
		шт								
17	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	195	14,6	0,2	2847	39	2205	0,07	14
		м								
				11,8	0,1	2301	20	95	–	0
18	16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,195	18616		3630				
		км								
19	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	20	78,3	2,1	1566	42	1233	0,39	8
		м								
				64,6	0,3	1292	6	95	0,002	0
20	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00144	493900		711				
		т								
21	16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2	0,00051	569100		290				
		т								
22	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,203	621603,38	–	126185	0	4642	133	27
		канало-километр трубопровода								
				20790	–	4220	0	110	–	0
23	Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	6	2300,7	1439	13804	8634	6618	5	30
		шт								
				844	317	5064	1902	95	1,854	11
24	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	5	2021,1	1245	10106	6225	4897	4	20
		шт								
				756	275	3780	1375	95	1,604	8
25	16-10-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип REK ТКЗ-70/120-ВЛ-нб	6	4170		25020				

		комплект							
26 16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, REK ТКЗ-6/10-ВЛ-нб	5	3510		17550				
		комплект							
27 Е33-103-1	Установка опор освещения	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора	506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
30 Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	9	2143,44	1530,15	19291	13771	6955	2,73	25
		шт	492,76	320,67	4435	2886	95	1,873	17
31 1-7-29	Кронштейн КО 2х2/0,19	0,378	113800		43016				
		т							
32 Ц8-352-2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2	4	2617,87	1806,72	10471	7227	3934	3,64	15
		шт	657,02	378,21	2628	1513	95	2,209	9
33 1-7-29	Кронштейн КДР 2х4/0,19	0,3122	113800		35528				
		т							
36 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт	119	36,9	238	74	95	0,216	0
37 17-1-135	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP 65 ГОСТ 17677-82	2	359		718				
		шт							
38 17-6-66	Лампа светодиодная 11 Вт, Е27	2	416		832				
		шт							
		шт							
41 1-1-958	Бирка кабельная	20	59		1180				
		шт							
42 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
		шт	116	2,5	1160	25	95	0,015	0
43 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	46	61,9	3,3	2847	152	1022	0,14	6
		м	23	0,4	1058	18	95	0,002	0
44 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	125,6	64,1	1633	833	706	0,26	3
		м	41,4	15,8	538	205	95	0,093	1
45 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	13	58		754				
		м							

46	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
47	80-1-4(пл)1	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	30762		30762				
		шт								
		Всего прямые затраты				879907	66006	83548		415
						70428	15034			83
		Накладные расходы, тенге				83548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55962				
		В том числе оборудование				30762				
		Всего по смете				1019416				

Дополнительная смета №2 остатки

Строительство дома культуры на 250мест в селе Ямышево Лебяжинского района Павлодарской области

Раздел 2 Добавить

1.2 Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы. Подземная часть. Отмостка

0	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	15,12	5364,67	66,01	81114	998	3504	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2960	377	105	0,1218	2

1.2 Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы. Надземная часть. Ступени в зрительном зале и на балконе

362	Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	95,47	145,26	5,39	13868	515	7373	0,387	37
		м2 пола		60,75	2,03	5800	194	123	0,0099	1
363	6-9-56	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	3,124	10780		33677				
		м3								
364	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,124	573,75	28,11	1792	88	504	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	387	33	120	0,052	0
370	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	95,47	1356,75	11,03	129529	1053	11663	0,601	57
		м2 покрытия		95,18	4,14	9087	395	123	0,0202	2
371	Е10-52-1	Огнезащита настилов	95,47	20,49	0,91	1956	87	575	0,029	3
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	447	32	120	0,00168	0
372	Е11-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее	95,47	840,48	4,65	80241	444	8685	0,4717	45
		м2 покрытия		72,23	1,73	6896	165	123	0,0085	1
0	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	100,96	123,31	0,16	12449	16	2018	0,0899	9
		м плинтусов		16,18	0,07	1634	7	123	0,0003	0

1.2 Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы. Надземная часть. Внутренняя отделка ниже и выше отметки "0"

331	Е10-110-1	Обшивка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов, глухих	180	468,17	4,53	84271	815	28760	0,7895	142

	м2 стен (за вычетом проемов)								
			132,37	0,78	23827	140	120	0,0034	1
0	Е69-5-4 Сверление отверстий диаметром до 10 мм, в ГКЛ электродрелью (примен.)К=10,000;	955	16,54	–	15796	0	15796	0,105	100
	отверстие								
			16,54	–	15796	0	100	–	0
	2.5 Локальная смета №7-1-2 Благоустройство Брусчатка								
0	Е27-82-2 Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	408	33,43	29,06	13639	11856	6126	0,0093	4
	м2 корыта								
			1,03	10,26	420	4186	133	0,0501	20
13	Е27-22-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	408	198,01	33,29	80788	13582	8954	0,033	13
	м2 основания								
			5	11,5	2040	4692	133	0,04038	16
14	Е27-14-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	20,4	887,26	68,13	18100	1390	926	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	436	260	133	0,0438	1
15	Е27-57-2 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	408	99,82	42,08	40727	17169	39195	0,381	155
	м2 тротуара								
			57,38	14,85	23411	6059	133	0,0726	30
16	30-3-40 Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	408	1046,32		426899				
	м2								
0	Е27-34-2 Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	385,37	446,48	6,63	172060	2555	56605	0,698	269
	м бортового камня								
			108,68	1,76	41882	678	133	0,0061	2
0	30-3-10 Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016;	6,1657	11194		69019				
	м3								

	Всего прямые затраты	Тенге			1275924	50568	190684		859
					135023	17218			76
	В том числе оборудование				0				
	Накладные расходы -	Тенге			190684				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87998				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			1554606				
	Всего прямые затраты	Тенге			4464814	309974	628167		2941
					481725	90111			484
	В том числе оборудование				73596				
	Накладные расходы -	Тенге			628167				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301162			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			5394143			

Временные здания и сооружения (1,8 %)	95 770
Итого	5 489 913
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	131 075
Итого	5 620 988
- в базовых ценах 2001 года	5 620 988
- в текущих ценах К 3,32754	18 704 062,82
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	374 081,26
Сметная стоимость в текущем уровне цен	19 078 144,08
Скидка 10 %	-1 907 814,41
Итого с учетом скидки	17 170 329,67
Налог на добавленную стоимость	2 060 439,56
Всего по акту:	19 230 769,23

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"БИН 990640001003

И.о. руководителя _____ Аралов Б.Е.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С"

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Куканов Нурлан Темирбодатович, KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Innovation Center Project", №000487 от 30.03.2018

Эксперт авторского надзора _____ Волкова Ирина Лукьяновна, KZ55VJE00025785 от 05.05.2017 года