Форма 2

Подрядчик **ТОО "Самға"**

Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор (контракт) **№ 11/04/20 от 11.04.2020 г**

Акт выполненных работ №7 за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ									
		ЧЕРДАК/лист5,7/									
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	517,6	688,84	27,10	356545	14027	243035	93415	485957
		НР - 92%; СП - 8%			192,20	3,97	99483	2055		35997	
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	517,6	857,32	52,87	443749	27364	153349	247578	746633
		НР - 92%; СП - 8%			508,18	11,73	263036	6071		55306	
3	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки /PAROC extra plus/**	м3	79,9692	19819,00	--	1584910	--	1584910	--	1711702
		СП - 8%			--	--	--	--		126793	
4	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/М50/**	м2 стяжки	517,6	537,50	100,93	278212	52241	113149	115630	425350
		НР - 92%; СП - 8%			217,97	24,85	112822	12863		31507	
5	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/М50/ до толщ.30мм**	м2 стяжки	517,6	203,56	22,37	105361	11577	87516	8511	122982
		НР - 92%; СП - 8%			12,11	5,76	6268	2984		9110	
		КРОВЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,82	95244,42	1387,72	1982989	28892	1485693	431985	2608172
		НР - 90%; СП - 8%			22497,80	556,17	468404	11579		193198	
7	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	116,4363636	3557,91	24,13	414270	2809	232969	161851	622210
		НР - 90%; СП - 8%			1532,96	11,53	178492	1342		46090	
8	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23,74	8800,67	56,28	208928	1336	187353	18739	245881
		НР - 90%; СП - 8%			852,54	24,52	20239	582		18213	
9	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1020,5	5506,65	98,74	5619535	100759	3611431	1779702	7991176
		НР - 92%; СП - 8%			1869,03	26,57	1907345	27113		591939	
10	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	24,2	47200,00	--	1142240	--	1142240	--	1233619
		СП - 8%			--	--	--	--		91379	
11	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1020,5	306,35	2,61	312632	2664	277000	30717	370817
		НР - 90%; СП - 8%			32,31	1,14	32968	1161		27468	
12	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1565	760,34	27,10	1189938	42411	846734	282446	1590175
		НР - 92%; СП - 8%			192,20	3,97	300793	6214		117791	
13	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	28,5	855,81	11,34	24390	323	15010	8407	35421
		НР - 92%; СП - 8%			317,79	2,84	9057	81		2624	
14	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,5	1384,00	--	39444	--	39444	--	42600
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
15	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	746,00	--	2984	--	2984	--	3223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СКОБА/**	т стальных элементов	0,00872	713193,84	6819,80	6219	59	5646	620	7386
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	514	12		547	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,2616	78,86	2,34	21	1	9	8	31
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	11	--		2	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,2616	150,12	3,31	39	1	25	9	52
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	13	--		4	
19	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 39 разрез 3-3/**	м3 кладки	0,438976	34178,85	2521,26	15004	1107	10272	3591	20082
		НР - 93%; СП - 8%			8258,40	538,02	3625	236		1488	
20	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	17632,02	830,60	35264	1661	20567	12348	51421
		НР - 90%; СП - 8%			6517,76	342,10	13036	684		3809	
21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,88	8800,67	56,28	16545	106	14836	1484	19472
		НР - 90%; СП - 8%			852,54	24,52	1603	46		1442	
22	2109-0101-6904 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99**	м2	1,98	38986,00	--	77192	--	77192	--	83368
		СП - 8%			--	--	--	--		6175	
23	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	8,928	5213,47	98,74	46546	882	31222	13505	64855
		НР - 92%; СП - 8%			1617,64	26,57	14442	237		4804	
24	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей/лист 6/**	м труб	94,8	654,31	0,11	62029	11	19466	30638	100080
		НР - 72%; СП - 8%			448,86	--	42552	--		7413	
25	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	94,8	2106,00	--	199649	--	199649	--	215621
		СП - 8%			--	--	--	--		15972	
26	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	м	110	329,61	2,75	36258	302	11467	17741	58318
		НР - 72%; СП - 8%			222,63	1,37	24489	151		4320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	110	1611,00	--	177210	--	177210	--	191387
		СП - 8%			--	--	--	--		14177	
28	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2016,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
29	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	6	2630,95	120,06	15786	720	14174	962	18087
		НР - 92%; СП - 8%			148,60	25,62	892	154		1340	
30	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2289,00	--	13734	--	13734	--	14833
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
31	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2016,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
32	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	851,00	--	3404	--	3404	--	3676
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
33	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	224	786,00	--	176064	--	176064	--	190149
		СП - 8%			--	--	--	--		14085	
34	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	90	1035,00	--	93150	--	93150	--	100602
		СП - 8%			--	--	--	--		7452	
35	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	100	97,47	23,52	9747	2352	698	6723	17787
		НР - 92%; СП - 8%			66,97	6,11	6697	611		1318	
36	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,09	540091,00	--	1128790	--	1128790	--	1219093
		СП - 8%			--	--	--	--		90303	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	62,7	150,12	3,31	9413	208	6061	2191	12533
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	3144	32		928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Снегодержатель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	64,8	855,81	11,34	55456	735	34128	19114	80536
		НР - 92%; СП - 8%			317,79	2,84	20593	184		5966	
39	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,8	849,00	--	55015	--	55015	--	59416
		СП - 8%			--	--	--	--		4401	
40	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1477,62	56,09	23642	897	1965	20576	47755
		НР - 98%; СП - 8%			1298,77	13,45	20780	215		3537	
41	2305-0306-1954 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	16	5063,00	--	81008	--	81008	--	87489
		СП - 8%			--	--	--	--		6481	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ММ1/лист 15 /	т стальных элементов	0,00948	713193,84	6819,80	6761	65	6137	674	8030
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	559	13		595	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2844	78,86	2,34	22	1	9	8	33
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	12	--		2	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2844	150,12	3,31	43	1	28	10	57
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	14	--		4	
45	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/вентшахты, проход канализационный, окна слуховые/	м примыканий	29,29926	631,81	14,72	18511	431	4200	12838	33857
		НР - 92%; СП - 8%			473,74	2,52	13880	74		2508	
46	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	17,579556	2522,00	--	44336	--	44336	--	47882
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
47	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/лоток для стока воды/ из бетона кл.В15/лист6/	м3	0,23625	18234,60	1178,74	4308	278	3784	280	4955
		НР - 91%; СП - 8%			1039,84	260,81	246	62		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16141484	294220	12281255	3322301	21020889
							3566008	74756	--	1557104	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16117842				
	Материалы		Тенге				7435969				
	Всего заработная плата		Тенге					3619769			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4843322				
		Накладные расходы	Тенге				3301724				
		Сметная прибыль	Тенге				1553565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20973132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3272
		Сметная заработная плата	Тенге					3619769			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23642				
	Материалы		Тенге				1964				
	Всего заработная плата		Тенге					20995			
	Сдача и испытание		Тенге				1032				
		Накладные расходы	Тенге				20576				
		Сметная прибыль	Тенге				3537				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21020887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3290
		Сметная заработная плата	Тенге					3640764			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ/лист 11/									
		ОКНА									
48	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**108**	**2075,24**	**168,37**	**224126**	**18184**	**82815**	**118604**	**370149**
		НР - 90%; СП - 8%			**1140,07**	**80,14**	**123127**	**8655**		**27418**	
49	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**125,955**	**1820,94**	**166,16**	**229356**	**20928**	**93862**	**112085**	**368757**
		НР - 90%; СП - 8%			**909,58**	**79,18**	**114566**	**9973**		**27315**	
50	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**56,115**	**2943,09**	**174,90**	**165151**	**9815**	**74845**	**76570**	**261059**
		НР - 90%; СП - 8%			**1434,39**	**81,75**	**80491**	**4587**		**19338**	
51	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**4,32**	**3036,99**	**168,60**	**13120**	**728**	**6121**	**5947**	**20592**
		НР - 90%; СП - 8%			**1451,54**	**78,11**	**6271**	**337**		**1525**	
52	**2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**108**	**19846,00**	**--**	**2143368**	**--**	**2143368**	**--**	**2314837**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171469**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	109,755	22438,00	--	2462683	--	2462683	--	2659697
		СП - 8%			--	--	--	--		197015	
54	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	16,2	25515,00	--	413343	--	413343	--	446410
		СП - 8%			--	--	--	--		33067	
55	2109-0103-0314 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм БД 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99**	м2	56,115	40486,00	--	2271872	--	2271872	--	2453622
		СП - 8%			--	--	--	--		181750	
56	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,32	20134,00	--	86979	--	86979	--	93937
		СП - 8%			--	--	--	--		6958	
57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	178,8	883,27	4,83	157929	864	116449	36932	210450
		НР - 90%; СП - 8%			227,16	2,35	40616	420		15589	
58	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	178,8	2357,00	--	421432	--	421432	--	455146
		СП - 8%			--	--	--	--		33715	
59	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	178,8	1420,47	5,50	253980	983	174818	62700	342015
		НР - 80%; СП - 8%			437,25	1,10	78179	196		25334	
60	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя/лист 14 прим.8/**	м2	396,736	576,88	3,26	228870	1294	125369	82079	335825
		НР - 80%; СП - 8%			257,62	0,99	102207	392		24876	
61	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки**	м3	12,497184	16460,00	--	205704	--	205704	--	222160
		СП - 8%			--	--	--	--		16456	
		ВИТРАЖИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	268,518	1540,40	27,49	413626	7381	71050	302852	773796
		НР - 90%; СП - 8%			1248,31	4,87	335195	1307		57318	
63	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	218,268	29322,00	--	6400054	--	6400054	--	6912059
		СП - 8%			--	--	--	--		512004	
64	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом противопожарные	м2	22,95	29322,00	--	672940	--	672940	--	726775
		СП - 8%			--	--	--	--		53835	
65	2109-0302-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	27,3	54403,00	--	1485202	--	1485202	--	1604018
		СП - 8%			--	--	--	--		118816	
		ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
66	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,534	2461,05	49,68	16080	325	2132	9492	27619
		НР - 69%; СП - 8%			2084,96	20,51	13623	134		2046	
67	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,534	51991,00	--	339709	--	339709	--	366886
		СП - 8%			--	--	--	--		27177	
		ДВЕРИ ПЛАСТИКОВЫЕ									
68	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	71,532	1431,76	171,74	102416	12285	22403	66114	182013
		НР - 90%; СП - 8%			946,82	80,14	67728	5733		13482	
69	2109-0202-0902 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,502	33256,00	--	182975	--	182975	--	197612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14638	
70	2109-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 15-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,03	24816,00	--	75192	--	75192	--	81208
		СП - 8%			--	--	--	--		6015	
71	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	63	23017,00	--	1450071	--	1450071	--	1566077
		СП - 8%			--	--	--	--		116006	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
72	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	274,26	1578,06	75,42	432798	20685	114134	276348	765878
		НР - 90%; СП - 8%			1086,48	33,09	297979	9075		56732	
73	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	5,46	17203,00	--	93928	--	93928	--	101443
		СП - 8%			--	--	--	--		7514	
74	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	195,3	9453,00	--	1846171	--	1846171	--	1993865
		СП - 8%			--	--	--	--		147694	
75	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	73,5	12969,00	--	953222	--	953222	--	1029479
		СП - 8%			--	--	--	--		76258	
76	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	30	5282,00	--	158460	--	158460	--	171137
		СП - 8%			--	--	--	--		12677	
77	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	112	3617,00	--	405104	--	405104	--	437512
		СП - 8%			--	--	--	--		32408	
78	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	284	425,00	--	120700	--	120700	--	130356
		СП - 8%			--	--	--	--		9656	
79	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	142	4173,00	--	592566	--	592566	--	639971
		СП - 8%			--	--	--	--		47405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1454	462,69	1,06	672748	1547	559431	101263	835932
		НР - 90%; СП - 8%			76,87	0,51	111770	745		61921	
81	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка/лист 11 прим.4/	шт.	2	1219,10	2,38	2438	5	--	1679	4447
		НР - 69%; СП - 8%			1216,72	--	2433	--		329	
82	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3783,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		ЛЮК/лист 5 прим.3/									
83	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люк. Установка в бетонных стенах	м2	2	2834,68	48,01	5669	96	801	3319	9708
		НР - 69%; СП - 8%			2386,08	19,26	4772	39		719	
84	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Люк противопожарные	м2	2	44837,00	--	89674	--	89674	--	96848
		СП - 8%			--	--	--	--		7174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25797222	95120	24323145	1255984	29217466
							1378957	41593	--	2164254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15501059				
	Материалы		Тенге				1441297				
	Всего заработная плата		Тенге					1399549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12606938				
		Накладные расходы	Тенге				1241497				
		Сметная прибыль	Тенге				1339404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18081960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1292
		Сметная заработная плата	Тенге					1399549			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10296163				
	Материалы		Тенге				2934				
	Всего заработная плата		Тенге					21001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10271975				
		Накладные расходы	Тенге				14491				
		Сметная прибыль	Тенге				824852				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11135507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29217466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1310
		Сметная заработная плата	Тенге					1420551			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ/лист 12/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5**	м3 подстилающего слоя	18,397	18774,06	7,68	345386	141	279057	62217	440212
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	--	66188	--		32608	
86	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м2 покрытия	448,8	1019,53	93,84	457564	42114	264450	156556	663249
		НР - 94%; СП - 8%			336,45	34,65	151000	15549		49130	
87	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	448,8	141,84	3,52	63659	1578	5487	53703	126752
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	56594	537		9389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				866610	43833	548994	272476	1230213
							273782	16086	--	91127	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				866610				
	Материалы		Тенге				548995				
	Всего заработная плата		Тенге					289868			
		Накладные расходы	Тенге				272476				
		Сметная прибыль	Тенге				91127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1230213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					289868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1230213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					289868			
		РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
88	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	25461,13	294,15	25461	294	18187	6908	34959
		НР - 98%; СП - 8%			6979,61	69,53	6980	70		2590	
89	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	шт.	1	71484,00	--	71484	--	71484	--	77203
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	
90	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	шт.	1	14205,00	--	14205	--	14205	--	15341
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
91	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2148,48	120,40	6445	361	893	5162	12536
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	5191	77		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54296,00	--	162888	--	162888	--	175919
		СП - 8%			--	--	--	--		13031	
93	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1389,48	226,30	1389	226	20	1187	2783
		НР - 98%; СП - 8%			1142,57	68,79	1143	69		206	
94	2304-1013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	43134,00	--	43134	--	43134	--	46585
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
95	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2148,48	120,40	2148	120	298	1721	4179
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	1730	26		310	
96	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	18652,00	--	18652	--	18652	--	20144
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
97	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны пробковые , DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1022,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
98	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	554,39	26,60	16632	798	582	15324	34512
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	15252	384		2556	
99	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	30	3194,00	--	95820	--	95820	--	103486
		СП - 8%			--	--	--	--		7666	
100	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	754,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
101	2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	30	803,00	--	24090	--	24090	--	26017
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	
102	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	976,00	--	58560	--	58560	--	63245
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны для промывки систем отопления диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	3019,69	--	3020	--	2636	377	3668
		НР - 98%; СП - 8%			384,30	--	384	--		272	
104	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2009,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
105	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	976,00	--	35136	--	35136	--	37947
		СП - 8%			--	--	--	--		2811	
106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2148,48	120,40	2148	120	298	1721	4179
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	1730	26		310	
107	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296,00	--	54296	--	54296	--	58640
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
108	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	38	2112,42	549,68	80272	20888	924	62846	154567
		НР - 98%; СП - 8%			1538,42	149,17	58460	5669		11449	
109	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,568	618,00	--	4677	--	4677	--	5051
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
110	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	1891,00	--	56163	--	56163	--	60656
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
111	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1926,86	31,33	57806	940	182	55567	122443
		НР - 98%; СП - 8%			1889,48	0,56	56684	17		9070	
112	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	1220,00	--	36234	--	36234	--	39133
		СП - 8%			--	--	--	--		2899	
113	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1609,55	22,99	120716	1724	628	116015	255670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1578,19	0,25	118364	19		18939	
114	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	503,00	--	37348	--	37348	--	40336
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
115	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1369,13	16,14	82148	969	783	78793	173816
		НР - 98%; СП - 8%			1339,93	0,09	80396	6		12875	
116	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	207,00	--	12296	--	12296	--	13279
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
117	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	7299,20	--	7299	--	3756	3472	11633
		НР - 98%; СП - 8%			3542,77	--	3543	--		862	
118	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	92,75	1,22	3524	46	392	3024	7073
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	3086	--		524	
119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	165	85,47	1,22	14102	200	502	13132	29413
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	13400	--		2179	
120	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	14401,82	227,38	11521	182	9342	2001	14604
		НР - 98%; СП - 8%			2496,78	55,76	1997	45		1082	
121	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2623119,97	195542,82	2098	156	1710	257	2544
		НР - 99%; СП - 8%			290160,00	34070,50	232	27		188	
122	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5	37699,86	1723,82	188499	8619	56884	96593	307899
		НР - 76%; СП - 8%			24599,25	819,84	122996	4099		22807	
123	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные толщиной 40 ГОСТ 21880-2011	м3	7,7	14745,00	--	113537	--	113537	--	122619
		СП - 8%			--	--	--	--		9083	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /ВВод водопровода/	м3	20,0208	292,65	279,19	5859	5590	--	1712	8177
		НР - 72%; СП - 8%			13,46	105,33	269	2109		606	
125	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,6192	3080,16	--	1907	--	--	1373	3543
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	1907	--		262	
126	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	20,64	40,23	40,23	830	830	--	214	1128
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,42	--	298		84	
127	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	20,64	184,66	87,78	3811	1812	--	2035	6314
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	2000	826		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1511853	43877	972233	469434	2139793
							495744	13764	--	158507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				316542				
	Материалы		Тенге				58594				
	Всего заработная плата		Тенге					134764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113537				
		Накладные расходы	Тенге				102184				
		Сметная прибыль	Тенге				33498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					134764			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1195311				
	Материалы		Тенге				39423				
	Всего заработная плата		Тенге					374745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760678				
	Сдача и испытание		Тенге				40				
		Накладные расходы	Тенге				367250				
		Сметная прибыль	Тенге				125005				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1687566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					374745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2139790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
		Сметная заработная плата	Тенге					509509			
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
128	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	30	7076,95	26,88	212308	806	188060	23350	254511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			781,41	12,81	23442	384		18853	
		В ТЕПЛОВОМ УЗЛЕ Т4									
129	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	554,39	26,60	554	27	19	511	1150
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	508	13		85	
130	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	1	50275,00	--	50275	--	50275	--	54297
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
131	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2148,48	120,40	2148	120	298	1721	4179
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	1730	26		310	
132	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	11731,00	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
133	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1127,69	153,30	1128	153	17	979	2275
		НР - 98%; СП - 8%			957,90	41,28	958	41		169	
134	2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3702,00	--	3702	--	3702	--	3998
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
135	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	10361,77	--	10362	--	10061	295	11510
		НР - 98%; СП - 8%			301,38	--	301	--		853	
136	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	**Краны пробковые , DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	928,00	--	928	--	928	--	1002
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
137	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2966,00	--	5932	--	5932	--	6407
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
		В ТЕПЛОВОМ УЗЛЕ Т3									
138	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	554,39	26,60	554	27	19	511	1150
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	508	13		85	
139	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	1	50275,00	--	50275	--	50275	--	54297
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2148,48	120,40	2148	120	298	1721	4179
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	1730	26		310	
141	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	11731,00	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
142	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1127,69	153,30	1128	153	17	979	2275
		НР - 98%; СП - 8%			957,90	41,28	958	41		169	
143	2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3702,00	--	3702	--	3702	--	3998
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
144	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	10361,77	--	10362	--	10061	295	11510
		НР - 98%; СП - 8%			301,38	--	301	--		853	
145	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны пробковые , DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	928,00	--	928	--	928	--	1002
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
146	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2966,00	--	5932	--	5932	--	6407
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
		КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
147	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	554,39	26,60	16632	798	582	15324	34512
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	15252	384		2556	
148	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	30	6020,00	--	180600	--	180600	--	195048
		СП - 8%			--	--	--	--		14448	
149	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	754,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
150	2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	30	803,00	--	24090	--	24090	--	26017
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	976,00	--	58560	--	58560	--	63245
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	
152	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	2009,00	--	36162	--	36162	--	39055
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
153	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1492,00	--	53712	--	53712	--	58009
		СП - 8%			--	--	--	--		4297	
154	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	976,00	--	19520	--	19520	--	21082
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
155	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1398,09	38,55	6990	193	3189	3605	11443
		НР - 98%; СП - 8%			721,67	13,96	3608	70		848	
156	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1047,09	38,55	5235	193	1434	3605	9547
		НР - 98%; СП - 8%			721,67	13,96	3608	70		707	
157	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	2112,42	549,68	63373	16490	730	49615	122027
		НР - 98%; СП - 8%			1538,42	149,17	46153	4475		9039	
158	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,38	1395,00	--	39590	--	39590	--	42757
		СП - 8%			--	--	--	--		3167	
159	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1778,27	27,21	106696	1633	418	102574	226012
		НР - 98%; СП - 8%			1744,08	0,37	104645	22		16742	
160	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	538,00	--	31957	--	31957	--	34514
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
161	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1609,55	22,99	120716	1724	628	116015	255670
		НР - 98%; СП - 8%			1578,19	0,25	118364	19		18939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	306,00	--	22721	--	22721	--	24538
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
163	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1476,21	19,44	110716	1458	780	106320	234399
		НР - 98%; СП - 8%			1446,38	0,16	108478	12		17363	
164	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	192,00	--	14256	--	14256	--	15396
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
165	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1369,13	16,14	82148	969	783	78793	173816
		НР - 98%; СП - 8%			1339,93	0,09	80396	6		12875	
166	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	132,00	--	7841	--	7841	--	8468
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
167	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	280	85,47	1,22	23931	340	852	22285	49913
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	22739	--		3697	
168	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	92,75	1,22	2782	36	310	2388	5584
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	2436	--		414	
169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	78,86	2,34	158	5	67	60	235
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	86	1		17	
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4	75,06	1,66	300	7	193	70	400
		НР - 69%; СП - 8%			25,07	0,26	100	1		30	
171	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	9,6	37699,86	1723,82	361919	16549	109217	185458	591166
		НР - 76%; СП - 8%			24599,25	819,84	236153	7870		43790	
172	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные толщиной 40 ГОСТ 21880-2011	м3	14,784	14745,00	--	217990	--	217990	--	235429
		СП - 8%			--	--	--	--		17439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2017043**	**41801**	**1202788**	**716474**	**2952197**
							772457	**13473**	**--**	**218684**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**580367**				
	Материалы		Тенге				**109478**				
	Всего заработная плата		Тенге					**244211**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**217990**				
		Накладные расходы	Тенге				**185587**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61276**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**827230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**187**
		Сметная заработная плата	Тенге					**244211**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1436676**				
	Материалы		Тенге				**218552**				
	Всего заработная плата		Тенге					**541719**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**656765**				
	Сдача и испытание		Тенге				**82**				
		Накладные расходы	Тенге				**530885**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157405**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2124966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**421**
		Сметная заработная плата	Тенге					**541719**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2952196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**608**
		Сметная заработная плата	Тенге					**785930**			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
173	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**30**	**3508,34**	**171,44**	**105250**	**5143**	**16124**	**84780**	**205233**
		НР - 98%; СП - 8%			**2799,42**	**84,26**	**83983**	**2528**		**15202**	
174	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**30**	**17394,00**	**--**	**521820**	**--**	**521820**	**--**	**563566**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41746**	
175	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**30**	**2805,91**	**86,19**	**84177**	**2586**	**6652**	**74678**	**171564**
		НР - 98%; СП - 8%			**2497,95**	**42,12**	**74939**	**1264**		**12708**	
176	**2303-0102-0909 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**30**	**8142,00**	**--**	**244260**	**--**	**244260**	**--**	**263801**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19541**	
177	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**30**	**710,00**	**--**	**21300**	**--**	**21300**	**--**	**23004**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
178	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	30	7542,00	--	226260	--	226260	--	244361
		СП - 8%			--	--	--	--		18101	
179	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	30	2392,24	64,91	71767	1947	9869	59689	141972
		НР - 98%; СП - 8%			1998,36	31,87	59951	956		10516	
180	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	30	4026,00	--	120780	--	120780	--	130442
		СП - 8%			--	--	--	--		9662	
181	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	710,00	--	21300	--	21300	--	23004
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
182	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	5676,00	--	170280	--	170280	--	183902
		СП - 8%			--	--	--	--		13622	
183	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	30	3075,71	340,03	92271	10201	7131	78154	184060
		НР - 98%; СП - 8%			2497,95	160,36	74939	4811		13634	
184	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	20694,00	--	620820	--	620820	--	670486
		СП - 8%			--	--	--	--		49666	
185	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	30	1059,00	--	31770	--	31770	--	34312
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	
186	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	30	935,23	0,14	28057	4	1152	26363	58774
		НР - 98%; СП - 8%			896,70	--	26901	--		4354	
187	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	30	6599,00	--	197970	--	197970	--	213808
		СП - 8%			--	--	--	--		15838	
188	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	170	757,20	3,31	128725	562	1547	124251	273214
		НР - 98%; СП - 8%			744,80	1,01	126616	171		20238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	169,66	1098,00	--	186287	--	186287	--	201190
		СП - 8%			--	--	--	--		14903	
190	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	781,35	1,35	39067	68	163	38081	83320
		НР - 98%; СП - 8%			776,72	0,44	38836	22		6172	
191	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	49,9	361,00	--	18014	--	18014	--	19455
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
192	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7299,20	--	14598	--	7512	6944	23266
		НР - 98%; СП - 8%			3542,77	--	7086	--		1723	
193	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	17209,61	300,87	27535	481	22393	4692	34805
		НР - 98%; СП - 8%			2912,91	79,14	4661	127		2578	
194	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	3108978,76	221200,81	4974	354	4098	578	5997
		НР - 99%; СП - 8%			326120,00	38768,02	522	62		444	
195	2302-0401-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	697,00	--	1394	--	1394	--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
196	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2177,40	--	4355	--	118	4152	9188
		НР - 98%; СП - 8%			2118,60	--	4237	--		681	
197	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	1	1775,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
198	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81817,00	--	82	--	82	--	88
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
199	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	60	575,00	--	34500	--	34500	--	37260
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	733,00	--	8796	--	8796	--	9500
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
201	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	65	514,00	--	33410	--	33410	--	36083
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
202	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	40	349,00	--	13960	--	13960	--	15077
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
203	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	40	165,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
204	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	60	84,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
205	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	291,00	--	8730	--	8730	--	9428
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
206	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	555,00	--	2775	--	2775	--	2997
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
207	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	30	211,00	--	6330	--	6330	--	6836
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
208	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99,6	537,00	--	53485	--	53485	--	57764
		СП - 8%			--	--	--	--		4279	
209	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	50	47,00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
210	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	160	164,00	--	26240	--	26240	--	28339
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
211	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Воронки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1043,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /Выпуск канализации/**	м3	17,654	292,65	279,19	5166	4929	--	1510	7210
		НР - 72%; СП - 8%			13,46	105,33	238	1860		534	
213	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,546	3080,16	--	1682	--	--	1211	3124
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	1682	--		231	
214	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	м3	18,2	40,23	40,23	732	732	--	189	995
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,42	--	262		74	
215	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	18,2	184,66	87,78	3361	1598	--	1794	5567
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	1763	729		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3199090	28605	2664130	507066	4002650
							506351	12790	--	296492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50497				
	Материалы		Тенге				4099				
	Всего заработная плата		Тенге					7117			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34582				
		Накладные расходы	Тенге				5282				
		Сметная прибыль	Тенге				4462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7117			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3148593				
	Материалы		Тенге				72664				
	Всего заработная плата		Тенге					512025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2552789				
		Накладные расходы	Тенге				501784				
		Сметная прибыль	Тенге				292030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3942407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					512025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4002648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					519142			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ									
216	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	159,34	1198,22	15,90	190924	2534	84099	103042	317484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			654,52	5,36	104291	854		23517	
217	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1028	1991,00	--	2046748	--	2046748	--	2210488
		СП - 8%			--	--	--	--		163740	
218	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	112	280,96	--	31467	--	12363	18722	54204
		НР - 98%; СП - 8%			170,57	--	19104	--		4015	
219	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	110	285,81	0,53	31439	59	2813	28024	64220
		НР - 98%; СП - 8%			259,70	0,26	28567	28		4757	
220	2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10 ГОСТ 30815-2002	шт.	110	6999,00	--	769890	--	769890	--	831481
		СП - 8%			--	--	--	--		61591	
221	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32	588,07	2,21	18818	71	2311	16125	37739
		НР - 98%; СП - 8%			513,64	0,56	16436	18		2795	
222	2304-1009-0401 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	32	69522,00	--	2224704	--	2224704	--	2402680
		СП - 8%			--	--	--	--		177976	
223	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	30	1128,22	155,89	33846	4677	432	29575	68496
		НР - 98%; СП - 8%			957,90	48,06	28737	1442		5074	
224	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°C до +180°C, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	754,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
225	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	30	1157,65	--	34730	--	1310	25065	64578
		НР - 75%; СП - 8%			1114,00	--	33420	--		4784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г	Квартирный теплосчетчик	шт	30	52526,79	--	1575804	--	1575804	--	1701868
		СП - 8%			--	--	--	--		126064	
227	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	6	189,96	--	1140	--	117	1003	2314
		НР - 98%; СП - 8%			170,57	--	1023	--		171	
228	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	2855,00	--	17130	--	17130	--	18500
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
229	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	638,00	--	51040	--	51040	--	55123
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
230	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1045,00	--	4180	--	4180	--	4514
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
231	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3773,00	--	45276	--	45276	--	48898
		СП - 8%			--	--	--	--		3622	
232	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2085	968,32	2,44	2018955	5079	28073	1946468	4282657
		НР - 98%; СП - 8%			952,42	0,19	1985803	389		317234	
233	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2064,15	324,00	--	668785	--	668785	--	722287
		СП - 8%			--	--	--	--		53503	
234	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	96	963,93	2,01	92537	193	1010	89534	196637
		НР - 98%; СП - 8%			951,40	0,28	91334	27		14566	
235	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	95,04	573,00	--	54458	--	54458	--	58815
		СП - 8%			--	--	--	--		4357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	105	936,18	3,82	98299	401	893	95110	208881
		НР - 98%; СП - 8%			923,86	0,44	97005	46		15473	
237	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	103,95	860,00	--	89397	--	89397	--	96549
		СП - 8%			--	--	--	--		7152	
238	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1267,98	17,82	38039	535	26090	11385	53378
		НР - 98%; СП - 8%			380,46	6,79	11414	204		3954	
239	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1961,76	17,82	9809	89	7818	1898	12643
		НР - 98%; СП - 8%			380,46	6,79	1902	34		937	
240	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2580,67	36,41	180647	2549	146175	32242	229920
		НР - 98%; СП - 8%			456,04	13,96	31923	977		17031	
241	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3663,18	46,25	54948	694	41413	12824	73194
		НР - 98%; СП - 8%			856,08	16,32	12841	245		5422	
242	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2391	85,47	1,22	204353	2905	7270	190295	426219
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	194178	--		31572	
243	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	92,75	1,22	1391	18	155	1194	2792
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	1218	--		207	
244	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	621,402432	613,15	66,50	381016	41323	165309	147656	570966
		НР - 76%; СП - 8%			280,63	32,03	174384	19900		42294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	592,346832	529,00	--	313351	--	313351	--	338420
		СП - 8%			--	--	--	--		25068	
246	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,2735232	669,00	--	18246	--	18246	--	19706
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
247	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	29,830416	842,00	--	25117	--	25117	--	27127
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
248	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8,522976	685,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
249	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,420496	842,00	--	1196	--	1196	--	1292
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
250	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	19,886944	1005,00	--	19986	--	19986	--	21585
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	**2111-0403-0415 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,261488**	**1354,00**	**--**	**5770**	**--**	**5770**	**--**	**6232**
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**11381895**	**61126**	**8487187**	**2750162**	**15262622**
							2833581	**24164**	--	**1130566**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**34730**				
	Материалы		Тенге				**1310**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33420**			
		Накладные расходы	Тенге				**25065**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4784**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**64578**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33420**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**770521**				
	Материалы		Тенге				**165308**				
	Всего заработная плата		Тенге					**194285**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**389505**				
		Накладные расходы	Тенге				**147656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73454**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**991632**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194285**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10576645**				
	Материалы		Тенге				**361034**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2630041**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7570031**				
	Сдача и испытание		Тенге				**4671**				
		Накладные расходы	Тенге				**2577440**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1052327**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14206411**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2022**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2630041**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**15262621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2198**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2857745**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**75825828**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9826881**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**608583**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**196628**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**50479732**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9293897**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5616734**	
		сметная стоимость					**75 825 828**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					75 825 828				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				**682 432**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**76 508 260**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				**1 300 640**				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					**77 808 901**				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				**1 556 178**				
		Итого с ненредвиденными затратами (2 %)					**79 365 079**				
		НДС 12%	12%				**9 523 809**				
		Итого с НДС					**88 888 888**				
		тендерная скидка	0,1				**8 888 889**				
		ИТОГО к оплате					**80 000 000**				

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

_____ **М.Е. Молдашов**

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

_____ **А.Б.Байдильдаев**

ПТО
ТОО "Самға"