Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №106/20 от 04.05.2020 года

Справка № 1 от 15 сентября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106/20	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	54051380,32	48260161,00	0	0		0		0,00	5791219,32	54051380,32
в том числе										
Акт № 1 от 15.09.2020 года		48260161,00							5791219,32	54051380,32
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										16215414,10
Итого к оплате:										37835966,22
Итого к оплате: Тридцать семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть тенге 22 тиын										

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382
И.о.руководителя _____ Несипказиев Н.Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор :Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинк", БИН 020440005137
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Гасжарин Амангельды Сагадатович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702
Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №106/20 от 04.05.2020 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года
от 15 сентября 2020 года

Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 на Архитектурно-строительные решения									
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1999,3875	121,22	114,84	242362	229613	–	49926	315670
					6,38	28,31	12749	56593	–	23383	
2	1101-0205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	35,6125	4234,07	–	150786	–	–	108566	280100
					4234,07	–	150786	–	–	20748	

3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	300	37,75	37,75	11324	11324	–	2438	14863
					–	11,29	–	3386	–	1101	
4	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	300	18,19	18,19	5458	5458	–	1175	7163
					–	5,44	–	1632	–	531	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	75	840,78	–	63059	–	–	45402	117137
					840,78	–	63059	–	–	8677	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	300	156,94	74,97	47083	22491	–	25049	77902
					81,97	33,99	24592	10198	–	5770	
7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1075	6,84	6,84	7353	7353	–	1418	9472
					–	1,83	–	1969	–	702	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	138,66	165,72	158,39	22979	21963	10	5009	30228
					7,26	42,92	1006	5951	–	2239	
9	4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	246,8148	418		103169		–	–	111422
					–		–		–	8253	
10	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	138,66	16,93	14,41	2348	1999	7	802	3402
					2,47	5,57	342	772	–	252	

11	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	138,66	37,75	37,75	5234	5234	–	1127	6869
					–	11,29	–	1565	–	509	
12	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	138,66	18,19	18,19	2523	2523	–	543	3311
					–	5,44	–	754	–	245	
13	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	138,66	75,74	75,74	10502	10502	–	2853	14423
					–	28,58	–	3962	–	1068	
14	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /2 прохода, 116.06-115.5±0.56 м/ НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	138,66	7,23	7,23	1002	1002	–	212	1311
					–	2,12	–	294	–	97	
		Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ									
		2.1 ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА									
15	1108-0101-0202	/см.п.п.8, АС-4.1/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	94	5563,37	1715,92	522957	161296	282240	136763	712498
					844,9	719,54	79421	67637	–	52778	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	94	21254,22	1085,48	1997897	102035	1780764	124823	2292537
					1224,45	234,78	115098	22070	–	169818	
17	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	556	27202,49	1667,05	15124582	926879	13118863	1173068	17601463
					1940,36	378,14	1078840	210246	–	1303812	
18	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	24,45774	19567,97	982,05	478588	24019	7043	414248	964263

				18297,92	**314,5**	**447526**	7692	–	71427	
19 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	32,51454	217102		7058972		7058972	–	**7623689**
				–		–		–	564718	
20 1106-0**301**-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	**т**	**4,9113**	19408,01	1341,41	95319	6588	1415	81111	190544
				17778,6	370	87316	1817	–	14114	
21 2105-0**301**-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**4,9113**	227683		1118220		1118220	–	1207677
				–		–		–	89458	
22 2301-0**201**-0244	/см.п.п.7, АС-4.1/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	**м**	**12**	14936		179232		179232	–	**193571**
				–		–		–	14339	
23 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	**86,664**	864,46	19,72	74917	1709	49783	21994	104664
				270,3	2,59	23425	224	–	7753	
2.2 ПРИЯМКИ /ПР1 - 5 шт., ПР2 - 2 шт./										
24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,11	21254,22	1085,48	236134	12060	210470	14753	**270958**
				1224,45	234,78	13604	2608	–	20071	
25 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	**м3**	**9,45**	35887,02	3105,25	339132	29345	232642	79433	452050
				8163,54	1073,34	77145	10143	–	33485	
26 2105-0**301**-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**4,62392**	217102		1003862		**1003862**	–	**1084171**

					–		–		–	80309	
27	1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР = 91 %	1т	0,16128	725080,17	1306,17	116941	211	105598	10210	137323
					69020	549,45	11132	89	–	10172	
28	2977-7777-0101(пл)СТСН РК8.04-08-2018.	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1536	5772		887		887	–	958
					–		–		–	71	
29	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические /К1, К 2/. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,25503	689372,13	8965,59	175811	2286	161141	12282	203140
					48560,4	3224,55	12384	822	–	15047	
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,682977	83,03	2,39	2049	59	920	743	3016
					43,37	0,26	1070	6	–	223	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	49,365954	74,01	1,69	3653	83	2319	872	4888
					25,35	0,26	1251	13	–	362	
	Раздел 3 ПОДВАЛ										
	3.1 СТЕНЫ ПОДВАЛА /л.6-АС1/										
32	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	100	4954,9	2737,4	495490	273740	83808	287617	845756
					1379,42	1058,01	137942	105801	–	62649	
33	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	384	2322,02	1153,7	891656	443019	159804	535905	1541766
					752,17	430,53	288833	165324	–	114205	
34	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	241	1639,64	821,96	395153	198093	67890	239353	685267

				535,98	305,69	129170	73672	–	50761	
35	1107-**0501**-0103	Блоки стен подвалов **массой до 1,5 т.** Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	**107**	3508,45	1826,57	375404	195443	**62758**	225192	**648644**
					1095,35	688,21	117203	73638	–	48048	
36	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	**м3**	**139,601**	19648		2742880		2742880	–	**2962311**
					–		–		–	219430	
37	2104-**1201**-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	**м3**	**32,238**	**21024**		**677772**		677772	–	**731993**
					–		–		–	54222	
38	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	**м3**	**131,95**	25513		**3366440**		3366440	–	**3635756**
					–		–		–	269315	
39	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/ НР = 91 %	**м3**	**32**	23835,11	1326,79	762723	42457	620551	99330	**931018**
					3116,1	294,96	99715	9439	–	68964	
40	1108-**0201**-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,79452	66955,05	2207,85	53197	1754	–	48359	109680
					64747,2	699,3	51443	556	–	8124	
41	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром **до** 16 мм НР = 91 %	**т**	**0,79452**	19567,97	981,05	15547	780	229	13457	31325
					18297,92	314,5	14538	250	–	2320	
42	2105-**0301**-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	0,79452	227683		180899		180899	–	195371
					–		–		–	14472	

43	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	175	1170,32	10,77	204806	1884	130457	68236	294885
					414,09	5,18	72465	907	–	21843	
44	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	175	2203,78	43,91	385662	7684	339848	36936	456405
					217,88	9,07	38130	1586	–	33808	
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1569,6	864,46	19,72	1356850	30947	901640	398345	1895610
					270,3	2,59	424263	4065	–	140416	
	3.2 ЛИФТОВАЯ ШАХТА /2 шт., л.7.1-АС1/										
46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,035	891680,17	1306,17	31209	46	22916	7522	41829
					235620	549,45	8247	19	–	3098	
47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,1235	83,03	2,39	93	3	41	34	137
					43,37	–	49	–	–	10	
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,247	74,01	1,69	166	4	105	40	222
					25,35	0,26	57	1	–	16	
49	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,3615	765,53	–	7932	–	–	5711	14734
					765,53	–	7932	–	–	1091	
50	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9,01	229,45	31,45	2067	283	1142	700	2989
					71,3	11,4	642	103	–	221	
51	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3	24883,21	1667,05	74650	5001	63828	6330	87457

				1940,36	**378,14**	**5821**	**1134**	–	6478	
52	1106-**0301**-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	**т**	**0,30972**	19567,97	982,05	6061	304	90	5246	**12211**
					18297,92	314,5	5667	97	–	905	
53	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30972	222265		68840		68840	–	74347
					–		–		–	5507	
	3.3 ПЕРЕМЫЧКИ ПОДВАЛА /л.15-АС2/										
54	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1598045	30207,05	10126,53	4827	1618	672	2068	7447
					15876,6	2882,53	2537	461	–	552	
55	2105-**0201**-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	**т**	**0,0866**	259316		22457		22457	–	**24253**
					–		–		–	1797	
56	2105-**0301**-3201	/см.п.п.8, АС-6 и АС-11/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,0732045**	222265		16271		16271	–	**17572**
					–		–		–	1302	
57	1113-**0301**-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	**м2**	**2,8578**	83,03	2,39	237	7	106	86	349
					43,37	0,26	124	1	–	26	
58	1113-**0301**-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	**м2**	**5,7156**	74,01	1,69	423	10	268	101	566
					25,35	0,26	145	1	–	42	

59	1107-0503-0110	Перемычки, **масса до 0,3 т. Укладка** НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	459,36	250,85	36749	20068	3349	20988	62356
					166,65	55,69	13332	4455	–	4619	
60	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,757	65900		115786		115786	–	125049
					–		–		–	9263	
	Раздел 4 ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
	4.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
61	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до **10** м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	**24**	6937,04	1287,86	166489	30908	54184	104123	**292261**
					3391,5	285,16	81396	6844	–	21649	
62	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	4570,97	965,8	146271	30905	46712	88933	254020
					2145,42	209,79	68653	6714	–	18816	
	4.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1										
	Раздел 6 БАЛКА-ПОЯС /л.7-АС2/										
100	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство **НР =** 91 %	м3	14,4	43974,76	4621,79	633237	66554	427806	138710	833702
					9644,25	941,08	138877	13552	–	61756	
101	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	**0,67872**	19408,01	1341,41	13173	910	196	11209	26332
					17778,6	370	12067	251	–	1951	
102	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,67872**	222265		150856		150856	–	162924
					–		–		–	12068	
103	1106-0301-0407	Детали закладные **весом до 4 кг.** Установка НР = **91 %**	т	0,47328	891680,17	1306,17	422014	618	309882	101715	565627
					235620	549,45	111514	260	–	41898	
	6.1 БАЛКА-ПОЯС БП2 /52 шт./										

104	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	13	43974,76	4621,79	571672	60083	386214	125224	752648
					9644,25	941,08	125375	12234	–	55752	
105	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,62504	19408,01	1341,41	12131	838	181	10323	24250
					17778,6	370	11112	231	–	1796	
106	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62504	222265		138925		138925	–	150038
					–		–		–	11114	
107	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,46072	891680,17	1306,17	410815	602	301658	99015	550617
					235620	549,45	108555	253	–	40786	
	6.2 БАЛКА-ПОЯС БП3 /12 шт./										
108	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,72	43974,76	4621,79	163586	17193	110516	35833	215373
					9644,25	941,08	35877	3501	–	15954	
109	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,17148	19408,01	1341,41	3328	230	49	2832	6653
					17778,6	370	3049	63	–	493	
110	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17148	222265		38114		38114	–	41163
					–		–		–	3049	
111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,11832	891680,17	1306,17	105504	155	77470	25429	141407
					235620	549,45	27879	65	–	10475	
	6.3 БАЛКА-ПОЯС БП4 /32 шт./										
112	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,8	43974,76	4621,79	211079	22185	142602	46237	277901
					9644,25	941,08	46292	4517	–	20585	

113 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,24672	19408,01	1341,41	4788	331	71	4075	9572
				17778,6	370	4386	91	–	709	
114 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,24672**	222265		54837		54837	–	**59224**
				–		–		–	4387	
115 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	**0,21952**	891680,17	1306,17	195742	287	143732	47178	**262353**
				235620	549,45	51723	121	–	19434	
6.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
116 1107-0107-0101	/МС13/ Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,18072	266168,46	11157,58	48102	2016	3228	50868	106887
				237150	1385,65	42858	250	–	7918	
117 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,03312**	222265		7361		7361	–	**7950**
				–		–		–	589	
118 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	**5,4396**	**259**316		1410575		1410575	–	**1523421**
				–		–		–	**112**846	
119 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	**0,41448**	293658		121715		121715	–	**131453**
				–		–		–	9737	
120 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	**194,435208**	83,03	2,39	16144	465	7247	5853	23756

				43,37	0,26	8432	50	–	1760	
121	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	388,870416	74,01	1,69	28779	658	18264	6871	38502
				25,35	0,26	9857	101	–	2852	
	Итого прямые затраты					**46 571 819**				
	- накладные расходы, тенге					5 220 804				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 143 410				
	Всего по смете					**55 936 033**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 7-1-1 на Вертикальная планировка

1	1101-0104-0101 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2185	42,41	42,41	92667	92667	–	23964	**125961**
				–	15,23	–	33283	–	9330	
2	1101-0104-0109 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	**м3 грунта**	**2185**	157,06	157,06	343168	343168	–	88743	466464
				–	56,41	–	123254	–	34553	
3	1101-0102-0307 Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	**м3 грунта**	**1092,38**	165,72	158,39	181032	173024	82	39464	**298136**
				7,26	42,92	7926	46885	–	17640	
4	**4102-0103-1025** Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	**т**	2141,0648	418		**894965**		–	–	**966562**
				–		–		–	71597	
5	1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	**м3 грунта**	**2719,9**	49,57	49,57	134812	134812	–	34862	**183248**
				–	17,8	–	48420	–	13574	

6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	**м3 грунта**	**2719,9**	42,41	42,41	115352	115352	–	29830	156796
					–	15,23	–	41430	–	11615	
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	**2719,9**	75,74	75,74	206007	206007	–	55961	**282926**
					–	28,58	–	77723	–	20957	
8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ktpp1=7; ktpm1=7; kэкс1=7; kмат1=7;	м3 уплотненного грунта	**2719,9**	50,61	50,61	137644	137644	–	29072	**180054**
					–	14,85	–	40378	–	13337	
9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2719,9	81,28	69,02	221060	187715	8159	49073	**291744**
					9,26	15,8	25186	42972	–	21611	
10	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	**4420,07**	1,51	1,51	6668	6668	–	1724	**9063**
					–	0,54	–	2395	–	671	

Итого	**2 333 376**
- накладные расходы, тенге	352 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 885
Всего по смете	**2 900 954**
В том числе оборудование	**0**
Всего затраты по акту	**48 905 195**
Накладные расходы, тенге	**5 573 497**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 358 295**
Всего по смете	**58 836 987**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	529533

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1187330
Итого по акту:	**60553850**
- в текущих ценах 2020 года	60553850
К скидки = 0,2030207596	-12293689
Всего по акту с учетом скидки	**48260161,00**
Налог на добавленную стоимость	**5791219,32**
Всего по акту с учетом скидки	**54051380,32**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Асылханов А.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", БИН 020440005137

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Таскарин Амангельды Сагадатович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования(Институт жилища)", БИН 050940001702

Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович