Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №106/20 от 04.05.2020 года

Справка № 2 от 25 сентября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106/20	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	145479951,32	81632652,68	0	0		0		0,00	9795918,32	91428571,00
в том числе										
Акт № 2 от 25.09.2020 года		81632652,68							9795918,32	91428571,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										27428571,00
Итого к оплате:										64000000,00
Итого к оплате: Шестьдесят четыре миллиона тенге 00 тиын										

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382
И.о.руководителя _____ Несипказиев Н.Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор :Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинк", БИН 020440005137
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Гаскарин Амангельды Сагадатович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702
Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" **Форма 2В**
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №106/20 от 04.05.2020 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года
от 25 сентября 2020 года

Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 на Архитектурно-строительные решения									
		Раздел 4 ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
		4.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
61	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	6937,04	1287,86	166489	30908	54184	104123	292261
					3391,5	285,16	81396	6844	–	21649	
62	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	4570,97	965,8	146271	30905	46712	88933	**254020**
					2145,42	209,79	68653	6714	–	18816	
63	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	**м2**	**669,16**	6161		4122695		4122695	–	**4452510**
					–		–		–	329816	

64	2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	**м3**	**0,716**	75890		54337		54337	–	58684
					–		–		–	4347	
65	1107-**0107**-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А 2/ НР = 118 %	т стальных элементов	**0,14288**	493851,46	11157,58	70561	1594	35083	40217	119640
					237150	1385,65	33884	198	–	8862	
66	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	**0,14288**	108285		15472		15472	–	16710
					–		–		–	1238	
67	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /торцы плит перекрытия/ НР = 76 %	м3 изоляции	**3,1**	14702,34	1657,2	45577	5137	–	32565	**84394**
					13045,14	777	40440	2409	–	6251	
68	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	3,162	25951		82057		**82057**	–	**88622**
					–		–		–	6565	
4.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1											
69	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /МУ 1/. Устройство НР = 91 %	**м3**	**0,5**	33100,48	2569,7	16550	1285	11712	3477	**21630**
					7105,15	537,59	3553	269	–	1602	
70	**2105-0301-3201**	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,08428**	222265		18732		18732	–	**20231**
					–		–		–	1499	
71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,01376**	227683		3133		3133	–	3384
					–		–		–	251	2

Раздел 5 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

5.1 ВХОДЫ В ПОДВАЛ /3 шт./

72	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11,016	5563,37	1715,92	61286	18903	33076	16028	83499
					844,9	719,54	9307	7926	–	6185	
73	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	2322,02	1153,7	88237	43840	15815	53032	152571
					752,17	430,53	28582	16360	–	11302	
74	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1639,64	821,96	32793	16439	5634	19863	56869
					535,98	305,69	10720	6114	–	4212	
75	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,86	19648		213377		213377	–	230447
					–		–		–	17070	
76	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,262	25513		210788		210788	–	227651
					–		–		–	16863	
77	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/ НР = 91 %	м3	0,78	23419,97	1326,79	18268	1035	14802	2421	22344
					3116,1	294,96	2431	230	–	1655	
78	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	45,78	864,46	19,72	39575	903	26298	11618	55289
					270,3	2,59	12374	119	–	4095	
79	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /монолитная лестница/. Устройство НР = 91 %	м3	6	29598,9	2051,07	177593	12306	138358	26961	220919
					4488,12	449,79	26929	2699	–	16364	
80	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1674	244717		40966		40966	–	44243

				–		–		–	3277	
81 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	м2 стяжки	30	758,33	28,58	22750	857	11832	9845	35203
				335,35	13,77	10061	413	–	2608	
82 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	**м2 стяжки**	**90**	107,33	4,85	9660	436	8851	543	**11019**
				4,14	2,28	373	205	–	816	
83 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	30	145,85	3,56	4375	107	443	3630	8645
				127,5	1,21	3825	36	–	640	
84 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное /дренаж/. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,15	5563,37	1715,92	835	257	451	218	1137
				844,9	719,54	127	108	–	84	
85 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**4,5**	3013,18	68,18	13559	307	8945	4324	**19314**
				957	23,48	4307	106	–	1431	
86 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности	118,08	1044,5	55,65	123334	6571	37231	68059	**206705**
				673,54	46,94	79532	5542	–	15311	
87 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	**236,16**	100,52	0,75	23739	178	1965	17346	**44372**
				91,45	0,37	21596	87	–	3287	
5.2 СВЕТОВОЙ ПРИЯМОК СП1 /4 шт./										
88 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	**м3**	2,72	24924,18	1085,48	67794	2953	61510	3612	77118
				1224,45	234,78	3331	639	–	5712	
89 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,187	14730,64	1382,48	2755	259	6	2365	5529
				13316,8	580,9	2490	109	–	410	4

90	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,187	244717		45762		45762	–	49423
					–		–		–	3661	
91	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4	32304,7	2149,56	129219	8598	96131	24510	166027
					6122,55	466,2	24490	1865	–	12298	
92	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	12,8	1713,8	10,77	21937	138	8034	12863	37583
					1075,37	5,18	13765	66	–	2784	
93	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,8	864,46	19,72	11065	252	7353	3248	15459
					270,3	2,59	3460	33	–	1145	
94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,6	758,33	28,58	7280	274	3787	3150	11265
					335,35	13,77	3219	132	–	834	
95	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	9,6	145,85	3,56	1400	34	142	1161	2767
					127,5	1,21	1224	12	–	205	
96	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности	20,4	1044,5	55,65	21308	1135	6433	11758	35711
					673,54	46,94	13740	958	–	2645	
97	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка РМ1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,25244	592260,13	8965,59	149510	2263	134988	12158	174601
					48560,4	3224,55	12259	814	–	12933	
98	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное /дренаж/. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,2	5563,37	1715,92	1113	343	601	291	1516
					844,9	719,54	169	144	–	112	

99	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,2	1978,08	46,83	6330	150	3409	2767	9825
					865,92	16,5	2771	53	–	728	

Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

9.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

140	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	484	6937,04	1287,86	3357530	623322	1092722	2099813	5893931
					3391,5	285,16	1641486	138017	–	436587	
141	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	628	4570,97	965,8	2870568	606521	916723	1745305	4985143
					2145,42	209,79	1347324	131748	–	369270	
142	2104-0108-9903	/ПК/ Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6612,96	6161		40742447		40742447	–	44001842
					–		–		–	3259396	
143	2104-0302-0241	/ПТ/ Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,444	75890		489035		489035	–	528158
					–		–		–	39123	
144	2104-0302-0243	/ИП5/ Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	19,2	69998		1343962		1343962	–	1451479
					–		–		–	107517	
145	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ НР = 118 %	т стальных элементов	1,40448	493851,46	11157,58	693604	15671	344861	395322	1176040
					237150	1385,65	333072	1946	–	87114	

146	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,40448	108285		152084		152084	–	164251
					–		–		–	12167	
	9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт./										
147	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,04	33100,48	2569,7	166826	12951	118065	35053	218029
					7105,15	537,59	35810	2709	–	16150	
148	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20088	222265		44649		44649	–	48220
					–		–		–	3572	
149	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55764	217102		121065		121065	–	130750
					–		–		–	9685	
150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12384	227683		28196		28196	–	30452
					–		–		–	2256	
	9.3 КРЫШКА КЛ-1 И СТРЕМЯНКА СГ-28 /16 шт. каждая/										
151	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /КЛ-1/. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3472	690414,08	4616,59	239712	1603	207209	21764	282394
					88996,4	1851,85	30900	643	–	20918	
152	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /СГ-28/. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,864	655490,59	25515,75	566344	22046	512986	26465	640234
					36240,6	8152,67	31312	7044	–	47425	
153	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	74,44	83,03	2,39	6181	178	2775	2241	9095

				43,37	0,26	3228	19	–	674	
154 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	148,88	74,01	1,69	11018	252	6992	2630	14740
				25,35	0,26	3774	39	–	1092	

Итого прямые затраты **57 121 703**
- накладные расходы, тенге 4 909 679
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 962 509

Всего по смете **66 993 891**
В том числе оборудование **0**

Локальная смета 2-1-2 на Архитектурные решения

Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1 1108-0201-1703	/с 1 по 3 этаж/ Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (КР-р-пу150, КР-л-пу100, Мр100). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	**м3 кладки**	**393,792**	13749,31	2089,85	5414370	822966	1372249	3159806	**9260110**
				8174,76	453,25	3219155	178486	–	685934	
2 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	68,41397	54097		**3700991**		**3700991**	–	**3997070**
				–		–		–	296079	
3 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	23,87856	69787		1666413		1666413	–	1799726
				–		–		–	133313	

4 1108-0201-1703	/с 4 по 6 этаж/ Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (КР-р-пу125, КР-л-пу100, Мр100). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	393,792	13749,31	2089,85	5414370	822966	1372249	3159806	9260110
				8174,76	453,25	3219155	178486	–	685934	
5 2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	68,41397	54097		3700991		3700991	–	3997070
				–		–		–	296079	
6 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	23,87856	69787		1666413		1666413	–	1799726
				–		–		–	133313	
7 1108-0201-1703	/с 7 этажа и выше/ Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (КР-р-пу100, КР-л-пу100, Мр75). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	66,725	13679,14	2089,85	912741	139445	227835	535405	1563997
				8174,76	453,25	545461	30243	–	115852	
8 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,59221	43678		506325	0	506325	0	546631
				–		0	0	–	40506	
9 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,046036	69787		282361	0	282361	0	304950
				–		0	0	–	22589	

Итого	**23 264 974**
- накладные расходы, тенге	6 855 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 409 598
Всего по смете	**32 529 589**
В том числе оборудование	**0**
Всего затраты по акту	**80 386 677**
Накладные расходы, тенге	**11 764 696**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**7 372 107**
Всего по смете	**99 523 480**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	895711
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2008384
Итого по акту:	**102427575**
- в текущих ценах 2020 года	102427575,00
К скидки = 0,2030207596	-20794922,32
Всего по акту с учетом скидки	**81632652,68**
Налог на добавленную стоимость	**9795918,32**
Всего по акту с учетом скидки	**91428571,00**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Асыханов А.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", БИН 020440005137

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Таскарин Амангельды Сагадатович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702

Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович