Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №106/20 от 04.05.2020 года

Справка № 3 от 14 октября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106/20	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	238337094,18	82908163,27	0	0		0		0,00	9948979,59	92857142,86
в том числе										
Акт № 3 от 14.10.2020 года		82908163,27							9948979,59	92857142,86
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										27857142,86
Итого к оплате:										65000000,00
Итого к оплате: Шестьдесят пять миллионов тенге 00 тиын										

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382
И.о.руководителя _____ Несипказиев Н.Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор :Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинк", БИН 020440005137
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Таскарин Амангельды Сагадатович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702
Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" **Форма 2В**
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №106/20 от 04.05.2020 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года
от 14 октября 2020 года

Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 на Архитектурно-строительные решения									
		Раздел 7 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ									
		7.1 СЕТКИ М1 -:- М5, ЗП1 /л.7.1-АС2/									
122	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	32	66955,05	2207,85	2142562	70652	–	1947687	4417469
					64747,2	699,3	2071910	22377	–	327220	
123	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	32	264413		8461216		8461216	–	9138113
					–		–		–	676897	
124	2105-0301-3201	/см.п.п.4/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	222265		11558		11558	–	12483
					–		–		–	925	
		Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /2 шт. /									

169 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	9763,69	4676,32	244092	116908	8508	169744	446943
				4747,05	1006,99	118676	25175	–	33107	
170 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	82,25	14434		1187197		1187197	–	1282173
				–		–		–	94976	
171 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	5854,9	2794,69	152227	72662	3588	108256	281322
				2922,21	606,32	75977	15765	–	20839	
172 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	126,35	13939		1761193		1761193	–	1902088
				–		–		–	140895	
173 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4380,21	965,8	17521	3863	5076	11117	30929
				2145,42	209,79	8582	839	–	2291	
174 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,5	6161		89335		89335	–	96482
				–		–		–	7147	
175 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	1,7	2875		4888		4888	–	5279
				–		–		–	391	
176 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	78,7	17940,47	83,12	1411914	6541	1268805	164461	1702485
				1735,3	35,65	136568	2806	–	126110	
177 1115-0404-0101	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности /л.15-АС2, п.п.4/ НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	11,8	887,98	2,37	10479	28	2423	6433	18265

					680,36	1,14	8028	13	–	1353	
178	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /ЛВ-6.12/. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,016	655490,59	25515,75	10488	408	9500	491	11857
					36240,6	8152,67	580	131	–	878	
179	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,4	83,03	2,39	1113	32	500	404	1638
					43,37	0,26	581	4	–	121	
180	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	26,8	74,01	1,69	1983	45	1259	473	2652
					25,35	0,26	679	6	–	196	
181	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,17	32605,16	2569,7	5545	438	3899	1183	7266
					7105,15	537,59	1208	92	–	538	
182	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	227683		3415		3415	–	3688
					–		–		–	273	
	Раздел 12 ПЕРЕМЫЧКИ										
	12.1 ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/										
191	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1015	459,36	250,85	466246	254613	42485	266288	791137
					166,65	55,69	169148	56520	–	58603	
192	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	24,7	65900		1627730		1627730	–	1757948
					–		–		–	130218	
	12.2 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/										
193	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	9,92	30207,05	10126,53	299655	100454	41705	128403	462303
					15876,6	2882,53	157496	28595	–	34245	

194	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9,55	259316		2476468		2476468	–	2674585
					–		–		–	198117	
195	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,38	294757		112008		112008	–	120969
					–		–		–	8961	
196	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,05	54841		112424		112424	–	121418
					–		–		–	8994	
197	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	261,7	83,03	2,39	21729	626	9754	7878	31976
					43,37	0,26	11349	68	–	2369	
198	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	523,418	74,01	1,69	38737	885	24585	9248	51824
					25,35	0,26	13267	136	–	3839	

Итого прямые затраты	**20 671 723**
- накладные расходы, тенге	2 822 066
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 879 503
Всего по смете	**25 373 292**
В том числе оборудование	**0**

Локальная смета 2-1-2 на Архитектурные решения

Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	1108-0201-1703	/с 1 по 3 этаж/ Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (КР-р-пу150, КР-л-пу100, Мр100). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	393,792	13749,31	2089,85	5414370	822966	1372249	3159806	9260110
					8174,76	453,25	3219155	178486	–	685934	

2	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	68,41398	54097		3700991		3700991	–	3997070
					–		–		–	296079	
3	2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	23,87856	69787		1666413		1666413	–	1799726
					–		–		–	133313	
1.3 СТЕНЫ ЛОДЖИЙ											
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30,78	36855,04	2388,4	1134398	73515	917089	148556	1385591
					4671,66	518	143794	15944	–	102636	
1.5 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА											
16	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	580	28483,85	2388,4	16520632	1385272	12521288	2710496	20769618
					4507,02	518	2614072	300440	–	1538490	
17	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	528	27331,88	2388,4	14431234	1261075	10790452	2467486	18250618
					4507,02	518	2379707	273504	–	1351898	
18	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	587	27258,66	2388,4	16000833	1401991	11953222	2743209	20243565
					4507,02	518	2645621	304066	–	1499523	
Итого							**58 868 871**				
- накладные расходы, тенге							11 229 553				
- сметная прибыль (8 %), тенге							5 607 873				
	Всего по смете						**75 706 297**				
	В том числе оборудование						**0**				
	Всего затраты по акту						**79 540 594**				
	Накладные расходы, тенге						**14 051 619**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						**7 487 376**				
	Всего по смете						**101 079 589**				
	В том числе оборудование						**0**				
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						909716				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2039786
Итого по акту:	**104029091**
- в текущих ценах 2020 года	104029091,00
К скидки = 0,2030207596	-21120927,73
Всего по акту с учетом скидки	**82908163,27**
Налог на добавленную стоимость	**9948979,59**
Всего по акту с учетом скидки	**92857142,86**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Асылханов А.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", БИН 020440005137

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Таскарин Амангельды Сагадатович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702

Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович