Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

590800

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Реконструкция хозпитьевого водопровода от ВК 122 до т.41; от т.51 до 53; от т.41 до т.36; от угла до ТС в г. Лисаковск Костанайской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 23 от 28.04.2020 г.

**Акт приемки выполненных работ**

**(по ресурсному методу)**

**№ 9**

**за май 2021 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 157,5 | 37,52<br>-- | 37,52<br>12,92 | 5909<br>-- | 5909<br>2035 | -- | 1465<br>590 | 7964 |
| 2 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 157,5 | 34,74<br>-- | 34,74<br>11,96 | 5471<br>-- | 5471<br>1884 | -- | 1356<br>546 | 7374 |
| 3 | Е11-010101-0307<br>1101-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 157,5 | 110,70<br>5,41 | 105,29<br>24,01 | 17435<br>851 | 16584<br>3781 | -- | 3335<br>1662 | 22432 |
| 4 | Е11-010101-0309<br>1101-0101-0309<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 386,31 | 177,22<br>8,61 | 168,61<br>38,44 | 68463<br>3327 | 65135<br>14850 | -- | 13088<br>6524 | 88074 |
| 5 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.181 Кзтр=1,15 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** | м3 грунта | 98 | 1205,02 | -- | 118092 | -- | -- | 85026 | 219367 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1205,02 | -- | 118092 | -- | | 16249 | |
| 6 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 411,5 | 26,35<br>-- | 26,35<br>9,07 | 10842<br>-- | 10842<br>3733 | -- | 2688<br>1082 | 14613 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 226212 | 103942 | -- | 106958 | 359824 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 122270 | 26283 | -- | 26653 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 226212 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 148553 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 106958 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 26654 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 359824 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 156 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 148553 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 359824 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 148553 | | | 156 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Колодцы (Ду.2000-2шт.)** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,96 | 19625,77<br>8461,30 | 8141,89<br>3094,76 | 116970<br>50429 | 48526<br>18445 | 18015 | 68185<br>14812 | 199967 |
| 8 | С121-040301-0117<br>2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 24603,00<br>-- | --<br>-- | 147618<br>-- | --<br>-- | 147618 | --<br>11809 | 159427 |
| 9 | С121-040301-0115<br>2104-0301-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 16227,00<br>-- | --<br>-- | 16227<br>-- | --<br>-- | 16227 | --<br>1298 | 17525 |
| 10 | С121-040301-0104<br>2104-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 5607,00<br>-- | --<br>-- | 11214<br>-- | --<br>-- | 11214 | --<br>897 | 12111 |
| 11 | С121-040302-0103<br>2104-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 25818,00<br>-- | --<br>-- | 51636<br>-- | --<br>-- | 51636 | --<br>4131 | 55767 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С121-040302-9905<br>2104-0302-9905<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92<br>/2ПП 20-1/**<br>*СП - 8%* | м3 | 0,96 | 60221,00<br>--<br>7900,00<br>--<br>2072,00<br>--<br>7670,59<br>3485,64<br>251,00<br>--<br>823,76<br>229,38<br>599,00<br>--<br>521279,00<br>--<br>7286,00<br>-- | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>2551,12<br>483,12<br>--<br>--<br>19,83<br>2,20<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 57812<br>--<br>15800<br>--<br>24864<br>--<br>176730<br>80309<br>361440<br>--<br>27860<br>7758<br>2995<br>--<br>27878<br>--<br>14572<br>-- | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>58778<br>11131<br>--<br>--<br>671<br>74<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 57812<br>15800<br>24864<br>37643<br>361440<br>19431<br>2995<br>27878<br>14572 | --<br>4625<br>--<br>1264<br>--<br>1989<br>85039<br>20942<br>--<br>28915<br>7284<br>2811<br>--<br>240<br>--<br>2230<br>--<br>1166 | 62437 |
| 13 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | | | | | | | 17064 |
| 14 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | | | | | | | 26853 |
| 15 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 23,04 | | | | | | | 282711 |
| 16 | С121-030302-0230<br>2103-0302-0230<br>РСНБ РК 2015 | **Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 400 мм х 200 мм х 200 мм, М200, серые СТ РК 945-92**<br>*СП - 8%* | шт. | 1440 | | | | | | | 390355 |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 33,82 | | | | | | | 37955 |
| 18 | С121-130814-2208<br>2113-0814-2208<br>РСНБ РК 2015 | **Скобы ходовые**<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | | | | | | | 3235 |
| 19 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**<br>*СП - 8%* | т | 0,05348 | | | | | | | 30108 |
| 20 | С123-030101-0504<br>2303-0101-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**<br>*СП - 8%* | комплект | 2 | | | | | | | 15738 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1053616 | 107974 | 807145 | 160508 | 1311253 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 138496 | 29650 | -- | 97129 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1011166 | | | | |
| | | | | | | | 75089 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 168146 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2995 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 686611 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 160509 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93734 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1265408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 168146 | | | 169 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 27878 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 27878 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2230 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 30108 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 14572 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 14572 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1166 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 15738 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1311254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 168146 | | | 169 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопровод** | | | | | | | | | |
| 21 | С123-010501-1126<br>2301-0501-1126<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 199,576 | 34911,00<br>-- | --<br>-- | 6967398<br>-- | --<br>-- | 6967398 | --<br>557392 | 7524790 |
| 22 | Е11-250127-0103<br>1125-0127-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,2876 | 974286,26<br>173548,00 | 797933,88<br>170357,98 | 280205<br>49912 | 229486<br>48995 | 807 | 90006<br>29617 | 399827 |
| 23 | Е11-221401-0605<br>1122-1401-0605<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м | 72 | 10307,40<br>1056,68 | 8257,04<br>1426,57 | 742133<br>76081 | 594507<br>102713 | 71545 | 177006<br>73531 | 992670 |
| 24 | С123-010501-1527<br>2301-0501-1527<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 91,8 | 62850,00<br>-- | --<br>-- | 5769630<br>-- | --<br>-- | 5769630 | --<br>461570 | 6231200 |
| 25 | Е11-250127-0503<br>1125-0127-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,09 | 568633,42<br>40432,00 | 492091,53<br>80509,56 | 51177<br>3639 | 44288<br>7246 | 3250 | 9905<br>4887 | 65969 |
| 26 | Е11-221401-0606<br>1122-1401-0606<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10<br>К=1,33 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп /диаметром 800 мм/** | м | 30 | 18282,72 | 13946,06 | 548482 | 418382 | 60014 | 141083 | 744730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2336,20 | 2414,07 | 70086 | 72422 | | 55165 | |
| 27 | С123-010501-1429<br>2301-0501-1429<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 800x58,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 30,6 | 110283,00 | -- | 3374660 | -- | 3374660 | -- | 3644633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269973 | |
| 28 | Е11-221401-0309<br>1122-1401-0309<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр** | м трубы, уложенной в футляре | 30 | 2172,43 | 17,25 | 65173 | 517 | 27763 | 36697 | 110019 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1229,76 | 5,82 | 36893 | 175 | | 8150 | |
| 29 | Е11-250109-0104<br>1125-0109-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения** | м кожуха | 24,6 | 36594,40 | 24447,99 | 900222 | 601421 | 49204 | 331830 | 1330616 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10146,20 | 4676,88 | 249597 | 115051 | | 98564 | |
| 30 | С123-010201-0312<br>2301-0201-0312<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76** | м | 24,846 | 74198,00 | -- | 1843524 | -- | 1843524 | -- | 1991005 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147482 | |
| 31 | Е11-250110-0103<br>1125-0110-0103<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух** | м кожуха | 127,6 | 9007,53 | 7369,78 | 1149361 | 940384 | 48813 | 314014 | 1580446 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1255,20 | 1449,12 | 160164 | 184907 | | 117070 | |
| 32 | Е11-250127-0506<br>1125-0127-0506<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое** | км трубопровода | 0,0546 | 905647,30 | 755461,43 | 49448 | 41248 | 4877 | 8871 | 62985 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60860,80 | 117690,14 | 3323 | 6426 | | 4666 | |
| 33 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники,патрубки,кресты,переходы/** | т фасонных частей | 0,3246 | 1224153,32 | 451324,76 | 397360 | 146500 | 117587 | 171577 | 614453 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 410575,10 | 123345,05 | 133273 | 40038 | | 45515 | |
| 34 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильзы/** | т фасонных частей | 1,0171355 | 1224153,32 | 451324,76 | 1245130 | 459058 | 368461 | 537638 | 1925390 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 410575,10 | 123345,05 | 417611 | 125459 | | 142621 | |
| 35 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,90 | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /гильза диам.720мм/** | футляр | 60 | 25232,48 | 2775,26 | 1513949 | 166515 | 962615 | 383906 | 2049683 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6413,65 | 49,41 | 384819 | 2965 | | 151828 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,273 | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью<br>/гильза диам.219мм/** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | **футляр** | **5** | **6298,50** | **841,83** | **31493** | **4209** | **24333** | **2995** | **37247** |
| | | | | | **590,13** | **14,99** | **2951** | **75** | | **2759** | |
| 37 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,532 | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью<br>/гильза диам.426мм/** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | **футляр** | **4** | **13365,03** | **1640,49** | **53460** | **6562** | **37934** | **8990** | **67446** |
| | | | | | **2241,01** | **29,21** | **8964** | **117** | | **4996** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **24982803** | **3653078** | **19732415** | **2214518** | **29373109** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1597311** | **706588** | **--** | **2175786** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **7027592** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **1777203** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2303899** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2214520** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **739369** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **9981480** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1978** |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | **2303899** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **17955211** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **17955211** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1436417** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **19391628** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **29373108** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1978** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | **2303899** | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | **31044186** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1858078** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **3864994** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **762521** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **20539560** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2481984** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2299568** | |

| | |
|---|---|
| Итого сметная стоимость по акту | **31044186** |
| в том числе оборудование | **0** |
| Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7 | **31044186** |
| Временные здания и сооружения (2,08%) от суммы глав 1-7 | **645719** |
| Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8 | **31689905** |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%) | **1045767** |
| Итого сметная стоимость СМР по главам 1-9 | **32735672** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | **654713** |
| Итого по акту в текущих ценах на 01.07.2018 г. | **33390385** |
| Итого в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961 | **35056435** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9 | | | | | | | 31550792 | | |
| | | НДС в текущих ценах (12 %) | | | | | | | 3786095 | | |
| | | Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %) | | | | | | | 35336887 | | |

**Сдал: (Подрядчик)**
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

**Принял: (Заказчик)**
ГУ "Отдел строительства акимата города
БИН 060140007299
Руководитель _____ **Заикин В. Б.**

**Эксперт технического надзора:**
ТОО "ZS ENGINEERING" (ЗС ИНЖИНИРИНГ)
БИН/ИИН 060340012936
Эксперт
технического надзора _____ **Мирсаотов М. М.**
**№ аттестата KZ34VJE00046824 от 22.05.2019 г.**
**№ аттестата KZ61VJE00046823 от 22.05.2019 г.**
**№ аттестата KZ07VJE00046825 от 22.05.2019 г.**

**Эксперт авторского надзора:**
Главный инженер _____ **Кочин В. Ф.**
Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4
**Приказ № 35 от "5 "мая 2020 года.**