Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №106/20 от 04.05.2020 года

Справка № 5 от 27 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106/20	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	337311743,44	37287002,91	0	0		0		0,00	4474440,35	41761443,26
в том числе										
Акт № 5 от 27.11.2020 года		37287002,91							4474440,35	41761443,26
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										12528432,98
Итого к оплате:										29233010,28
Итого к оплате: Двадцать девять миллионов двести тридцать три тысячи десять тенге 28 тиын										

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382
Н.о руководителя _____ Кайларов О.Ш.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор :Акционерное общество "Национальный центр "Курылысконсалтинк", БИН 020440005137
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Таскарин Амангельды Сагадатович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702
Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 4) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №106/20 от 04.05.2020 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года
от 27 ноября 2020 года

Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2 на Архитектурные решения									
		Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
		1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
4	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (КР-р-пу125, КР-л-пу100, Мр100). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	**м3 кладки**	**243,792**	13749,31	2089,85	3351974	509489	849544	1956199	**5732827**
					8174,76	453,25	1992941	110499	–	424654	

7	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (КР-р-пу100, КР-л-пу100, Мр75). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	854,299	13679,14	2089,85	11686077	1785357	2917031	6854937	20024295
					8174,76	453,25	6983689	387211	–	1483281	
1.2 СТЕНЫ И ПАРАПЕТЫ											
11	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**148,3281**	27423,3	2388,4	4067646	354267	3020441	715888	**5166217**
					4671,66	518	692938	76834	–	382683	
1.3 СТЕНЫ ЛОДЖИЙ											
13	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**30,78**	34514,82	2388,4	1062366	73515	845057	148556	1307796
					4671,66	518	143794	15944	–	96874	
14	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**32,68**	31042,17	2388,4	1014458	78053	783735	157726	1265959
					4671,66	518	152670	16928	–	93775	
1.4 ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ											
15	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**415,65**	5073,57	245,41	2108828	102004	1461641	527595	**2847337**
					1311,64	53,22	545183	22123	–	210914	
1.5 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА											
16	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**64,404**	28483,85	2388,4	1834474	153823	1390381	300977	2306287
					4507,02	518	290270	33361	–	170836	
17	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**59,499**	27331,88	2388,4	1626219	142107	1215949	278054	2056615
					4507,02	518	268163	30820	–	152342	

1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	**м3 кладки**	**73,08**	27258,66	2388,4	1992062	174544	1488145	341522	**2520271**
				4507,02	518	329373	37855	–	186687	
1.6 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА										
19 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3	4122,93	245,41	12368	736	7697	3808	**17470**
				1311,64	53,22	3935	160	–	1294	
20 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**95,5**	4135,7	245,41	394960	23436	246262	121221	**557475**
				1311,64	53,22	125262	5083	–	41294	
1.7 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ										
21 1108-0401-0502	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	341,7	3456,32	215,34	1181027	73581	773505	332818	1634953
				977,29	70,03	333941	23928	–	121108	
22 1108-0401-0506	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,3	6776,87	404,89	15588	932	10401	4245	21420
				1849,89	134,68	4255	309	–	1587	

Итого	**30 348 047**
- накладные расходы, тенге	11 743 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 367 329
Всего по смете	**45 458 922**
В том числе оборудование	**0**
Всего затраты по акту	**30 348 047**
Накладные расходы, тенге	**11 743 546**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3 367 329**
Всего по смете	**45 458 922**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения **(0,9 %)**	409130

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	917361
Итого по акту:	**46785413**
- в текущих ценах 2020 года	46785413,00
К скидки = 0,2030207596	-9498410,09
Всего по акту с учетом скидки	**37287002,91**
Налог на добавленную стоимость	**4474440,35**
Всего по акту с учетом скидки	**41761443,26**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Асылханов А.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", БИН 020440005137

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Таскарин Амангельды Сагалатович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702

Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович