Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование объекта: Реконструкция хозпитьевого водопровода от ВК 122 до т.41; от т.51 до 53; от т.41 до т.36; от угла до ТС в г. Лисаковск Костанайской области
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 23 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 11/2
за июнь 2021 года от 15.07.2021г

Основание: Локальная смета №2-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Камеры									
		Камера ВК 125а									
1	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**п.181 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,52	8013,67 2731,32	1476,41 603,90	12181 4152	2244 918	5785	4765 1356	18302
2	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**п.182 Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	30,217	12530,04 8501,56	3234,51 950,62	378620 256892	97737 28725	23991	337027 57252	772900
3	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**п.183 Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 /монол.плита/** *СП - 8%*	м3	2,4	17581,00 --	-- --	42194 --	-- --	42194	-- 3376	45570
4	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**п.184 Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 /пол, монолитн.заделки,опора/** *СП - 8%*	м3	5,61	15360,00 --	-- --	86170 --	-- --	86170	-- 6894	93063
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	60,817	823,76 229,38	19,83 2,20	50099 13950	1206 134	34943	13098 5056	68252
6	С121-041201-1809 2104-1201-1809 РСНБ РК 2015	**п.187 Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25** *СП - 8%*	м3	0,71	89325,00 --	-- --	63421 --	-- --	63421	-- 5074	68494
7	С121-040302-0503 2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	**п.188 Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	2	34860,00 --	-- --	69720 --	-- --	69720	-- 5578	75298
8	С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	**п.189 Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	0,64	57973,00 --	-- --	37103 --	-- --	37103	-- 2968	40071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	п.190 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	7900,00	--	15800	--	15800	--	17064
					--	--	--	--		1264	
10	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	п.191 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	8140,00	--	16280	--	16280	--	17582
					--	--	--	--		1302	
11	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	п.192 Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	2072,00	--	4144	--	4144	--	4476
					--	--	--	--		332	
12	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	п.193 Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	12,225	18634,00	--	227801	--	227801	--	246025
					--	--	--	--		18224	
13	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	п.194 Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	6,766	19908,00	--	134698	--	134698	--	145473
					--	--	--	--		10776	
14	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	п.195 Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	0,586	21908,00	--	12838	--	12838	--	13865
					--	--	--	--		1027	
15	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	п.196 Скобы ходовые									
		СП - 8%	шт.	10	599,00	--	5990	--	5990	--	6469
					--	--	--	--		479	
16	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	п.197 Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013									
		СП - 8%	комплект	2	7286,00	--	14572	--	14572	--	15738
					--	--	--	--		1166	
17	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.198 Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	1,358	3616,20	111,18	4911	151	4528	263	5588
					171,02	44,38	232	60		414	
18	С121-110203-0205 2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	п.199 Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95									
		СП - 8%	м3	0,054	15597,00	--	842	--	842	--	910
					--	--	--	--		67	
19	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	п.200 Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями									
		СП - 8%	т	0,0226	550837,00	--	12449	--	12449	--	13445
					--	--	--	--		996	
20	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.201 Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка Гильзы									
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,4149	588840,93	394910,83	244310	163849	--	121199	394750
					193930,10	101136,25	80462	41961		29241	
21	С123-010201-0306 2301-0201-0306 РСНБ РК 2015	п.202 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76 /гильза/									
		СП - 8%	м	1,98	65013,00	--	128726	--	128726	--	139024
					--	--	--	--		10298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
22	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.203 Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	5,8	223,08 60,47	27,85 9,66	1294 351	162 56	781	382 134	1810
23	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	п.204 Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,8	881,90 288,44	86,58 29,70	5115 1673	502 172	2940	1734 548	7397
24	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	п.205 Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,8	2140,51 199,43	90,02 41,91	12415 1157	522 243	10736	1316 1098	14829
		Камера №27									
25	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,96	3702,85 225,65	130,50 41,98	47989 2924	1691 544	43374	3260 4100	55349
26	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *НР - 118%; СП - 8%*	м3	29,241	12530,04 8501,56	3234,51 950,62	366391 248594	94580 27797	23217	326142 55403	747935
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	65,817	823,76 229,38	19,83 2,20	54217 15097	1305 145	37815	14175 5471	73864
28	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 /монол.плита/ *СП - 8%*	м3	1,8	17581,00 --	-- --	31646 --	-- --	31646	-- 2532	34177
29	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 /пол, монолитн.заделки,опора/ *СП - 8%*	м3	5,02	15360,00 --	-- --	77107 --	-- --	77107	-- 6169	83276
30	С121-041201-1809 2104-1201-1809 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25 *СП - 8%*	м3	0,71	89325,00 --	-- --	63421 --	-- --	63421	-- 5074	68494
31	С121-040302-0504 2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	49743,00 --	-- --	99486 --	-- --	99486	-- 7959	107445
32	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	7900,00 --	-- --	15800 --	-- --	15800	-- 1264	17064
33	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	5607,00 --	-- --	11214 --	-- --	11214	-- 897	12111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	2072,00 --	-- --	4144 --	-- --	4144	-- 332	4476
35	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	12,225	18634,00 --	-- --	227801 --	-- --	227801	-- 18224	246025
36	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	п.116 Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	4,378	19908,00 --	-- --	87157 --	-- --	87157	-- 6973	94130
37	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	3,488	21908,00 --	-- --	76415 --	-- --	76415	-- 6113	82528
38	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	10	599,00 --	-- --	5990 --	-- --	5990	-- 479	6469
39	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	2	7286,00 --	-- --	14572 --	-- --	14572	-- 1166	15738
40	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,0216	550837,00 --	-- --	11898 --	-- --	11898	-- 952	12850
41	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка Гильзы *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,994898	944824,57 193930,10	394910,83 101136,25	940004 192941	392896 100620	354167	290625 98450	1329080
		Отмостка									
42	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	5,8	223,08 60,47	27,85 9,66	1294 351	162 56	781	382 134	1810
43	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,8	881,90 288,44	86,58 29,70	5115 1673	502 172	2940	1734 548	7397
44	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,8	2140,51 199,43	90,02 41,91	12415 1157	522 243	10736	1316 1098	14829
		Стойки металлические для шкафа ЩУ(4 шт.)									
45	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	п.206 Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,736	2153,20 2153,20	-- --	1585 1585	-- --	--	1141 218	2944
46	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	п.207 Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,0736	5374,90 716,55	1460,00 610,12	396 53	107 45	236	91 39	525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	п.208 Устройство ленточных фундаментов бетонных *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,84	20794,40 2642,34	1287,18 250,09	17467 2220	1081 210	14166	2211 1574	21253
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.209 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	11,616	823,76 229,38	19,83 2,20	9569 2665	230 26	6674	2502 966	13036
49	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	п.210 Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,1624	92237,59 87305,00	2427,17 514,56	14979 14178	394 84	407	9841 1986	26806
50	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	п.211 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1512	222321,00 --	-- --	33615 --	-- --	33615	-- 2689	36304
51	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	п.212 Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,0112	236022,00 --	-- --	2643 --	-- --	2643	-- 211	2855
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.213 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,57808	88,32 36,79	2,22 0,22	758 316	19 2	423	219 78	1055
53	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	п.214 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	8,57808	134,82	1,57	1156	13	959	129	1388
54	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	п.215 Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0244	2655,58	471,30	65	11	8	32	105
55	С123-010101-0214 2301-0101-0214 РСНБ РК 2015 прим.	п.216 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 /под антенну/	м	10	792,00	--	7920	--	7920	--	8554
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3825920	759888	2223184	1133584	5356267
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				842851	202214	--	396764	
		Материалы	Тенге				3620739				
		Всего заработная плата	Тенге				579191				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1030757			
		Местные материалы	Тенге				49081				
		Накладные расходы	Тенге				1404358				
		Сметная прибыль	Тенге				1123713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				379556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5124008				
		Сметная заработная плата	Тенге								902
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1030757			
		Материалы	Тенге				39391				
		Всего заработная плата	Тенге				414				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14308			
			Тенге				24347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9873				
		Сметная прибыль	Тенге				3941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					14308			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				165790				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165790				
		Сметная прибыль	Тенге				13263				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				179053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5356266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917
		Сметная заработная плата	Тенге					1045065			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5356267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842851				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					759888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					202214			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2223184		
		- Накладные расходы	Тенге							1133584	
		- Сметная прибыль	Тенге							396764	

Итого сметная стоимость по акту			5356267
в том числе оборудование			0
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7			5356267
Временные здания и сооружения (2,08%) от суммы глав 1-7			111410
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8			5467677
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)			180433
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-9			5648111
Непредвиденные работы и затраты 2%			112962
Итого по акту в текущих ценах на 01.07.2018 г.			5761073
Итого в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961			6048528
Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9			5443675
НДС в текущих ценах (12 %)			653241
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)			6096916

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
БИН 060140007299
Руководитель _____ **Зайкин В. Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ZS ENGINEERING" (ЗС ИНЖИНИРИНГ)
БИН/ИИН 060340012936
Эксперт технического надзора _____ **Мирсаотов М. М.**
№ аттестата KZ34VJE00046824 от 22.05.2019 г.
№ аттестата KZ61VJE00046823 от 22.05.2019 г.
№ аттестата KZ07VJE00046825 от 22.05.2019 г.

Эксперт авторского надзора:
Главный инженер _____ **Кочин В. Ф.**
Приказ № 35 от "5 "мая 2020 года.
Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4