Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование объекта: Реконструкция хозпитьевого водопровода от ВК 122 до т.41; от т.51 до 53; от т.41 до т.36; от угла до ТС в г. Лисаковск Костанайской области
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 23 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 11/5
за июнь 2021 года от 15.07.2021г

Основание: Локальная смета №4-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения ВК-103									
1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**п.1 Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,72	1678,32 1678,32	-- --	16313 16313	-- --	--	11746 2245	30304
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**п.2 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,64	713,45 713,45	-- --	6164 6164	-- --	--	4438 848	11451
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**п.3 Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	36	466,58 65,88	400,70 133,08	16797 2372	14425 4791	--	5157 1756	23710
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**п.4 Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	1,08	1405,00 --	-- --	1517 --	-- --	1517	-- 121	1639
5	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**п.5 Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	32303,32 13552,00	8018,79 2665,53	32303 13552	8019 2666	10732	12974 3622	48900
6	Цен.предл.ТОО "ФортеК" от 11.09.2018г.г.Костанай	**п.6 Комплектная трансформаторная подстанция КТПС 10/0,23 кВт ВН/НН-10/0,23 кВ,Рн 2,5 кВа**	шт.	1	406607,14 --	-- --	406607 --	-- --	406607	-- --	406607
7	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**п.7 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	19706,03 8595,00	10412,15 4749,18	19706 8595	10412 4749	699	10675 2431	32812
8	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**п.8 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	1	46631,00 --	-- --	46631 --	-- --	46631	-- 3730	50361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	п.9 Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	12416,60 8622,04	3664,59 1407,27	12417 8622	3665 1407	130	8023 1635	22075
10	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	п.10 Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00 --	-- --	48793 --	-- --	48793	-- --	48793
11	СЦен.предл. ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.07.2018г.	п.11 Ручной привод разъединителя ПР-01-1 УХЛ1	шт.	1	49091,94 --	-- --	49092 --	-- --	49092	-- --	49092
12	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.12 Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	4	1064,00 --	-- --	4256 --	-- --	4256	-- 340	4596
13	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	п.13 Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	4	51,00 --	-- --	204 --	-- --	204	-- 16	220
14	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	п.14 Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	184,00 --	-- --	1104 --	-- --	1104	-- 88	1192
15	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	п.15 Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	869,00 --	-- --	5214 --	-- --	5214	-- 417	5631
16	С121-130201-0506 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	п.16 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00088	188704,00 --	-- --	166 --	-- --	166	-- 13	179
17	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.17 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	14	309,51 120,78	146,11 39,99	4333 1691	2046 560	596	1621 476	6430
18	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	п.18 Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	139,09 106,40	6,42 2,13	556 426	26 9	104	313 70	938
19	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	п.19 Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	463,59 308,56	32,77 8,80	1854 1234	131 35	489	914 221	2990
20	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	п.20 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4	351,00 --	-- --	1404 --	-- --	1404	-- 112	1516
21	С123-060137-0202 2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	п.21 Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02142	199085,00 --	-- --	4264 --	-- --	4264	-- 341	4606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-061003-0106 2306-1003-0106 РСНБ РК 2015	**п.22 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	т	0,0027	1268412,00 --	-- --	3425 --	-- --	3425	-- 274	3699
23	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**п.23 Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,014	25866,89 7320,60	18546,29 3599,50	362 102	260 50	--	110 38	510
24	С121-130809-0301 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**п.24 Лента бутиловая диффузионная /Лента сигнальная/** *СП - 8%*	м	14	115,00 --	-- --	1610 --	-- --	1610	-- 129	1739
		Заземление									
25	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**п.25 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	583,33 148,96	23,49 5,87	23333 5958	940 235	16435	4459 2223	30015
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**п.26 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	1521,03 957,60	185,12 50,67	18252 11491	2221 608	4540	8711 2157	29121
27	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**п.27 Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** *СП - 8%*	т	0,09828	277737,00 --	-- --	27296 --	-- --	27296	-- 2184	29480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				753975 76521	42144 15110	130816 504492	69141 25487	848606
	Стоимость оборудования		Тенге				504492				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				504492				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				77637				
	Материалы		Тенге				22166				
	Всего заработная плата		Тенге					29562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12149				
		Накладные расходы	Тенге				21285				
		Сметная прибыль	Тенге				7914				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				106836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29562			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170442				
	Материалы		Тенге				11561				
	Всего заработная плата		Тенге					62068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35390				
	Местные материалы		Тенге				48148				
		Накладные расходы	Тенге				47857				
		Сметная прибыль	Тенге				17464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				235762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					62068			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1404				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1404				
		Сметная прибыль	Тенге				112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				848607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					91631			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								848606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42144			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						130816		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						504492		
		- Накладные расходы	Тенге							69141	
		- Сметная прибыль	Тенге							25487	

Итого сметная стоимость по акту				848606
в том числе оборудование				504492
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7				344114
Временные здания и сооружения (2,08%) от суммы глав 1-7				7158
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8				351272
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)				11592
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-9				362864
Непредвиденные работы и затраты 2%				7257
Итого по акту в текущих ценах на 01.07.2018 г.				874613
Итого в текущих ценах на 2019 год с К=1,0498961				918253
Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9				826427
НДС в текущих ценах (12 %)				99171
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)				925599

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города
БИН 060140007299
Руководитель _____ **Заикин В. Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ZS ENGINEERING" (ЗС ИНЖИНИРИНГ)
БИН/ИИН 060340012936
Эксперт
технического надзора _____ **Мирсаотов М. М.**
№ аттестата KZ34VJE00046824 от 22.05.2019 г.
№ аттестата KZ61VJE00046823 от 22.05.2019 г.
№ аттестата KZ07VJE00046825 от 22.05.2019 г.

Эксперт авторского надзора:
Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024012 18.02.2014 г., Пр. № 4
Главный инженер _____ **Кочин В. Ф.**

Приказ № 35 от "5 "мая 2020 года.