ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 22 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №37 от 7.04.2020 года,

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Козыкеткен Успенского района Павлодарской области	545 113 163	193 685 139	193 685 139					90 474 324,11		90 474 324	
НДС (12%)	65 413 580	23 242 217	23 242 217					10 856 918,89		10 856 919	
ИТОГО по актам	**610 526 743**	**216 927 356**	**216 927 356**					**101 331 243,00**		**101 331 243**	
аванс 30%		65 078 207	65 078 207					30 399 372,90		30 399 373	
5 % на сдачу объекта		10 846 368	10 846 368					5 066 562,15		5 066 562	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**141 002 782**	**141 002 782**					**65 865 307,95**		**65 865 308**	

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ А.У.Тулебаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 5

от 22 июля 2020 г за за июль 2020 г

на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5000,15	118,47	112,52	592371	562598	–	116618	765708
					5,95	26,44	29773	132196	–	56719	

2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	20000,31	130,32	123,77	2606343	2475395	–	513073	3368969
				6,55	29,08	130948	581654	–	249553	
3 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	500,214	1916,88	–	958850	–	–	690372	1781160
				1916,88	–	958850	–	–	131938	
4 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	637,96	2108,57	–	1345182	–	–	968531	2498810
				2108,57	–	1345182	–	–	185097	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3626,948	715,08	–	2593558	–	–	1867362	4817794
				715,08	–	2593558	–	–	356874	
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	99372,047	14,79	14,79	1469414	1469414	–	393158	2011578
				–	5,5	–	546053	–	149006	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	99372,047	148,58	72	14764276	7155160	–	7751103	24316609
				76,57	31,76	7609116	3156305	–	1801230	

Раздел 2 Водопровод

2.1 Водопровод

21 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	83,332	2518		209830		209830		226616
25 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1073250	506777,78	38637	18244	2444	23239	66826
				498583,33	153472,22	17949	5525	–	4950	
26 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	8525		306900		306900		331452
27 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,038	590947,37	125421,05	22456	4766	1163	18039	43735
				434921,05	44578,95	16527	1694	–	3240	
28 2301-0201-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	38	2808		106704		106704		115240
42 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	20	115369		2307380		2307380		2491970
43 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	154850		1703350		1703350		1839618
44 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	187113		374226		374226		404164
45 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	33	52352,7	173,36	1727639	5721	1661137	62488	1933337
				1841,85	70,85	60781	2338	–	143210	

47 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка HP = 99 %	фланец	153	986,8	57,96	150981	8868	9370	131416	304989
				867,6	–	132743	–	–	22592	
51 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	170	2623		445910		445910		481583
58 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка HP = 99 %	т фасонных частей	0,3417	1308127,01	496254,02	446987	169570	122912	198912	697571
				452165,64	135838,45	154505	46416	–	51672	
59 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	917		4585		4585		4952
60 2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	150	1464		219600		219600		237168
61 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3167		6334		6334		6841
63 2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2283		13698		13698		14794
	2.2 Колодцы круглые									
75 2104-0301-0104								–	1096	
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4731		4731		4731		5109

76 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7095	7095	7095	7663
77 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3487	13948	13948	15064
	2.3 Колодцы прямоугольные					–	1116
	2.4 Отмостка для колодцев						

Итого	**48 789 320**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 049 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 869 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 472 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 521 317
Накладные расходы, тенге	12 734 311
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 614 024
Всего	**48 789 320**
Временные здания и сооружения (2 %)	975 786
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 806 473
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**51 571 579**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 031 432**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**52 603 011**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	52 603 011
- в текущих и прогнозных ценах	**54 444 116**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	54 444 116

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**48 999 704**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**5 879 965**
Всего по сметному расчету	**54 879 669**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____А.У.Тулебаев

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Директор ТОО "Компания Нурайстрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 6

от 22 июля 2020 г за за июль 2020 г

на Бурение трех эксплуатационных скважин глубиной 45 метров

Основание: локальная смета 6-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	33	4051,91	2834,15	133713	93527	842	59510	208681
					1192,24	929,33	39344	30668	–	15458	

2 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	12	7157,25	4943,75	85887	59325	481	38746	134604
				2173,42	1625,17	26081	19502	–	9971	
3 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	43,5	3189,08	2226,83	138725	96867	1109	61634	216388
				936,76	730,16	40749	31762	–	16029	
4 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	25,5	5632,2	3884,39	143621	99052	1023	64691	224977
				1707,69	1276,9	43546	32561	–	16665	
5 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	21	11805,43	8065,67	247914	169379	1670	108946	385409
				3660,24	2443,19	76865	51307	–	28549	
6 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=3,000;	шт.	3	382615		1147845		1147845		1239673
7 1104-0201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=3,000;	м закрепленной скважины	108	2398,95	1429,08	259087	154341	1770	119701	409091

8	2301-0303-0122				953,48	350,45	102976	37849	–	30303	
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм К=3,000;	м	108	13332		1439856		1439856		1555044
9	1104-0301-0102										
		Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % К=3,000;	колонна	3	439365,33	261495,33	1318096	784486	–	660799	2137207
10	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 К=3,000;	т	1,2	177870 21885	81266,67	533610 26262	243800	– 26262	158312	28363
11	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=3,000;	м труб	12	1061,83	689,42	12742	8273	394	5219	19398
12	2403-0101-2801				339,58	172,08	4075	2065	–	1437	
		Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В 3,1 м ценобразов.37849,14/3,1 К=3,000;	шт.	3	39811		119433		119433		128988
13	1104-0501-0101										
		Деглинизация промывка скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	9	329676	251003,11	2967084	2259028	–	1131974	4426983

14 1104-0501-0101				78672,89	69297,56	708056	623678	–	327925	
	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	9	329676	251003,11	2967084	2259028	–	1131974	4426983
15 1104-0501-0203				78672,89	69297,56	708056	623678	–	327925	
	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	30	92256,8	35556,8	2767704	1066704	–	1845537	4982300
16 2101-0102-0102	Глина бентонитовая К=3,000;	т	9	56700 37345	15674	1701000 336105	470220	– 336105	369059	362993
17 1106-0101-0101	Оголовок. Устройство В7,5 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,9	20745,56	1066,67	18671	960	16682	1116	21370
18 2910-0001-0001(пл)	Проведение сокращенного химического анализа К=3,000;	проба	3	1143,33 12300	218,89	1029 36900	197	– 36900	1583	39852
19 2910-0001-0003(пл)	Проведение химического анализа по СП №209 76073 К=3,000;	проба	3	65676		197028		197028		212790
20 2910-0001-0004(пл)	Проведение бактериалогического анализа К=3,000;	проба	3	1727		5181		5181		5595
21 2910-0001-0005(пл)	Изготовление паспорта на скважину К=3,000;	шт	3	23125		69375		69375		74925
								–	5550	

Итого	**21 241 614**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 985 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 050 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 167 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 401 956
Накладные расходы, тенге	5 229 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 573 454

Всего	**21 241 614**
Временные здания и сооружения (2 %)	424 832
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	786 492
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 452 938**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**449 059**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**22 901 997**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	22 901 997
- в текущих и прогнозных ценах	**23 703 567**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	23 703 567
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**21 333 210**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 559 985**
Всего по сметному расчету	**23 893 195**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ А.У.Тулебаев

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ К.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 7

от 22 июля 2020 г за за июль 2020 г

на Бурение трех эксплуатационных скважин глубиной 45 метров

Основание: локальная смета 9-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	6250,212	2779		17369339		–		18758886
2	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=12,000;	т·км	75002,544	16		1200041		–		1296044
									–	96003	
		Итого					**20 054 930**				

в том числе	
- перевозка грузов, тенге	18 569 380
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 485 550
Всего	**20 054 930**
Временные здания и сооружения (2 %)	401 099
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	742 554
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**21 198 583**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**423 972**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**21 622 555**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	21 622 555
- в текущих и прогнозных ценах	**22 379 344**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	22 379 344
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**20 141 410**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 416 969**
Всего по сметному расчету	**22 558 379**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
_____А.У.Тулебаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____Е.С. Нурсеитов