ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 15 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №37 от 7.04.2020 года,

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Козыкеткен Успенского района Павлодарской области	545 113 163	103 210 815	103 210 815					85 222 991,96		85 222 992	
НДС (12%)	65 413 580	12 385 298	12 385 298					10 226 759,04		10 226 759	
ИТОГО по актам	**610 526 743**	**115 596 113**	**115 596 113**					**95 449 751,00**		**95 449 751**	
аванс 30%		34 678 834	34 678 834					28 634 925,30		28 634 925	
5 % на сдачу объекта		5 779 806	5 779 806					4 772 487,55		4 772 488	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**75 137 474**	**75 137 474**					**62 042 338,15**		**62 042 338**	

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ В.Я.Пугачев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.Рахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 2
от 15 июня 2020 г за за июнь 2020 г
на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	40541	118,47	112,52	4802917	4561519	–	945531	6208324

				5,95	26,44	241398	1071839	–	459876	
2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	41265	130,32	123,77	5377454	5107279	–	1058583	6950920
				6,55	29,08	270175	1200079	–	514883	
3 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	866	1916,88	–	1660018	–	–	1195213	3083649
				1916,88	–	1660018	–	–	228418	
4 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	1200	2108,57	–	2530282	–	–	1821803	4700252
				2108,57	–	2530282	–	–	348167	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3200	715,08	–	2288256	–	–	1647544	4250664
				715,08	–	2288256	–	–	314864	
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 Водопровод									
9 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3838	156		598728		598728		646626
11 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5815	288402,41	81339,64	167706	47299	601	131034	322639
				206029,23	21585,55	119806	12552	–	23899	
12 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	587,315	446		261942		261942		282897

14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,0292	328543,42	102935,55	1980854	620619	13951	1497976	3757136
				223293,97	27669,18	1346284	166823	–	278306	
15 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6071,817	1352		8209097		8209097		8865825
16 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,7824	58715,69	–	456949	–	51346	401547	927176
				52117,98	–	405603	–	–	68680	
	2.2 Колодцы круглые									
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78,79	21316,83	8848,29	1679553	697157	248016	992943	2886296
				9320,73	3408,97	734380	268593	–	213800	
65 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	89,24	41928,4	8952,99	3741690	798965	1514983	1716029	5894337
				15998,9	3424,71	1427742	305621	–	436618	
66 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	16230		421980		421980		455738
67 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	22502		855076		855076		923482

68	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	16936		880672		880672		951126
69	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	16936		440336		440336		475563
70	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	114	22565		2572410		2572410		2778203
71	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	16491		428766		428766		463067
72	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	22470		853860		853860		922169
73	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	307	2456		753992		753992		814311
74	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	82	8692		712744		712744		769764
		2.3 Колодцы прямоугольные							–	57020	
		2.4 Отмостка для колодцев									
		Раздел 3 Водопонижение-водоотлив									
		3.0 Подраздел без наименования									
90	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	90	1154,04	–	103864	–	–	74782	192938

				1154,04	–	103864	–	–	14292	
91	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	90	715,08	–	64357	–	–	46337	119550
					715,08	–	64357	–	–	8856	
92	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство-засыпка приямков НР = 99 %	м3 основания	90	4010,42	224,09	360938	20168	255488	89928	486935
					947,58	61,71	85282	5554	–	36069	
93	1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	9	88160,67	13497,67	793446	121479	–	714386	1628459
					74663	5515	671967	49635	–	120627	
94	1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	9	52896,44	8098,67	476068	72888	–	428631	977075
					44797,78	3309	403180	29781	–	72376	
95	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	2518		251800		251800		271944
									–	20144	

Итого	**61 007 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 352 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 047 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 110 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 325 788
Накладные расходы, тенге	12 762 267
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 519 043
Всего	61 007 065
Временные здания и сооружения (2 %)	1 220 141

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 258 848
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**64 486 054**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 289 721**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**65 775 775**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	65 775 775
- в текущих и прогнозных ценах	**68 077 927**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	68 077 927
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**61 270 134**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**7 352 416**
Всего по сметному расчету	**68 622 551**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.Я.Иртлач

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К.Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 3
от 15 июня 2020 г за за июнь 2020 г
на Технологическое решение

Основание: 6-8-1
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	5910-2000-3000(пл) (М3)	Экскаватор-погрузчик CASE 570 ST	шт	1	25714286		25714286		–		25714286
									25714286	–	

Итого 25 714 286
в том числе
- оборудование, тенге 25 714 286

Справочно: в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	25 714 286
Всего	**25 714 286**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**25 714 286**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**25 714 286**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	25 714 286
- в текущих и прогнозных ценах	**26 614 286**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	26 614 286
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**23 952 857**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 874 343**
Всего по сметному расчету	**26 827 200**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.Я.Иртлач

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов