Типовая межведомственная форма КС - 3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Исполнитель: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Договор: №205 от 03.07.2021 г, дополнительное соглашение №205/1 от 23.07.2021г.

Наименование работ: "Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз"

С П Р А В К А

выполненных работ за август 2021 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма		
		№	Дата	№	Дата	наименование	КОД	
		205	03.07.2021	205/1	23.07.2021			

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС		из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз	**15 801 841,12**	**14 108 786,71**							**1 693 054,41**	**15 801 841,12**
Удержание 5%	**790 092,06**	**705 439,34**							**84 652,72**	**790 092,06**
Всего к оплате:	**15 011 749,06**	**13 403 347,38**							**1 608 401,69**	**15 011 749,06**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель

_____ **Бибосынов Т.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор

_____ **Есбосынов Н.Н.**

м.п.

Форма 2-В

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бер-Нур-Тараз"

Договор № 205 от 03.07.2021 г, дополнительное соглашение №205/1 от 23.07.2021г
Наименование стройки: Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз"

А К Т

выполненных работ за август 2021 г.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге				Сметная стоимость с начала строительства , тенге					Сметная стоимостьв текущем месяце , тенге				
		Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего
2	3	4	5	6	7										
02-01	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Раздел 1. Земляные работы	13 554 627			13 554 627	67%	9 140 404			9 140 404	67%	9 140 404			9 140 404
2	Раздел 2. Водопровод	9 812 092			9 812 092	29%	2 831 623			2 831 623	29%	2 831 623			2 831 623
3	Раздел 3. Водомерный узел	3 939 300			3 939 300										
4	Раздел 4. Колодцы Д2000-18шт, Д1500-14шт	11 683 156			11 683 156	26%	3 024 331			3 024 331	26%	3 024 331			3 024 331
5	Раздел 5. Подвеска существующих подземных коммуникации	2 193 303			2 193 303										
6	Раздел 6. Отмостка	195 528			195 528										
7	Раздел 7. Разборка и воостановления покрытий	2 010 394			2 010 394										
8	Раздел 8. Перевязка	2 899 328			2 899 328										
9	Раздел 9. Демонтажные работы	164 018			164 018										
	Итого	**46 451 744**			**46 451 744**		**14 996 358**	**-**	**-**	**14 996 358**		**14 996 358**	**-**	**-**	**14 996 358**
Глава 3 . Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															
Глава 8. Временные здание и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	603 873			603 873,00	32%	194953			194953	32%	194953			194953
	Всего по главе с1 - 8	47 055 617			47 055 616,67	32%	15191311			15191311	32%	15191311	0		15191311
Глава 9. Прочие работы и затраты															

НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,17%	550 551			550 550,72	32%	177738,33			177738,33	0,32	177738,33			177738,33
	Всего по главе 1-9	47 606 167			47 606 167,39	32%	15 369 049			15369049	32%	15 369 049	0		15369049
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	952 123			952 123,35	32%	307 381			307381	32%	307 381			307381
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	48 558 291	0		48 558 290,73	32%	15 676 430			15676430	32%	15 676 430	0		15676430
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	0		5 826 995	5 826 994,89	32%	1 881 172			1881172	32%	1 881 172			1881172
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	48 558 291	0	5 826 995	54 385 285,62	32%	17 557 602	-		17557602	32%	17557602	0	0	17557602
	С понижающим коэффициентом	0,9			48 946 757,33	32%	15 801 841,12			15 801 841,12	32%	15 801 841,12			15 801 841,12
	Сумма по договору				**48 946 757,33**	32%	**15 801 841,12**			**15 801 841,12**	32%	**15 801 841,12**			**15 801 841,12**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Технадзор: ТОО "Tech Econom Energy" _____ Реботунов С.А.

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Руководитель _____ Есбосынов Н.Н.

Авторский надзор

Аппанунов А.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бер-Нур-Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би в г. Тараз**

(наименование)

Договор: № 205 от 03.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ за август 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах 3-квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3**	**м3 грунта**	**572,49**	**257,28**	**244,03**	**147290**	**139705**		**29663**	**191110**
		НР-72%; СП-8%			**13,26**	**58,71**	**7591**	**33611**		**14156**	
2	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенке и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**767,23**	**176,76**	**167,66**	**135616**	**128634**		**27308**	**175958**
		НР-72%; СП-8%			**9,1**	**40,34**	**6982**	**30950**		**13034**	
3	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**113,84**	**245,03**	**236,09**	**27894**	**26876**	**9**	**5869**	**36464**
		НР-72%; СП-8%			**8,86**	**62,75**	**1009**	**7143**		**2701**	
4	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1	146,36	468		68496				73976
		СП-8%								5480	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	93,465	1632,36		152569			109849	283431

		НР-72%; СП-8%			**1632,36**		**152569**			**20993**	
6	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (расширение колодцев). Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	32,116	**1632,36**		**52425**			**37746**	**97384**
		НР-118%; СП-8%			**1632,36**		**52425**			**7213**	
7	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях). Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**	1032,44	**1360,3**		**1404428**			**1011191**	**2608869**
		НР-72%; СП-8%			**1360,3**		**1404428**			**193250**	
8	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	687,652	34,67	34,67	23841	23841		6182	32424
		НР-72%; СП-8%				12,48		8582		2402	
9	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов**	**м3 грунта**	28,58	766,41		21904			15771	40689
		НР-72%; СП-8%			766,41		21904			3014	
10	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (на пересечениях). Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	1032,44	766,41		791272			569716	1469867
		НР-72%; СП-8%			766,41		791272			108879	
11	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	1293,23	29,72	29,72	38435	38435		9967	52274
		НР-72%; СП-8%				10,7		13838		3872	
12	**Е11-010201-0501 11-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	1980,88	156,87	74,79	310741	148150		165586	514432
		НР-72%; СП-8%			82,08	34,02	162591	67390		38106	
13	**Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	**м3 основания**	32,585	4709,86	229,96	153471	7493	112907	34872	203410
		НР-99%; СП-8%			1014,9	66,1	33071	2154		15067	
14	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	37,24	3636,72	157,82	135431	5877	91759	39089	188482
		НР-99%; СП-8%			1014,9	45,36	37795	1689		13961	
15	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	199,64	420,0	420,00	83849	83849			90557
		СП-8%				272,00		54302		6708	
16	Е11-019101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.36 Кзтр=1,25 Ксм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	484,22	321,6	305,03	155925	147702		31362	202055

		НР-72%; СП-8%			16,57	73,39	8024	35537		14967	
17	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенке и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1439,97	220,95	209,58	318161	301789		64067	412807
		НР-72%; СП-8%			11,37	50,42	16372	72603		30578	
18	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.36 Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1	м3 грунта	115,29	306,26	295,12	35309	34024	7	7430	46158
		НР-72%; СП-8%			11,08	78,43	1277	9042		3419	
19	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	290,53	468,00		135968				146845
		СП-8%								10877	
20	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	82,32	1632,36		134376			96751	249618
		НР-72%; СП-8%			1632,36		134376			18490	
21	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.175 прим.Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	27,44	1632,36		44792			32250	83206
		НР-72%; СП-8%			1632,36		44792			6163	
22	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	82,32	766,41		63091			45425	117197
		НР-72%; СП-8%			766,41		63091			8681	
23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1864,76	29,72	29,72	55421	55421		14371	75375
		НР-72%; СП-8%				10,7		19953		5583	
24	Е11-010201-0501 11-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2348,98	156,87	74,79	368484	175680		196356	610027
		НР-72%; СП-8%			82,08	34,02	192804	79912		45186	

25	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**161,4**	**3636,72**	**157,82**	**586967**	**25472**	**397690**	**169415**	**816892**
		НР-99%; СП-8%			**1014,9**	**45,36**	**163805**	**7321**		**60511**	
26	**С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	**маш.-ч**	**707,5**	**420,0**	**420,0**	**297146**	**297146**			**320918**
		СП-8%				**272,00**		**192437**		**23772**	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД									
		Трубопроводы									
48	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопроводы**	**2,256**	**287295,69**	**73632,53**	**648139**	**166115**	**409**	**522597**	**1264395**
		НР-99%; СП-8%			**213482**	**20505,73**	**481615**	**46261**		**93659**	
49	**С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3883,45**	**139**		**539800**		**539800**		**582984**
		СП-8%								**43184**	
50	**С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**71,71**	**153**		**10972**		**10972**		**11850**
		СП-8%								**878**	
51	**С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17-40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,03**	**232**		**703**		**703**		**759**
		СП-8%								**56**	
52	**С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17-50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**597,92**	**341**		**203891**		**203891**		**220202**
		СП-8%								**16311**	
53	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,016**	**304432,19**	**83264,47**	**4871**	**1332**	**5**	**3865**	**9435**
		НР-99%; СП-8%			**220886**	**23140,95**	**3534**	**370**		**699**	
54	**С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**16,16**	**558**		**9017**		**9017**		**9738**
		СП-8%								**721**	
55	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,054**	**345428,79**	**105411,35**	**18653**	**5692**	**34**	**14384**	**35680**
		НР-99%; СП-8%			**239396**	**29662,04**	**12927**	**1602**		**2643**	
56	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17-75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	770		36552		36552		39476
		СП-8%								2924	
57	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	1646		11637		11637		12568
		СП-8%								931	
58	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,264	57553,78		130302		3795	125242	275987

		НР-99%; СП-8%			55877,5		126507			20444	
61	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	25,1	383		9613		9613		10382
		СП-8%								769	
65	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	109,436	2623		287051		287051		310015
		СП-8%								22964	
71	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,013	3044226,74	237688,3	39575	3090	31949	5011	48153
		НР-99%; СП-8%			348890	40443,84	4536	526		3567	
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ Д2000-18шт, Д1500-14шт									
115	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	26,0	42427,76	9251,03	1103122	240527	416627	535968	1770217
		НР-99%; СП-8%			17152,6	3669,78	445968	95414		131127	
116	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	шт	8,0	30762		246096		246096		265784
		СП-8%								19688	
117	С121-040302--0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт	8,0	39299		314392		314392		339544
		СП-8%								25152	
119	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт	8	22474		179792		179792		194175
		СП-8%								14383	
120	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1**	шт	8	21807		174456		174456		188413
		СП-8%								13957	
121	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт	16	15405		246480		246480		266198
		СП-8%								19718	
		Итого по локальной смете:									9958214
		В том числе									
		Накладные расходы									3927304
		Сметная прибыль									1110840
		Оборудование									
		Сметная стоимость									14996358
		ИТОГО:									14996358
		Временные здания и сооружения 1,3%									194952,65
		Итого с временными									15191310,38

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%									177738,33
		Итого с зимними									15369049
		Непредвиденные работы и затраты 2%									307381
		Итого с непредвиденными									15676430
		Всего:									15676430
		Налог на добавленную стоимость 12%									1881172
		Всего:									17557601
		Понижающий коэффициент									0,90
		Всего:									**15 801 841,12**
		в т.ч. НДС									1693054,41

Технадзор:

ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт

_____ **Реботунов С.А.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор

_____ **Есбосынов Н.Н.**

м.п.