ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от "20" мая 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №37 от 7.04.2020 года,

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Козыкеткен Успенского района Павлодарской области	664 631 186	17 987 823	17 987 823					17 987 823,21		17 987 823	
НДС (12%)	79 755 742	2 158 539	2 158 539					2 158 538,79		2 158 539	
ИТОГО по актам	**744 386 928**	**20 146 362**	**20 146 362**					**20 146 362,00**		**20 146 362**	
аванс 30%		6 043 909	6 043 909					6 043 908,60		6 043 909	
5 % на сдачу объекта		1 007 318	1 007 318					1 007 318,10		1 007 318	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**13 095 136**	**13 095 136**					**13 095 135,30**		**13 095 135**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""
_____ В.Я. Иртлач

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ А.К. Абдрахманов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____ Е.С. Нурсеитов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ №1

за май
на Внутриквартальные сети водопровода -НВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17496	118,47	112,52	2072761	1968583	–	408056	2679282
					5,95	26,44	104178	462566	–	198465	

3 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	524,9	1916,88	–	1006170	–	–	724442	1869061
				1916,88	–	1006170	–	–	138449	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	631,2	715,08	–	451358	–	–	324978	838443
				715,08	–	451358	–	–	62107	
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16656	14,79	14,79	246292	246292	–	65898	337165
				–	5,5	–	91525	–	24975	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16656	148,58	72	2474677	1199294	–	1299182	4075768
				76,57	31,76	1275383	529036	–	301909	
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 Водопровод									
14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,7532	328543,81	102935,77	576003	180467	4057	435588	1092518
				223293,98	27668,83	391479	48509	–	80927	
15 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1788,407	1352		2417926		2417926		2611360
50 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	153	2623		401319		401319		433425
56 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	1411		239870		239870		259060
								–	19190	
	2.2 Колодцы круглые									

64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,16	21316,81	8848,29	962667	399589	142154	569124	1654334
				9320,73	3408,97	420924	153949	–	122543	
66 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16230		129840		129840		140227
67 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	22502		247522		247522		267324
68 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	16936		270976		270976		292654
69 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16936		135488		135488		146327
70 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	22565		744645		744645		804217
71 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16491		131928		131928		142482
72 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	22470		247170		247170		266944

	Итого	**17 910 591**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 649 492
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 994 225
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 285 585
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 112 895
	Накладные расходы, тенге	3 827 268
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 326 711
	Итого по смете на подряд, тенге	**17 910 591**
НДЗ РК 8.04-05-2С	Временные здания и сооружения (2,0 %)	358 212
	Итого по главам 1-8	18 268 803
НДЗ РК 8.04-06-2С	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	663 158
	Итого по главам 1-9	18 931 960
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**378 639**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 05.04.19 г	**19 310 600**
	в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	19 310 600
	- в текущих и прогнозных ценах	**19 986 471**
	в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	19 986 471
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**17 987 823**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 158 539**
	Всего по сметному расчету	**20 146 362**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.Я.Иртлач

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов