ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4

от 26 ноября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА ноябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №37 от 7.04.2020 года,

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Козыкеткен Успенского района Павлодарской области	545 113 163	299 418 222	299 418 222					105 733 083,04		105 733 083	
НДС (12%)	65 413 580	35 930 187	35 930 187					12 687 969,96		12 687 970	
ИТОГО по актам	**610 526 743**	**335 348 409**	**335 348 409**					**118 421 053,00**		**118 421 053**	
аванс 30%		50 000 000	50 000 000							0	
5 % на сдачу объекта		16 767 421	16 767 421					5 921 052,65		5 921 053	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**268 580 989**	**268 580 989**					**112 500 000,35**		**112 500 000**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""
_____ А.У.Тулебаев

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Е.С. Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 8

от 26 ноября 2020 г за за ноябрь 2020 г

на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	118,48	112,52	5924	5626	–	1166	7657
					5,96	26,44	298	1322	–	567	
		Раздел 2 Водопровод									
		2.1 Водопровод									

17 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1026	411959,06	67192,98	42267	6894	953	36389	84948
				335477,58	22777,78	34420	2337	–	6292	
18 2301-0201-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	103,0104	1045		107646		107646		116258
20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,083	479771,08	106795,18	39821	8864	1241	32510	78117
				358024,1	37614,46	29716	3122	–	5786	
24 2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,09234	494		1034		1034		1117
35 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	24	1142,38	25,92	27417	622	4154	22702	54129
				943,38	12,08	22641	290	–	4010	
36 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	24	23909		573816		573816		619721
37 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	33	1905,85	77,76	62893	2566	10801	50217	122159
				1500,79	36,3	49526	1198	–	9049	
38 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	33	42079		1388607		1388607		1499696

46 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	162	512,82	28,98	83077	4695	3421	74211	169871
				462,72	–	74961	–	–	12583	
48 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	162	1369		221778		221778		239520
49 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369		13690		13690		14785
52 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	380	512,82	28,98	194871	11012	8025	174076	398463
				462,72	–	175834	–	–	29516	
53 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	380	592		224960		224960		242957
57 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	778		7780		7780		8402
58 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1792	1308130,58	496255,58	234417	88929	64460	104317	365833
				452165,18	135842,63	81028	24343	–	27099	
62 2304-1011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	8	130041		1040328		1040328		1123554

	2.3 Колодцы прямоугольные									
81 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,44	51500,7	3440,3	589168	39357	419487	146265	794268
				11391,96	1522,55	130324	17418	–	58835	
82 2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15183		15487		15487		16726
83 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	8	16873		134984		134984		145783
84 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,24	34968		78328		78328		84594
85 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2456		9824		9824		10610
86 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8692		8692		8692		9387
	2.4 Отмостка для колодцев							–	695	

Итого	**6 208 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	598 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 339 496

Накладные расходы, тенге	641 853
Сметная прибыль (8 %), тенге	459 893
Всего	**6 208 555**
Временные здания и сооружения (2 %)	124 171
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	229 878
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 562 604**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**131 252**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**6 693 856**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	6 693 856
- в текущих и прогнозных ценах	**6 928 141**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	6 928 141
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**6 235 327**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**748 239**
Всего по сметному расчету	**6 983 566**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____А.У.Тулебаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Дифференцируемая водоочистная учтановка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 9

от 26 ноября 2020 г за за ноябрь 2020 г

на Водоочистная установка

Основание: корректировочная смета № 2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
30	5806-0160-0170(пл)(об)	Система очистки воды блочно-модульного исполнения, производителтностью 12 м3/час ТОО "Стандарт СУ"	шт	1	84821428,57		84821429		–		84821429
									84821428,6	–	
		Итого					**84 821 429**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					84 821 429				
		Всего					**84 821 429**				

Итого по сметному расчету:

- в текущих ценах с 05.04.19 г	**84 821 429**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	84 821 429
- в текущих и прогнозных ценах	**87 790 179**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	87 790 179
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**79 011 161**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 481 339**
Всего по сметному расчету	**88 492 500**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
_____А.У.Тулебаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 10

от 26 ноября 2020 г за за ноябрь 2020 г

на Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-8-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	172,54	161,78	154,93	27913	26731	13	5822	36434

				6,78	40,09	1169	6917	–	2699	
2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	103,03	161,79	154,94	16669	15963	8	3477	21758
				6,77	40,1	698	4131	–	1612	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	250,14	177,95	170,42	44513	42630	19	9284	58101
				7,45	44,1	1864	11031	–	4304	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	9,36	1523,29	–	14258	–	–	10266	26486
				1523,29	–	14258	–	–	1962	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18,13	715,06	–	12964	–	–	9334	24082
				715,06	–	12964	–	–	1784	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	308,41	33,8	33,8	10425	10425	–	2588	14054
				–	11,65	–	3594	–	1041	

7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	308,41	148,58	72	45823	22207	–	24057	75470
				76,57	31,76	23616	9796	–	5590	
	Раздел 2 Общестроительные работы									
	2.1 Монолитная плита МП1									
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,4	5441,07	1654,76	45705	13900	25172	11420	61695
				789,64	672,26	6633	5647	–	4570	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	20746,9	1067,14	87137	4482	77853	5209	99734
				1143,33	219,52	4802	922	–	7388	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	15,75	26567,17	1637,21	418433	25786	364116	31026	485416
				1811,49	353,27	28531	5564	–	35957	
11 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	52,3	1631		85301		85301		92125
12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,968	205921		199332		199332		215279

13 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,08307	69507,64	16600,46	5774	1379	123	4356	10940
				51426,51	6199,59	4272	515	–	810	
14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08307	220423		18311		18311		19776
	2.2 Фундамент, приямок							–	1465	
15 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	2220,66	1121,56	71061	35890	12683	41724	121808
				702,75	402,22	22488	12871	–	9023	
16 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	4752,79	2656,5	66539	37191	11308	37615	112486
				1288,57	988,36	18040	13837	–	8332	
17 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,618	24242		184676		184676		199450
18 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,388	20494		48940		48940		52855
19 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,41	19016		216973		216973		234331

22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	40	843,68	19	33747	760	22887	9483	46688
				252,5	2,43	10100	97	–	3458	
23 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая Пенетрон НР = 93 %	м2 поверхности	30	1015,63	10,37	30469	311	2	28180	63341
				1005,2	4,83	30156	145	–	4692	
24 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	38,4	1631		62630		62630		67640
26 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0355	254259		9026		9026		9748
								–	722	

Итого	**2 149 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 339 373
Накладные расходы, тенге	233 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	159 237

Всего	**2 149 697**
Временные здания и сооружения (2 %)	42 994
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	79 595
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 272 286**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**45 446**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 317 732**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 317 732
- в текущих и прогнозных ценах	**2 398 852**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 398 852
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 158 967**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**259 076**
Всего по сметному расчету	**2 418 043**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____А.У.Тулебаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г____

Акт приемки выполненных работ № 11

от 26 ноября 2020 г за за ноябрь 2020 г

на Водопровод В9 L=114,7 м

Основание: локальная смета 6-9-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1348,41	162,27	162,27	218811	218811	–	37019	276296
					–	38,13	–	51415	–	20466	

2 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 к=0,8 (лишний грунт) мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	154,84	229,09	229,09	35473	35473	–	6001	44792
				–	53,83	–	8335	–	3318	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	45,1	1523,33	–	68702	–	–	49465	127620
				1523,33	–	68702	–	–	9453	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	154,84	715,08	–	110723	–	–	79721	205680
				715,08	–	110723	–	–	15236	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1393,51	17,67	17,67	24623	24623	–	6588	33708
				–	6,57	–	9150	–	2497	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1393,51	7,81	7,81	10886	10886	–	2912	14902
				–	2,9	–	4045	–	1104	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1393,51	148,58	72	207042	100338	–	108695	340996
				76,57	31,76	106704	44261	–	25259	

Раздел 2 Трубопровод

8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2015	82,33	12090	494	1788	9683	23515
				1634,67	12,17	9808	73	–	1742	
9 2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1569		9414		9414		10167
10 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	512,83	29	6154	348	253	5497	12583
				462,75	–	5553	–	–	932	
11 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1685		20220		20220		21838
12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0084	967142,86	496309,52	8124	4169	157	4890	14055
				452142,86	135833,33	3798	1141	–	1041	
13 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	565		3390		3390		3661
14 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) применительно	шт.	4	471		1884		1884		2035

15 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0013	412307,69	67692,31	536	88	12	460	1076
				335384,62	22307,69	436	29	–	80	
16 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,3052	340		444		444		480
								–	36	
	Раздел 3 Колодцы									
	3.1 Колодцы круглые (1 шт)									
19 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,27	41928,23	8952,95	262890	56135	106442	120568	414135
				15998,88	3424,72	100313	21473	–	30677	
20 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749		41498		41498		44818
21 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502		45004		45004		48604
22 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2456		7368		7368		7957
23 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16977		67908		67908		73341

24	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22565	90260	90260	97481
25	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3487	3487	3487	3766
26	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21806	43612	43612	47101
							–	3489

Итого	**1 870 607**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	406 037
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	451 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	443 141
Накладные расходы, тенге	431 499
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 565
Всего	**1 870 607**
Временные здания и сооружения (2 %)	37 412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	69 261
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 977 280**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**39 546**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 016 826**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 016 826
- в текущих и прогнозных ценах	**2 087 414**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 087 414

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 878 673**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**225 441**
Всего по сметному расчету	**2 104 114**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
_____А.У.Тулебаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Перевозки

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 12

от 26 ноября 2020 г за за ноябрь 2020 г

на Перевозка грузов свыше 10 км

Основание: локальная смета 9-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 4102-0103-1107	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 107 км	т	17,572	1517		26657		–		28790

4 4102-0103-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км	т	3472,716	1558	5410492	–	5843331
5 4102-0103-1093	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 93 км	т	2367,788	1328	3144422	–	3395976
6 4101-0202-1090	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 90 км	т	2204,686	3310	7297511	–	7881312
7 4101-0202-2090	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 90 км	т	10,246	3894	39898	–	43090
8 4101-0202-3090	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 90 км	т	20,431	5426	110859	–	119728
						–	8869
	Итого				**17 312 227**		
	в том числе						
	- перевозка грузов, тенге				16 029 839		

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 282 388
Всего	**17 312 227**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 312 227**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**346 245**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**17 658 472**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	17 658 472
- в текущих и прогнозных ценах	**18 276 518**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	18 276 518
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**16 448 866**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 973 864**
Всего по сметному расчету	**18 422 730**

И.о. руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
_____А.У.Тулебаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____Е.С. Нурсеитов