Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Исполнитель: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Договор: №205 от 03.07.2021 г, дополнительное соглашение №205/1 от 23.07.2021г.

Наименование работ: "Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма		
		№	Дата	№	Дата	наименование	КОД	
		205	03.07.2021	205/1	23.07.2021			

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз	**36 847 554,01**	**18 790 815,08**							**2 254 897,81**	**21 045 712,89**
Удержание 5%	**1 842 377,70**	**939 540,75**							**112 744,89**	**1 052 285,64**
Всего к оплате:	**35 005 176,31**	**17 851 274,33**							**2 142 152,92**	**19 993 427,25**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель
Бибосынов Т.А.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор
Есбосынов Н.Н.
м.п.

Форма 2-В

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик : ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Договор № 205 от 03.07.2021 г, дополнительное соглашение №205/1 от 23.07.2021г.

Наименование стройки: Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз"

А К Т

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость , тенге				Сметная стоимость с начала строительства , тенге					Сметная стоимостьв текущем месяце , тенге				
		%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего
2	3		4	5	6	7										
02-01	Глава 2. Основные объекты строительства															
1	Раздел 1. Земляные работы	100%	13 554 627			13 554 627	77%	10 466 325			10 466 325	10%	1 325 921			1 325 921
2	Раздел 2. Водопровод	100%	9 812 092			9 812 092	60%	5 925 519			5 925 519	32%	3 093 896			3 093 896
3	Раздел 3. Водомерный узел	100%	3 939 300			3 939 300	73%	2 895 276			2 895 276	73%	2 895 276			2 895 276
4	Раздел 4. Колодцы Д2000-18шт, Д1500-14шт	100%	11 683 156			11 683 156	96%	11 215 412			11 215 412	70%	8 191 081			8 191 081
5	Раздел 5. Подвеска существующих подземных коммуникации	100%	2 193 303			2 193 303	100%	2 193 302,6			2 193 302,6	100%	2 193 302,6			2 193 302,6
6	Раздел 6. Отмостка	100%	195 528			195 528										
7	Раздел 7. Разборка и воостановления покрытий	100%	2 010 394			2 010 394	4%	83 817			83 817	4%	83 817			83 817
8	Раздел 8. Переврезка	100%	2 899 328			2 899 328	76%	2 189 634,37			2 189 634,37	76%	2 189 634,37			2 189 634,37
9	Раздел 9. Демонтажные работы	100%	164 018			164 018										
	Итого		**46 451 744**			**46 451 744**		**34 969 285,99**	-	-	**34 969 285,99**		**19972928,27**	-	-	**19 972 928,27**
Глава 3 . Объекты подсобного и обслуживающего назначения																
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																
Глава 8. Временные здание и сооружения																
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	100%	603 873			603 873,00	75%	454601			454601	43%	259648,07			259648,07
	Всего по главе с1 - 8	100%	47 055 617			47 055 616,67	75%	35423887			35423887	43%	20232576,33	0		20232576,33
Глава 9. Прочие работы и затраты																

НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,17%	100%	550 551			550 550,72	75%	414459,47			414459,47	0,43	236721,14			236721,14
	Всего по главе 1-9	100%	47 606 167			47 606 167,39	75%	35 838 346			35 838 346	43%	20 469 297,47	0		20 469 297,47
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	100%	952 123			952 123,35	75%	716 767			716767	43%	409 385,95			409 385,95
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	100%	48 558 291	0		48 558 290,73	75%	36 555 113			36 555 113	43%	20 878 683	0		20 878 683
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	100%	0		5 826 995	5 826 994,89	75%	4 386 614			4386614	43%	2 505 442			2505442
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	100%	48 558 291	0	5 826 995	54 385 285,62	75%	40 941 727	-		40941727	43%	23384125	0	0	23384125
	С понижающим коэффициентом	100%	0,9			48 946 757,33	75%	36 847 554,01			36 847 554,01	43%	21 045 712,89			21 045 712,89
	Сумма по договору	100%				**48 946 757,33**	75%	**36 847 554,01**			**36 847 554,01**	43%	**21 045 712,89**			**21 045 712,89**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ Есбосынов Н.Н.

Технадзор: ТОО "TechEconomEnergy" _____ Реботунов С.А.

Авторский надзор

Аймакупов А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бер-Нур-Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би в г. Тараз**
(наименование)

Договор: № 205 от 03.07.2021г, дополнительное соглашение №205/1 от 23.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах 3-квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3**	м3 грунта	114,50	257,28	244,03	29459	27941		5933	38223
		НР-72%; СП-8%			13,26	58,71	1518	6722		2831	
2	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенке и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	153,45	176,76	167,66	27124	25727		5462	35193
		НР-72%; СП-8%			9,1	40,34	1396	6190		2607	
3	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	16,262	245,03	236,09	3985	3839	1	838	5209
		НР-72%; СП-8%			8,86	62,75	144	1020		386	
4	**С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	29,272	468		13699				14795
		СП-8%								1096	
5	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	13,352	1632,36		21795			15693	40487
		НР-72%; СП-8%			1632,36		21795			2999	
6	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (расширение колодцев). Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,588	1632,36		7489			5392	13912
		НР-72%; СП-8%			1632,36		7489			1030	

7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях). Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	147,5	1360,3		200644			144464	372717
		НР-72%; СП-8%			1360,3		200644			27609	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,236	34,67	34,67	3406	3406		883	4632
		НР-72%; СП-8%				12,48		1226		343	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (на пересечениях). Группа грунтов 1	м3 грунта	147,5	766,41		113045			81393	209993
		НР-72%; СП-8%			766,41		113045			15555	
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	184,75	29,72	29,72	5491	5491		1424	7468
		НР-72%; СП-8%				10,7		1977		553	
12	Е11-010201-0501 11-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	282	156,87	74,79	44237	21091		23573	73235
		НР-72%; СП-8%			82,08	34,02	23147	9594		5425	
13	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	4,6	4709,86	229,96	21665	1058	15939	4923	28715
		НР-99%; СП-8%			1014,9	66,1	4669	304		2127	
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,3	3636,72	157,82	19275	836	13059	5563	26825
		НР-99%; СП-8%			1014,9	45,36	5379	240		1987	
15	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,8	420,0	420,00	1176	1176			1270
		СП-8%				272,00		762		94	
16	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.36 Кзтр=1,25 Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда-1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	50,5	321,6	305,03	16241	15404		3271	21073
		НР-72%; СП-8%			16,57	73,39	837	3706		1561	
17	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенке и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	287	220,95	209,58	63413	60149		12769	82276
		НР-72%; СП-8%			11,37	50,42	3263	14471		6095	
18	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.36 Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1	м3 грунта	23	306,26	295,12	7044	6788	1	1482	9208
		НР-72%; СП-8%			11,08	78,43	255	1804		682	

19	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	41,5	468,00		19422				20976
		СП-8%								1554	
20	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,5	1632,36		17140			12341	31839
		НР-72%; СП-8%			1632,36		17140			2358	
21	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.175 прим.Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	4	1632,36		6529			4701	12129
		НР-72%; СП-8%			1632,36		6529			898	
22	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,76	766,41		9013			6489	16742
		НР-72%; СП-8%			766,41		9013			1240	
23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	250	29,72	29,72	7430	7430		1927	10105
		НР-72%; СП-8%				10,7		2675		749	
24	Е11-010201-0501 11-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	335,5	156,87	74,79	52630	25092		28045	87129
		НР-72%; СП-8%			82,08	34,02	27538	11414		6454	
25	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23	3636,72	157,82	83645	3630	56672	24142	116410
		НР-99%; СП-8%			1014,9	45,36	23343	1043		8623	
26	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	100	420,0	420,0	42000	42000			45360
		СП-8%				272,00		27200		3360	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД									
27	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	14	2778		38892		38892		42003
		СП-8%								3111	
28	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	7	1916		13412		13412		14485
		СП-8%								1073	
29	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	6	1340		8040		8040		8683
		СП-8%								643	
30	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6267,67	2008,25	6268	2008	572	4250	11359
		НР-99%; СП-8%			3687,52	605,56	3688	606		841	
31	С123-040102-1508 2304-0102-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	1	292504		292504		292504		315904
		СП-8%								23400	

32	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2531,81	194,26	5064	389	245	4411	10233
		НР-99%; СП-8%			2215,07	12,96	4430	26		758	
33	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	2	7949		15898		15898		17170
		СП-8%								1272	
34	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2016,73	80,82	10084	404	1637	8155	19698
		НР-99%; СП-8%			1608,6	38,88	8043	194		1459	
35	С123-040102-1505-2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	5	88333		441665		441665		476998
		СП-8%								35333	
36	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1054,72	64,08	10547	641	612	9201	21328
		НР-99%; СП-8%			929,4		9294			1580	
37	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	10	3041		30410		30410		32843
		СП-8%								2433	
38	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1970,77	80,82	9854	404	1637	7928	19205
		НР-99%; СП-8%			1562,64	38,88	7813	194		1423	
39	С123-040102-1504 2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	3	73852		221556		221556		239280
		СП-8%								17724	
40	С123-040102-1503 2304-0102-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	2	64438		128876		128876		139186
		СП-8%								10310	
41	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	фланец	10	807,06	48,06	8071	481	465	7054	16335
		НР-99%; СП-8%			712,54		7125			1210	
42	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	6	2474		14844		14844		16032
		СП-8%								1188	
43	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	4	2173		8692		8692		9387
		СП-8%								695	
45	С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	14	55748		780472		780472		842910
		СП-8%								62438	
46	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	28	548,84	32,04	15368	897	591	13740	31437
		НР-99%; СП-8%			495,68		13879			2329	
47	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	28	1672		46816		46816		50561
		СП-8%								3745	

		Трубопроводы									
48	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопроводы	1,354	287295,69	73632,53	388998	99698	245	313651	758861
		НР-99%; СП-8%			213482	20505,73	289055	27765		56212	
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
77	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт	150	6597		989550		989550		1068714
		СП-8%								79164	
78	С123-040501-0122 2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч86р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	150	1691		253650		253650		273942
		СП-8%								20292	
79	С130904-6 СТ130904-6	Краны пробно-спускные цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 Мпа/6кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	150	1078,4		161760		161760		174701
		СП-8%								12941	
81	С123-020103-2903 2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт	150	851,0		127650		127650		137862
		СП-8%								10212	
82	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 3579-78	шт	15	19786		296790		296790		320533
		СП-8%								23743	
90	С123-041013-0103 2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15С до +200С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	5	10159		50795		50795		54859
		СП-8%								4064	
91	С123-041013-0104 2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15С до +200С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	7	14556		101892		101892		110043
		СП-8%								8151	
92	С123-041013-0105 2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15С до +200С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	11	17770		195470		195470		211108
		СП-8%								15638	
93	С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15С до +200С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	4	22188		88752		88752		95852
		СП-8%								7100	
94	С123-041013-0107 2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15С до +200С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	28632		57264		57264		61845
		СП-8%								4581	
95	С123-041013-0108 2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15С до +200С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	36978		36978		36978		39936
		СП-8%								2958	
96	С123-041013-0109 2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15С до +200С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	3	42915		128745		128745		139045
		СП-8%								10300	
100	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	10	749		7490		7490		8089
		СП-8%								599	
101	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	14	1148		16072		16072		17358
		СП-8%								1286	

102	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	22	1359		29898		29898		32290
		СП-8%								2392	
103	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	8	1672		13376		13376		14446
		СП-8%								1070	
104	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	4	2173		8692		8692		9387
		СП-8%								695	
105	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2	2474		4948		4948		5344
		СП-8%								396	
106	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	6	3041		18246		18246		19706
		СП-8%								1460	
108	С123-020301-0709 2302-0301-0709 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптеры с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	156	160		24960		24960		26957
		СП-8%								1997	
109	С123-020301-0712 2302-0301-0712 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптеры с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	223		1561		1561		1686
		СП-8%								125	
110	С123-020301-0715 2302-0301-0715 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптеры с наружной резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14	371		5194		5194		5610
		СП-8%								416	
111	С123-020301-0718 2302-0301-0718 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптеры с наружной резьбой DN 50x1 , PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18	480		8640		8640		9331
		СП-8%								691	
112	С123-020301-0724 2302-0301-0724 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптеры с наружной резьбой DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	19	729		13851		13851		14959
		СП-8%								1108	
113	С123-020301-0727 2302-0301-0727 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптеры с наружной резьбой DN 75x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1243		2486		2486		2685
		СП-8%								199	
114	С123-020301-0737 2302-0301-0737 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптеры с наружной резьбой DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	3610		36100		36100		38988
		СП-8%								2888	
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ Д2000-18шт, Д1500-14шт									
115	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	30	42427,76	9251,03	1272833	277531	480724	618425	2042558
		НР-99%; СП-8%			17152,6	3669,78	514578	110093		151301	
116	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт	10	30762		307620		307620		332229
		СП-8%								24609	
117	С121-040302--0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт	10	39299		392990		392990		424429
		СП-8%								31439	

118	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт	36	22643		815148		815148		880360
		СП-8%								65212	
119	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	6	22474		134844		134844		145632
		СП-8%								10788	
120	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт	6	21807		130842		130842		141309
		СП-8%								10467	
121	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт	12	15405		184860		184860		199649
		СП-8%								14789	
122	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	37	3412		126244		126244		136344
		СП-8%								10100	
123	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт	64	2004		128256		128256		138516
		СП-8%								10260	
124	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	29	20883		605607		605607		654056
		СП-8%								48449	
125	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19640		58920		58920		63634
		СП-8%								4714	
126	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	64	595		38080		38080		41126
		СП-8%								3046	
127	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм идоп.вып.19	Установка блоков люков до 2 м2	м2	18	3252,15	529,68	58539	9534	25425	23324	88412
		НР-90%; СП-8%			1310,0	129,83	23579	2337		6549	
128	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Крышка люка утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	18	33112		596016		596016		643697
		СП-8%								47681	
129	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	72	500		36000		36000		38880
		СП-8%								2880	
130	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Расход стали на соединительные элементы для рабочей части и горловины колодцев (на сейсмостойкость). Установка	т	1,16252	1010711,28	507623,03	1174972	590122	21758	724936	2051901
		НР-99%; СП-8%			484372,3	145516,63	563092	169166		151993	
131	С123-010201-0203 2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм,толщина стенки 4,0 мм (гильзы) ГОСТ 10705-80	м	31,2	3523		109918		109918		118711
		СП-8%								8793	
132	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм (гильзы) ГОСТ 10705-80	м	7,6	3735		28386		28386		30657
		СП-8%								2271	

133	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D219 мм, толщина стенки 6,0 мм (гильзы) ГОСТ 10705-80	м	0,8	8904		7123		7123		7693
		СП-8%								570	
134	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм (гильзы) ГОСТ 10705-80	м	0,8	13064		10451		10451		11287
		СП-8%								836	
		РАЗДЕЛ 5. ПОДВЕСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ									
135	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода (существующие трубопроводы газа). Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	136	6344,52	1186,09	862855	161308	528901	224522	1174367
		НР-99%; СП-8%			1269,45	398,12	172645	54144		86990	
136	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода (существующие трубопроводы водопровода). Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	32	6344,52	1186,09	203025	37955	124447	52829	276322
		НР-99%; СП-8%			1269,45	398,12	40622	12740		20468	
137	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода (существующие трубопроводы связи). Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	86	6344,52	1186,09	545629	102004	334452	141977	742614
		НР-99%; СП-8%			1269,45	398,12	109173	34238		55008	
		РАЗДЕЛ 7. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ									
140	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	10	2822,04	1225,54	28220	12255		22763	55062
		НР-108%; СП-8%			1596,5	511,19	15965	5112		4079	
141	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	50	359,69	253,45	17985	12673		8640	28755
		НР-108%; СП-8%			106,24	53,78	5312	2689		2130	
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕВРЕЗКА									
147	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,412	1055		109100		109100		117828
		СП-8%								8728	
149	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	2623		28968		28968		31285
		СП-8%								2317	
151	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,212	8904		473800		473800		511704
		СП-8%								37904	
159	С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	3	55748		167244		167244		180624
		СП-8%								13380	
161	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	6	1672		10032		10032		10835
		СП-8%								803	
163	С123-040102-1505 2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	1	88333		88333		88333		95400
		СП-8%								7067	
165	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	2	3041		6082		6082		6569
		СП-8%								487	

167	С123-040102-1408 2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	5	212878		1064390		1064390		1149541
		СП-8%								85151	
169	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	10	7949		79490		79490		85849
		СП-8%								6359	
		Итого по локальной смете:									15916936,37
		В том числе									
		Накладные расходы									2576514
		Сметная прибыль									1479478
		Оборудование									
		Сметная стоимость									19972928,27
		ИТОГО:									19972928
		Временные здания и сооружения 1,3%									259648,07
		Итого с временными									20232576,33
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%									236721,14
		Итого с зимними									20469297
		Непредвиденные работы и затраты 2%									409385,95
		Итого с непредвиденными									20878683
		Всего:									20878683
		Налог на добавленную стоимость 12%									2505442
		Всего:									23384125
		Понижающий коэффициент									0,90
		Всего:									**21 045 712,89**
		в т.ч. НДС									2254897,81

Технадзор:

ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт

Реботунов С.А.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор

Есбосынов Н.Н.

М.П.