Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Исполнитель: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Договор: №205 от 03.07.2021 г, дополнительные соглашения №205/1 от 23.07.2021г, №205/2 от 14.10.2021г.
Наименование работ: "Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма		
		№	Дата	№	Дата	наименование	КОД	
		205	03.07.2021	205/1	23.07.2021			
				205/2	14.10.2021	Единица измерения : тенге		

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз	**45 994 486,55**	**8 166 904,05**							**980 028,49**	**9 146 932,54**
Удержание 5%	**2 299 724,33**	**408 345,20**							**49 001,42**	**457 346,63**
Всего к оплате:	**43 694 762,22**	**7 758 558,85**							**931 027,06**	**8 689 585,91**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель

Бибосынов Т.А.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор

Есбосынов Н.Н.

м.п.

Форма 2-В

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик : ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Договор № 205 от 03.07.2021 г, дополнительные соглашения №205/1 от 23.07.2021г, №205/2 от 14.10.2021г

Наименование стройки: Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би города Тараз"

А К Т

выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ сметы и расчетов	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость , тенге				Стоимость выполненных работ с начала строительства					Стоимость выполненных работ за отчетный месяц				
		%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего
2	3		4	5	6	7										
02-01	Глава 2. Основные объекты строительства															
1	Раздел 1. Земляные работы	100%	13 554 627			13 554 627	100%	13 554 626			13 554 626	23%	3 088 301			3 088 301
2	Раздел 2. Водопровод	100%	9 812 092			9 812 092	97%	9 497 987			9 497 987	36%	3 572 468			3 572 468
3	Раздел 3. Водомерный узел	100%	3 939 300			3 939 300	96%	3 764 890			3 764 890	22%	869 614			869 614
4	Раздел 4. Колодцы Д2000-18шт, Д1500-14шт	100%	11 683 156			11 683 156	100%	11 683 158			11 683 158	4%	467 746			467 746
5	Раздел 5. Подвеска существующих подземных коммуникации	100%	2 193 303			2 193 303	100%	2 193 303			2 193 303					
6	Раздел 6. Отмостка	100%	195 528			195 528										
7	Раздел 7. Разборка и воостановления покрытий	100%	. 2 010 394			2 010 394	4%	83 817			83 817					
8	Раздел 8. Переврезка	100%	2 899 328			2 899 328	93%	2 708 163,97			2 708 163,97	18%	518 530			518 530
9	Раздел 9. Демонтажные работы	100%	164 018			164 018	100%	164 018			164 018	100%	164 018			164 018
	Итого		**46 451 744**			**46 451 744**		**43 649 962,59**	-	-	**43 649 962,59**		**8 680 677**	-	-	**8 680 677**
Глава 3 . Объекты подсобного и обслуживающего назначения																
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																
Глава 8. Временные здание и сооружения																
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	100%	603 873			603 873,00	94%	567450			567450	19%	112848,80			112848,80
	Всего по главе с1 - 8	100%	47 055 617			47 055 616,67	94%	44217412			44217412	19%	8793525,39	0		8793525,39
Глава 9. Прочие работы и затраты																
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,17%	100%	550 551			550 550,72	94%	517343,72			517343,72	0,19	102884,25			102884,25
	Всего по главе 1-9	100%	47 606 167			47 606 167,39	94%	44 734 756			44 734 756	19%	8 896 410	0		8 896 410
ТН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	100%	952 123			952 123,35	94%	894 695			894695	19%	177 928,19			177 928,19

	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	100%	48 558 291	0		48 558 290,73	94%	45 629 451			45 629 451	19%	9 074 338	0		9 074 338
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	100%	0		5 826 995	5 826 994,89	94%	5 475 534			5475534	19%	1 088 921			1088921
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	100%	48 558 291	0	5 826 995	54 385 285,62	94%	51 104 985	-		51104985	19%	10163258	0	0	10163258
	С понижающим коэффициентом	100%	0,9			48 946 757,33	94%	45 994 486,55			45 994 486,55	19%	9 146 932,54			9 146 932,54
	Сумма по договору	100%				**48 946 757,33**	94%	**45 994 486,55**			**45 994 486,55**	19%	**9 146 932,54**			**9 146 932,54**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Биболынов Т.А.

Технадзор: ТОО "TechEconomEnergy" _____ Реботунов С.А.

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор ТОО _____ Есбосынов Н.Н.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бер-Нур-Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство сервисных линий водопроводных сетей по проспекту Абая от ул. Тастандиева до ул. Майкы би в г. Тараз**
(наименование)

Договор: № 205 от 03.07.2021г, дополнительные соглашения №205/1 от 23.07.2021г, №205/2 от 14.10.2021г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах 3-квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3**	м3 грунта	457,99	257,28	244,03	117832	111763		23731	152887
		НР-72%; СП-8%			13,26	58,71	6073	26889		11325	
2	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенке и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	613,78	176,76	167,66	108492	102906		21847	140765
		НР-72%; СП-8%			9,1	40,34	5585	24760		10427	
3	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	32,518	245,03	236,09	7968	7677	3	1676	10416
		НР-72%; СП-8%			8,86	62,75	288	2041		771	
4	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	117,084	468		54795				59179
		СП-8%								4384	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,703	1632,36		43589			31384	80971
		НР-72%; СП-8%			1632,36		43589			5998	

6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (расширение колодцев). Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,176	1632,36		14979			10785	27824
		НР-118%; СП-8%			1632,36		14979			2061	
7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях). Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	294,98	1360,3		401261			288909	745384
		НР-72%; СП-8%			1360,3		401261			55214	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	196,472	34,67	34,67	6812	6812		1766	9264
		НР-72%; СП-8%				12,48		2452		686	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (на пересечениях). Группа грунтов 1	м3 грунта	294,98	766,41		226076			162774	419958
		НР-72%; СП-8%			766,41		226076			31108	
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	369,5	29,72	29,72	10982	10982		2848	14936
		НР-72%; СП-8%				10,7		3954		1106	
12	Е11-010201-0501 11-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	566,96	156,87	74,79	88939	42403		47393	147239
		НР-72%; СП-8%			82,08	34,02	46536	19288		10906	
13	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	9,365	4709,86	229,96	44108	2154	32450	10022	58461
		НР-99%; СП-8%			1014,9	66,1	9505	619		4330	
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,66	3636,72	157,82	38767	1682	26266	11189	53953
		НР-99%; СП-8%			1014,9	45,36	10819	484		3996	
15	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	82,76	420,0	420,00	34759	34759			37540
		СП-8%				272,00		22511		2781	
16	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.36 Кзтр=1,25 Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда-1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	157,02	321,6	305,03	50498	47896		10170	65521
		НР-72%; СП-8%			16,57	73,39	2602	11524		4854	
17	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенке и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1152,97	220,95	209,58	254749	241639		51298	330530
		НР-72%; СП-8%			11,37	50,42	13109	58133		24484	

18	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.36 Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1	м3 грунта	92,29	306,26	295,12	28265	27237	6	5948	36949
					11,08	78,43	1023	7238		2737	
		НР-72%; СП-8%									
19	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	83,014	468,00		38851			3108	41959
		СП-8%									
20	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,78	1632,36		40450			29124	75140
					1632,36		40450			5566	
		НР-72%; СП-8%									
21	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.175 прим.Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	7,76	1632,36		12667			9120	23531
					1632,36		12667			1743	
		НР-72%; СП-8%									
22	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,52	766,41		18026			12979	33485
					766,41		18026			2480	
		НР-72%; СП-8%									
23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	549,18	29,72	29,72	16322	16322		4232	22198
						10,7		5876		1644	
		НР-72%; СП-8%									
24	Е11-010201-0501 11-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	671,2	156,87	74,79	105291	50199		56107	174310
					82,08	34,02	55092	22834		12912	
		НР-72%; СП-8%									
25	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	46,18	3636,72	157,82	167944	7288	113788	48473	233730
					1014,9	45,36	46868	2095		17313	
		НР-99%; СП-8%									
26	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	203,2	420,0	420,0	85344	85344		6828	92172
						272,00		55270			
		СП-8%									
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД									
44	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1211,14	26,94	16956	377	2423	14194	33642
					1011,12	12,96	14156	181		2492	
		НР-99%; СП-8%									

		Трубопроводы									
48	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,901	287295,69	73632,53	258853	66343	163	208715	504973
		НР-99%; СП-8%			213482	20505,73	192347	18476		37405	
60	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,025	438119,3	69127,28	10953	1728	231	9508	22098
		НР-99%; СП-8%			359766	24402,92	8994	610		1637	
62	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1	457284,49	84970,5	45728	8497	1113	38814	91305
		НР-99%; СП-8%			361188	30869,59	36119	3087		6763	
63	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	899,0		899		899		971
		СП-8%								72	
64	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,109	507339,2	109990,34	55300	11989	1462	45778	109164
		НР-99%; СП-8%			383940	40284,01	41849	4391		8086	
66	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,013	1125401,77	519832,36	14630	6758	922	8997	25517
		НР-99%; СП-8%			534672	164376,56	6951	2137		1890	
67	С123-010201-0232 2301-0201-00232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,052	8904		116215		116215		125512
		СП-8%								9297	
68	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,025	942114,58	36810,12	23553	920	16263	6309	32251
		НР-99%; СП-8%			254765	129,6	6369	3		2389	
69	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1	1157457,92	36945,39	115746	3695	86449	25363	152398
		НР-99%; СП-8%			256020	168,48	25602	17		11289	
70	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,109	1526195,61	38841,04	166355	4234	134079	27788	209674
		НР-99%; СП-8%			257275	233,28	28043	25		15531	
75	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	1,06214	1350902,28	507623,03	1434847	539167	381209	662340	2264962
		НР-99%; СП-8%			484372,3	145516,63	514471	154559		167775	
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
80	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Заглушка к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка**	фланец	150	548,84	32,04	82326	4806	3168	73608	168409
		НР-99%; СП-8%			495,68		74352			12475	

83	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	1137,08	153,17	5685	766	72	4989	11528
					969,49	48,63	4847	243		854	
		НР-99%; СП-8%									
84	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	7	1135,72	149,74	7950	1048	115	6937	16078
					969,49	41,76	6786	292		1191	
		НР-98%; СП-8%									
85	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	11	1391,62	216,45	15308	2381	204	13221	30811
					1156,63	69,8	12723	768		2282	
		НР-98%; СП-8%									
86	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	4	1399,73	222,5	5599	890	82	4807	11238
					1156,63	69,61	4627	278		832	
		НР-98%; СП-8%									
87	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	1736,71	303,21	3473	606	45	2963	6951
					1410,83	101,08	2822	202		515	
		НР-98%; СП-8%									
88	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2185,99	392,82	2186	393	39	1829	4336
					1754,01	112,71	1754	113		321	
		НР-98%; СП-8%									
89	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	3	2619,76	490,3	7859	1471	173	6453	15457
					2071,76	123,02	6215	369		1145	
		НР-98%; СП-8%									
97	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	54	548,84	32,04	29637	1730	1140	26499	60627
					495,68		26767			4491	
		НР-99%; СП-8%									
98	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	фланец	6	807,06	48,06	4842	288	279	4232	9800
					712,54		4275			726	
		НР-99%; СП-8%									
99	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 100 мм. Приварка	фланец	6	1054,72	64,08	6328	384	367	5521	12797
					929,4		5576			948	
		НР-99%; СП-8%									
107	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптеры с наружной резьбой. Установка	шт	226	1405,35	912,28	317609	206175		165335	521580
					493,07	245,89	111434	55571		38636	
		НР-99%; СП-8%									
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ Д2000-18шт, Д1500-14шт									
115	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	6,87	42427,76	9251,03	291479	63555	110086	141619	467746
					17152,6	3669,78	117838	25211		34648	
		НР-99%; СП-8%									
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕВРЕЗКА									
		Трубопроводы									
146	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,103	438119,3	69127,28	45126	7120	950	39174	91044
					359766	24402,92	37056	2514		6744	
		НР-99%; СП-8%									

148	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	508830,7	109990,34	5597	1210	164	4620	11034
		НР-99%; СП-8%			383940	40284,01	4223	443		817	
152	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,103	942114,58	36810,12	97038	3791	67006	25992	132872
		НР-99%; СП-8%			254765	129,6	26241	13		9842	
153	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	1526195,61	38841,04	16788	427	13531	2804	21159
		НР-99%; СП-8%			257275	233,28	2830	3		1567	
154	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,053	3044226,74	237688,3	161344	12597	130255	20428	196314
		НР-99%; СП-8%			348890	40443,84	18491	2144		14542	
160	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцв к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	548,84	32,04	3293	192	127	2944	6736
		НР-99%; СП-8%			495,68		2974			499	
162	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2016,73	80,82	2017	81	327	1631	3940
		НР-99%; СП-8%			1608,6	38,88	1609	39		292	
164	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1054,72	64,08	2109	128	122	1840	4265
		НР-99%; СП-8%			929,4		1859			316	
168	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	10	2531,81	194,26	25318	1943	1225	22057	51165
		НР-99%; СП-8%			2215,07	12,96	22151	130		3790	
		РАЗДЕЛ 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
170	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	4,7	9083,5	5485,63	42692	25782		26939	75202
		НР-99%; СП-8%			3597,87	2191,76	16910	10301		5571	
171	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт арматуры	2	1039,4	5,39	2079	11		1493	3858
		НР-72%; СП-8%			1034,01	2,71	2068	5		286	
172	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,011	149429,37	63246,81	1644	696		1132	2998
		НР-99%; СП-8%			86182,56	17797,22	948	196		222	
173	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	72,9	573		41772		41772		45114
		СП-8%								3342	
174	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	72,9	468		34117		34117		36846
		СП-8%								2729	

		Итого по локальной смете:									5539016,43
		В том числе									
		Накладные расходы									2498648
		Сметная прибыль									643012
		Оборудование									
		Сметная стоимость									8680676,60
		ИТОГО:									8680677
		Временные здания и сооружения 1,3%									112848,80
		Итого с временными									8793525,39
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%									102884,25
		Итого с зимними									8896410
		Непредвиденные работы и затраты 2%									177928,19
		Итого с непредвиденными									9074338
		Всего:									9074338
		Налог на добавленную стоимость 12%									1088921
		Всего:									10163258
		Понижающий коэффициент									0,90
		Всего:									**9 146 932,54**
		в т.ч. НДС									980028,49

Технадзор:

ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт

_____ **Реботунов С.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор

_____ **Есбосынов Н.Н.**

м.п

Авторский надзор

_____ Аитжкулов А.