ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 6

от 25 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №37 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 2.02.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Козыкеткен Успенского района Павлодарской области	545 113 163	417 053 289	117 635 067					59 651 333,04		59 651 333	
НДС (12%)	65 413 580	50 046 395	14 116 208					7 158 159,96		7 158 160	
ИТОГО по актам	**610 526 743**	**467 099 684**	**131 751 275**					**66 809 493,00**		**66 809 493**	
аванс 30%		89 525 383	39 525 383					20 042 847,90		20 042 848	
5 % на сдачу объекта		17 433 932	6 587 564					3 340 474,65		3 340 475	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**360 140 370**	**85 638 329**					**43 426 170,45**		**43 426 170**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ В.В.Негриенко

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 31

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Ограждение

Основание: корректирующая смета № 6
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 % К=0,500;	секция	301	39289	2080	11825989	626080	9989889	1297238	14173085
					4020	716	1210020	215516	–	1049858	

Итого **14 173 085**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 210 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	626 080
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 989 889
Накладные расходы, тенге	1 297 238
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 049 858
Всего	**14 173 085**
Временные здания и сооружения (2 %)	283 462
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	524 773
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**14 981 320**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**299 626**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**15 280 946**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	15 280 946
- в текущих и прогнозных ценах	**15 815 780**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	15 815 780
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**14 234 202**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 708 104**
Всего по сметному расчету	**15 942 306**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 30

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Вертикальная планировка

Основание: локалтная смета 7-1-1
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР = 72 %	м3 грунта	1228	31,67 / –	31,67 / 11,77	38886 / –	38886 / 14451	– / –	10405 / 3943	53234
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1228	25,06	25,06	30778	30778	–	8235	42134

3 1101-0201-0102				–	9,31	–	11437	–	3121	
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1228	65,67	65,67	80648	80648	–	21063	109848
4 1101-0104-0106				–	23,82	–	29254	–	8137	
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР = 72 %	м3 грунта	1445	31,67	31,67	45758	45758	–	12243	62641
5 1101-0104-0114				–	11,77	–	17004	–	4640	
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1445	25,06	25,06	36217	36217	–	9690	49580
6 1101-0102-0307				–	9,31	–	13459	–	3673	
	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта НР = 72 %	м3 грунта	217	161,77	154,93	35105	33619	16	7322	45821
7 4102-0103-1005				6,77	40,09	1470	8700	–	3394	
	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	347,2	112		38886		–		41997
								–	3111	
	Итого					**405 255**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 470				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					265 906				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					94 305				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16				

- перевозка грузов, тенге	38 886
Накладные расходы, тенге	68 958
Сметная прибыль (8 %), тенге	30 019
Всего	**405 255**
Временные здания и сооружения (2 %)	8 105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	15 005
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**428 365**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**8 567**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**436 932**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	436 932
- в текущих и прогнозных ценах	**452 225**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	452 225
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**407 002**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**48 840**
Всего по сметному расчету	**455 843**

Руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 29

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: корректировочная смета № 1
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,263	288403,04	81338,4	75850	21392	272	59264	145923
					206030,42	21585,55	54186	5677	–	10809	

2	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	265,63	812		215692		215692		232947
3	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1475	395233,9	119932,2	58297	17690	541	44358	110867
					271633,9	32135,59	40066	4740	–	8212	
4	2301-0501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	148,975	3139		467633		467633		505044
									–	37411	

Итого	**994 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 252
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге	684 138
Накладные расходы, тенге	103 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	73 687
Всего	**994 781**
Временные здания и сооружения (2 %)	19 896
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	36 833
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 051 510**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**21 030**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 072 540**

в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 072 540
- в текущих и прогнозных ценах	**1 110 079**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 110 079
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**999 071**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**119 889**
Всего по сметному расчету	**1 118 960**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 28

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Технологическое решение

Основание: локалтная смета 6-7-2
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5800-0000-0001(пл)(об)	ДВУ1-12 (насосная станция 1-го)	шт	1	6205357		6205357		–		6205357
									6205357	–	
		Итого					**6 205 357**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					6 205 357				

Всего	**6 205 357**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 205 357**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**6 205 357**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	6 205 357
- в текущих и прогнозных ценах	**6 422 544**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	6 422 544
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 780 290**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**693 635**
Всего по сметному расчету	**6 473 925**

Руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 27

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: локалтная смета 6-7-1
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	162,8	161,78	154,93	26338	25223	12	5494	34379
					6,78	40,09	1103	6527	–	2547	

2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	262,83	118,47	112,52	31138	29573	–	6130	40249
				5,95	26,44	1565	6949	–	2981	
3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	72,03	130,32	123,77	9387	8915	–	1848	12134
				6,55	29,09	472	2095	–	899	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	8,86	1523,36	–	13497	–	–	9718	25072
				1523,36	–	13497	–	–	1857	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	34,37	715,07	–	24577	–	–	17695	45654
				715,07	–	24577	–	–	3382	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	309,35	33,8	33,8	10457	10457	–	2596	14097
				–	11,65	–	3605	–	1044	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	309,35	148,58	72	45962	22274	–	24130	75699
				76,57	31,76	23688	9826	–	5607	

Раздел 2 Общестроительные работы

2.1 Фундамент, приямок

8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,56	3817,86	978,57	2138	548	1184	570	2925
				725	369,64	406	207	–	217	
9 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1569,17	799,17	9415	4795	1615	5568	16182
				500,83	285,67	3005	1714	–	1199	
10 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	2220,66	1121,58	84385	42620	15061	49545	144644
				702,74	402,18	26704	15283	–	10714	
11 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,05	24242		146664		146664		158397
12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,255	20494		128190		128190		138445
13 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 (заделки между ФБС) НР = 91 %	м3	1,2	22085	1302,5	26502	1563	21447	3478	32378
				2910	275	3492	330	–	2398	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,5	30677,69	3027,08	199405	19676	130178	51022	270461
				7623,23	1002,62	49551	6517	–	20034	
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,57	843,63	19,01	23259	524	15774	6536	32179

16 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция Пенетроном НР = 93 %	м2 поверхности	27,57	252,48 1015,67	2,43 10,37	6961 28002	67 286	– 2	2384 25898	58212
17 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	33	1005,22 1631	4,82	27714 53823	133	– 53823	4312	58129
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284	211511		60069		60069		64875
19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	254259		4322		4322		4668
20 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,393	53068,7	5916,03	20856	2325	2452	19546	43634
21 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,393	40913,49 293888	1234,1	16079 115498	485	– 115498	3232	124738
22 2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,393	5772		2268		2268		2449
23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройсто под днище В7,5 НР = 91 %	м3	0,26	20750	1069,23	5395	278	4820	322	6174

				1142,31	219,23	297	57	–	457	
24 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	30675,56	3026,67	13804	1362	9012	3531	18722
				7622,22	1000	3430	450	–	1387	
25 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	61,99	1631		101106		101106		109194
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04795	211511		10142		10142		10953
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(фиксатор)	т	0,00385	211511		814		814		879
28 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СУ5-5; СТ5-4; СУ4-4) НР = 91 %	т	0,073	18315,07	945,21	1337	69	21	1154	2690
				17082,19	287,67	1247	21	–	199	
29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	220423		16091		16091		17378
30 2301-0201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 - Сальник	м	0,5	2809		1405		1405		1517

31 1109-0304-0301	Щиты покрытия приямка. Монтаж (Щ-1; Щ-2; Щ-3) НР = 69 %	т конструкций	0,09278	47671,91	12481,14	4423	1158	871	1826	6749
				25802,97	2716,1	2394	252	–	500	
32 2105-0111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 6 мм из углеродистой стали	т	0,05711	269984		15419		15419		16653
33 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03296	307912		10149		10149		10961
34 2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,03296	5772		190		190		205
35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015	220423		331		331		357
36 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	214845		258		258		279
	2.2 Отмостка, входная площадка							–	21	

Итого	**1 602 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	869 188
Накладные расходы, тенге	236 607
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 688

Всего	**1 602 311**
Временные здания и сооружения (2 %)	32 046
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	59 327
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 693 684**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**33 874**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 727 558**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 727 558
- в текущих и прогнозных ценах	**1 788 022**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 788 022
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 609 220**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**193 106**
Всего по сметному расчету	**1 802 326**

Руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 26

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Технологическое решение

Основание: локалтная смета 6-6-2
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5800-0000-0001(пл)(об)	ДВУ1-12 (насосная станция 1-го)	шт	1	6205357		6205357		–		6205357
									6205357	–	
		Итого					**6 205 357**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					6 205 357				

Всего	**6 205 357**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 205 357**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**6 205 357**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	6 205 357
- в текущих и прогнозных ценах	**6 422 544**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	6 422 544
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 780 290**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**693 635**
Всего по сметному расчету	**6 473 925**

Руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 25

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-6-1
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	162,8	161,78	154,93	26338	25223	12	5494	34379
					6,78	40,09	1103	6527	–	2547	

2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	262,83	118,47	112,52	31138	29573	–	6130	40249
				5,95	26,44	1565	6949	–	2981	
3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	72,03	130,32	123,77	9387	8915	–	1848	12134
				6,55	29,09	472	2095	–	899	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	8,86	1523,36	–	13497	–	–	9718	25072
				1523,36	–	13497	–	–	1857	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	34,37	715,07	–	24577	–	–	17695	45654
				715,07	–	24577	–	–	3382	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	309,35	33,8	33,8	10457	10457	–	2596	14097
				–	11,65	–	3605	–	1044	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	309,35	148,58	72	45962	22274	–	24130	75699
				76,57	31,76	23688	9826	–	5607	

<u>Раздел 2 Общестроительные работы</u>

2.1 Фундамент, приямок

8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,56	3817,86	978,57	2138	548	1184	570	2925
9 1107-0501-0101				725	369,64	406	207	–	217	
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1569,17	799,17	9415	4795	1615	5568	16182
10 1107-0501-0102				500,83	285,67	3005	1714	–	1199	
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	2220,66	1121,58	84385	42620	15061	49545	144644
11 2104-1201-9903				702,74	402,18	26704	15283	–	10714	
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,05	24242		146664		146664		158397
12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,255	20494		128190		128190		138445
13 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 (заделки между ФБС) НР = 91 %	м3	1,2	22085	1302,5	26502	1563	21447	3478	32378
14 1106-1301-0104				2910	275	3492	330	–	2398	
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,5	30677,69	3027,08	199405	19676	130178	51022	270461
15 1108-0101-0307				7623,23	1002,62	49551	6517	–	20034	
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,57	843,63	19,01	23259	524	15774	6536	32179

				252,48	2,43	6961	67	–	2384	
16 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция Пенетроном НР = 93 %	м2 поверхности	27,57	1015,67	10,37	28002	286	2	25898	58212
				1005,22	4,82	27714	133	–	4312	
17 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	33	1631		53823		53823		58129
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284	211511		60069		60069		64875
19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	254259		4322		4322		4668
20 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,393	53068,7	5916,03	20856	2325	2452	19546	43634
				40913,49	1234,1	16079	485	–	3232	
21 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,393	293888		115498		115498		124738
22 2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,393	5772		2268		2268		2449
23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройсто под днище В7,5 НР = 91 %	м3	0,26	20750	1069,23	5395	278	4820	322	6174

				1142,31	219,23	297	57	–	457	
24 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	30675,56	3026,67	13804	1362	9012	3531	18722
				7622,22	1000	3430	450	–	1387	
25 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	61,99	1631		101106		101106		109194
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04795	211511		10142		10142		10953
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(фиксатор)	т	0,00385	211511		814		814		879
28 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СУ5-5; СТ5-4; СУ4-4) НР = 91 %	т	0,073	18315,07	945,21	1337	69	21	1154	2690
				17082,19	287,67	1247	21	–	199	
29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	220423		16091		16091		17378
30 2301-0201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 - Сальник	м	0,5	2809		1405		1405		1517

31 1109-0304-0301	Щиты покрытия приямка. Монтаж (Щ-1; Щ-2; Щ-3) НР = 69 %	т конструкций	0,09278	47671,91	12481,14	4423	1158	871	1826	6749
				25802,97	2716,1	2394	252	–	500	
32 2105-0111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 6 мм из углеродистой стали	т	0,05711	269984		15419		15419		16653
33 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03296	307912		10149		10149		10961
34 2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,03296	5772		190		190		205
35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015	220423		331		331		357
36 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	214845		258		258		279
	2.2 Отмостка, входная площадка							–	21	

Итого	**1 602 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	869 188
Накладные расходы, тенге	236 607

Сметная прибыль (8 %), тенге	118 688
Всего	**1 602 311**
Временные здания и сооружения (2 %)	32 046
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	59 327
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 693 684**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**33 874**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 727 558**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 727 558
- в текущих и прогнозных ценах	**1 788 022**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 788 022
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 609 220**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**193 106**
Всего по сметному расчету	**1 802 326**

Руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 24

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Технологическое решение

Основание: локалтная смета 6-5-2
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5800-0000-0001(пл)(об)	ДВУ1-12 (насосная станция 1-го)	шт	1	6205357		6205357		–		6205357
									6205357	–	
		Итого					**6 205 357**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					6 205 357				

Всего	**6 205 357**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 205 357**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**6 205 357**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	6 205 357
- в текущих и прогнозных ценах	**6 422 544**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	6 422 544
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 780 290**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**693 635**
Всего по сметному расчету	**6 473 925**

Руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды (2 шт V=100м3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 23

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: локалтная смета 6-4-1
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1412,94	130,32	123,77	184128	174877	–	36246	238004
					6,55	29,08	9251	41091	–	17630	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	674,76	161,78	154,93	109162	104540	50	22769	142485
				6,78	40,09	4572	27051	–	10554	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	62,64	1523,34	–	95422	–	–	68704	177256
				1523,34	–	95422	–	–	13130	
4 1123-0101-0101	Основание песчаное. Устройство НР = 99 % К=2,000;	м3 основания	16,2	3212,28	153,77	52039	2491	34197	15877	73349
				947,59	42,35	15351	686	–	5433	
	Раздел 2 Фундамент Фм-1									
8 1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 % К=2,000;	м3 основания	32,4	4010,46	224,1	129939	7261	91976	32374	175298
				947,59	61,7	30702	1999	–	12985	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	16,2	20746,98	1067,22	336101	17289	300288	20090	384686
				1143,46	219,32	18524	3553	–	28495	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	61,2	23674,44	1637,21	1448876	100197	1237816	120562	1694993
				1811,49	353,32	110863	21623	–	125555	
11 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (применит. Пенетрон Адмикс) К=2,000;	кг	138,2	1631		225404		225404		243436

12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	3,928	211511		830815		830815		897280
13 1106-0301-0602	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона. Изготовление в построечных условиях (МН 146-3) НР = 91 % К=2,000;	т	0,288	13673,61	902,78	3938	260	–	3424	7951
				12770,83	295,14	3678	85	–	589	
14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (МН 146-3) К=2,000;	т	0,1124	205921		23146		23146		24998
15 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 (МН 146-3) К=2,000;	т	0,1756	293888		51607		51607		55736
								–	4129	

Итого	**4 115 472**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	288 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	406 915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 795 299
Накладные расходы, тенге	320 046
Сметная прибыль (8 %), тенге	304 849
Всего	**4 115 472**
Временные здания и сооружения (2 %)	82 309
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	152 379

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 350 160**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**87 003**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**4 437 163**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	4 437 163
- в текущих и прогнозных ценах	**4 592 464**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	4 592 464
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 133 218**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**495 986**
Всего по сметному расчету	**4 629 204**

Руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод (1 шт V=100 м3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 22

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: локалтная смета 6-3-1

за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	706,47	130,31	123,77	92063	87438	–	18123	119001
					6,55	29,08	4625	20546	–	8815	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	337,38	161,78	154,93	54581	52270	25	11384	71242
				6,78	40,09	2286	13525	–	5277	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	31,32	1523,34	–	47711	–	–	34352	88628
				1523,34	–	47711	–	–	6565	
4 1123-0101-0101	Основание песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	8,1	3212,22	153,83	26019	1246	17098	7938	36674
				947,53	42,35	7675	343	–	2717	
	Раздел 2 Фундамент Фм-1									
8 1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,2	4010,43	224,07	64969	3630	45988	16187	87648
				947,59	61,73	15351	1000	–	6492	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	8,1	20746,67	1067,04	168048	8643	150143	10045	192340
				1143,46	219,38	9262	1777	–	14247	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	30,6	23674,38	1637,22	724436	50099	618906	60280	847493
				1811,47	353,3	55431	10811	–	62777	
11 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (применит. Пенетрон Адмикс)	кг	64,49	1631		105183		105183		113598

12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96335	211511		415270		415270		448492
13 1106-0301-0602	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона. Изготовление в построечных условиях (МН 146-3) НР = 91 %	т	0,144	13673,61	902,78	1969	130	–	1712	3975
				12770,83	291,67	1839	42	–	294	
14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (МН 146-3)	т	0,0562	205921		11573		11573		12499
15 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 (МН 146-3)	т	0,0878	293888		25803		25803		27867
								–	2064	

Итого	**2 049 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 180
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	203 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 389 989
Накладные расходы, тенге	160 021
Сметная прибыль (8 %), тенге	151 811
Всего	**2 049 457**
Временные здания и сооружения (2 %)	40 989
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	75 883

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 166 329**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**43 327**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 209 656**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 209 656
- в текущих и прогнозных ценах	**2 286 994**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 286 994
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 058 294**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**246 995**
Всего по сметному расчету	**2 305 289**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 21

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Внутриквартальные сети водопровода - НВ

Основание: корректирующая смета № 1
за июнь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,458	1308125,51	496254,46	1907247	723539	524453	848739	2976465
					452163,92	135841,56	659255	198057	–	220479	
2	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	85	7878		669630		669630		723200
									–	53570	
		Итого					**3 699 665**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	659 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	723 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 194 083
Накладные расходы, тенге	848 739
Сметная прибыль (8 %), тенге	274 049
Всего	**3 699 665**
Временные здания и сооружения (2 %)	73 993
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	136 984
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 910 642**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**78 213**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**3 988 855**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	3 988 855
- в текущих и прогнозных ценах	**4 128 465**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	4 128 465
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 715 618**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**445 874**
Всего по сметному расчету	**4 161 492**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Подготовка территории строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 20

от 25 июня 2021 г за за июнь 2021 г

на Подготовка территории строительства

Основание: смета 1-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % ктрр1=1,058;	м2 основания	13300	823,75	226,57	10955815	3013343	7511135	1531651	13486463
					32,43	74,2	431337	986858	–	998997	
		Итого					**13 486 463**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	431 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 013 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	986 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 511 135
Накладные расходы, тенге	1 531 651
Сметная прибыль (8 %), тенге	998 997
Всего	**13 486 463**
Временные здания и сооружения (2 %)	269 729
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	499 350
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**14 255 542**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**285 111**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**14 540 653**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	14 540 653
- в текущих и прогнозных ценах	**15 049 576**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	15 049 576
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 544 618**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 625 354**
Всего по сметному расчету	**15 169 972**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов