ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 9

от 23 августа 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №37 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 2.02.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Козыкеткен Успенского района Павлодарской области	545 113 163	491 940 833	192 522 611					42 465 644,64		42 465 645	
НДС (12%)	65 413 580	59 032 900	23 102 713					5 095 877,36		5 095 877	
ИТОГО по актам	**610 526 743**	**550 973 733**	**215 625 324**					**47 561 522,00**		**47 561 522**	
аванс 30%		114 687 598	64 687 598					14 268 456,60		14 268 457	
5 % на сдачу объекта		21 627 634	10 781 266					2 378 076,10		2 378 076	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**414 658 502**	**140 156 461**					**30 914 989,30**		**30 914 989**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""
_____ В.В.Негриенко

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 44

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Наружное освещение

Основание: 4-1-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	4	1848,5	–	7394	–	–	5324	13735
					1848,5	–	7394	–	–	1017	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,7	785,56	–	2121	–	–	1527	3940

				785,56	–	2121	–	–	292	
3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	23	506,22	433,61	11643	9973	–	3630	16495
				72,61	146,61	1670	3372	–	1222	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,3	1919		2495		2495		2695
								–	200	
	Раздел 2 Освещение									
	2.1 Монтажные работы									
5 1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	23	2569,52	1446,39	59099	33267	–	30586	96860
				1123,13	539,17	25832	12401	–	7175	
6 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=23,000;	м3	1,012	34968		35388		35388		38219
7 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	11	6766,45	2938,45	74431	32323	6698	40691	124332
				3219,09	1404,91	35410	15454	–	9210	
8 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	8	13691,75	6792	109534	54336	4870	61054	184235
				6291	3248,75	50328	25990	–	13647	

9 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	27	29662		800874		800874		864944
10 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,623	66720,71	22446,23	41567	13984	2970	24122	70944
				39507,22	8892,46	24613	5540	–	5255	
11 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,623	314785		196111		196111		211800
14 1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	660,33	89,5	3962	537	615	2138	6588
				468,33	26,67	2810	160	–	488	
15 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1136		6816		6816		7361
16 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	23	330	151,78	7590	3491	1038	2933	11365
				133,09	44,04	3061	1013	–	842	
17 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	13	423,92	174,69	5511	2271	880	2164	8289

				181,54	49,62	2360	645	–	614	
18 2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,036	575344		20712		20712		22369
19 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	57	285,37	118,93	16266	6779	2590	6361	24437
				121	34	6897	1938	–	1810	
20 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	268998		15333		15333		16560
21 1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2609,5	87	5219	174	205	3527	9446
				2420	29,5	4840	59	–	700	
22 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8670		17340		17340		18727
	2.2 Арматура для промежуточной опоры П1							–	1387	
23 2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	3405		37455		37455		40451

24 2404-0202-0813	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	8606	94666	94666		102239
25 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	2104	23144	23144		24996
26 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	2754	30294	30294		32718
27 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=11,000;	км	0,011	535573	5891	5891		6362
	2.3 Арматура для концевой опоры К3					–	471	
28 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	3348	6696	6696		7232
29 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	1358	2716	2716		2933
30 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	2878	5756	5756		6216
31 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	2104	4208	4208		4545
32 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	2754	5508	5508		5949

33 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % К=2,000;	м	1	517	5	517	5	55	330	915
				457	1	457	1	–	68	
34 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	535573		536		536		579
35 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	445		890		890		961
36 2910-5000-1000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6 К=2,000;	м	2	331		662		662		715
37 2302-1104-1802	Колпачки концевые РК 99.025 К=2,000;	шт.	8	150		1200		1200		1296
38 2950-1000-2000(пл)	Кронштейн У3 К=2,000;	шт	2	3045		6090		6090		6577
								–	487	
	2.4 Арматура для угловой опоры УАЗ									
39 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	3348		20088		20088		21695
40 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	3534		21204		21204		22900
41 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	2458		14748		14748		15928
42 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	м	15,6	410		6396		6396		6908
43 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	12	155		1860		1860		2009

44 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	3825	22950	22950		24786
45 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	24	1358	32592	32592		35199
46 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	24	2056	49344	49344		53292
47 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	2104	12624	12624		13634
48 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	2754	16524	16524		17846
49 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=6,000;	км	0,003	535573	1607	1607		1736
50 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	445	2670	2670		2884
51 2910-5000-1000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6 К=6,000;	м	6	331	1986	1986		2145
52 2950-1000-2000(пл)	Кронштейн У3 К=6,000;	шт	6	3045	18270	18270		19732
	2.5 Арматура для монтажа светильника					–	1462	
53 2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	19	3405	64695	64695		69871
54 2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	19	2432	46208	46208		49905

55	2404-0202-0813	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	38	8606		327028		327028		353190
56	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	38	2754		104652		104652		113024
57	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=19,000;	км	0,0095	535573		5088		5088		5495
58	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	19	2104		39976		39976		43174
59	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	57	2056		117192		117192		126567
60	2404-0207-3943	Кронштейн К1-прим К=19,000;	шт.	19	1530		29070		29070		31396
61	2307-0219-0404	Патрон для предохранителя SV19 К=19,000;	шт.	19	425		8075		8075		8721
		2.6 Заземление опор							–	646	
62	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	6	2971,67	1398,83	17830	8393	6651	4087	23670
					464,33	387,17	2786	2323	–	1753	

Итого	**3 063 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 312 200
Накладные расходы, тенге	188 474

Сметная прибыль (8 %), тенге	226 946
Всего	**3 063 732**
Временные здания и сооружения (2 %)	61 275
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	113 438
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 238 445**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**64 769**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**3 303 214**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	3 303 214
- в текущих и прогнозных ценах	**3 418 826**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	3 418 826
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 076 944**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**369 233**
Всего по сметному расчету	**3 446 177**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : КТПН-100кВа

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 45

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Комплектная трансформаторная подстанция

Основание: 4-2-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Общестроительные работы									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,29	1506,2	–	1943	–	–	1399	3609
					1506,2	–	1943	–	–	267	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,1	5430	1650	543	165	299	137	734
					790	680	79	68	–	54	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,3	20746,67	1066,67	6224	320	5561	371	7123

				1143,33	216,67	343	65	–	528	
4 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3363,5	1775	6727	3550	1131	3932	11512
				1023	643	2046	1286	–	853	
5 2104-1201-9911										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	19016		20651		20651		22303
								–	1652	
	0.2 Монтажные работы									
6 1133-0208-0201										
	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	10630	6340	10630	6340	1134	4957	16834
				3156	3040	3156	3040	–	1247	
9 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	601,07	24,2	9016	363	6194	1840	11724
				163,93	6,47	2459	97	–	868	
10 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3329,75	193,25	13319	773	8330	3196	17836
				1054	55,75	4216	223	–	1321	
11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,15	1506,03	–	4744	–	–	3416	8813
				1506,03	–	4744	–	–	653	
12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,15	715,24	–	2253	–	–	1622	4185
				715,24	–	2253	–	–	310	

Итого	**104 673**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 779
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 300
Накладные расходы, тенге	20 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 753
Всего	**104 673**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 093
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 876
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**110 642**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 213**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**112 855**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	112 855
- в текущих и прогнозных ценах	**116 805**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	116 805
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**105 124**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**12 615**
Всего по сметному расчету	**117 739**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : КЛ-0,4 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 46

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на КЛ-0,4 кВ

Основание: 4-4-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,5	118,47	112,52	12854	12208	–	2531	16616
					5,95	26,44	646	2869	–	1231	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,2	161,77	154,92	5856	5608	3	1221	7643
					6,77	40,08	245	1451	–	566	

3 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	36,2	1919		69468		69468		75025
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	72,3	715,08	–	51700	–	–	37224	96038
				715,08	–	51700	–	–	7114	
5 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,650;	т	59,73	229		13678		–		14772
6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	376,1	506,23	433,63	190394	163089	–	59360	269734
				72,6	146,61	27305	55139	–	19980	
7 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	453,5	148,47	124,27	67330	56355	–	21620	96066
				24,2	42,01	10975	19053	–	7116	
8 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,181	133707,18	–	24201	–	272	18186	45778
				132204,42	–	23929	–	–	3391	
9 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	181	771		139551		139551		150715
10 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	181	310,57	143,72	56214	26014	8299	21218	83627
				121	41,82	21901	7569	–	6195	
11 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	757	330,07	151,78	249860	114895	34208	96551	374124

				133,1	44,04	100757	33342	–	27713	
12 2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,343	831233		285113		285113		307922
13 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,574	438554		251730		251730		271868
14 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,021	330495		6940		6940		7495
15 1308-0201-2302										
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2610	87	20880	696	824	14108	37787
				2420	29,38	19360	235	–	2799	
16 2306-1703-1601										
	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	8670		69360		69360		74909
17 1308-0201-2601										
	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	2	9330,5	348	18661	696	1025	12366	33509
				8470	117,5	16940	235	–	2482	
18 2306-1703-4402	Муфты соединительные 4ПСТп-1*16-25	шт.	2	5453		10906		10906		11778
								–	872	

Итого **1 975 406**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	273 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	379 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 893
- материалы, изделия и конструкции, тенге	877 699
- перевозка грузов, тенге	13 678
Накладные расходы, тенге	284 385
Сметная прибыль (8 %), тенге	146 325
Всего	**1 975 406**
Временные здания и сооружения (2 %)	39 508
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	73 141
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 088 055**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**41 761**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 129 816**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 129 816
- в текущих и прогнозных ценах	**2 204 360**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 204 360
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 983 924**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**238 071**
Всего по сметному расчету	**2 221 995**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : ВЛ-10 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г. жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 47

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на ВЛ-10 кВ

Основание: 4-5-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Монтажные работы									
1	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,63	154866,67	90433,33	97566	56973	2251	44535	153469
					60860,32	27503,17	38342	17327	–	11368	

2 1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0206 НР = 80 %	опора	2	6320,5	3538	12641	7076	435	6350	20510
				2565	1403,5	5130	2807	–	1519	
3 2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,52164	977545		509927		509927		550721
4 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3396,5	667,5	6793	1335	618	3797	11437
				2420	216,5	4840	433	–	847	
5 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 У1(трехполюсный) с ПРНЗ-10У1	шт.	2	79440		158880		–		158880
6 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	12	1869,42	1398,67	22433	16784	76	8175	33057
				464,42	387,17	5573	4646	–	2449	
7 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0552	214845		11859		11859		12808
	0.2 Опора П10-2 (9 шт)							–	949	
8 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	6	6766,67	2938,5	40600	17631	3654	22195	67819
				3219,17	1404,83	19315	8429	–	5024	
9 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	42479		254874		254874		275264

10 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	13692	6792	68460	33960	3045	38159	115149
				6291	3248,8	31455	16244	–	8530	
11 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	42479		424790		424790		458773
12 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21010	10933	21010	10933	609	11759	35391
				9468	5231	9468	5231	–	2622	
13 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	42479		127437		127437		137632
14 1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	13	2569,54	1446,38	33404	18803	–	17288	54747
				1123,15	539,15	14601	7009	–	4055	
15 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=13,000;	м3	0,572	34968		20002		20002		21602
	0.3 Опора А10-1 (2 шт)							–	1600	
16 2900-0001-0002(пл)	Болт Б5	шт	3	1355		4065		4065		4390

17	2900-0001-0002(пл)	Стяжка Г1	шт	13	2583	33579	33579	36265
18	2900-0001-0009(пл)	Заземляющий проводник ЗП1	м	21,6	494	10670	10670	11524
19	2900-0001-0002(пл)	Накладка ОГ1	шт	3	1762	5286	5286	5709
20	2900-0001-0002(пл)	Накладка ОГ2	шт	6	1762	10572	10572	11418
21	2900-0001-0002(пл)	Накладка ОГ5	шт	3	1212	3636	3636	3927
22	2900-0001-0002(пл)	Кронштейн РА1	шт	2	4887	9774	9774	10556
23	2900-0001-0002(пл)	Кронштейн РА2	шт	2	1268	2536	2536	2739
24	2900-0001-0002(пл)	Кронштейн РА3	шт	4	3611	14444	14444	15600
25	2900-0003-0004(пл)	Кронштейн РА 4	шт	2	654	1308	1308	1413
26	2900-0003-0004(пл)	Кронштейн РА5	шт	2	622	1244	1244	1344
27	2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ1	шт	6	5477	32862	32862	35491
28	2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ2	шт	1	3906	3906	3906	4218
29	2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ5	шт	3	8658	25974	25974	28052
30	2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ6	шт	3	8658	25974	25974	28052
31	2900-0001-0002(пл)	Кронштейн У1	шт	7	2663	18641	18641	20132

32	2900-0001-0002(пл)	Хомут Х1	шт	13	518	6734	6734	7273
33	2900-0001-0002(пл)	Хомут Х2	шт	3	518	1554	1554	1678
34	2900-0001-0002(пл)	Хомут Х7	шт	6	430	2580	2580	2786
35	2900-0001-0002(пл)	Хомут Х8	шт	2	462	924	924	998
36	2404-0206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	813	9756	9756	10536
37	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,562	96	150	150	162
38	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	31	58	1798	1798	1942
39	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18	58	1044	1044	1128
40	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2774	41610	41610	44939
41	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	340	10200	10200	11016
42	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	670	1340	1340	1447
43	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	670	12060	12060	13025
44	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	513	9747	9747	10527

45 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	30	3637	109110	109110	117839
46 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	752	752	752	812
47 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	531	531	531	573
48 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1148	17220	17220	18598
49 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	49	2107	103243	103243	111502
50 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	591706	592	592	639
51 2113-0202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	619435	248	248	268
52 2113-0203-0102	Шайбы диаметром 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,2	794	159	159	172
						–	13

Итого	**2 685 949**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 895 400
- оборудование, тенге	158 880
Накладные расходы, тенге	152 258
Сметная прибыль (8 %), тенге	187 192
Всего	**2 685 949**
Временные здания и сооружения (2 %)	50 541
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	93 567

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 830 057**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**53 424**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 883 481**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 883 481
- в текущих и прогнозных ценах	**2 984 402**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 984 402
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 685 962**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**322 315**
Всего по сметному расчету	**3 008 278**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Сети автоматизации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 48

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Сети автоматизации

Основание: 5-1-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 КИП									
3	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	2	4854,5	1710	9709	3420	637	5208	16110
					2826	646	5652	1292	–	1193	
4	5800-0000-0001(пл)(об)	Преобразователь уровня вибрационный Liguphant M FTL51	шт	2	495982		991964		–		991964
									991964	–	

Раздел 3 Монтажные изделия и материалы

13	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	24	412,96	52,21	9911	1253	1351	5499	16643
					304,46	13,79	7307	331	–	1233	
14	2301-0101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	24	267		6408		6408		6921
15	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	16	744,06	48,69	11905	779	5693	3987	17163
					339,56	6,5	5433	104	–	1271	
16	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	16	125		2000		2000		2160
17	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0024	709166,67	5833,33	1702	14	1554	162	2013
					55833,33	1250	134	3	–	149	
18	2306-1710-1702	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм	м	100	2278		227800		227800		246024
19	2900-0000-0001(пл)	Шина заземления 15x5x450 DK	шт	1	12311		12311		12311		13296
20	2900-0000-0001(пл)	Кабельный канал длина 2000 мм TS	уп	1	104149		104149		104149		112481
21	2900-0000-0001(пл)	Кабелный канал длина 2000 мм TS	уп	1	94840		94840		94840		102427
22	2900-0000-0001(пл)	СТ Карман для документации сталь плоский	шт	1	8623		8623		8623		9313
23	2900-0000-0001(пл)	Фиксатор двери для ES/PS TS	шт	1	15557		15557		15557		16802

24	2900-0000-0001(пл)	Держатель кабельного шланга д=29	уп	1	20417		20417		20417		22050
25	2900-0000-0001(пл)	SZ Кбельный шланг д=29 длина 25 м подключения 3000 мм	шт	1	27863		27863		27863		30092
26	2900-0000-0001(пл)	Кабель заземения 300мм/10 мм2	уп	1	8110		8110		8110		8759
27	2900-0000-0001(пл)	Кабельный наконеник-AI 0,5-WH-1000	шт	2000	4		8000		8000		8640
28	2900-0000-0001(пл)	Кабельная стяжка-WT-HF 4,5x290	шт	100	16		1600		1600		1728
29	2900-0000-0001(пл)	Проходная клема - UT35	шт	3	720		2160		2160		2333
30	2900-0000-0001(пл)	Клема защитного провода -U-5-TWIN-PE	шт	1	1437		1437		1437		1552
31	2900-0000-0001(пл)	Проходная клема-UK 5-TWIN	шт	50	562		28100		28100		30348
									–	2248	
		Раздел 4 Кабели и провода									
32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	548	310,58	143,72	170197	78759	25130	64241	253193
					121	41,82	66308	22916	–	18755	
33	1308-0201-1101	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам НР = 72 %	м кабеля	24	725,46	451,54	17411	10837	1637	7248	26632
					205,71	213,71	4937	5129	–	1973	
34	1310-0902-0915	Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной НР = 61 %	м ограждения	16	1560,88	230,31	24974	3685	16917	3612	30873
					273,25	96,81	4372	1549	–	2287	
35	2306-0201-1202	Кабели контрольные КВВГз 4x1 ГОСТ 1508-78	км	0,588	167432		98450		98450		106326
									–	7876	

Итого	**2 075 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	720 744
- оборудование, тенге	991 964
Накладные расходы, тенге	89 957
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 288
Всего	**2 075 843**
Временные здания и сооружения (2 %)	21 678
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	40 132
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 137 653**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**22 914**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 160 567**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 160 567
- в текущих и прогнозных ценах	**2 236 187**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 236 187
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 012 568**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**241 508**
Всего по сметному расчету	**2 254 076**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 49
от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: 6-5-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Общестроительные работы									
		2.2 Отмостка, входная площадка									
43	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,4	5441,43	1655	7618	2317	4195	1904	10284
					790	672,14	1106	941	–	762	
44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В15 НР = 91 %	м3	2,1	22816,19	1067,14	47914	2241	43272	2604	54559
					1143,33	219,05	2401	460	–	4041	

45 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 вх.площадка НР = 91 %	м3	0,3	22816,67	1066,67	6845	320	6182	371	7793
				1143,33	216,67	343	65	–	577	
46 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0026	13461,54	1153,85	35	3	–	31	71
				12307,69	769,23	32	2	–	5	
47 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	216481		563		563		608
								–	45	

Итого	**73 315**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 882
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 212
Накладные расходы, тенге	4 910
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 430
Всего	**73 315**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 466
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 715
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**77 496**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 550**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**79 046**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	79 046
- в текущих и прогнозных ценах	**81 813**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	81 813

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**73 631**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**8 836**
Всего по сметному расчету	**82 467**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 50

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Технологическое решение

Основание: 6-5-2

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Герметизированный оголовок									
3	1109-0601-0102	Герметизированный оголовок. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12528	52538,31	2410,6	6582	302	372	4114	11552
					47158,37	439,02	5908	55	–	856	
4	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы оголовка, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12528	463119		58020		58020		62662

5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	78	2,18	429	12	194	155	631
				40,55	0,36	223	2	–	47	
6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	11	73,55	1,64	809	18	530	181	1069
				23,73	0,18	261	2	–	79	

Итого	**75 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 116
Накладные расходы, тенге	4 450
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 624
Всего	**75 914**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 811
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**80 243**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 605**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**81 848**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	81 848
- в текущих и прогнозных ценах	**84 713**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	84 713

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**76 241**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 149**
Всего по сметному расчету	**85 390**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 51

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: 6-6-1

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Общестроительные работы

2.1 Фундамент, приямок

37 2105-0201-0602										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01659	307912		5108		5108		5517
38 2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01659	5772		96		96		104
39 1109-0304-0101										
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0646	68699,69	24938,08	4438	1611	641	1848	6789
				33839,01	7616,1	2186	492	–	503	
40 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (СГ-34 =1шт)	т	0,0646	463119		29917		29917		32310
41 1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	9,14	221,66	1,86	2026	17	1827	128	2326
				19,91	0,33	182	3	–	172	
42 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	4,57	150,33	2,41	687	11	535	99	849
				30,85	0,44	141	2	–	63	
	2.2 Отмостка, входная площадка									
43 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,4	5441,43	1655	7618	2317	4195	1904	10284

44 1106-0101-0101				790	672,14	1106	941	–	762	
	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В15 НР = 91 %	м3	2,1	22816,19	1067,14	47914	2241	43272	2604	54559
				1143,33	219,05	2401	460	–	4041	
45 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство В15 вх.площадка НР = 91 %	м3	0,3	22816,67	1066,67	6845	320	6182	371	7793
				1143,33	216,67	343	65	–	577	
46 1106-0301-0410										
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0026	13461,54	1153,85	35	3	–	31	71
				12307,69	769,23	32	2	–	5	
47 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	216481		563		563		608
								–	45	

Итого	**121 210**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 336
Накладные расходы, тенге	6 985
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 978
Всего	**121 210**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 488
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**128 122**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 562**
Итого по сметному расчету:	

- в текущих ценах с 05.04.19 г	**130 684**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	130 684
- в текущих и прогнозных ценах	**135 258**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	135 258
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**121 733**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**14 608**
Всего по сметному расчету	**136 340**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 52

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Технологическое решение

Основание: 6-6-2
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Герметизированный оголовок									
3	1109-0601-0102	Герметизированный оголовок. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12528	52538,31	2410,6	6582	302	372	4114	11552
					47158,37	439,02	5908	55	–	856	

4 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы оголовка, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12528	463119		58020		58020		62662
5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	78	2,18	429	12	194	155	631
				40,55	0,36	223	2	–	47	
6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	11	73,55	1,64	809	18	530	181	1069
				23,73	0,18	261	2	–	79	

Итого	**75 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 116
Накладные расходы, тенге	4 450
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 624
Всего	**75 914**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 811
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**80 243**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 605**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**81 848**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	81 848

- в текущих и прогнозных ценах	**84 713**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	84 713
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**76 241**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 149**
Всего по сметному расчету	**85 390**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 53

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: 6-7-1

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Общестроительные работы									
		2.1 Фундамент, приямок									
37 2105-0201-0602		Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01659	307912		5108		5108		5517

38 2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01659	5772		96		96		104
39 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0646	68699,69	24938,08	4438	1611	641	1848	6789
				33839,01	7616,1	2186	492	–	503	
40 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (СГ-34 =1шт)	т	0,0646	463119		29917		29917		32310
41 1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	9,14	221,66	1,86	2026	17	1827	128	2326
				19,91	0,33	182	3	–	172	
42 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	4,57	150,33	2,41	687	11	535	99	849
				30,85	0,44	141	2	–	63	
	2.2 Отмостка, входная площадка									
43 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,4	5441,43	1655	7618	2317	4195	1904	10284
				790	672,14	1106	941	–	762	
44 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В15 НР = 91 %	м3	2,1	22816,19	1067,14	47914	2241	43272	2604	54559
				1143,33	219,05	2401	460	–	4041	

45 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 вх.площадка НР = 91 %	м3	0,3	22816,67	1066,67	6845	320	6182	371	7793
				1143,33	216,67	343	65	–	577	
46 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0026	13461,54	1153,85	35	3	–	31	71
				12307,69	769,23	32	2	–	5	
47 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	216481		563		563		608
								–	45	

Итого	**121 210**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 336
Накладные расходы, тенге	6 985
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 978
Всего	**121 210**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 488
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**128 122**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 562**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**130 684**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	130 684
- в текущих и прогнозных ценах	**135 258**

в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	135 258
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**121 733**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**14 608**
Всего по сметному расчету	**136 340**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 54

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Технологическое решение

Основание: 6-7-2

за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Герметизированный оголовок									
3	1109-0601-0102	Герметизированный оголовок. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12528	52538,31	2410,6	6582	302	372	4114	11552
					47158,37	439,02	5908	55	–	856	

4 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы оголовка, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12528	463119		58020		58020		62662
5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	78	2,18	429	12	194	155	631
				40,55	0,36	223	2	–	47	
6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	11	73,55	1,64	809	18	530	181	1069
				23,73	0,18	261	2	–	79	

Итого	**75 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 116
Накладные расходы, тенге	4 450
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 624
Всего	**75 914**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 811
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**80 243**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 605**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**81 848**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	81 848
- в текущих и прогнозных ценах	**84 713**

в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	84 713
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**76 241**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 149**
Всего по сметному расчету	**85 390**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 55

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: 6-8-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Общестроительные работы									
		2.2 Фундамент, приямок									
27	1107-0104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3084	1808	3084	1808	75	1857	5336
					1201	373	1201	373	–	395	
28	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,6	58990		35394		35394		38226

29 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,0362	53070,84	5917,78	54992	6132	6465	51535	115049
				40913,92	1234,32	42395	1279	–	8522	
30 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0362	293888		304527		304527		328889
31 2977-7777-0101(пл)СТ	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,0362	5772		5981		5981		6459
32 2301-0201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	2809		8989		8989		9708
33 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,7	5440,74	1654,44	14690	4467	8091	3671	19830
				789,63	672,22	2132	1815	–	1469	
34 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (отмостка, входная площадка) НР = 91 %	м3	4,3	22528,37	1637,21	96872	7040	82043	8470	113769
				1811,4	353,26	7789	1519	–	8427	
35 2105-0307-0112	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0026	268		1		1		1
36 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,053	70037,74	6075,47	3712	322	441	3558	7852
				55641,51	1245,28	2949	66	–	582	

37	2105-0204-0702									
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,053	309664		16412		16412		17725
38	2977-7777-0201(пл)СТ									
	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,053	5772		306		306		330
39	1109-0304-0101									
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,243	68720,16	24921,81	16699	6056	2419	6951	25542
				33843,62	7613,17	8224	1850	–	1892	
40	2106-0801-0101									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1365	463119		63216		63216		68273
41	2106-0801-0102									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1065	439483		46805		46805		50549
42	1113-0301-0401									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз (в т.ч. щит перекрытия приямка) НР = 69 %	м2	14,39	150,45	2,5	2165	36	1684	311	2674
				30,92	0,35	445	5	–	198	
43	1113-0301-0907									
	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,39	443,36	3,82	6380	55	5752	402	7325

				39,82	0,69	573	10	–	543	
44 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06751	70048,88	6087,99	4729	411	562	4531	10001
				55636,2	1244,26	3756	84	–	741	
45 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06751	293888		19840		19840		21427
46 2977-7777-0301(пл)СТ	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,06751	5772		390		390		421
47 1106-0101-0113	Устройство ФО-1 НР = 91 %	м3	0,1	24410	1120	2441	112	1833	472	3146
				4960	230	496	23	–	233	

Итого	**852 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге	611 226
Накладные расходы, тенге	81 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 149
Всего	**852 532**
Временные здания и сооружения (2 %)	17 051
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	31 566
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**901 149**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**18 023**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**919 172**
в т.ч. с разбиыкой по годам	

2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	919 172
- в текущих и прогнозных ценах	**951 343**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	951 343
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**856 209**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**102 745**
Всего по сметному расчету	**958 954**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Подготовка территории строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 56

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Подготовка территории строительства

Основание: 1-1-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	16255	92,15	89,54	1497885	1455513	363	198683	1832293
					2,58	8,73	42009	141957	–	135725	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1625,5	58		94279		–		101821

3 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-устройство корыта НР = 72 %	м3 грунта	5039	60,39	60,39	304305	304305	–	62693	396358
				–	17,28	–	87074	–	29360	
4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 от устройства корыта НР = 72 %	м3 грунта	5039	198,96	190,53	1002579	960082	500	209102	1308615
				8,33	49,3	41997	248422	–	96934	
5 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	10179	58		590382		–		637613
8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов-0,8л/м2 НР = 108 %	т	13	128586,85	1701,15	1671629	22115	1649514	11775	1818076
				–	838,69	–	10903	–	134672	
9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9000	1675,67	97,47	15081029	877201	13814034	691982	17034852
				43,31	27,88	389794	250930	–	1261841	
10 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	36000	208,11	0,02	7491901	778	7487203	4234	8095826
				0,11	–	3920	–	–	599691	

Итого **31 225 454**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 619 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	739 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 951 614
- перевозка грузов, тенге	684 661
Накладные расходы, тенге	1 178 469
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 312 996
Всего	**31 225 454**
Временные здания и сооружения (2 %)	624 509
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 156 154
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**33 006 117**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**660 122**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**33 666 239**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	33 666 239
- в текущих и прогнозных ценах	**34 844 558**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	34 844 558
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**31 360 102**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 763 212**
Всего по сметному расчету	**35 123 314**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 57

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Вертикльная планировка

Основание: корректировочная смета № 10

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-280,31	161,78	154,93	-45348	-43428	-21	-9458	-59190
					6,77	40,09	-1899	-11237	–	-4384	
2	4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	-448,77	112		-50262		–		-54283

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР = 72 %	м3 грунта	-280,31	31,66	31,66	-8876	-8876	–	-2375	-12151
				–	11,77	–	-3299	–	-900	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	-280,31	25,07	25,07	-7026	-7026	–	-1880	-9618
				–	9,31	–	-2611	–	-712	
5 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-280,31	65,67	65,67	-18409	-18409	–	-4808	-25074
				–	23,82	–	-6678	–	-1857	

Итого	**-160 316**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-77 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-23 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-21
- перевозка грузов, тенге	-50 262
Накладные расходы, тенге	-18 521
Сметная прибыль (8 %), тенге	-11 874
Всего	**-160 316**
Временные здания и сооружения (2 %)	-3 206
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	-5 936
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**-169 458**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**-3 389**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**-172 847**
в т.ч. с разбиыкой по годам	

2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	-172 847
- в текущих и прогнозных ценах	**-178 897**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	-178 897
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**-161 007**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**-19 321**
Всего по сметному расчету	**-180 328**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов