ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 27 маz 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №37 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 2.02.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Козыкеткен Успенского района Павлодарской области	545 113 163	357 401 956	57 983 734					57 983 733,93		57 983 734	
НДС (12%)	65 413 580	42 888 235	6 958 048					6 958 048,07		6 958 048	
ИТОГО по актам	**610 526 743**	**400 290 191**	**64 941 782**					**64 941 782,00**		**64 941 782**	
аванс 30%		69 482 535	19 482 535					19 482 534,60		19 482 535	
5 % на сдачу объекта		14 093 457	3 247 089					3 247 089,10		3 247 089	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**316 714 200**	**42 212 159**					**42 212 158,30**		**42 212 158**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""
_____ В.В.Негриенко

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Е.С. Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Диффернцируемая водоочистная установка ДВУ 10-12

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 14

от 20 мая 2021 г за за май 2021 г

на Станция очистки воды

Основание: локалтная смета 6-2-1

за май

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,12	161,74	154,91	4710	4511	2	983	6148
					6,77	40,11	197	1168	–	455	

2 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,650;	т	48,048	76		3652		–		3944
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	38	161,76	154,92	6147	5887	3	1282	8023
				6,76	40,11	257	1524	–	594	
4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	25,7	177,94	170,39	4573	4379	2	954	5969
				7,47	44,09	192	1133	–	442	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,65	1523,03	–	2513	–	–	1809	4668
				1523,03	–	2513	–	–	346	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	714,98	–	2338	–	–	1683	4343
				714,98	–	2338	–	–	322	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,08	33,81	33,81	2099	2099	–	521	2830
				–	11,66	–	724	–	210	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	62,08	148,58	72	9224	4470	–	4843	15192

				76,58	31,77	4754	1972	–	1125	
	1.2 Фундаментная плита Фм-1									
9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12,7	5441,02	1654,72	69101	21015	38057	17267	93277
				789,69	672,28	10029	8538	–	6909	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 НР = 91 %	м3	6,35	20746,77	1067,09	131742	6776	117705	7875	150786
				1143,46	219,37	7261	1393	–	11169	
11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 %	м3	18,3	23490,71	1637,21	429880	29961	366769	36051	503205
				1811,48	353,33	33150	6466	–	37274	
12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,243	211511		262908		262908		283941
13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103	220423		22704		22704		24520
	1.3 Приямок							–	1816	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5- приямок НР = 91 %	м3	1,5	20746,67	1067,33	31120	1601	27804	1860	35618
				1143,33	219,33	1715	329	–	2638	

Итого	**1 142 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	835 954
- перевозка грузов, тенге	3 652
Накладные расходы, тенге	75 128

Сметная прибыль (8 %), тенге	84 625
Всего	**1 142 464**
Временные здания и сооружения (2 %)	22 849
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	42 301
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 207 614**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**24 152**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 231 766**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 231 766
- в текущих и прогнозных ценах	**1 274 878**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 274 878
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 147 390**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**137 687**
Всего по сметному расчету	**1 285 077**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 15

от 20 мая 2021 г за за май 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: локалтная смета 6-5-1

за май

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	162,8	161,78	154,93	26338	25223	12	5494	34379
					6,78	40,09	1103	6527	–	2547	

2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	262,83	118,47	112,52	31138	29573	–	6130	40249
				5,95	26,44	1565	6949	–	2981	
3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	72,03	130,32	123,77	9387	8915	–	1848	12134
				6,55	29,09	472	2095	–	899	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	8,86	1523,36	–	13497	–	–	9718	25072
				1523,36	–	13497	–	–	1857	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	34,37	715,07	–	24577	–	–	17695	45654
				715,07	–	24577	–	–	3382	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	309,35	33,8	33,8	10457	10457	–	2596	14097
				–	11,65	–	3605	–	1044	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	309,35	148,58	72	45962	22274	–	24130	75699
				76,57	31,76	23688	9826	–	5607	

Раздел 2 Общестроительные работы

2.1 Фундамент, приямок

8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,56	3817,86	978,57	2138	548	1184	570	2925
				725	369,64	406	207	–	217	
9 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1569,17	799,17	9415	4795	1615	5568	16182
				500,83	285,67	3005	1714	–	1199	
10 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	2220,66	1121,58	84385	42620	15061	49545	144644
				702,74	402,18	26704	15283	–	10714	
11 2104-1201-9903										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,05	24242		146664		146664		158397
12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,255	20494		128190		128190		138445
13 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 (заделки между ФБС) НР = 91 %	м3	1,2	22085	1302,5	26502	1563	21447	3478	32378
				2910	275	3492	330	–	2398	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,5	30677,69	3027,08	199405	19676	130178	51022	270461
				7623,23	1002,62	49551	6517	–	20034	
15 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,57	843,63	19,01	23259	524	15774	6536	32179

				252,48	2,43	6961	67	–	2384	
16 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция Пенетроном НР = 93 %	м2 поверхности	27,57	1015,67	10,37	28002	286	2	25898	58212
				1005,22	4,82	27714	133	–	4312	
17 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	33	1631		53823		53823		58129
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284	211511		60069		60069		64875
19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	254259		4322		4322		4668
20 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,393	53068,7	5916,03	20856	2325	2452	19546	43634
				40913,49	1234,1	16079	485	–	3232	
21 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,393	293888		115498		115498		124738
22 2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,393	5772		2268		2268		2449
23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройсто под днище В7,5 НР = 91 %	м3	0,26	20750	1069,23	5395	278	4820	322	6174

				1142,31	219,23	297	57	–	457	
24 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	30675,56	3026,67	13804	1362	9012	3531	18722
				7622,22	1000	3430	450	–	1387	
25 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	61,99	1631		101106		101106		109194
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04795	211511		10142		10142		10953
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(фиксатор)	т	0,00385	211511		814		814		879
28 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СУ5-5; СТ5-4; СУ4-4) НР = 91 %	т	0,073	18315,07	945,21	1337	69	21	1154	2690
				17082,19	287,67	1247	21	–	199	
29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	220423		16091		16091		17378
30 2301-0201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 - Сальник	м	0,5	2809		1405		1405		1517

31 1109-0304-0301	Щиты покрытия приямка. Монтаж (Щ-1; Щ-2; Щ-3) НР = 69 %	т конструкций	0,09278	47671,91	12481,14	4423	1158	871	1826	6749
				25802,97	2716,1	2394	252	–	500	
32 2105-0111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 6 мм из углеродистой стали	т	0,05711	269984		15419		15419		16653
33 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03296	307912		10149		10149		10961
34 2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,03296	5772		190		190		205
35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015	220423		331		331		357
36 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	214845		258		258		279
37 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01659	307912		5108		5108		5517

38	2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01659	5772		96		96		104
39	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0646	68699,69	24938,08	4438	1611	641	1848	6789
					33839,01	7616,1	2186	492	–	503	
40	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (СГ-34 =1шт)	т	0,0646	463119		29917		29917		32310
41	1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	9,14	221,66	1,86	2026	17	1827	128	2326
					19,91	0,33	182	3	–	172	
42	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	4,57	150,33	2,41	687	11	535	99	849
					30,85	0,44	141	2	–	63	
		2.2 Отмостка, входная площадка									

Итого	**1 650 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	208 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 285
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	907 312
Накладные расходы, тенге	238 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	122 236
Всего	**1 650 206**

Временные здания и сооружения (2 %)	33 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	61 101
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 744 311**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**34 886**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 779 197**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 779 197
- в текущих и прогнозных ценах	**1 841 469**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 841 469
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 657 322**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**198 879**
Всего по сметному расчету	**1 856 201**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 16

от 20 мая 2021 г за за май 2021 г

на Водопровод ВО L=166,4 м

Основание: локалтная смета 6-9-2

за май

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 %	м3 грунта	1939,11	147,52	147,52	286060	286060	--	48396	361212
					--	34,66	--	67217	--	26756	

2 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	189,76	229,09	229,09	43472	43472	–	7355	54893
				–	53,83	–	10215	–	4066	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	63,86	1523,33	–	97280	–	–	70042	180708
				1523,33	–	97280	–	–	13386	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	219,27	715,08	–	156796	–	–	112893	291264
				715,08	–	156796	–	–	21575	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1938,24	17,67	17,67	34249	34249	–	9163	46885
				–	6,57	–	12727	–	3473	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1938,24	7,81	7,81	15142	15142	–	4051	20728
				–	2,9	–	5627	–	1535	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1938,24	148,58	72	287976	139561	–	151184	474293
				76,57	31,76	148415	61563	–	35133	

Раздел 2 Трубопровод

8 2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1569		18828		18828		20334
9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	25051,25	25,88	200410	207	1384	7568	209314
				943,38	12,13	7547	97	191272	1336	
10 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	43985	77,83	263910	467	1964	9131	274686
				1500,83	36,33	9005	218	252474	1645	
11 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	8891,25	26	35565	104	692	3783	40016
				943,25	12	3773	48	30996	668	
12 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	2197,83	29	52748	696	40947	10994	68841
				462,71	–	11105	–	–	5099	
13 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	4069,78	57,94	73256	1043	56596	15461	95814
				867,61	–	15617	–	–	7097	
14 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 свободный	шт.	4	2623		10492		10492		11331
15 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок НР = 99 %	шт.	6	1352,83	892,5	8117	5355	–	4097	13191
				460,33	229,33	2762	1376	–	977	
16 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1411		5644		5644		6096

17	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778		1556		1556		1680
18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,0276	967173,91	496268,12	26694	13697	517	16067	46182
					452173,91	135833,33	12480	3749	–	3421	
19	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3168		6336		6336		6843
20	2302-0103-2808	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2201		4402		4402		4754
21	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1652		1652		1652		1784
22	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) применит.	шт.	6	1454		8724		8724		9422

23 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	565		3390		3390		3661
24 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) применит.	шт.	5	471		2355		2355		2543
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1352,83	892,5	8117	5355	–	4097	13191
				460,33	229,33	2762	1376	–	977	
26 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	922		5532		5532		5975
32 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	340		1024		1024		1106
33 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка фильтра из перфолрированных труб НР = 99 %	км трубопровода	0,00056	2235714,29	80357,14	1252	45	1018	204	1572
				337500	30357,14	189	17	–	116	
34 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=8,000;	м трубопровода	2,4	10950,83	134,17	26282	322	21215	4718	33480

				1977,08	28,75	4745	69	–	2480	
36 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка патрубков НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	1552500	67500	4347	189	3219	993	5767
				335357,14	22857,14	939	64	–	427	
	Раздел 3 Колодцы									
	3.1 Круглые колодцы									
40 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,22	41928,3	8953,05	260794	55688	105593	119606	410832
				15998,87	3424,6	99513	21301	–	30432	
41 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502		45004		45004		48604
42 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749		41498		41498		44818
43 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2456		7368		7368		7957
44 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16977		67908		67908		73341
45 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22565		90260		90260		97481

49 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	2,12	5440,57	1654,25	11534	3507	6353	2882	15569
				789,62	672,17	1674	1425	–	1153	
50 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,12	20746,23	1066,98	43982	2262	39296	2629	50340
				1143,4	219,34	2424	465	–	3729	
	3.2 Прямоугольные колодцы									
51 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,96	55738,75	3440,33	778113	48027	571055	178482	1033123
				11391,91	1522,49	159031	21254	–	76528	
52 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2456		4912		4912		5305
53 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3487		13948		13948		15064
54 2104-0302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 Днище П5	м3	1,58	67735		107021		107021		115583
55 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (П25; П32)	м3	1,37	49982		68475		68475		73953

								–	5478	
	Раздел 4 Водопонижение В9,В0									
	4.1 Открытый водоотлив									
59 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами к=8 НР = 72 %	м3 грунта	9	1154	–	10386	–	–	7478	19293
				1154	–	10386	–	–	1429	
60 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9	715,11	–	6436	–	–	4634	11956
				715,11	–	6436	–	–	886	
61 1108-0101-0202	Засыпка приямков щебнем. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9	5441,11	1654,78	48970	14893	26970	12236	66102
				789,67	672,22	7107	6050	–	4896	

Итого	**4 396 887**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	759 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	670 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 393 148
- оборудование, тенге	474 742
Накладные расходы, тенге	808 144
Сметная прибыль (8 %), тенге	290 526
Всего	**4 396 887**
Временные здания и сооружения (2 %)	78 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	145 221
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 620 551**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**82 916**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**4 703 467**
в т.ч. с разбиыкой по годам	

2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	4 703 467
- в текущих и прогнозных ценах	**4 868 089**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	4 868 089
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 381 280**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**525 754**
Всего по сметному расчету	**4 907 033**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 17

от 20 мая 2021 г за за май 2021 г

на Канализация К4 L=43 м

Основание: локалтная смета 6-9-3

за май

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	550,13	162,27	162,27	89271	89271	–	15103	112724
					–	38,13	–	20976	–	8350	

2 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (лишний грунт)- мокрый НР = 72 %	м3 грунта	40,16	208,27	208,27	8364	8364	–	1415	10561
				–	48,93	–	1965	–	782	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	16,5	1523,33	–	25135	–	–	18097	46691
				1523,33	–	25135	–	–	3459	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	56,66	715,07	–	40516	–	–	29172	75263
				715,07	–	40516	–	–	5575	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	509,97	33,8	33,8	17239	17239	–	4280	23241
				–	11,66	–	5944	–	1722	
6 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	509,97	16,23	16,23	8277	8277	–	2055	11159
				–	5,6	–	2854	–	827	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	509,97	148,58	72	75769	36720	–	39778	124791
				76,57	31,76	39049	16198	–	9244	

Раздел 2 Колодцы

8 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	11,5	44098,61	7099,13	507134	81640	308356	146990	706454
				10185,91	2724,96	117138	31337	–	52330	
9 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22502		90008		90008		97209
10 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20749		82996		82996		89636
11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2456		14736		14736		15915
12 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3487		27896		27896		30128
13 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16977		135816		135816		146681
14 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22565		135390		135390		146221
								–	10831	

Раздел 3 Трубопровод

20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,074	3007837,84	106797,3	222580	7903	188184	28983	271688
				358013,51	37608,11	26493	2783	–	20125	
21 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1906	78	3812	156	654	3044	7404
				1501	36,5	3002	73	–	548	
22 2304-0102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158		90891
23 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	986,78	58	8881	522	551	7730	17940
				867,56	–	7808	–	–	1329	
24 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	3083		27747		27747		29967
25 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2623		13115		13115		14164
26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	5	1352,6	892,2	6763	4461	–	3414	10991
				460,4	229,2	2302	1146	–	814	
27 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1411		7055		7055		7619
								–	564	

Раздел 4 Водопонижение

4.1 Открытый водоотлив

28 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами к=4 НР = 72 %	м3 грунта	5	1154	–	5770	–	–	4154	10718
				1154	–	5770	–	–	794	
29 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. (щебень шлаковый) к=4 НР = 72 %	м3 грунта	5	715	–	3575	–	–	2574	6641
				715	–	3575	–	–	492	
30 1123-0101-0102	Засыпка щебнем приямков. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5	4010,4	224	20052	1120	14194	4997	27053
				947,6	61,8	4738	309	–	2004	
31 1123-1001-0101	Трубы водоотлива, диаметр до 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	88162	13498	44081	6749	–	39689	90472
				74664	5516	37332	2758	–	6702	
32 1123-1001-0101	Трубы водоотлива, диаметр до 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,5	52898	8100	26449	4050	–	23813	54283
				44798	3310	22399	1655	–	4021	
33 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	2518		251800		251800		271944
								–	20144	

Итого	**2 548 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	335 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	266 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 382 656
Накладные расходы, тенге	375 288
Сметная прибыль (8 %), тенге	188 776

Всего	**2 548 449**
Временные здания и сооружения (2 %)	50 969
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	94 359
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 693 777**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**53 876**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 747 653**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 747 653
- в текущих и прогнозных ценах	**2 843 820**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 843 820
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 559 438**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**307 133**
Всего по сметному расчету	**2 866 571**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод (1 шт V=100 м3)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 18
от 20 мая 2021 г за за май 2021 г
на Монтаж оборудования

Основание: корректировочная смета №3

за май

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0000-0000(пл)(об)	Резервуар для технической воды Стеклопластик ТОО "STANDART SU" (в т.ч доставка) 18000000/1,12	шт	1	16071428,57		16071428,57		–		16071429
									16071428,6	–	

Итого **16 071 429**
в том числе
- оборудование, тенге 16 071 429

Всего	16 071 429
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	16 071 429
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	16 071 429
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	16 071 429
- в текущих и прогнозных ценах	**16 633 929**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	16 633 929
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**14 970 536**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 796 464**
Всего по сметному расчету	**16 767 000**

Руководитель КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды (2 шт V=100м3)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 19
от 20 мая 2021 г за за май 2021 г
на Монтаж оборудования

Основание: корректировочная смета №4

за май

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0000-0000(пл)(об)	Резервуар для чистой (питьевой) воды Стеклопластик ТОО "STANDART SU" (в т.ч доставка) 20000000/1,12	шт	2	17857142,86		35714285,71		–		35714286
									35714285,7	–	
		Итого					35 714 286				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					35 714 286				

Всего	**35 714 286**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**35 714 286**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**35 714 286**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	35 714 286
- в текущих и прогнозных ценах	**36 964 286**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	36 964 286
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**33 267 857**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 992 143**
Всего по сметному расчету	**37 260 000**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов