ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 8

от 28 июля 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство наружной сети водопровода в. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

ДОГОВОР №37 от 7.04.2020 года, доп.согл № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 2.02.21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство наружных сетей водопровода в с Козыкеткен Успенского района Павлодарской области	545 113 163	449 475 188	150 056 966					12 792 588,39		12 792 588	
НДС (12%)	65 413 580	53 937 023	18 006 836					1 535 110,61		1 535 111	
ИТОГО по актам	**610 526 743**	**503 412 211**	**168 063 802**					**14 327 699,00**		**14 327 699**	
аванс 30%		100 419 141	50 419 141					4 298 309,70		4 298 310	
5 % на сдачу объекта		19 249 558	8 403 190					716 384,95		716 385	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**383 743 513**	**109 241 472**					**9 313 004,35**		**9 313 004**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района""

_____ В.В.Петриенко

Инженер технического надзора ТОО дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С.Шотпаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Подготовка территории строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 35

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Подготовка территории строительства

Основание: корректировочная смета № 9
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % ктрр1=1,058;	м2 основания	2306	823,75	226,57	1899557	522463	1302307	265562	2338329
					32,43	74,2	74787	171104	–	173210	
		Итого					**2 338 329**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	522 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	171 104
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 302 307
Накладные расходы, тенге	265 562
Сметная прибыль (8 %), тенге	173 210
Всего	**2 338 329**
Временные здания и сооружения (2 %)	46 767
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	86 579
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 471 675**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**49 434**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 521 109**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 521 109
- в текущих и прогнозных ценах	**2 609 347**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 609 347
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 348 413**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**281 810**
Всего по сметному расчету	**2 630 222**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____ Е.С. Нурсеитов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 36

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Внутриквартальные сети водопровода -НВ

Основание: локальная смета 2-1-1
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-50	118,48	112,52	-5924	-5626	–	-1166	-7657
					5,96	26,44	-298	-1322	–	-567	
		Раздел 2 Водопровод									
		2.1 Водопровод									

8 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,8	271694,47	71920,26	1032439	273297	2475	821057	2001776
				199122,89	19127,37	756667	72684	–	148280	
23 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,057	411964,91	67192,98	23482	3830	530	20217	47195
				335473,68	22789,47	19122	1299	–	3496	
24 2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	55,13566	494		27237		27237		29416
29 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	33	596,58	–	19687	–	–	14962	37421
				596,58	–	19687	–	–	2772	
30 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,33	110749		36547		36547		39471
31 1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1640277,78	121750	59050	4383	48344	6980	71312
				175638,89	20194,44	6323	727	–	5282	
32 1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,038	997131,58	22868,42	37891	869	31415	5569	46937
				147552,63	473,68	5607	18	–	3477	
33 1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	53	165,32	13,89	8762	736	6447	1142	10696

				29,79	1,43	1579	76	–	792	
34 1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785-за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	53	443,32	3,77	23496	200	21186	1483	26977
				39,81	0,74	2110	39	–	1998	
39 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	190	2014,79	82,27	382810	15632	56596	306623	744588
				1634,64	12,1	310582	2299	–	55155	
40 2304-0502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	190	1199		227810		227810		246035
42 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	-20	115369		-2307380		-2307380		-2491970
43 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	-11	154850		-1703350		-1703350		-1839618
44 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	шт.	-2	187113		-374226		-374226		-404164
54 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	190	592		112480		112480		121478
55 2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	190	547		103930		103930		112244
	2.2 Колодцы круглые							–	8314	
79 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	88	595		52360		52360		56549

80 2106-0208-0501	Стремянка С-5	т	2,21942	544342		1208124		1208124		1304774
	2.3 Колодцы прямоугольные							–	96650	
88 2106-0208-0501	Стремянка С-5	т	0,02674	544342		14556		14556		15720
	2.4 Отмостка для колодцев							–	1164	
89 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	44,5	20746,92	1067,17	923238	47489	824865	55188	1056700
				1143,46	219,37	50884	9762	–	78274	

Итого	**1 225 880**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 172 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	340 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 610 054
Накладные расходы, тенге	1 232 055
Сметная прибыль (8 %), тенге	90 806
Всего	**1 225 880**
Временные здания и сооружения (2 %)	24 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	45 389
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 295 787**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**25 916**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 321 703**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 321 703
- в текущих и прогнозных ценах	**1 367 962**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 367 962
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 231 166**

Налог на добавленную стоимость	**147 740**
12 %	
Всего по сметному расчету	**1 378 906**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : КТПН-100кВа

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 37

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Комплектная трансформаторная подстанция

Основание: локальная смета 4-2-1
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	5108-0102-0409(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	995021		995021		–		995021

8	5108-0101-0104(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634	624634	–	624634
						624634	–	

Итого	**1 619 655**
в том числе	
- оборудование, тенге	1 619 655
Всего	**1 619 655**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 619 655**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 619 655**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 619 655
- в текущих и прогнозных ценах	**1 676 343**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 676 343
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 508 709**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**181 045**
Всего по сметному расчету	**1 689 754**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.О. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод (1 шт V=100 м3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 38

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-3-1
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	107,52	715,08	–	76885	–	–	55357	142821
					715,08	–	76885	–	–	10579	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	737,79	33,8	33,8	24940	24940	–	6191	33621
					–	11,66	–	8599	–	2490	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	737,79	148,58	72	109618	53124	–	57548	180539

	76,57	31,76	56494	23434	–	13373

Итого	**356 981**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 033
Накладные расходы, тенге	119 096
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 442
Всего	**356 981**
Временные здания и сооружения (2 %)	7 140
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	13 218
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**377 339**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**7 547**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**384 886**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	384 886
- в текущих и прогнозных ценах	**398 357**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	398 357
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**358 521**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**43 023**
Всего по сметному расчету	**401 544**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
_____ В.В. Негриенко

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды (2 шт V=100м3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 39

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-4-1
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	215,04	715,08	–	153771	–	–	110715	285645
					715,08	–	153771	–	–	21159	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1475,58	33,8	33,8	49880	49880	–	12383	67244
					–	11,66	–	17198	–	4981	

7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1475,58	148,58	72	219235	106247	–	115096	361077
				76,57	31,76	112988	46868	–	26746	

Итого	**713 966**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 759
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 066
Накладные расходы, тенге	238 194
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 886
Всего	**713 966**
Временные здания и сооружения (2 %)	14 279
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	26 435
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**754 680**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**15 094**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**769 774**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	769 774
- в текущих и прогнозных ценах	**796 716**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	796 716
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**717 044**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**86 045**
Всего по сметному расчету	**803 089**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.1

(наименование)

Форма 2в

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 40

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Технологическое решение

Основание: локальная смета 6-5-2
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0000-0001(пл)(об)	Насос скважинный Willo Германия TWU 4-1611-C3 в комплектес переключениемпо давлению,электродом как защита от сухого хода Q=12m3/h; H=50 m, Щитовая станция	комплект	1	444821		444821		–		444821
									444821	–	
		Итого					**444 821**				
		в том числе									

- оборудование, тенге	444 821
Всего	**444 821**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**444 821**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**444 821**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	444 821
- в текущих и прогнозных ценах	**460 390**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	460 390
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**414 351**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**49 722**
Всего по сметному расчету	**464 073**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
_____В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"
_____Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 41

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Технологическое решение

Основание: локальная смета 6-6-2
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0000-0001(пл)(об)	Насос скважинный Willo Германия TWU 4-1611-C3 в комплектес переключениемпо давлению,электродом как защита от сухого хода Q=12m3/h; H=50 m, Щитовая станция	комплект	1	444821		444821		–		444821
									444821	–	

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема № 1.3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__37___ от _7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 42

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Технологическое решение

Основание: локальная смета 6-7-2
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0000-0001(пл)(об)	Насос скважинный Willo Германия TWU 4-1611-C3 в комплектес переключениемпо давлению,электродом как защита от сухого хода Q=12m3/h; H=50 m, Щитовая станция	комплект	1	444821		444821		–		444821
									444821	–	
		Итого					**444 821**				

в том числе	
- оборудование, тенге	444 821
Всего	**444 821**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**444 821**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**444 821**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	444 821
- в текущих и прогнозных ценах	**460 390**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	460 390
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**414 351**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**49 722**
Всего по сметному расчету	**464 073**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____ В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____ Е.С. Нурсеитов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства , архитектуры и градостроительства Успенского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 43

от 28 июля 2021 г за за июль 2021 г

на Вертикльная планировка

Основание: корректировочная смета № 10
за июль

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9378,16	161,78	154,93	1517199	1452955	698	316449	1980340
					6,78	40,09	63546	375967	–	146692	
2	4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15005,01	112		1680561		–		1815006

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР = 72 %	м3 грунта	9378,16	31,67	31,67	296974	296974	–	79458	406547
				–	11,77	–	110359	–	30115	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	9378,16	25,06	25,06	235050	235050	–	62890	321775
				–	9,31	–	87347	–	23835	
5 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9378,16	65,67	65,67	615897	615897	–	160854	838891
				–	23,82	–	223409	–	62140	

Итого	**5 362 559**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 600 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	797 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	698
- перевозка грузов, тенге	1 680 561
Накладные расходы, тенге	619 651
Сметная прибыль (8 %), тенге	397 227
Всего	**5 362 559**
Временные здания и сооружения (2 %)	107 251
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	198 554
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 668 364**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**113 367**

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**5 781 731**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	5 781 731
- в текущих и прогнозных ценах	**5 984 092**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	5 984 092
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 385 683**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**646 282**
Всего по сметному расчету	**6 031 965**

Руководителя КГУ "ОтделЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

_____В.В. Негриенко

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Е.С. Шотпаев

Инженер авторского надзора ТОО "Status-PV"

_____Е.С. Нурсеитов