Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование объекта: Закупка работ: "Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау"

Номер договора: Доп.соглашение №1 от 06.06.2018г. к договору №18 от 12.03.2018г.

АКТ №2

выполненных работ и произведенных затрат за **август 2018г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Общестроительные работы						
		Фундаменты ФМ-56шт.(КЖ лист 3)						
1	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**322,5600**		**2172,13**	**700642**	**60,9 57438**
		Итого оплата труда:				**292,40**	**94316**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,36**	**37856**	
		Итого материалов:				**1383,03**	**446110**	
		Итого прямые затраты:				**1751,35**	**564917**	
		Накладные расходы	%	--		259,88	83826	
		Сметная прибыль	%	8		160,90	51899	
2	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**157,9200**		**40734,71**	**6432826**	**48,5 507310**
		Итого оплата труда:				**6623,61**	**1046000**	
		Итого эксплуатация машин:				**1223,25**	**193176**	
		Итого материалов:				**25486,45**	**4024821**	
		Итого прямые затраты:				**32970,71**	**5206735**	
		Накладные расходы	%	--		4746,61	749585	
		Сметная прибыль	%	8		3017,39	476506	
3	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**342,7200**		**1018,54**	**349074**	**50,8 41079**
		Итого оплата труда:				**235,95**	**80865**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,07**	**4135**	
		Итого материалов:				**539,09**	**184755**	
		Итого прямые затраты:				**784,87**	**268991**	
		Накладные расходы	%	--		158,22	54226	
		Сметная прибыль	%	8		75,45	25857	
		Ленточные фундаменты (АС)						
4	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**446,4000**		**2172,13**	**969639**	**60,9 79491**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**292,40**	**130526**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,36**	**52391**	
		Итого материалов:				**1383,03**	**617384**	
		Итого прямые затраты:				**1751,35**	**781804**	
		Накладные расходы	%	--		259,88	116010	
		Сметная прибыль	%	8		160,90	71825	
5	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**70,9800**		**35625,71**	**2528713**	**48,5 139057**
		Итого оплата труда:				**4039,40**	**286716**	
		Итого эксплуатация машин:				**1316,50**	**93445**	
		Итого материалов:				**24676,39**	**1751530**	
		Итого прямые затраты:				**29685,91**	**2107106**	
		Накладные расходы	%	--		3300,86	234295	
		Сметная прибыль	%	8		2638,94	187312	
6	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**148,0000**		**4274,73**	**632659**	**62,1 142030**
		Итого оплата труда:				**1545,35**	**228712**	
		Итого эксплуатация машин:				**1336,23**	**197762**	
		Итого материалов:				**528,27**	**78184**	
		Итого прямые затраты:				**2837,42**	**419938**	
		Накладные расходы	%	--		1120,66	165858	
		Сметная прибыль	%	8		316,65	46864	
7	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**37,0000**		**2861,78**	**105886**	**62,1 23779**
		Итого оплата труда:				**1034,89**	**38291**	
		Итого эксплуатация машин:				**842,86**	**31186**	
		Итого материалов:				**379,57**	**14044**	
		Итого прямые затраты:				**1899,35**	**70276**	
		Накладные расходы	%	--		750,45	27767	
		Сметная прибыль	%	8		211,98	7843	
8	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**33,0000**		**2021,90**	**66723**	**62,1 15093**
		Итого оплата труда:				**736,49**	**24304**	
		Итого эксплуатация машин:				**600,22**	**19807**	
		Итого материалов:				**256,05**	**8449**	
		Итого прямые затраты:				**1338,62**	**44174**	
		Накладные расходы	%	--		533,51	17606	
		Сметная прибыль	%	8		149,77	4942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**16,5730**		**29145,85**	**483034**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25889,20**	**429062**	
		Накладные расходы	%	--		1097,70	18192	
		Сметная прибыль	%	8		2158,95	35780	
10	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**81,6960**		**27319,31**	**2231879**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24266,75**	**1982496**	
		Накладные расходы	%	--		1028,91	84058	
		Сметная прибыль	%	8		2023,65	165324	
11	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки. Устройство**	**м3**	**4,6300**		**40761,79**	**188727**	**48,5 19491**
		Итого оплата труда:				**8679,85**	**40188**	
		Итого эксплуатация машин:				**1714,04**	**7936**	
		Итого материалов:				**22073,20**	**102199**	
		Итого прямые затраты:				**31997,49**	**148148**	
		Накладные расходы	%	--		5744,91	26599	
		Сметная прибыль	%	8		3019,39	13980	
		Подпорные стены ПС1, ПС2, ПС3,ПС4						
12	**11-060401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**158,4000**		**40295,65**	**6382832**	**48,5 492340**
		Итого оплата труда:				**6408,67**	**1015134**	
		Итого эксплуатация машин:				**1431,41**	**226735**	
		Итого материалов:				**25254,51**	**4000315**	
		Итого прямые затраты:				**32684,95**	**5177297**	
		Накладные расходы	%	--		4625,84	732733	
		Сметная прибыль	%	8		2984,86	472802	
		Монолитный пояс						
13	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**18,0800**		**43660,73**	**789386**	**48,5 82213**
		Итого оплата труда:				**9375,63**	**169511**	
		Итого эксплуатация машин:				**3045,71**	**55066**	
		Итого материалов:				**22623,12**	**409026**	
		Итого прямые затраты:				**34235,06**	**618970**	
		Накладные расходы	%	--		6191,55	111943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		3234,13	58473	
		Гидроизоляция ленточных фундаментов						
14	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**828,0000**		**1018,54**	**843352**	**50,8 99246**
		Итого оплата труда:				**235,95**	**195366**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,07**	**9990**	
		Итого материалов:				**539,09**	**446363**	
		Итого прямые затраты:				**784,87**	**649873**	
		Накладные расходы	%	--		158,22	131009	
		Сметная прибыль	%	8		75,45	62470	
15	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**92,0000**		**1445,39**	**132976**	**50,8 6887**
		Итого оплата труда:				**147,35**	**13556**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,69**	**1720**	
		Итого материалов:				**1049,12**	**96519**	
		Итого прямые затраты:				**1209,04**	**111231**	
		Накладные расходы	%	--		129,29	11895	
		Сметная прибыль	%	8		107,07	9850	
		Выпуски						
16	**11-061701-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры**	**т арматуры**	**3,7230**		**46165,07**	**171873**	**48,5 47877**
		Итого оплата труда:				**26514,79**	**98715**	
		Итого эксплуатация машин:				**1817,90**	**6768**	
		Итого материалов:				**428,40**	**1595**	
		Итого прямые затраты:				**28147,08**	**104792**	
		Накладные расходы	%	--		14598,36	54350	
		Сметная прибыль	%	8		3419,64	12731	
		Ригели						
17	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**31,1890**		**167733,98**	**5231455**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148991,98**	**4646911**	
		Накладные расходы	%	--		6317,26	197029	
		Сметная прибыль	%	8		12424,74	387515	
		Кровля двускатная						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**19,8080**		**331729,60**	**6570900**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**294663,31**	**5836691**	
		Накладные расходы	%	--		12493,72	247476	
		Сметная прибыль	%	8		24572,56	486733	
19	**21-060408-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**1,8634**		**310302,76**	**578218**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**275630,63**	**513610**	
		Накладные расходы	%	--		11686,74	21777	
		Сметная прибыль	%	8		22985,39	42831	
20	**21-060511-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые**	**т**	**27,7190**		**289380,66**	**8021342**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257046,29**	**7125066**	
		Накладные расходы	%	--		10898,76	302103	
		Сметная прибыль	%	8		21435,60	594174	
		Внутреняя отделка						
		Полы						
21	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1193,1000**		**4253,57**	**5074930**	**60,9 424912**
		Итого оплата труда:				**584,80**	**697720**	
		Итого эксплуатация машин:				**234,72**	**280050**	
		Итого материалов:				**2685,50**	**3204068**	
		Итого прямые затраты:				**3422,15**	**4082964**	
		Накладные расходы	%	--		516,34	616045	
		Сметная прибыль	%	8		315,08	375921	
		Тип2						
22	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**166,1000**		**2172,13**	**360791**	**60,9 29577**
		Итого оплата труда:				**292,40**	**48567**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,36**	**19494**	
		Итого материалов:				**1383,03**	**229721**	
		Итого прямые затраты:				**1751,35**	**290900**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		259,88	43166	
		Сметная прибыль	%	8		160,90	26725	
		Тип3						
23	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,2000**		**4253,57**	**285840**	**60,9 23933**
		Итого оплата труда:				**584,80**	**39298**	
		Итого эксплуатация машин:				**234,72**	**15773**	
		Итого материалов:				**2685,50**	**180465**	
		Итого прямые затраты:				**3422,15**	**229968**	
		Накладные расходы	%	--		516,34	34698	
		Сметная прибыль	%	8		315,08	21173	
		Тип4						
24	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,1700**		**2172,13**	**48156**	**60,9 3948**
		Итого оплата труда:				**292,40**	**6482**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,36**	**2602**	
		Итого материалов:				**1383,03**	**30662**	
		Итого прямые затраты:				**1751,35**	**38828**	
		Накладные расходы	%	--		259,88	5761	
		Сметная прибыль	%	8		160,90	3567	
		Тип5						
25	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**117,0000**		**2172,13**	**254139**	**60,9 20834**
		Итого оплата труда:				**292,40**	**34211**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,36**	**13731**	
		Итого материалов:				**1383,03**	**161814**	
		Итого прямые затраты:				**1751,35**	**204908**	
		Накладные расходы	%	--		259,88	30406	
		Сметная прибыль	%	8		160,90	18825	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**41655656**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				**3864169**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1269625**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**424310**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**36521861**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2256534**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**43912190**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1861877**	
Накладные расходы II уровня								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:		Тенге				**45774067**	
	Сметная прибыль		Тенге				**3661925**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**49435992**	

Временные здания и сооружения 1,5%	741 540
Итого:	54 667 447
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,5%	273 337
Итого:	54 940 784
В ценах 2017г. 27%, К=1	14 834 012
В ценах 2018г. 73%, К=1,0599383	42 510 704
Итого:	57 344 716
Скидка, 17,1000000267225%	9 805 946
Итого со скидкой:	**47 538 770**
НДС 12%	5 704 652
Всего с НДС	**53 243 422**
Удержание 5%	2 662 171
Итого к перечислению:	**50 581 251**

Сдал: _____ **Ильясов К.К.**

Инженер эксперт ТОО "Batis holding Co: _____ **Кастаубаев К.**

Принял: _____ **Хамиев А.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Закупка работ: "Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл. №1 от 06.06.2018г. к договору №18 от 12.03.2018г.					

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	За отчетный месяц, в текущих ценх Без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них			на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка работ: "Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау"	93 860 873								11 263 305	105 124 178
Выполнение за август 2018г.		47 538 770							5 704 652	53 243 422
Удержание 5%		2 376 938							285 233	2 662 171
Итого к перечислению:		45 161 831							5 419 420	50 581 251

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

_____**Хамиев А.Т.**

Подрядчик:
И.О. Директора ТОО СУ "УНДУЗ"

_____**Ильясов К.К.**