Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО СУ "УНДУЗ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закупка работ: "Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау".**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 04 от 18.03.2019г. к договору **№18 от 12.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.03.2019	01.03.2019	31.03.2019

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 2-1-2 Общестроительные работы							
1	**6**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами м ощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**899,667**	**34,69**	**31209**
			Накладные расходы			*7,42*	*6678*
			Сметная прибыль			*2,57*	*2312*
2	**7**	**11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**999,630**	**66,62**	**66600**
			Накладные расходы			*14,26*	*14251*
			Сметная прибыль			*4,94*	*4933*
3	**8**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**99,963**	**1536,63**	**153606**
			Накладные расходы			*564,90*	*56469*
			Сметная прибыль			*113,82*	*11378*
4	**33**	**11-060501-0107 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**9,100**	**59634,33**	**542672**
			Накладные расходы			*10291,01*	*93648*
			Сметная прибыль			*4417,36*	*40198*
5	**34**	**11-060501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**45,000**	**70028,17**	**3151268**
			Накладные расходы			*13358,78*	*601145*
			Сметная прибыль			*5187,27*	*233427*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	35	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	14,000	22869,50	320173
			Накладные расходы			*7251,05*	*101515*
			Сметная прибыль			*1694,04*	*23717*
7	36	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,200	29162,91	34995
			Накладные расходы			*9306,44*	*11168*
			Сметная прибыль			*2160,22*	*2592*
8	41	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	170,000	53308,30	9062410
			Накладные расходы			*8763,46*	*1489788*
			Сметная прибыль			*3948,76*	*671290*
9	42	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	24,000	22869,50	548868
			Накладные расходы			*7251,05*	*174025*
			Сметная прибыль			*1694,04*	*40657*
10	44	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,000	27956,04	167736
			Накладные расходы			*8818,17*	*52909*
			Сметная прибыль			*2070,82*	*12425*
11	45	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	5,000	175738,20	878691
			Накладные расходы			*6618,72*	*33094*
			Сметная прибыль			*13017,64*	*65088*
12	46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,630	167733,98	273406
			Накладные расходы			*6317,26*	*10297*
			Сметная прибыль			*12424,74*	*20252*
13	47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,000	182299,96	729200
			Накладные расходы			*6865,85*	*27463*
			Сметная прибыль			*13503,70*	*54015*
14	49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	58,800	27956,04	1643815
			Накладные расходы			*8818,17*	*518509*
			Сметная прибыль			*2070,82*	*121764*
15	69	11-080301-0204 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа свыше 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	712,600	9474,10	6751242
			Накладные расходы			*2392,67*	*1705018*
			Сметная прибыль			*701,79*	*500092*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**71**	**21-030401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника**	**м3**	**500,000**	**7008,53**	**3504264**
			Накладные расходы			***263,96***	***131979***
			Сметная прибыль			***519,15***	***259575***
			ИТОГО:				**27860157**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5027955**
			Сметная прибыль				**2063715**
ЛС 4-1-1 Внешнее электроснабжение							
1	**18**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**166,840**	**133,69**	**22305**
			Накладные расходы			***26,83***	***4477***
			Сметная прибыль			***9,90***	***1652***
2	**19**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,160**	**2678,05**	**13819**
			Накладные расходы			***984,51***	***5080***
			Сметная прибыль			***198,37***	***1024***
3	**20**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**430,000**	**525,81**	**226098**
			Накладные расходы			***104,19***	***44800***
			Сметная прибыль			***38,95***	***16748***
4	**21**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**65,000**	**155,71**	**10121**
			Накладные расходы			***31,39***	***2040***
			Сметная прибыль			***11,53***	***750***
5	**22**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**154,800**	**34,69**	**5370**
			Накладные расходы			***7,42***	***1149***
			Сметная прибыль			***2,57***	***398***
6	**23**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,200**	**1536,63**	**26430**
			Накладные расходы			***564,90***	***9716***
			Сметная прибыль			***113,82***	***1958***
7	**24**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**359,000**	**361,01**	**129604**
			Накладные расходы			***84,06***	***30176***
			Сметная прибыль			***26,74***	***9600***
8	**25**	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**120,000**	**393,19**	**47183**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*91,94*	*11033*
			Сметная прибыль			*29,13*	*3495*
9	**26**	**13-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**40,000**	**444,32**	**17773**
			Накладные расходы			*100,68*	*4027*
			Сметная прибыль			*32,91*	*1317*
10	**27**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**235,000**	**335,19**	**78770**
			Накладные расходы			*77,38*	*18184*
			Сметная прибыль			*24,83*	*5835*
11	**28**	**23-060133-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х4 -1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,594**	**705123,29**	**418843**
			Накладные расходы			*26556,62*	*15775*
			Сметная прибыль			*52231,36*	*31025*
12	**29**	**23-060133-1006 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 5х16 -1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,085**	**2849687,59**	**242223**
			Накладные расходы			*107326,00*	*9123*
			Сметная прибыль			*211087,97*	*17942*
13	**30**	**23-060133-1007 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 5х25 -1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,035**	**4336938,03**	**151793**
			Накладные расходы			*163339,38*	*5717*
			Сметная прибыль			*321254,67*	*11244*
14	**31**	**23-060133-1020 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,040**	**8542720,92**	**341709**
			Накладные расходы			*321739,16*	*12870*
			Сметная прибыль			*632794,14*	*25312*
15	**32**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**90,000**	**784,51**	**70606**
			Накладные расходы			*129,70*	*11673*
			Сметная прибыль			*58,11*	*5230*
16	**33**	**23-060904-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,090**	**37309,34**	**3358**
			Накладные расходы			*1405,16*	*126*
			Сметная прибыль			*2763,66*	*249*
17	**34**	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**200,000**	**374,49**	**74898**
			Накладные расходы			*90,25*	*18050*
			Сметная прибыль			*27,74*	*5548*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**35**	**23-010504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**200,000**	**84,02**	**16804**
			Накладные расходы			*3,16*	*633*
			Сметная прибыль			*6,22*	*1245*
19	**36**	**13-080206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 90 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**35,000**	**379,92**	**13297**
			Накладные расходы			*91,35*	*3197*
			Сметная прибыль			*28,14*	*985*
20	**37**	**23-010803-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы двустенные диаметром 90 мм**	**м**	**35,000**	**783,08**	**27408**
			Накладные расходы			*29,49*	*1032*
			Сметная прибыль			*58,01*	*2030*
21	**38**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,430**	**39355,34**	**16923**
			Накладные расходы			*11959,80*	*5143*
			Сметная прибыль			*2915,21*	*1254*
22	**39**		**Сигнальная лента ЛСЭ-150 У1**	**м**	**430,000**	**38,52**	**16563**
			Накладные расходы			*1,45*	*624*
			Сметная прибыль			*2,85*	*1227*
23	**43**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**47,800**	**133,69**	**6390**
			Накладные расходы			*26,83*	*1283*
			Сметная прибыль			*9,90*	*473*
24	**44**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,200**	**2678,05**	**27316**
			Накладные расходы			*984,51*	*10042*
			Сметная прибыль			*198,37*	*2023*
25	**45**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Укладка гильз, диаметр 150 мм.**	**км трубопровода**	**0,030**	**1058440,54**	**31753**
			Накладные расходы			*348983,65*	*10470*
			Сметная прибыль			*78403,00*	*2352*
26	**46**	**23-010201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,000**	**4893,28**	**146798**
			Накладные расходы			*184,29*	*5529*
			Сметная прибыль			*362,46*	*10874*
27	**47**	**13-080201-2701 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**11460,06**	**91681**
			Накладные расходы			*3305,95*	*26448*
			Сметная прибыль			*848,89*	*6791*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**48**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**305,000**	**525,81**	**160372**
			Накладные расходы			***104,19***	***31777***
			Сметная прибыль			***38,95***	***11879***
29	**49**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**305,000**	**361,01**	**110110**
			Накладные расходы			***84,06***	***25637***
			Сметная прибыль			***26,74***	***8156***
30	**50**	**23-060408-0502 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,305**	**19499,58**	**5947**
			Накладные расходы			***734,40***	***224***
			Сметная прибыль			***1444,41***	***441***
31	**51**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,305**	**39355,34**	**12003**
			Накладные расходы			***11959,80***	***3648***
			Сметная прибыль			***2915,21***	***889***
32	**52**		**Сигнальная лента ЛСЭ-150 У1**	**м**	**305,000**	**38,52**	**11749**
			Накладные расходы			***1,45***	***442***
			Сметная прибыль			***2,85***	***870***
33	**53**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58,000**	**34,69**	**2012**
			Накладные расходы			***7,42***	***431***
			Сметная прибыль			***2,57***	***149***
			ИТОГО:				**2578028**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**330574**
			Сметная прибыль				**190965**
			Итого по акту:				**30 438 185**
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**1,50%**		**456573**	**30 894 758**
			Итого с доп затратами в зимнее время	**0,50%**		**154474**	**31 049 232**
			В ценах 2017г. 27%, К=1				**8 383 293**
			В ценах 2018г. 73%, К=1,0599383				**24 024 497**
			Итого в текщих ценах				**32 407 789**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка, 17,1000000267225%				**5 541 732**
			Итого со скидкой				**26 866 057**
			НДС	**12%**			**3 223 927**
			Всего:				**30 089 984**
			Удержание	**5%**			**1 504 499**
			Всего :				**28 585 485**

Сдал: _____ **Баринова М.В.**

Принял: _____ **Машырыков Э.К.**

Технический надзор:

_____ **Кыстаубаев К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Закупка работ: Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау".

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за март 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		До соглашение № 4 от 18.03.2019г. К договору № 18 от 12.03.2018г.					

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	За отчетный месяц, в текущих ценх Без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные			
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них			на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка работ: Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау"	**158 793 568,17**								**19 055 228,18**	**177 848 796,35**
Выполнение за март 2019г.		26 866 057							3 223 927	30 089 984
удержание 5 %		1 343 303							161 196	1 504 499
Всего		25 522 754							3 062 731	28 585 485

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
_____Машырыков Э.К.

Подрядчик:
Директор ТОО СУ "УНДУЗ"
_____Баринова М.В.