Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО СУ "УНДУЗ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закупка работ: "Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау".**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 6 от 30.03.2020г. к договору №18 от 12.03.2018г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 04.05.2020 | 01.04.2020 | 04.05.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 9

| № п.п. | № по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Ригели | | | |
| **1** | **41** | **11-060701-0401 РСНБ РК 2015** | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | **м3** | **90,0000** | | **53308,30** | **4797747** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **13929,36** | **1253643** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3608,17** | **324735** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **24134,13** | **2172072** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **40596,07** | **3653647** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8763,46 | 788711 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3948,76 | 355389 |
| | | | | | Перекрытие на отм. 10,500 | | | |
| **2** | **52** | **11-060801-0101** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от** | **м3** | **131,6800** | | **47825,37** | **6297645** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **8411,35** | **1107606** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,89** | **153789** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **29173,90** | **3841619** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **53** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **23,3480** | | **27956,04** | **652718** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **16010,89** | **373822** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1079,85** | **25212** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **6430** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **17067,05** | **398481** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8818,17 | 205887 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2070,82 | 48349 |
| | | | | | Стены и перегородки из камня-ракушечника | | | |
| **4** | **70** | **11-080301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая** | **м3 кладки** | **200,0000** | | **10006,38** | **2001275** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4196,05** | **839209** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1447,57** | **289514** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1536,77** | **307354** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **6756,71** | **1351342** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2508,46 | 501691 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 741,21 | 148243 |
| **5** | **72** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т** | **9,0000** | | **339729,44** | **3057565** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **58459,44** | **526135** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1520,78** | **13687** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **212693,73** | **1914244** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **272071,88** | **2448647** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 42492,41 | 382432 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25165,14 | 226486 |
| **6** | **73** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Амирование (крепление к колонам)** | **т** | **4,2000** | | **339729,44** | **1426864** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **58459,44** | **245530** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1520,78** | **6387** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **212693,73** | **893314** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **272071,88** | **1142702** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 42492,41 | 178468 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25165,14 | 105694 |
| | | | | | Перемычки 1 этаж | | | |
| **7** | **77** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных** | **49,0000** | | **530,08** | **25974** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **197,92** | **9698** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **160,69** | **7874** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **37,28** | **1827** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **347,94** | **17049** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 142,87 | 7001 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,27 | 1924 |
| | | | Монолитная подушка ПМ-1 | | | | | |
| **8** | **79** | **11-060701-0201** | **Монолитная подушка. Устройство** | **м3** | **1,4400** | | **44125,18** | **63540** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9375,63** | **13501** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3045,71** | **4386** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **23035,67** | **33171** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **34647,60** | **49893** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6209,04 | 8941 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3268,53 | 4707 |
| | | | | | Перемычки 2 этаж | | | |
| **9** | **82** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных** | **87,0000** | | **530,08** | **46117** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **197,92** | **17219** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **160,69** | **13980** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **37,28** | **3243** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **347,94** | **30271** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 142,87 | 12430 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,27 | 3416 |
| | | | | | Кровля двускатная | | | |
| **10** | **95** | **21-060201-0414 РСНБ РК 2015 в** | **Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 220 мм ГОСТ 32603-2012** | **м2** | **917,0090** | | **14844,85** | **13612862** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **м2** | | | **13186,14** | **12091809** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 559,09 | 512693 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1099,62 | 1008360 |
| | | | | | Внутреняя отделка | | | |
| | | | | | Стены | | | |
| | | | Тип 1 | | | | | |
| **11** | **324** | **11-150203-0501 РСНБ РК 2015** | **Стены. Штукатурка сплошная бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **2420,3000** | | **779,78** | **1887305** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **377,41** | **913441** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,12** | **9968** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **106,77** | **258425** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **485,83** | **1175859** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 236,19 | 571646 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,76 | 139800 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **27416479** |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **5043441** |
| | | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **849531** |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **256363** |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **21523507** |
| | | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **2668663** |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **30085142** |
| | | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **1275610** |
| | | ИТОГО: | | Тенге | | | | **31360752** |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **2508860** |
| | | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | **33869612** |
| | | | **ЛС 2-1-5 Внутреннее электроснабжение** | | | | | |
| | | | | | Монтажные работы | | | |
| **1** | **45** | **13-080206-2002 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **100,0000** | | **374,49** | **37449** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **177,92** | **17792** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,00** | **900** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **73,24** | **7324** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **256,50** | **25650** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 90,25 | 9025 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,74 | 2774 |
| **2** | **46** | **23-010605-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные ПНД/ПВД диаметром 50 мм** | **м** | **100,0000** | | **513,41** | **51341** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **456,04** | **45604** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 19,34 | 1934 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,03 | 3803 |
| **3** | **47** | **13-080206-2001 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **65,0000** | | **336,42** | **21867** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **155,35** | **10098** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,07** | **460** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **72,79** | **4731** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **232,34** | **15102** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 79,16 | 5145 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,92 | 1620 |
| **4** | **48** | **23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Труба пластиковая жесткая** | **м** | **65,0000** | | **204,39** | **13285** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **181,55** | **11801** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7,70 | 500 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,14 | 984 |
| **5** | **49** | **13-080206-0701 РСНБ РК 2015** | **Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования** | **м** | **182,0000** | | **316,63** | **57627** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **106,64** | **19408** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,51** | **4643** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **112,08** | **20398** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **235,61** | **42881** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 57,57 | 10477 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,45 | 4269 |
| **6** | **50** | **ПРАЙС АО"Электромонтаж".РК** | **Короб перфорированный КП-50** | **шт** | **40,0000** | | **1504,52** | **60181** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1336,41** | **53456** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 56,66 | 2267 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,45 | 4458 |
| **7** | **51** | **ПРАЙС АО"Электромонтаж".РК** | **Крышка перфорированная КР-50** | **шт** | **40,0000** | | **888,63** | **35545** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **789,34** | **31574** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 33,47 | 1339 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,82 | 2633 |
| **8** | **52** | **ПРАЙС АО"Электромонтаж".РК** | **Короб перфорированный КП-100** | **шт** | **51,0000** | | **2097,50** | **106973** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1863,14** | **95020** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 79,00 | 4029 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,37 | 7924 |
| **9** | **53** | **ПРАЙС АО"Электромонтаж".РК** | **Крышка перфорированная КР-100** | **шт** | **51,0000** | | **1317,29** | **67182** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1170,10** | **59675** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 49,61 | 2530 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,58 | 4976 |
| **10** | **54** | **21-130204-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Винт с квадратной головкой М6х10 мм ГОСТ 1759.0-87** | **1000 шт.** | **0,2550** | | **4936,50** | **1259** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **1000 шт.** | | | **4384,91** | **1118** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 185,92 | 47 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 365,67 | 93 |
| **11** | **55** | **21-130202-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6х10 мм ГОСТ Р 50273-92** | **1000 шт.** | **0,2550** | | **3939,07** | **1004** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **1000 шт.** | | | **3498,93** | **892** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 148,35 | 38 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 291,78 | 74 |
| **12** | **56** | **21-130204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Винты М5х8** | **кг** | **0,3740** | | **1005,68** | **376** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **кг** | | | **893,31** | **334** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 37,88 | 14 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74,49 | 28 |
| **13** | **57** | **13-080206-0602 РСНБ РК 2015** | **Лотки проволочные,длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам** | **м** | **120,0000** | | **697,89** | **83747** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **334,79** | **40174** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **103,57** | **12429** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **78,98** | **9478** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **476,62** | **57194** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 169,57 | 20349 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,70 | 6203 |
| **14** | **58** | **ПРАЙС ТОО "Арна" РК** | **Лоток проволочный 500х85х3000** | **шт** | **20,0000** | | **3340,62** | **66812** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2967,35** | **59347** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 125,82 | 2516 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 247,45 | 4949 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 59 | ПРАЙС ТОО "Арна" РК | Лоток проволочный 300х85х3000 | шт | 20,0000 | | 2369,92 | 47398 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 2105,12 | 42102 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 89,26 | 1785 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 175,55 | 3511 |
| 16 | 60 | 24-040204-1509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы заземляющие ЗПС-35-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 25,0000 | | 375,77 | 9394 |
| | | | Итого прямые затраты: | шт. | | | 333,78 | 8345 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 14,15 | 354 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,83 | 696 |
| 17 | 61 | ПРАЙС ТОО "Арна" РК | Перегородка в лоток В80мм | шт | 20,0000 | | 939,88 | 18798 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 834,86 | 16697 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 35,40 | 708 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69,62 | 1392 |
| 18 | 62 | ПРАЙС ТОО "Арна" РК | Соединитель проволочного лотка одинарный | шт | 150,0000 | | 104,00 | 15600 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 92,38 | 13857 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3,92 | 588 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,70 | 1156 |
| 19 | 63 | 21-130202-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6х10 мм ГОСТ Р 50273-92 | 1000 шт. | 0,6000 | | 3939,07 | 2363 |
| | | | Итого прямые затраты: | 1000 шт. | | | 3498,93 | 2099 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 148,35 | 89 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 291,78 | 175 |
| 20 | 64 | 21-130204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Винты М6х20 | кг | 4,2000 | | 1005,68 | 4224 |
| | | | Итого прямые затраты: | кг | | | 893,31 | 3752 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 37,88 | 159 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74,49 | 313 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **65** | **21-130203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78** | **кг** | **6,0000** | | **733,58** | **4401** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **кг** | | | **651,61** | **3910** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27,63 | 166 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,34 | 326 |
| **22** | **66** | **21-130206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,1012** | | **332735,04** | **33673** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **295556,41** | **29910** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12531,59 | 1268 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24647,04 | 2494 |
| **23** | **67** | **21-130202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0026** | | **706412,79** | **1865** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **627480,73** | **1657** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 26605,18 | 70 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52326,87 | 138 |
| **24** | **68** | **21-130203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78** | **кг** | **1,7600** | | **467,17** | **822** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **кг** | | | **414,97** | **730** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 17,59 | 31 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,61 | 61 |
| **25** | **69** | **21-130205-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм** | **1000 шт.** | **0,2200** | | **23603,19** | **5193** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **1000 шт.** | | | **20965,85** | **4612** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 888,95 | 196 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1748,38 | 385 |

Кабельная продукцию

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **70** | **13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **2774,0000** | | **335,19** | **929818** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **151,30** | **419708** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **98,44** | **273077** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **23,04** | **63926** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **232,98** | **646288** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 77,38 | 214654 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,83 | 68875 |
| **27** | **71** | **23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **2,6050** | | **245800,20** | **640310** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **218335,36** | **568764** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9257,42 | 24116 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18207,42 | 47430 |
| **28** | **72** | **23-060144-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0750** | | **545425,36** | **40907** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **484481,47** | **36336** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 20542,01 | 1541 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40401,88 | 3030 |
| **29** | **73** | **23-060144-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0315** | | **675176,65** | **21268** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **599734,81** | **18892** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 25428,76 | 801 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50013,09 | 1575 |
| **30** | **74** | **23-060144-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0125** | | **943528,84** | **11794** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **838102,28** | **10476** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 35535,54 | 444 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69891,03 | 874 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **75** | **23-060128-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0500** | | **307863,04** | **15393** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **273463,52** | **13673** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11594,85 | 580 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22804,67 | 1140 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ: | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | **1921750** |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | **389749** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | **291509** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | **117431** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | **1240492** |
| - перевозка грузов | Тенге | **0** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | **0** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | **217073** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | **2138823** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | **90686** |
| ИТОГО: | Тенге | **2229509** |
| Сметная прибыль | Тенге | **178361** |
| ИТОГО по акту: | Тенге | **2407870** |
| Итого по актам: | Тенге | **36277482** |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | 1,50% | 36 118 **36313600** |
| Итого с доп затратами в зимнее время | 0,50% | 181 568 **36495168** |
| В ценах 2017г. 27%, К=1 | Тенге | **9853695** |
| В ценах 2018г. 73%, К=1,0599383 | Тенге | **28238317** |
| Итого в текщих ценах | Тенге | **38092013** |
| Скидка, 17,1000000267225% | Тенге | **6513734** |
| Итого со скидкой | Тенге | **31578278** |
| НДС | 12% | **3789393** |
| Всего: | Тенге | **35367672** |

**Сдал:**

**Баринова М.В.**

**Технический надзор:**

**Кыстаубаев К.**

**Принял:**

**Манкешова А.Ж.**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
**Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"**
**Наименование строительства и его адрес: Закупка работ: Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау".**

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
**за май 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | До соглашение № 6 от 30.03.2020г. к договору № 18 от 12.03.2018г. | | | | | |

| Наименование объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | За отчетный месяц, в текущих ценх Без НДС | из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР | Дополнительные | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | | на приобретение материалов | другие дополн. расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборуд-я | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Закупка работ: Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау"** | **223 027 497** | | | | | | | | **26 763 300** | **249 790 797** |
| **Выполнение за текщий месяц** | | **31 578 278,57** | | | | | | | **3 789 393,43** | **35 367 672** |
| **Всего к перечислению:** | | **31 578 278,57** | | | | | | | **3 789 393,43** | **35 367 672** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
**Тажигараев Ш.Б.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО СУ "УНДУЗ"**
**Баринова М.В.**