Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО СУ "УНДУЗ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закупка работ: "Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау".**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 06 от 30.03.2020г. к договору №18 от 12.03.2018г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 10.07.2020 | 01.07.2020 | 09.07.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 11

| № п.п. | по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ЛС 2-1-2 Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | | | | Стены и перегородки из камня-ракушечника | | | |
| 1 | 70 | 11-080301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая** | **м3 кладки** | 122,4000 | | **10006,38** | 1224781 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4196,05** | 513596 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1447,57** | 177182 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1536,77** | 188101 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **6756,71** | 827021 |
| | | | Накладные расходы | % | 40 | | 2508,46 | 307035 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 741,21 | 90724 |
| 2 | 74 | 11-080201-0702 РСНБ РК 2015 | **Крепление перегородки к плитам** | **т металлических изделий** | 0,1410 | | **462241,27** | 203348 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **38779,05** | 17102 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2885,86** | 1273 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **350431,54** | 154540 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **390892,31** | 172384 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 37108,86 | 16365 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34240,09 | 15100 |
| | | | | | Кровля двускатная | | | |
| **3** | **90** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **1333,5300** | | **112,62** | **150180** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,60** | **48810** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,09** | **1448** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **42,73** | **56984** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **80,20** | **106945** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 24,08 | 32111 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,34 | 11124 |
| **4** | **91** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1333,5300** | | **105,43** | **140594** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,62** | **30169** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,88** | **1167** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **58,11** | **77494** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **81,39** | **108533** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 16,23 | 21647 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,81 | 10414 |
| | | | | | Внутреняя отделка | | | |
| | | | Полы | | | | | |
| | | | Тип2 | | | | | |
| **5** | **213** | **11-110101-1105 РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **166,1000** | | **1300,11** | **215948** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **430,33** | **71478** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,93** | **3642** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **453,05** | **75252** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **892,77** | **148289** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 51663 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 15996 |
| **6** | **214** | **11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | **166,1000** | | **558,34** | **92741** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,64** | **4092** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,83** | **2463** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **449,79** | **74709** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **480,95** | **79886** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 36,03 | 5985 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,36 | 6870 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 215 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 166,1000 | | **1928,67** | 320352 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **553,22** | 91890 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,11** | 8655 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **781,35** | 129783 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1376,25** | 228596 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 409,55 | 68026 |
| | | | Сметная прибыль | % | 3 | | 142,86 | 23730 |
| 8 | 216 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 166,1000 | | **1210,90** | 201131 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,45** | 55387 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,15** | 4344 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **518,87** | 86185 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **872,53** | 144927 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 248,68 | 41305 |
| | | | Сметная прибыль | % | 3 | | 89,70 | 14899 |
| | | | ТипЗ | | | | | |
| 9 | 223 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 67,2000 | | **1928,67** | 129606 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **553,22** | 37177 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,11** | 3502 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **781,35** | 52507 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1376,25** | 92484 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 409,55 | 27522 |
| | | | Сметная прибыль | % | 3 | | 142,86 | 9600 |
| 10 | 224 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 67,2000 | | **1210,90** | 81372 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,45** | 22408 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,15** | 1757 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого материалов: | | | | 518,37 | 34868 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 872,53 | 58634 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 248,68 | 16711 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,70 | 6028 |
| | | | Тип4 | | | | | |
| 11 | 231 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 22,1700 | | 1300,11 | 28823 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 430,33 | 9540 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,93 | 486 |
| | | | Итого материалов: | | | | 453,05 | 10044 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 892,77 | 19793 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 6896 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 2135 |
| 12 | 232 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=11 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 22,1700 | | 1535,44 | 34041 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 67,75 | 1502 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 40,77 | 904 |
| | | | Итого материалов: | | | | 1236,91 | 27422 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 1322,62 | 29322 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 99,09 | 2197 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 113,71 | 2522 |
| 13 | 233 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 22,1700 | | 1923,67 | 42759 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 553,22 | 12265 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,11 | 1155 |
| | | | Итого материалов: | | | | 781,35 | 17323 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 1376,25 | 30512 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 409,55 | 9080 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,36 | 3167 |
| 14 | 234 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 22,1700 | | 1210,90 | 26846 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 333,45 | 7393 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,15** | 580 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **518,53** | 11503 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **872,53** | 19344 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 248,68 | 5513 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,70 | 1989 |
| | | | Тип5 | | | | | |
| **15** | 241 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | 117,0000 | | **1300,11** | 152113 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **430,33** | 50349 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,93** | 2565 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **453,05** | 53007 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **892,77** | 104454 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 36391 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 11268 |
| **16** | 242 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=11 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | 117,0000 | | **1535,44** | 179647 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **67,75** | 7926 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,77** | 4770 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1236,91** | 144719 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1322,62** | 154746 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 99,09 | 11593 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 113,74 | 13307 |
| **17** | 243 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 117,0000 | | **1928,67** | 225654 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **553,22** | 64721 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,11** | 6096 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **781,35** | 91413 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1376,25** | 161022 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 409,55 | 47917 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,86 | 16715 |
| **18** | 244 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 117,0000 | | **1210,90** | 141575 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,45** | 39014 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,15** | 3060 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **518,87** | 60703 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 872,53 | 102086 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 248,68 | 29095 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,70 | 10494 |
| | | | Тип 6 (2этаж) | | | | | |
| 19 | 254 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 39,4000 | | 1300,11 | 51224 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 430,33 | 16955 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,93 | 864 |
| | | | Итого материалов: | | | | 453,05 | 17850 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 892,77 | 35175 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 12255 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 3794 |
| 20 | 255 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 39,4000 | | 558,34 | 21999 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 24,64 | 971 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14,83 | 584 |
| | | | Итого материалов: | | | | 449,79 | 17722 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 480,95 | 18950 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 36,03 | 1420 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,36 | 1630 |
| 21 | 256 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 39,4000 | | 1928,67 | 75990 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 553,22 | 21797 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,11 | 2053 |
| | | | Итого материалов: | | | | 781,35 | 30785 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 1376,25 | 54224 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 409,55 | 16136 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,86 | 5629 |
| 22 | 257 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 39,4000 | | 1210,90 | 47709 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 333,45 | 13138 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 26,15 | 1030 |
| | | | Итого материалов: | | | | 518,37 | 20444 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 872,53 | 34378 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 248,68 | 9798 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,70 | 3534 |
| | | | Тип 7 | | | | | |
| 23 | 261 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | 202,5000 | | **1300,11** | 263272 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **430,33** | **87142** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,93** | **4440** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **453,05** | **91744** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **892,77** | **180786** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 62985 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 19502 |
| 24 | 262 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | 202,5000 | | **558,34** | 113064 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,64** | 4989 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,83** | 3002 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **449,79** | 91082 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **480,95** | 97393 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 36,03 | 7296 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,36 | 8375 |
| 25 | 263 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 202,5000 | | **1928,67** | **390555** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **553,22** | **112027** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,11** | **10552** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **781,35** | **158224** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1376,25** | **278691** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 409,55 | 82934 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,86 | 28930 |
| 26 | 264 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 202,5000 | | **1210,90** | **245207** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,45** | 67524 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,15** | 5296 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **518,87** | 105072 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **872,53** | 176636 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 248,68 | 50357 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,70 | 18164 |
| | | | Тип 9 | | | | | |
| **27** | **275** | **11-110101-1105 РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **172,6000** | | 1300,11 | **224399** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 430,33 | **74275** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 21,93 | **3784** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 453,05 | **78197** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 892,77 | **154092** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 53685 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 16622 |
| **28** | **276** | **11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=2** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | **172,6000** | | 279,17 | **48185** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 12,32 | **2126** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 7,41 | 1279 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 221,39 | **38817** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 240,48 | **41506** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18,02 | 3110 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,68 | 3569 |
| | | | Тип 10 | | | | | |
| **29** | **285** | **11-110101-1105 РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **67,8000** | | 1300,11 | **88147** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 430,33 | **29176** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 21,93 | **1487** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 453,05 | **30717** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 892,77 | **60530** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 21088 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 6529 |
| **30** | **286** | **11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=2** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | **67,8000** | | 279,17 | **18928** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 12,32 | 835 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 7,41 | **503** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 221,39 | **15248** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 240,48 | **16304** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18,02 | **1221** |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,68 | **1402** |
| | | | Тип 11 | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | 292 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | 206,8000 | | **1300,11** | 268863 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **430,33** | 88992 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,93** | 4534 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **453,05** | 93692 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **892,77** | **184625** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 64322 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 19916 |
| **32** | 293 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | 206,8000 | | **558,34** | 115465 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,64** | 5095 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,83** | 3066 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **449,79** | 93016 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **480,95** | 99461 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 36,03 | 7451 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,36 | 8553 |
| **33** | 294 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 206,8000 | | **1928,67** | 398843 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **553,22** | 114406 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,11** | 10776 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **781,35** | 161584 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1376,25** | 284609 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 409,55 | 84695 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,86 | 29544 |
| **34** | 295 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | 206,8000 | | **1210,90** | 250414 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,45** | 68953 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,15** | 5408 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **518,87** | 107303 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **872,53** | 180438 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 248,68 | 51427 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,70 | 18549 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тип 12 | м2 стяжки | 10,0000 | | 1300,11 | 13001 |
| 35 | 298 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | | | | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 430,33 | 4303 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,93 | 219 |
| | | | Итого материалов: | | | | 453,05 | 4531 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 892,77 | 8928 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 311,04 | 3110 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,30 | 963 |
| 36 | 299 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 10,0000 | | 558,34 | 5583 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 24,64 | 246 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14,83 | 148 |
| | | | Итого материалов: | | | | 449,79 | 4498 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 480,95 | 4810 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 36,03 | 360 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,36 | 414 |
| 37 | 300 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 10,0000 | | 1923,67 | 19287 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 533,22 | 5532 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,11 | 521 |
| | | | Итого материалов: | | | | 781,55 | 7814 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 1376,25 | 13763 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 409,55 | 4096 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,85 | 1429 |
| 38 | 301 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 10,0000 | | 1210,90 | 12109 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 333,45 | 3335 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 26,15 | 262 |
| | | | Итого материалов: | | | | 518,37 | 5189 |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | 872,53 | 8725 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 248,58 | 2487 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,70 | 897 |
| | | | Стены | | | | | |
| | | | Тип 5 | | | | | |
| **39** | 335 | 11-130203-0501 РСНБ РК 2015 | **Стены. Штукатурка сплошная бетонных поверхностей** (однослойное **оштукатуривание**) цементно-**известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 1882,1000 | | 779,78 | 1467627 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 377,41 | 710320 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 4,12 | 7752 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 106,77 | 200959 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 485,83 | 914384 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 236,19 | 444530 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,76 | 108713 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | | |
| | | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 5437432 |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 2423771 |
| | | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 292603 |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 93197 |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 2721053 |
| | | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 1430612 |
| | | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 6868044 |
| | | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 291205 |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | 7159249 |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 572740 |
| | | | ИТОГО по акту: | Тенге | | | | 7731989 |

## ЛС2-1-4 Водоснабжение и канализация

## ОТДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-противопожарный

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Трубы | | | | | |
| **1** | 10 | 11-130301-0206 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных** | **м** | 148,0000 | | 2996,62 | 443499 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 26,25 | 3885 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 1853,74 | 274353 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 2362,76 | 349689 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 411,89 | 60959 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 221,97 | 32852 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм.** Прокладка | м трубопровода | 8,0000 | | 2420,72 | 19366 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 382,58 | 3061 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 14,93 | 119 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 1528,50 | 12228 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1919,16 | 15353 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 322,23 | 2578 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,31 | 1435 |
| 3 | 12 | 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.** Прокладка | м трубопровода | 10,0000 | | 2221,39 | 22216 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 382,58 | 3826 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 14,93 | 149 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 1351,62 | 13516 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1742,23 | 17423 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 314,75 | 3147 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 164,56 | 1646 |
| 4 | 13 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.** Прокладка | м трубопровода | 22,0000 | | 1891,97 | 41623 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 382,58 | 8417 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 14,93 | 328 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 1058,83 | 23294 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1449,49 | 31889 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 302,33 | 6651 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 140,15 | 3083 |
| 5 | 14 | 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм.** Прокладка | м трубопровода | 25,0000 | | 1314,25 | 45356 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 382,58 | 9564 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 14,93 | 373 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 989,80 | 24745 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1380,46 | 34511 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 299,41 | 7485 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | % | 3 | | 134,39 | 3360 |
| **6** | **15** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | 213,0000 | | **125,27** | 26683 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **67,50** | 14377 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,82** | 387 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1,19** | 254 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **70,51** | 15018 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 45,49 | 9689 |
| | | | Сметная прибыль | % | 3 | | 9,28 | 1977 |
| **7** | **16** | **11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | 38,0000 | | **3903,36** | 148328 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2019,69** | 76748 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **350,13** | 13305 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12,70** | 483 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2247,32** | 85398 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1366,90 | 51942 |
| | | | Сметная прибыль | % | 3 | | 289,14 | 10987 |
| **8** | **17** | **23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | 38,0000 | | **205,69** | 7816 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **182,71** | 6943 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7,75 | 294 |
| | | | Сметная прибыль | % | 3 | | 15,24 | 579 |
| **9** | **18** | **11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | 13,0000 | | **2987,73** | 53779 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,96** | 28187 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **216,07** | 3889 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **9,67** | 174 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1708,05** | 30745 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1058,37 | 19051 |
| | | | Сметная прибыль | % | 3 | | 221,31 | 3984 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | **23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 18,0000 | | 297,63 | 5357 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 264,37 | **4759** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11,21 | 202 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,05 | 397 |
| 11 | 20 | **11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **8,0000** | | 2365,64 | **18925** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 1255,31 | **10047** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 126,71 | **1014** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 9,56 | **76** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1342,80 | **10742** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 847,61 | 6781 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 175,23 | **1402** |
| 12 | 21 | **23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **8,0000** | | 482,64 | **3861** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 428,71 | **3430** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18,18 | 145 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,75 | 286 |
| 13 | 22 | **11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **6,0000** | | 3143,62 | **18862** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 1670,04 | **10020** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 156,82 | **941** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 18,12 | **109** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1733,65 | **10702** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1127,10 | 6763 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,35 | 1397 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | 23-01060[illegible]-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 6,0000 | | 759,57 | 4557 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | м | | | 674,70 | 4048 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 28,61 | 172 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,26 | 338 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | | | | Тенге | | | | **620650** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **620650** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | | **349233** |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **237518** |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **19180** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **175859** |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **143461** |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **32398** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **63721** |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **860230** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **208** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **237518** |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **860230** |

## ОТДЕЛ 2. Водопровод горячей воды

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **33** | 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **65,0000** | | **2711,23** | **176230** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **382,58** | 24868 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,93** | 970 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1786,54** | **116125** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2177,21** | **141518** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 333,19 | 21657 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 200,83 | 13054 |
| **16** | **34** | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **12,0000** | | **2420,72** | **29049** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **382,58** | 4591 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 14,93 | 179 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 1528,50 | **18342** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1919,16** | **23030** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 322,25 | 3867 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,31 | 2152 |
| 17 | **35** | **11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **96,0000** | | **2221,59** | **213273** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 382,58 | **36728** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 14,93 | **1433** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1351,62** | **129755** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1742,28** | **167259** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 314,75 | 30216 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 164,56 | 15798 |
| 18 | **36** | **11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **24,0000** | | **1891,97** | **45407** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 382,58 | **9182** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 14,93 | **358** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 1058,83 | **25412** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1449,49** | **34788** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 302,33 | 7256 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 140,15 | 3363 |
| 19 | **37** | **11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **18,0000** | | **1814,26** | **32657** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 382,58 | **6886** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 14,93 | **269** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 989,30 | **17816** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1380,46 | **24848** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 299,41 | 5389 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 134,39 | 2419 |
| 20 | **38** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **215,0000** | | 125,27 | **26934** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 67,50 | 14512 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,82 | 391 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 1,19 | 256 |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 70,51 | 15159 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 45,49 | 9780 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,28 | 1995 |
| **21** | **39** | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа**, наружный **диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **32,0000** | | **3903,36** | **124907** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2019,69** | **64630** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **350,13** | **11204** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12,70** | **406** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2247,32** | **71914** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1366,90 | 43741 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 289,14 | 9252 |
| **22** | **40** | 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК** ГОСТ Р 52134-2010 | **м** | **32,0000** | | **193,12** | **6180** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **171,54** | **5489** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7,27 | 233 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,31 | 458 |
| **23** | **41** | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа**, наружный **диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **12,0000** | | **2987,73** | **35853** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,96** | **18792** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **216,07** | **2593** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **9,67** | **116** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1708,05** | **20497** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1058,37 | 12700 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 221,31 | 2656 |
| **24** | **42** | 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК** ГОСТ Р 52134-2010 | **м** | **12,0000** | | **312,64** | **3752** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого прямые затраты:** | м | | | 277,71 | 3333 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11,77 | 141 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,16 | 278 |
| 25 | **43** | **11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **10,0000** | | **2365,64** | **23656** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1255,81** | **12558** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 126,71 | **1267** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 9,56 | **96** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1342,80 | **13428** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 847,61 | 8476 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 175,23 | **1752** |
| 25 | **44** | **23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **10,0000** | | **505,75** | **5058** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | м | | | 449,24 | **4492** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 19,05 | 190 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,46 | 375 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2 | | | | Тенге | | | | **525755** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | | Тенге | | | | **525755** |
| Материалы - | | | | Тенге | | | | **308326** |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | **192746** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | | Тенге | | | | **13314** |
| Накладные расходы - | | | | Тенге | | | | **143647** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | | Тенге | | | | **116419** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | | Тенге | | | | **27228** |
| Сметная прибыль - | | | | Тенге | | | | **53552** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | | Тенге | | | | **722954** |
| Нормативная трудоемкость - | | | | чел.-ч | | | | **169** |
| Сметная заработная плата - | | | | Тенге | | | | **192746** |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | | | | Тенге | | | | **722954** |
| Нормативная трудоемкость - | | | | чел.-ч | | | | **169** |
| Сметная заработная плата - | | | | Тенге | | | | **192746** |

## ОТДЕЛ 3. Бытовая канализация К1

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 65 | 11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **23,0000** | | **1517,09** | **34893** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **671,44** | **15443** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,94** | **22** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **270,02** | **6211** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **942,03** | **21667** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 462,68 | 10642 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,38 | 2585 |
| 28 | 66 | 11-150501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **120,0000** | | **2276,40** | **273168** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **644,34** | **77321** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,27** | **272** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **987,11** | **118453** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1632,86** | **195944** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 474,92 | 56990 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 168,62 | 20235 |
| 29 | 67 | 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Отвод угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **17,0000** | | **78,02** | **1326** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **69,30** | **1178** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2,94 | 50 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,78 | 98 |
| 30 | 68 | 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Отвод угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **16,0000** | | **281,35** | **4502** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **249,91** | **3999** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10,60 | 170 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,84 | 333 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 69 | **23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **8,0000** | | 126,22 | **1010** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **112,12** | **897** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4,75 | 38 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,35 | 75 |
| 32 | 70 | **23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **26,0000** | | 396,29 | **10304** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **352,01** | **9152** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 14,93 | 388 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,35 | 763 |
| 33 | 71 | **23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **8,0000** | | **329,60** | **2637** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **292,77** | **2342** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12,41 | 99 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,41 | 195 |
| 34 | 72 | **23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Переход DN 110x50 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **12,0000** | | **190,39** | **2285** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | 169,12 | **2029** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7,17 | 86 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,10 | 169 |
| 35 | 73 | **23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **6,0000** | | **497,65** | **2986** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | 442,04 | **2652** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18,74 | 112 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,86 | 221 |
| 36 | 74 | 23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Прочистка DN 50** | **шт.** | **2,0000** | | **366,14** | **732** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **325,23** | **650** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 13,79 | 28 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,12 | 54 |
| 37 | 75 | 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Прочистка DN 110** | **шт.** | **5,0000** | | **497,65** | **2488** |
| | | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **442,04** | **2210** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18,74 | 94 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,86 | 184 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3 | | | | Тенге | | | | **242721** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **242721** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | | **124664** |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **92764** |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **25110** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **68696** |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **56029** |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **12667** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **24913** |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **336331** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **81** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **92764** |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **336331** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **81** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **92764** |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | Тенге | | | | **1389125** |
| | | | Итого прямые затраты: | | | | | |
| | | | в том числе: | Тенге | | | | **505951** |
| | | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **43349** |
| | | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **17078** |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **839826** |
| | | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **315909** |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **1705035** |
| | | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **72293** |
| | | ИТОГО: | | Тенге | | | | **1777328** |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **142186** |
| | | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | **1919514** |
| | | Итого по актам: | | Тенге | | | | **9651503** |
| | | | в том числе оборудование: | Тенге | | | | **0** |
| | | | строительно-монтажные работы: | Тенге | | | | **9651503** |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | 1,50% | | | 144 773 | **9796276** |
| | | Итого с доп затратами в зимнее время | | 0,50% | | | 48 981 | **9845257** |
| | | В ценах 2017г. 27%, К=1 | | Тенге | | | | **2658219** |
| | | В ценах 2018г. 73%, К=1,0599383 | | Тенге | | | | **7617816** |
| | | Итого в текщих ценах | | Тенге | | | | **10276036** |
| | | Скидка, 17,1000000267225% | | Тенге | | | | **1757202** |
| | | Итого со скидкой | | Тенге | | | | **8518834** |
| | | НДС | | 12% | | | | **1022260** |
| | | Всего: | | Тенге | | | | **9541094** |

**Сдал:**

_____ **Баринова М.В.**

**Технический надзор:**

_____ **Кыстаубаев К.**

**Авторский надзор:**

_____ **Бегендик Б.**

**Принял:**

_____ **Манкешова А.Ж.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО СУ "УНДУЗ"**
Наименование строительства и его адрес: **Закупка работ: "Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау".**

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
## за июль 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Доп соглашение № 06 от 30.03.2020г. к договору № 18 от 12.03.2018г. | | | | | |

| Наименование объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | За отчетный месяц, в текущих ценх Без НДС | из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР | Дополнительные | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | | на приобретение материалов | другие дополн. расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборуд-я | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Закупка работ: Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау"** | 247 903 862 | | | | | | | | 29 748 463 | 277 652 325 |
| **Выполнение за текщий месяц** | | 8 518 834 | | | | | | | 1 022 260 | 9 541 094 |
| **Всего к перечислению:** | | 8 518 834 | | | | | | | 1 022 260 | 9 541 094 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

**Тажигараев Ш.Б.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО СУ "УНДУЗ"**

**Баринова М.В.**