приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию

РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	55003666	21429096	45476569	19843485					2571492	24000588

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Акт приемки выполненных работ №3

за апрель 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**4571**	**147,44**	**140,48**	**673953**	**642139**	**--**	**124497**	**862326**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,96**	**30,87**	**31814**	**141099**		**63876**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,0091	41,64	763,99		31814,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	90,51							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	90,5058		7095,00		642139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	90,5058		1559,00		141098,54			
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**14051**	**236,07**	**224,91**	**3316962**	**3160231**	**--**	**612817**	**4244162**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**156730**	**694405**		**314382**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	205,14	764,00		156730,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	445,42							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	445,4167		7095,00		3160231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	445,4167		1559,00		694404,64			

3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**569,3**	**2624,83**	**--**	**1494317**	**--**	**--**	**1075908**	**2775843**
		НР - 72%; СП - 8%				**2624,83**	**--**	**1494317**	**--**		**205618**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	1694,24	882,00		1494317,00				
4	**Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**25**	**1728,72**	**--**	**43218**	**--**	**--**	**31117**	**80282**
		НР - 72%; СП - 8%				**1728,72**	**--**	**43218**	**--**		**5947**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	49	882,00		43218,00				
5	**Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**128**	**3360,42**	**--**	**430134**	**--**	**--**	**309696**	**799016**
		НР - 72%; СП - 8%				**3360,42**	**--**	**430134**	**--**		**59186**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	487,68	882,00		430134,00				
6	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**339**	**519,19**	**23,14**	**176005**	**7846**	**105639**	**47263**	**241130**
		НР - 72%; СП - 8%				**184,43**	**9,21**	**62520**	**3123**		**17861**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	68,48	912,99		62520,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	2,44							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,9831		4326,00		4253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,9831		1559,00		1532,65			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,4577		2465,00		3593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,4577		1091,00		1590,35			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий	т	0,00011	0,03729	408888,00				15247,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	74,58	1212,00				90391,00		
7	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**17172**	**35,78**	**35,78**	**614365**	**614365**	**--**	**151873**	**827538**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,28**	**--**	**210935**		**61299**	

7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	161,76							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	161,76024		3798,00		614365,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	161,76024		1304,00		210935,35			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**17172**	**157,31**	**74,75**	**2701327**	**1283607**	**--**	**1442288**	**4475105**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**1417720**	**585458**		**331489**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	2215,19	640,00		1417720,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	536,63							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа	маш.-ч	0,03125	536,625		2336,00		1253556,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	536,625		1091,00		585457,88			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	2146,5		14,00		30051,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**2078**	**1013,98**	**--**	**2107050**	**--**	**--**	**1517076**	**3914057**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**2107050**	**--**		**289930**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	2514,38	838,00		2107050,00				
		ВОДОВОД										
25	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,874**	**298956,16**	**92447,84**	**859200**	**265695**	**14204**	**644528**	**1624026**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**579301**	**71738**		**120298**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	557,56	1039,00		579301,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	77,11							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	70,7004		3542,00		250421,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	70,7004		913,00		64549,47			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,91968		3997,00		3676,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,91968		1304,00		1199,26			
25.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	34,488		65,00		2242,00			
25.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,99486		1420,00		5673,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,99486		1091,00		4358,39			

25.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,49448		2465,00		3684,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,49448		1091,00		1630,48				
25.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,26456	228,00				288,00			
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	51,732	269,00				13916,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**										**19843485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6322805**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5973884**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1706757**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**119843**			
		- Накладные расходы	Тенге								**5957063**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**1469886**		
		Итого по главам 1-7	Тенге										**19843485**
		Временные здания и сооружения 2,9%											**575461**
		Итого											**20418946**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%											**741208**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ											**938197**
		Итого											**22098351**
		Непредвиденные работы и затраты-2%											**423203**
		Итого											**22521554**
		Итого с к=0,9514927632349											**21429096**
		НДС 12%											**2571492**
		ВСЕГО ПО АКТУ											**24000588**

Заказчик:

Подрядчик: