приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»
Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	92153449	33169449	76191699	30715130					3980334	37149783

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**3326**	**147,44**	**140,48**	**490389**	**467240**	**--**	**90588**	**627455**
		НР - 72%, СП - 8%				**6,96**	**30,87**	**23149**	**102668**		**46478**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,0091	30,3	764,00		23149,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	65,85							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	65,8548		7095,00		467240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	65,8548		1559,00		102667,63			
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**10223**	**236,07**	**224,91**	**2413302**	**2299270**	**--**	**445864**	**3087899**
		НР - 72%, СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**114031**	**505224**		**228733**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	149,26	764,00		114031,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	324,07							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	324,0691		7095,00		2299270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	324,0691		1559,00		505223,73			

3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**415**	**2624,83**	**--**	**1089305**	**--**	**--**	**784300**	**2023493**
		НР - 72%, СП - 8%				**2624,83**	**--**	**1089305**	**--**		**149888**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	1235,04	882,00		1089305,00				
4	**Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин ой до 3 м**	**м3 грунта**		**19**	**1728,72**	**--**	**32846**	**--**	**--**	**23649**	**61014**
		НР - 72%, СП - 8%				**1728,72**	**--**	**32846**	**--**		**4520**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	37,24	882,01		32846,00				
5	**Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**93**	**3360,42**	**--**	**312519**	**--**	**--**	**225014**	**580535**
		НР - 72%, СП - 8%				**3360,42**	**--**	**312519**	**--**		**43003**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	354,33	882,00		312519,00				
6	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**247**	**519,19**	**23,14**	**128240**	**5717**	**76970**	**34437**	**175690**
		НР - 72%, СП - 8%				**184,43**	**9,21**	**45553**	**2275**		**13014**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	49,89	913,00		45553,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,78							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,7163		4326,00		3099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,7163		1559,00		1116,71			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,0621		2465,00		2618,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,0621		1091,00		1158,75			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий	т	0,00011	0,02717	408888,00				11109,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	54,34	1212,00				65860,00		
7	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**12494**	**35,78**	**35,78**	**447000**	**447000**	**--**	**110500**	**602100**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**12,28**	**--**	**153472**		**44600**	

7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	117,69							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	117,69348		3798,00		447000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	117,69348		1304,00		153472,30			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**12494**	**157,31**	**74,75**	**1965431**	**933927**	**--**	**1049380**	**3255996**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**1031505**	**425967**		**241185**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	1611,73	640,00		1031505,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	390,44							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа	маш.-ч	0,03125	390,4375		2336,00		912062,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	390,4375		1091,00		425967,31			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1561,75		14,00		21865,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1512**	**1013,98**	**--**	**1533138**	**--**	**--**	**1103859**	**2847957**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**1533138**	**--**		**210960**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	1829,52	838,00		1533138,00				
		ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ L=611М										
13	**Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Кожух и диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**		**309**	**30202,38**	**19800,44**	**9332536**	**6118336**	**514161**	**3669948**	**14042682**
		НР - 91%; СП - 8%				**8737,99**	**4313,50**	**2700039**	**1332870**		**1040199**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	8,41	2598,69	1039,00		2700039,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,06	946,43							
13.3	125 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	248,436		4161,00		1033742,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,804	248,436		913,00		226822,07			
13.4	270 С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	56,856		5517,00		313675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	56,856		1559,00		88638,50			
13.5	847 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,761	235,149		7516,00		1767380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,761	235,149		1559,00		366597,29			
13.6	1957 С	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,2229	68,8761		12024,00		828166,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,2229	68,8761		764,00		52621,34			
13.7	2006 С	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	243,183		5426,00		1319511,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	243,183		1863,00		453049,93			
13.8	2270 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на	маш.-ч	0,295	91,155		9313,00		848927,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	91,155		1559,00		142110,64			
13.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00899	2,77791		2465,00		6848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00899	2,77791		1091,00		3030,70			
13.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011	3,399		26,00		88,00			
13.11	131752 С	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,618	22356,00				13816,00		
13.12	145970 С	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0053	1,6377	308,00				504,00		
13.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	5,0985	200,00				1020,00		
13.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	1,3905	143,00				199,00		
13.15	147344 С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0618	494701,00				30573,00		
13.16	147702 С	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,0618	1545449,00				95509,00		
13.17	147794 С	Отвердитель	т	0,000055	0,016995	611261,00				10388,00		
13.18	248315 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	10,506	34471,00				362152,00		
16	**Е11-250110-0101 1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопровод диаметром до 110 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**		**309**	**7123,19**	**5744,31**	**2201065**	**1774990**	**104276**	**638168**	**3066371**
		НР - 91%; СП - 8%				**1041,42**	**1228,11**	**321799**	**379485**		**227139**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	1,02	315,18	1021,00		321799,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8555	264,36							
16.3	125 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,067	20,703		4161,00		86145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,067	20,703		913,00		18901,84			
16.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,546	168,714		6550,00		1105077,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,546	168,714		1559,00		263025,13			
16.5	1840 С	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,24	74,16		7845,00		581785,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,24	74,16		1304,00		96704,64			
16.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00253	0,78177		2465,00		1927,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,00253	0,78177		1091,00		852,91			
16.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,007	2,163		26,00		56,00			
16.8	128677 С	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 27 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	0,012	3,708	19566,00				72551,00		
16.9	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0068	2,1012	200,00				420,00		
16.10	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00495	1,52955	143,00				219,00		
16.11	147344 С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00927	494701,00				4586,00		
16.12	187508 С	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0003	0,0927	239905,00				22239,00		
16.13	248315 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0004	0,1236	34471,00				4261,00		
					ПРОТОКОЛ							
14`	**Е11-220601-0209 1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,309**	**689398,16**	**359530,36**	**213024**	**111095**	**25828**	**105437**	**343938**
		НР - 99%, СП - 8%				**246281,00**	**98384,49**	**76101**	**30401**		**25477**	
14`.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	233	72	1057,00		76101,00				
14`.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	68,49	21,16							
14`.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,13596		4245,00		577,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,44	0,13596		1091,00		148,33			
14`.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	35,95	11,10855		6550,00		72761,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	35,95	11,10855		1559,00		17318,23			
14`.5	1087 С	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	1,95288		6694,00		13073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2	чел-ч	12,64	3,90576		1304,00		5093,11			
14`.6	1108 С	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	9,73	3,00657		6304,00		18953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2	чел-ч	19,46	6,01314		1304,00		7841,13			
14`.7	1961 С	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,52221		10974,00		5731,00			
14`.8	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07725	6994,00				540,00		

14`.9	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,05871	387730,00				22764,00		
14`.10	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0927	27232,00				2524,00		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**30715130**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7279985**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**12157575**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2932362**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**721235**		
		- Накладные расходы	Тенге								**8281144**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2275196**	
		Итого по главам 1-7	Тенге									**30715130**
		Временные здания и сооружения 2,9%										**890739**
		Итого										**31605869**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%										**1147293**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										**1452207**
		Итого										**34205369**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**655063**
		Итого										**34860432**
		Итого с к=0,9514927632349										**33169449**
		НДС 12%										**3980334**
		ВСЕГО ПО АКТУ										**37149783**

Заказчик:

Подрядчик: