Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранение Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	100 173 636,00	717 308,04							86 076,96	803 385,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь 2019 год
(локальная смета 6-1-1)
Тепловые сети +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	18,3	76,28	69,34	1396	1269	345	0,00911	0,16671
		м3 грунта		6,94	24,92	127	456	59,1	0,0198	0,36234
2	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,68	230,73	215,89	1772	1658	414	0,021	0,16128

	м3 грунта								
			14,71	76,56	113	588	59,1	0,0609	0,46
3 11-010102-06-03	Грунты 4 группы. Работа на отвале	7,68	17,45	14,58	134	112	35	0,00363	0,02
	м3 грунта								
			2,73	5,08	21	39	59,1	0,00402	0,03
4 11-010205-03-04	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,9	3547,78	–	3193	–	1887	4,272	3,8
	м3 грунта								
			3547,78	–	3193	–	59,1	–	
5 11-010104-01-06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	19,2	25,05	25,05	481	481	97	–	
	м3 грунта								
			–	8,54	–	164	59,1	0,00681	0,13
6 11-010104-01-14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	19,2	19,79	19,79	380	380	77	–	
	м3 грунта								
			–	6,77	–	130	59,1	0,00539	0,10
7 11-010201-01-06	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	19,2	13,96	13,96	268	268	53	–	
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,69	–	90	59,1	0,00379	0,07
8 11-230101-01-01	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	3,12	3432,05	122,76	10708	383	1635	1,02	3,1
	м3 основания								
			811,22	32,69	2531	102	62,1	0,035	0,1

Раздел 2 Тепловые сети

9 11-240101-02-01	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,1386	683528,14	270505,05	94737	37492	41788	424	58,7
	км трубопровода								
			403477,63	82034,63	55922	11370	62,1	69,49	9,63
10 21-060510-10-03	Опоры скользящие	0,0446	242215,89		10803				
	т								
11 21-060510-10-04	Опоры неподвижные	0,01216	242215,89		2945				

		т								
13	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	49,49	376,38		18627				
		м								
14	23-040502-1201	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4	15780,68		63123				
		шт.								
	Раздел 3 Теплоизоляция трубопровода									
15	11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	15,8	327,59	1,46	5176	23	109	0,0141	0,22278
		м2		12,47	0,32	197	5	54,2	0,0004	0,00632
16	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	1,95	21953,33	1209,74	42809	2359	19990	18,85	36,7575
		м3 изоляции		17937,44	600	34978	1170	55,3	0,64	1,248
17	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011К=1,540;	3,003	6469,86		19429				
		м3								
18	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	17,3	677,75	11,04	11725	191	2615	0,3198	5,53254
		м2 поверхности покрытия изоляции		268,96	4,39	4653	76	55,3	0,0047	0,08131
	Раздел 4 Монтажные работы									
	4.1 Ж/б конструкции									
	4.2 Деформационный шов									
25	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слойК=14,000;	21,28	1071,33	19,6	22798	417	1340	0,143	3,04304
		м2 поверхности		118,75	5,17	2527	110	50,8	0,0055	0,11704
26	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=14,000;	0,3822	16941,39	1329,15	6475	508	1001	5,95	2,27409
		м3 кладки		4816,85	337,52	1841	129	50,8	0,36	0,13759
	Раздел 6 Дренажный колодец ДК1									
	6.0 Подраздел без наименования									

36	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	36	76,25	69,33	2745	2496	677	0,00911	0,3279
		м3 грунта		6,92	24,89	249	896	59,1	0,0198	0,712
37	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	10	152,5	138,7	1525	1387	376	0,0182	0,18
		м3 грунта		13,8	49,8	138	498	59,1	0,0396	0,39
38	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	7	239,14	–	1674	–	989	0,288	2,01
		м2 спланированной поверхности		239,14	–	1674	–	59,1	–	
39	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	31	13,97	13,97	433	433	87	–	
		м3 грунта		–	4,77	–	148	59,1	0,0038	0,117
40	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	31	6,16	6,16	191	191	38	–	
		м3 грунта		–	2,1	–	65	59,1	0,00168	0,0520
41	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	31	128,39	52,77	3980	1636	1836	0,108	3,34
		м3 уплотненного грунта		75,61	24,61	2344	763	59,1	0,02625	0,8137
42	21-010102-0101	Глина	1	1337,45		1337				
		м3								
43	11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	14	36,21	36,21	507	507	101	–	
		м3 грунта		–	12,21	–	171	59,1	0,00974	0,1363
44	11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	1,25	3466,4	179,2	4333	224	667	1,02	1,27
		м3 основания		811,2	48	1014	60	62,1	0,051	0,0637

46 11-2306-01-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,4776	27072,86	7110,55	12930	3396	4479	13,869	6,62383
	м3 конструкций колодца		12265,49	2837,1	5858	1355	62,1	2,382	1,13764
47 23-0301-01-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10023,18		10023				
	комплект								
49 21-0403-01-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6, КС10.6а	2	5091,7		10183				
	шт.								
51 21-0403-02-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	7087		7087				
	шт.								
53 21-0403-05-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	4	846,13		3385				
	шт.								
54 11-2203-01-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,005	356800	70000	1784	350	934	270	1,35
	км трубопровода		272400	28400	1362	142	62,1	27,65	0,13825
55 23-0102-01-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	5,05	1570,96		7933				
	м								
56 11-0601-01-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,55	14963,64	672,73	8230	370	319	1,35	0,7425
	м3		1025,45	170,91	564	94	48,5	0,1813	0,09972
57 11-0603-01-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0674	330207,72	890,21	22256	60	5737	198	13,3452
	т		175103,86	385,76	11802	26	48,5	0,36	0,02426

Раздел 7 Герметезированный ввод трубопроводов

7.1 Ввод ф50 мм

58 11-2402-01-0102	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 мм в здания. УстройствоК=2,000;	2	11039,5	1843,5	22079	3687	10482	8,96	17,92
	газовый ввод		8112,5	327,5	16225	655	62,1	0,349	0,698
59 23-0102-01-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	0,56	3424,06		1917				

			м							
60	21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011К=2,000;	0,078	26410,01		2060				
			м3							
61	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	0,22	12299,02		2706				
			м3							
62	11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. ПриваркаК=2,000;	4	2317,5	221,25	9270	885	4664	1,73	6,
			фланец	1868	9,5	7472	38	62,1	0,01	0,
63	23-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80К=2,000;	4	6257,01		25028				
			шт							
	7.2 Ввод ф32 мм									
64	11-240201-0102	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 мм в здания. УстройствоК=4,000;	4	11039	1843,5	44156	7374	20964	8,96	35,
			газовый ввод	8112,25	327,25	32449	1309	62,1	0,349	1,3
65	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=4,000;	1,12	3424,06		3835				
			м							
66	21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011К=4,000;	0,132	26410,01		3486				
			м3							
67	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=4,000;	0,44	12299,02		5412				
			м3							
68	11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. ПриваркаК=4,000;	8	2317,75	221,5	18542	1772	9327	1,73	13,
			фланец	1868	9,38	14944	75	62,1	0,01	0,
69	23-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80К=4,000;	8	6257,01		50056				
			шт							

Раздел 8 Тепловая камера (2,0х2,0х2м)

8.0 Подраздел без наименования

70	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	38	76,26	69,34	2898	2635	715	0,00911	0,3461
		м3 грунта		6,92	24,89	263	946	59,1	0,0198	0,752
71	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	12	152,5	138,67	1830	1664	452	0,0182	0,218
		м3 грунта		13,83	49,83	166	598	59,1	0,0396	0,475
72	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	10	239,2	–	2392	–	1414	0,288	2,8
		м2 спланированной поверхности		239,2	–	2392	–	59,1	–	
73	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	35	13,97	13,97	489	489	99	–	
		м3 грунта		–	4,77	–	167	59,1	0,0038	0,13
74	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	35	6,17	6,17	216	216	44	–	
		м3 грунта		–	2,11	–	74	59,1	0,00168	0,058
75	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	35	128,4	52,77	4494	1847	2073	0,108	3,7
		м3 уплотненного грунта		75,63	24,6	2647	861	59,1	0,02625	0,9187
76	11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	15	36,27	36,27	544	544	109	–	
		м3 грунта		–	12,27	–	184	59,1	0,00974	0,146
77	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,7	14964,29	672,86	10475	471	406	1,35	0,94
		м3		1025,71	170	718	119	48,5	0,1813	0,1269

79	21-[redacted]050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,109	152751,43		16650			
80	21-[redacted]050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,173	129404,34		22387			
81	21-[redacted]050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,102	127870,26		13043			
82	21-[redacted]50301-0203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0645	126591,18		8165			
85	23-[redacted]30101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	16047,27		32095			
86	21-[redacted]30814-2208	Скобы ходовые *шт.*	12	565,08		6781			
87	11-[redacted]60301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. (воздухозборник)К=2,000; *т*	0,0468	18568,38	876,07	869	41	410	20
				17692,31	384,62	828	18	48,5	0,36
88	21-[redacted]60209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=2,000; *т*	0,0468	329987,27		15443			
89	21-[redacted]50301-2702	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм ГОСТ 10922-2012К=2,000; *т*	0,00442	175090,59		774			
90	11-[redacted]80101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	24	746,92	13,83	17926	332	2419	0,212
				196,54	1,88	4717	45	50,8	0,002

Раз[redacted]дел 9 ТОПЛИВОПРОВОД.

91	11-2[redacted]40101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,014	683571,43	270500	9570	3787	4221	424

		км трубопровода		403500	82000	5649	1148	62,1	69,49	0,97
92	21-060510-1003	Опоры скользящие	0,0056	242215,89		1356				
		т								
93	23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	10,605	221,91		2353				
		м								
94	23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	3,535	161,79		572				
		м								
	Раздел 10 Теплоизоляция топливопровода									
95	11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	7,2	327,64	1,53	2359	11	50	0,0141	0,10
		м2		12,5	0,42	90	3	54,2	0,0004	0,00
96	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	2,1	21953,33	1209,52	46102	2540	21528	18,85	39
		м3 изоляции		17937,62	600	37669	1260	55,3	0,64	1
97	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011К=1,540;	3,234	6469,86		20924				
		м3								
98	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	0,5	676	10	338	5	75	0,3198	0,
		м2 поверхности покрытия изоляции		268	4	134	2	55,3	0,0047	0,00
	Раздел 11 Монтажные работы на топливопроводе.									
	11.1 Ж/б конструкции									
99	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,12	15893,75	673,21	17801	754	649	1,35	1
		м3		1025,89	169,64	1149	190	48,5	0,1813	0,20
100	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.	0,482	7574,69	2047,72	3651	987	1071	3,33	1,60
		м3 сборных конструкций		2979,25	597,51	1436	288	62,1	0,55426	0,20

101	21-0403-03-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	0,312	50688,57	15815
		м3			
102	21-0403-02-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,17	45460,09	7728
		м3			

Всего прямые затраты	**892102**	28
		2
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	260 056	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 632	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 627	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	545 414	
Накладные расходы I уровня, тенге	168 798	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 060 900	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	44 982	
Итого, тенге	1 105 882	
Сметная прибыль (8 %), тенге	88 471	
Всего	**1 194 353**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 332	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	16 317	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 225 002**	
НДС (12 %)	147 000	
Всего по акту с учетом НДС	**1 372 002**	
Скидка	**568 617**	
Итого к оплате с учетом НДС	**803 385**	

Заказчик:
КГП на ПХВ "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранение Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	95 688 775,00	2 358 973,21							283 076,79	2 642 050,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090

Технадзор: Технадзор эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №6

приемки выполненных работ за октябрь 2019 год

(локальная смета 3-1-1)

Тепломеханическое оборудование.

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж оборудования								
		1.1 Монтаж оборудования								
1	11-1801-01-0209	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	2	94877	15650,5	189754	31301	81574	66,8	133,6
		котел		61181,5	6346,5	122363	12693	60,4	5,66	11,32
2	58-0000-03-0001 (п	Котел чугунный "Atlas 32 "- (32 кВт)	2	219505		439010				
		шт								
3	13-1702-02-0204	Горелка для сжигания газа к электролизеру с верхним токоподводом, тип С-3. Монтаж оборудования	2	7316,5	1607	14633	3214	5135	6	12
		шт								

			5709,5	614,5	11419	1229	40,6	0,56	1,12
4	58-000017-0214(пр	Горелка дизельная LO35-TN.S.KzA-0.75	2	154905		309810			
		шт							
5	11-180401-0101								
		Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	2	3627	440	7254	880	3968	3,63	7,26
		бак							
				3131,5	153	6263	306	60,4	0,16	0,32
6	58-000018-0010(пр	Расширительный бак 35 л	2	18195		36390			
		шт							
7	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	14494,5	312	28989	624	14328	13	26
		насос							
				11770	91	23540	182	60,4	0,08	0,16
8	58-000018-0013(пр	Насос циркуляционный А65/180 ХМ	2	4674		9348			
		шт							
9	11-160601-0102								
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1683,5	99,5	3367	199	1593	1,47	2,94
		шт.							
				1300	19	2600	38	60,4	0,02	0,04
10	58-000018-0014(пр	Группа безопасности котла.	2	11768		23536			
		шт							
11	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	2	131	–	262	–	144	0,12	0,24
		комплект							
				119,5	–	239	–	60,4	–	–
12	58-000018-0020(пр	Автоматический сбросник воздуха 1/2"	2	3322		6644			
		шт							
13	11-160601-0101								
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1664	81	1664	81	791	1,47	1,47
		шт.							
				1300	9	1300	9	60,4	0,01	0,01
14	58-000018-0030(пр	Редуктор подпитки 1/2" 3 бара на СО.	1	9014		9014			
		шт							
15	13-340106-0403								
		Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений. Монтаж оборудования	1	22940	–	22940	–	9217	26	26
		комплект							
				22703	–	22703	–	40,6	–	–

16	58-000034-0055(п	Нейтрализатор накипи DOSAPHOS 250+Парошок Gelphos к нейтрализатору 10 кг	1	30380		30380				
		шт								
17	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	5	339,4	–	1697	–	858	0,31	1,55
		комплект		284	–	1420	–	60,4	–	-
18	58-000018-0050(п	Термометр 1-120 °С, L=100 мм	3	4340		13020				
		шт								
19	58-000018-0051(п	Термометр 1-300 °С	2	35722		71444				
		шт								
20	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	224,33	–	673	–	385	0,22	0,66
		комплект		212,67	–	638	–	60,4	–	-
21	58-000018-0052(п	Манометр	3	8889		26667				
		шт								
22	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2394	61	2394	61	837	2	
		шт.		1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,0
23	58-000016-0012(п	Электрощитовая котельной .	1	135208		135208				
		шт								
24	13-110701-0102	Блок питания воздухом. Монтаж оборудования	2	2103,5	55,5	4207	111	1817	2	
		шт.		2046	19	4092	38	44	0,02	0,0
25	58-000018-0053(п	Стабилизатор SKAT ST 1300	2	24872		49744				
		шт								
26	29-000018-0053(п	Материалы обвязки котельной	1	467387		467387				
		комп								

Раздел 2 Дымовая труба.

2										
27	11-090202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом (Труба дымовая)	0,3274	59954,18	22675,63	19629	7424	5360	19	6,220
		т конструкций		20516,19	6365,3	6717	2084	60,9	5,964	1,9526
28	58-000009-0013(п	Дымовая труба ф150 (утепл. и покровн. слой)	2	162751		325502				
		шт								

Раздел 3 Блочно-модульная котельная.

29	11-3401-6-0101	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство	67,7	8907,65	1688,12	603048	114286	330691	7,7	521,29
		м3 здания		7219,53	646,26	488762	43752	62,1	0,53	35,881

Раздел 4 Демонтажные работы.

4.1 Без наименования.

31	11-1801-1-0209	Демонтаж.Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	30733	6260,5	61466	12521	32630	26,72	53,44
		котел		24472,5	2539	48945	5078	60,4	2,264	4,528
32	11-0902-2-0101	Демонтаж. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,15	36553,33	15873,33	5483	2381	1532	11,4	1,71
		т конструкций		12306,67	4460	1846	669	60,9	4,1748	0,62622
33	11-0902-2-0101	Демонтаж. Дымовой трубы. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом. ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,17	36552,94	15870,59	6214	2698	1736	11,4	1,938
		т конструкций		12311,76	4458,82	2093	758	60,9	4,1748	0,70972
34	11-07011-1-0105	Демонтаж. Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	25	2716,12	1060,2	67903	26505	32000	1,808	45,2
		м оград		1655,92	405,28	41398	10132	62,1	0,32552	8,138

35	11 —060101-0115	Демонтаж. Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1,7	2024,12	834,71	3441	1419	1161	1,432	2,4344
		м3		1189,41	218,24	2022	371	48,5	0,23024	0,39141
36	41 —010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	5,4	410,52		2217				
		т								
		Всего прямые затраты				**3000339**				**850**
										65

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	790 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	203 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	518 407
- перевозка грузов, тенге	2 217
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 485 717
Накладные расходы I уровня, тенге	525 757
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 526 096
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	149 506
Итого, тенге	3 675 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	294 048
Всего	**3 969 650**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	27 565
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	31 382
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**4 028 597**
НДС (12 %)	483 432
Всего по акту с учетом НДС	**4 512 029**
Скидка	**1 869 979**
Итого к оплате с учетом НДС	**2 642 050**

За[redacted]казчик:

КГП на ПХВ "Панфиловская многопрофильная
межрайонная больница" ГУ "Управление
здравоохранения
Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранение Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	102 936 892,00	22 741,96							2 729,04	25 471,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь 2019 год
(локальная смета 7-1-4)
Малые архитектурные формы +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 МАФы								
2	29-020302-0401	Скамья антивандальная ,тип СК-006 *шт*	1	25605		25605				
		Раздел 2 Металлический короб для контейнеров								

9	11-090501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	15,7	276,43	7,96	4340	125	2498	0,299	4,6943
		м2		257,96	3,31	4050	52	60,9	0,0031	0,04867
11	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	16,29271	62,85	0,86	1024	14	169	0,0213	0,34703
		м2		18,84	0,25	307	4	54,2	0,0002	0,00326

Всего прямые затраты	**30969**	**5**
		–
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 357	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 473	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 667	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	33 636	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 426	
Итого, тенге	35 062	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 805	
Всего	**37 867**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	454	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	517	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**38 838**	
НДС (12 %)	4 661	
Всего по акту с учетом НДС	**43 499**	
Скидка	**18 028**	
Итого к оплате с учетом НДС	**25 471**	

Заказчик:
КГП на ПХВ "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

ДЛЯ ФОРМ №2