Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	36 386 660,00	1 051 293,75							126 155,25	1 177 449,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 [illegible] 05 074

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 9-1-1) и (локальная смета 3-1-2)
Транспортные расходы и Резервуар на 5 м3

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Расстояние перевозки 5 км . Бортовые машины.								
1	41-010104-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км / *т*	249,91402	222,14		55516				

2	41-010204-1ОО2	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 2 км	249,91402	212,24	53042
		т			
3	41-010304-1ОО1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	249,91402	188,93	47216
		т			
4	41-010104-2ОО2	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 2 км	31,1616	261,34	8144
		т			
5	41-010204-2ОО2	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 2 км	31,1616	249,69	7781
		т			
6	41-010304-2ОО1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	31,1616	222,27	6926
		т			
7	41-010104-3ОО2	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км	5,48947	364,16	1999
		т			
8	41-010204-3ОО2	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 2 км	5,48947	347,93	1910
		т			
9	41-010304-3ОО1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	5,48947	309,72	1700

		т			
Раздел 2 Расстояние перевозки 290 км. Бортовые машины.					
10	41-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5,3955	782,75	4223
		т			
11	41-010104-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=57,000;	307,5435	16,07	4942
		т·км			
12	41-010204-1145	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 145 км	5,3955	2807,36	15147
		т			
13	41-010304-1058	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км	5,3955	1164,98	6286
		т			
14	41-010104-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	1,49603	920,88	1378
		т			
15	41-010104-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий кмК=57,000;	85,27371	18,91	1613
		т·км			
16	41-010204-2145	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 145 км	1,49603	3302,78	4941
		т			

17	41-010304-2058	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 58 км	1,49603	1370,56	2050
		т			
18	41-010104-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	6,48041	1283,2	8316
		т			
19	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий кмК=57,000;	369,38337	26,34	9730
		т·км			
20	41-010204-3145	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 145 км	6,48041	4602,23	29824
		т			
21	41-010304-3058	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 58 км	6,48041	1909,8	12376
		т			
22	41-010104-4030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км	6,39908	1739,44	11131
		т			
23	41-010104-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий кмК=58,000;	371,14664	35,71	13254
		т·км			
24	41-010204-4145	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 145 км	6,39908	6238,58	39921

		т							
25 41-010304-4058	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 58 км	6,39908	2588,84		16566				
		т							
Раздел 3 Расстояние перевозки 5 км . Автосамосвалы.									
26 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	687,08903	125,34		86120				
		т							
27 41-020103-1095	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 95 км	200,67793	1457,98		292584				
		т							
Раздел 5 Расстояние перевозки 5 км . Автобетоносмеситель...									
35 41-060101-1005	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	349,66005	472,9		165354				
		т							
36 41-060902-0991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автобетоносмесители. Объем 6-7 м3	2,5	188,92		472				
		км							
Резервуар на 5 м3									
Раздел 1 Земляные работы.									
1 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	16	90	83,25	1440	1332	293	0,00888	0,14208
	м3 грунта		6,75	24,25	108	388	59,1	0,0193	0,3088
2 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	24	148,71	137,63	3569	3303	726	0,0146	0,3504
	м3 грунта		11,08	40,13	266	963	59,1	0,0319	0,7656

3	11-010205–0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	2	3548	–	7096	–	4194	4,272	8,544
		м3 грунта		3548	–	7096	–	59,1	–	–
4	11-010102–0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,2	230,68	215,89	4429	4145	1035	0,021	0,4032
		м3 грунта		14,69	76,56	282	1470	59,1	0,0609	1,16928
		Всего прямые затраты				**926996**				9
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 752				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 780				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 821				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2				
		- перевозка грузов, тенге				910 462				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				933 244				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 570				
		Итого, тенге				972 814				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				77 825				
		Всего				**1 050 636**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				308				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				350				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**1 051 294**				
		НДС (12 %)				126 155				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 177 449**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	37 905 091,00	1 355 741,96							162 689,04	1 518 431,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технический эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 680 840 005
М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. (зд. лабораторного корпуса)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Усиление фундаментов								
1	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (2861 пог.м.)	2,63302	148325,5		390544				

		т							
Раздел 3 Усиление стен, дверных и оконных проемов									
2 11-1502О7-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	6	238,83	6	1433	36	762	0,25645	1,5387
	м2 оштукатуриваемой поверхности		229,5	2,33	1377	14	54,8	0,00263	0,01578
3 21-0503О1-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (прим). ф8 А3	0,868	171629,73		148975				
	т								
4 11-1502О3-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (50 мм) ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	6	3728,17	280,83	22369	1685	9421	2,99	17,94
	м2 оштукатуриваемой поверхности		2644,33	220,83	15866	1325	54,8	0,266	1,596
Раздел 6 Полы									
6.1 ТИП 1 Л									
18 11-1101О1-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками (балласт)	41,72	7382,79	1537,9	308010	64161	88428	3,565	148,7318
	м3 подстилающего слоя		2835,79	644,61	118309	26893	60,9	0,6875	28,6825
19 11-1101О1-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	37,094	1987,76	60,76	73734	2254	36865	1,587	58,86818
	м2 изолируемой поверхности		1577,99	53,89	58534	1999	60,9	0,0645	2,39256
6.2 ТИП 2 Кер.пл									
Раздел 7 Устройство деревянного перекрытия									
7.0 Подраздел без наименования									
23 21-1308I0-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/К=1,100;	148,5	97,92		14541				

		м2							
Раздел 8 Кровля									
25 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (под металлочерепицу)	350	78,27	10,26	27394	3590	13951	0,07981	27,9335
	м2 изолируемой поверхности		68,01	2,66	23804	931	56,4	0,00263	0,9205
26 21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/К=1,100;	385	97,92		37699				
	м2								
	Всего прямые затраты				**1024699**				**255**
									34
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				217 890				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				71 726				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 162				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				735 083				
	Накладные расходы I уровня, тенге				149 427				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 174 126				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				49 783				
	Итого, тенге				1 223 909				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				97 913				
	Всего				**1 321 821**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				15 862				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				18 059				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**1 355 742**				
	НДС (12 %)				162 689				
	Всего по акту с учетом НДС				**1 518 431**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	41 210 243,00	2 951 028,57							354 123,43	3 305 152,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: **Технадзор-эксперт** - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 0[illegible]0 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. (зд. амбулаторного корпуса)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
		1.1 Земляные работы при усилении фундамента								
1	12-010101-0201	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением / *м3 грунта*	32	3754,03	0,19	120129	6	63422	4,334	138,68

			3353,44	0,09	107310	3	59,1	0,0001	0,0032
Раздел 2 Усиление фундаментов									
2									
6 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (3382,44 пог.м.)	3,11185	148325,5		461567				
	т								
7 11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	13,08	44627,37	1416,74	583726	18531	120064	21,56	282,0048
	м3								
			17451,99	617,35	228272	8075	50,8	0,58	7,5864
Раздел 3 Усиление стен, дверных и оконных проемов									
8 11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	40,71	238,74	5,94	9719	242	5171	0,25645	10,44008
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			229,5	2,28	9343	93	54,8	0,00263	0,10707
10 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (50 мм) ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	40,71	3728	280,86	151767	11434	63920	2,99	121,7229
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			2644,29	220,9	107649	8993	54,8	0,266	10,82886
Раздел 6 Проемы									
6.1 Дверные и оконные проемы									
11 12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом (оконные проемы)	1,4	18184,29	1405	25458	1967	4833	6,7	9,38
	м3 кладки								
			5470	371,43	7658	520	59,1	0,396	0,5544
12 12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом (дверные проемы)	4,5	18184	1404,89	81828	6322	15536	6,7	30,15
	м3 кладки								
			5470,22	371,33	24616	1671	59,1	0,396	1,782

13 11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (расширение и пробивка дверных проемов)	2,4	14332,08	5076,25	34397	12183	14188	10,6	25,44
	м3		9255,83	2381,67	22214	5716	50,8	2,54	6,096
16 11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,12	36225	3516,67	4347	422	783	15,065	1,8078
	м3		12666,67	783,33	1520	94	48,5	0,83738	0,10049
17 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0138	152751,43		2108				
	т								
18 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,051	148325,5		7565				
	т								

Раздел 8 Полы

8.1 ТИП 1 Кер.пл

23 11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками (балласт)	44,8	7382,79	1537,9	330749	68898	94956	3,565	159,712
	м3 подстилающего слоя		2835,78	644,62	127043	28879	60,9	0,6875	30,8
24 11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	17,34	1987,77	60,78	34468	1054	17233	1,587	27,51858
	м2 изолируемой поверхности		1577,97	53,92	27362	935	60,9	0,0645	1,11843
27 21-050309-0124	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012	115,66	1428,58		165230				
	м2								

Раздел 9 Устройство деревянного перекрытия

9

32 21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/К=1,100;	302,5	97,92		29621				
	м2								

Раздел 10 Кровля

33	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (под металлочерепицу)	500	78,27	10,26	39135	5129	19930	0,07981	39,905
		м2 изолируемой поверхности		68,01	2,66	34006	1331	56,4	0,00263	1,315
34	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/К=1,100; *м2*	550	97,92		53856				
		Всего прямые затраты				**2135670**				**847**
										60

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	696 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 312 489
Накладные расходы I уровня, тенге	420 036
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 555 706
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	108 362
Итого, тенге	2 664 068
Сметная прибыль (8 %), тенге	213 125
Всего	**2 877 195**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 526
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	39 308
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 951 029**
НДС (12 %)	354 123
Всего по акту с учетом НДС	**3 305 152**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	34 237 735,00	351 355,36							42 162,64	393 518,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 00...
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-1-6)
Электромонтажные работы (зд. лабораторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
2	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3818,67		3819				
10	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3818,67		3819				

Раздел 2 Электроосвещение

35	13-08О206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	245	327,78	11,91	80306	2918	21382	0,22	53,9
		м		201,49	2,42	49366	592	42,8	0,0022	0,539
38	13-08О206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	30	405,47	25,03	12164	751	3504	0,29	8,7
		м		265,6	7,27	7968	218	42,8	0,0066	0,198
41	13-08О201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	260	209,55	93,47	54483	24302	14159	0,1	26
		м кабеля		93,76	33,48	24378	8704	42,8	0,0378	9,828
42	13-08О206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	99	294,48	1,74	29154	172	6237	0,16	15,84
		м		146,55	0,66	14508	65	42,8	0,0006	0,0594

Раздел 4 Прочие работы

52	11-46О302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	30	279,73	115,9	8392	3477	3325	0,1767	5,301
		отверстие		163,83	54,37	4915	1631	50,8	0,058	1,74
53	12-19О101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	25	46,32	0,72	1158	18	674	0,0549	1,3725
		отверстие		45,6	–	1140	–	59,1	–	–
54	12-19О101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2, кзпм1=2; кмат1=2;	25	89,08	1,4	2227	35	1295	0,1056	2,64
		отверстие								

				87,68	–	2192	–	59,1	–	–
55	11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм	75	551,28	227,24	41346	17043	16407	0,3621	27,1575
		шт		324,04	106,6	24303	7995	50,8	0,1137	8,5275
56	11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	0,06	5183,33	2000	311	120	125	3,64	0,2184
		м2 ниш		3183,33	933,33	191	56	50,8	0,998	0,05988

Всего прямые затраты	**237179**	**141**
		21
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 961	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 836	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 261	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 382	
Накладные расходы I уровня, тенге	67 108	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	304 287	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 902	
Итого, тенге	317 189	
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 375	
Всего	**342 564**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 111	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 680	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**351 355**	
НДС (12 %)	42 163	
Всего по акту с учетом НДС	**393 518**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	34 892 449,00	584 566,07							70 147,93	654 714,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 0

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-1-7)
Электромонтажные работы. (зд. амбулатории) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
2	23-070201-0411	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1 √	8498,33		8498				
17	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1 √	5432,71		5433				

26	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,71		5433				
		шт.								
35	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРв-П-4)	1	2277,23		2277				
		шт.								
	Раздел 2 Электроосвещение									
55	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	475	327,78	11,92	155696	5660	41455	0,22	104,5
		м		201,5	2,41	95711	1147	42,8	0,0022	1,045
58	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	31	405,52	25,06	12571	777	3620	0,29	8,99
		м		265,61	7,26	8234	225	42,8	0,0066	0,2046
61	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	490,5	209,55	93,47	102782	45847	26711	0,1	49,05
		м кабеля		93,76	33,48	45989	16420	42,8	0,0378	18,5409
62	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	57	294,46	1,75	16784	100	3591	0,16	9,12
		м		146,54	0,67	8353	38	42,8	0,0006	0,0342
	Раздел 4 Прочие работы									
75	11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	65	279,74	115,92	18183	7535	7205	0,1767	11,4855
		отверстие		163,82	54,38	10648	3535	50,8	0,058	3,77
76	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	40	46,33	0,73	1853	29	1078	0,0549	2,196
		отверстие								

			45,6	–	1824	–	59,1	–	–
77 12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	40	89,1	1,4	3564	56	2073	0,1056	4,224
	отверстие		87,7	–	3508	–	59,1	–	–
78 11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	113	551,27	227,24	62294	25678	24720	0,3621	40,9173
	шт		324,04	106,6	36616	12046	50,8	0,1137	12,8481
79 11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	0,06	5183,33	2000	311	120	125	3,64	0,2184
	м2 ниш		3183,33	933,33	191	56	50,8	0,998	0,05988
	Всего прямые затраты				**395679**				**231**
									37

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 803
Накладные расходы I уровня, тенге	110 578
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	506 257
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	21 465
Итого, тенге	527 722
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 218
Всего	**569 940**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 839
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7 787
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**584 566**
НДС (12 %)	70 148
Всего по акту с учетом НДС	**654 714**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	35 209 211,00	282 823,21							33 938,79	316 762,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жабасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 [illegible] 085 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 6-2-1)
Водопроводная сеть +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе								
1	11-01О101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	45	76,24	69,33	3431	3120	846	0,00911	0,40995
		м3 грунта		6,91	24,91	311	1121	59,1	0,0198	0,891
2	11-01О101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	23,7	152,49	138,65	3614	3286	891	0,0182	0,43134
		м3 грунта		13,84	49,79	328	1180	59,1	0,0396	0,93852

3 11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	2,1	3547,62	–	7450	–	4403	4,272	8,9712
	м3 грунта		3547,62	–	7450	–	59,1	–	–
4 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,36	722,22	–	260	–	154	0,972	0,34992
	м3 грунта		722,22	–	260	–	59,1	–	–
5 11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	9,3	133,33	125,38	1240	1166	315	0,0105	0,09765
	м3 грунта		7,96	49,35	74	459	59,1	0,04568	0,42482
6 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9,3	128,39	52,8	1194	491	551	0,108	1,0044
	м3 уплотненного грунта		75,59	24,62	703	229	59,1	0,02625	0,24413
7 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	36	13,97	13,97	503	503	102	–	–
	м3 грунта		–	4,78	–	172	59,1	0,0038	0,1368
8 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	36	6,17	6,17	222	222	45	–	–
	м3 грунта		–	2,11	–	76	59,1	0,00168	0,06048
9 11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	23,7	15,91	15,91	377	377	76	–	–
	м3 грунта		–	5,44	–	129	59,1	0,00433	0,10262
10 11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	23,7	6,54	6,54	155	155	31	–	–
	м3 грунта		–	2,24	–	53	59,1	0,00178	0,04219

11 11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	36	13,97	13,97	503	503	100	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,69	–	169	59,1	0,00379	0,13644
12 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1,8	3432,22	122,78	6178	221	943	1,02	1,836
	м3 основания		811,11	32,78	1460	59	62,1	0,035	0,063
Раздел 2 Водопровод									
13 11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,022	307818,18	43636,36	6772	960	3722	253	5,566
	км трубопровода		255272,73	17181,82	5616	378	62,1	16,57	0,36454
14 23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	22,088	492,03		10868				
	м								
16 11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,022	789363,64	27181,82	17366	598	2546	203	4,466
	км трубопровода		185909,09	454,55	4090	10	62,1	0,3984	0,00876
37 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	40	642,5	47,05	25700	1882	5029	0,211	8,44
	м трубопровода		203,9	23,45	8156	938	55,3	0,025	1
Раздел 3 Земляные работы									
38 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	11	96,27	87,55	1059	963	261	0,0115	0,1265
	м3 грунта		8,73	31,45	96	346	59,1	0,025	0,275
39 11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2	230,5	216	461	432	108	0,021	0,042
	м3 грунта		14,5	76,5	29	153	59,1	0,0609	0,1218

40 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3,9	219,37		856				
	т								
41 11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	2	17,5	14,5	35	29	9	0,00363	0,00726
	м3 грунта		3	5	6	10	59,1	0,00402	0,00804
42 11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	3,5	239,14	–	837	–	495	0,288	1,008
	м2 спланированной поверхности		239,14	–	837	–	59,1	–	–
43 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11	14	14	154	154	31	–	–
	м3 грунта		–	4,82	–	53	59,1	0,0038	0,0418
44 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	11	6,18	6,18	68	68	14	–	–
	м3 грунта		–	2,09	–	23	59,1	0,00168	0,01848
45 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11	128,36	52,73	1412	580	652	0,108	1,188
	м3 уплотненного грунта		75,64	24,64	832	271	59,1	0,02625	0,28875
Раздел 4 Колодцы ф 1,5 м									
46 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,42	24271,13	6141,55	34465	8721	8886	8,86	12,5812
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		7550	2526,76	10721	3588	62,1	2,218	3,14956
47 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (на упоры + для заделки труб)	0,981	12299,02		12065				
	м3								
49 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	16047,27		16047				
	комплект								
50 21-040302-9905	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,65	44094,82		28662				

		м3							
51 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	1	15233,71		15234				
		шт.							
55 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,55	15892,73	672,73	8741	370	319	1,35	0,7425
		м3							
			1025,45	170,91	564	94	48,5	0,1813	0,09972
56 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10	747	13,9	7470	139	1008	0,212	2,12
		м2 поверхности							
			196,5	1,9	1965	19	50,8	0,002	0,02
	Всего прямые затраты				**213399**				**49**
									8

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	144 105
- перевозка грузов, тенге	856
Накладные расходы I уровня, тенге	31 537
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	244 936
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 385
Итого, тенге	255 321
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 426
Всего	**275 747**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 309
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 767
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**282 823**
НДС (12 %)	33 939
Всего по акту с учетом НДС	316 762

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	27 197 154,00	3 190 652,68							382 878,32	3 573 531,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарлеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН 940 0 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. (зд. лабораторного корпуса)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Усиление стен, дверных и оконных проемов.								
		3.1 Без наименования.								
25	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	1148	46,32	0,73	53175	834	30934	0,0549	63,0252
		отверстие		45,59	–	52341	–	59,1	–	–

26 12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	1148	133,64	2,1	153421	2406	89250	0,1584	181,8432
	отверстие		131,55	–	151015	–	59,1	–	–
27 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Z-образный анкер)	0,1526	288597,64	1887,29	44040	288	21281	332,35	50,71661
	т		286710,35	825,69	43752	126	48,5	0,775	0,11827
29 11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	229,6	238,74	5,95	54814	1365	29163	0,25645	58,88092
	м2 оштукатуриваемой поверхности		229,49	2,29	52692	525	54,8	0,00263	0,60385
32 11-150203-0201	Стены внутри здания. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (50 мм) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	328	3728	280,88	1222784	92127	515003	2,99	980,72
	м2 оштукатуриваемой поверхности		2644,3	220,91	867329	72457	54,8	0,266	87,248
Раздел 5 Отделочные работы									
51 11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	334,3	446,75	4,68	149350	1564	66903	0,4255	142,24465
	м2 оштукатуриваемой поверхности		362,6	2,6	121217	868	54,8	0,00313	1,04636
5.2 Откосы									
Раздел 6 Полы									
6.1 ТИП 1 Л									
57 11-110101-0201	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками	8,68	3910,71	897,47	33945	7790	16317	3,4385	29,84618
	м3 подстилающего слоя		2735,14	351,61	23741	3052	60,9	0,375	3,255
6.2 ТИП 2 Кер.пл									
6.3 Прочие работы.									

71	21-050309-0124	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012	84,6	1428,58		120858			
		м2							

Раздел 9 Фасад

9.1 Наружная отделка

98	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборкаК=1,200;	211,8	551,2	1,65	116744	349	45249	0,4991	105,70938
		м2 вертикальной проекции		419,73	0,82	88898	174	50,8	0,00088	0,18638

Всего прямые затраты	**1949131**	**1613**
		92
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 400 985	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 723	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 202	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	441 423	
Накладные расходы I уровня, тенге	814 100	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 763 231	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	117 161	
Итого, тенге	2 880 392	
Сметная прибыль (8 %), тенге	230 431	
Всего	**3 110 823**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	37 330	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	42 500	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**3 190 653**	
НДС (12 %)	382 878	
Всего по акту с учетом НДС	**3 573 531**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	33 844 217,00	5 934 877,68							712 185,32	6 647 063,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзорный эксперт - Кожамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 070 240 005 0
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. (зд. амбулаторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Усиление стен, дверных и оконных проемов.								
		3.1 Без наименования.								
26	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	1521,1 √	46,32	0,73	70456	1105	40986	0,0549	83,50839
		отверстие		45,59	–	69351	–	59,1	–	–
27	12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кзкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	1521,1 √	133,64	2,1	203283	3188	118256	0,1584	240,94224

	отверстие		131,55	–	200095	–	59,1	–	–
28 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Z-образный анкер)	0,2023	288601,09	1888,28	58384	382	28212	332,35	67,23441
	т		286712,8	830,45	58002	168	48,5	0,775	0,15678
30 11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	379,4	238,73	5,94	90575	2254	48190	0,25645	97,29713
	м2 оштукатуриваемой поверхности		229,49	2,29	87070	868	54,8	0,00263	0,99782
33 11-150203-0201	Стены внутри здания. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (50 мм) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	542	3728	280,87	2020577	152233	851011	2,99	1620,58
	м2 оштукатуриваемой поверхности		2644,3	220,91	1433209	119731	54,8	0,266	144,172
Раздел 7 Отделочные работы									
66 11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	796,2	446,75	4,68	355706	3725	159340	0,4255	338,7831
	м2 оштукатуриваемой поверхности		362,6	2,59	288701	2066	54,8	0,00313	2,49211
7.2 Откосы									
Раздел 8 Полы									
8.1 ТИП 1 Кер.пл									
74 11-110101-0201	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками (для всех типов полов)	88	3910,9	897,53	344159	78983	165426	3,4385	302,588
	м3 подстилающего слоя		2735,16	351,6	240694	30941	60,9	0,375	33
8.4 Прочие работы.									
92 21-050309-0124	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 50 мм x 50 мм ГОСТ 23279-2012	84,6	1428,58		120858				
	м2								
Раздел 9 Устройство деревянного перекрытия									
9.0 Подраздел без наименования									

96	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	98,3	2110,19	12,3	207432	1209	58739	1,12459	110,5472
		м2 потолка		994,57	4,67	97766	459	59,8	0,00425	0,41778

Раздел 11 Фасад

11.1 Наружная отделка

120	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборкаК=1,200;	259,2	551,2	1,65	142871	427	55376	0,4991	129,36672
		м2 вертикальной проекции		419,73	0,82	108794	213	50,8	0,00088	0,2281

Всего прямые затраты	**3614301**	**2991**
		181

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 583 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	787 113
Накладные расходы I уровня, тенге	1 525 536
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 139 837
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	217 929
Итого, тенге	5 357 766
Сметная прибыль (8 %), тенге	428 621
Всего	**5 786 387**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	69 437
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	79 054
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**5 934 878**
НДС (12 %)	712 185
Всего по акту с учетом НДС	6 647 063

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2