Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	46 081 907,00	3 064 207,14							367 704,86	3 431 912,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. (зд. амбулаторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Отделочные работы									
63	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	196,23	747,3	27,18	146642	5334	55396	0,5175	101,54903
		м2 оштукатуриваемой поверхности		492,45	22,7	96634	4454	54,8	0,02725	5,34727
67	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	243,1	631,67	23,26	153559	5655	53320	0,4255	103,43905
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			380,78	19,47	92567	4732	54,8	0,02338	5,68368
Раздел 8 Полы									
8.1 ТИП 1 Кер.пл									
75 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	77,23	611,98	25,17	47263	1944	15519	0,4094	31,61796
	м2 стяжки		316,77	13,18	24464	1018	60,9	0,01588	1,22641
76 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	77,23	150,93	8,57	11656	662	574	0,01012	0,78157
	м2 стяжки		7,83	4,36	605	337	60,9	0,00525	0,40546
8.2 ТИП 2 Кер.пл									
82 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14,73	611,95	25,19	9014	371	2960	0,4094	6,03046
	м2 стяжки		316,77	13,17	4666	194	60,9	0,01588	0,23391
83 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	14,73	301,9	17,18	4447	253	219	0,02024	0,29814
	м2 стяжки		15,68	8,69	231	128	60,9	0,0105	0,15467
8.3 ТИП 3 Л									
86 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	108,3	611,98	25,17	66277	2726	21763	0,4094	44,33802
	м2 стяжки		316,78	13,19	34307	1428	60,9	0,01588	1,7198
87 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	108,3	301,87	17,17	32693	1859	1608	0,02024	2,19199
	м2 стяжки		15,66	8,72	1696	944	60,9	0,0105	1,13715
8.4 Прочие работы.									
90 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	8,46	16215,48	841,25	137183	7117	5712	1,5525	13,13415
	м3		1179,55	212,53	9979	1798	48,5	0,22663	1,91729

91 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,4873	12708,8	1169,71	6193	570	2841	13,34	6,50058
	т		11508,31	510,98	5608	249	48,5	0,475	0,23147

Раздел 9 Устройство деревянного перекрытия

9.0 Подраздел без наименования

95 21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	39,3	21711,29		853254				
	м3								
96 11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	98,3	2110,19	12,3	207432	1209	58739	1,12459	110,5472
	м2 потолка		994,57	4,67	97766	459	59,8	0,00425	0,41778
100 11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,4023	27467,06	3793,19	11050	1526	1782	9,4875	3,81682
	м3		8284,86	850,11	3333	342	48,5	0,90388	0,36363
101 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4262	148325,5		63216				
	т								
102 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1332	152751,43		20346				
	т								

Раздел 10 Кровля

113 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	16,8	2474,23	10,89	41567	183	8825	1,1178	18,77904
	м2 покрытия		928,27	3,15	15595	53	56,4	0,00338	0,05678
116 11-100106-0101	Окна слуховые. УстройствоК=2,000;	2	16346,5	710,5	32693	1421	7306	6,992	13,984
	слуховое окно		5806,5	302	11613	604	59,8	0,275	0,55
117 11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=2,000;	16	2421,75	78,25	38748	1252	13133	1,702	27,232
	м2 кровли		1431,31	24	22901	384	56,4	0,02438	0,39008

Раздел 11 Фасад

11.1 Наружная отделка

122	21-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	9	25995,2		233957			
		м3							

Раздел 13 Перегородки.

13.0 Подраздел без наименования

135	11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	13,7	18238,98	1846,2	249874	25293	36962	5,8305	79,87785
		м3 кладки		4842,04	468,83	66336	6423	50,8	0,5	6,85

	Всего прямые затраты	**2367064**
		564
		27
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	488 301
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 375
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 547
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 821 388
	Накладные расходы I уровня, тенге	286 659
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 653 723
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	112 518
	Итого, тенге	2 766 241
	Сметная прибыль (8 %), тенге	221 299
	Всего	**2 987 541**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 850
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	40 816
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**3 064 207**
	НДС (12 %)	367 705
	Всего по акту с учетом НДС	**3 431 912**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	56 458 508,00	1 603 716,96							192 446,04	1 796 163,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Арасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2019 год

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. (зд. лабораторного корпуса)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Проемы									
5	12-0301О1-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом (оконные проемы)	1,2	18183,33	1405	21820	1686	4143	6,7	8,04
		м3 кладки		5470	371,67	6564	446	59,1	0,396	0,4752
6	12-0301О1-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом (дверные проемы)	2,2	18185	1405	40007	3091	7596	6,7	14,74
		м3 кладки		5470,45	371,36	12035	817	59,1	0,396	0,8712

7	11-460302 —0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (Расширение и пробивка дверных проемов)	3,24	14332,1	5076,54	46436	16448	19154	10,6	34,344
		м3		9255,56	2381,48	29988	7716	50,8	2,54	8,2296
10	11-060701 -0109	Перемычки. Устройство	0,41	36231,71	3517,07	14855	1442	2676	15,065	6,17665
		м3		12668,29	787,8	5194	323	48,5	0,83738	0,34333
11	21-050301 -0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0138	152751,43		2108				
		т								
12	21-050301 -0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,051	148325,5		7565				
		т								

Раздел 5 Отделочные работы

16	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	55,49	446,77	4,69	24791	260	11105	0,4255	23,611
		м2 оштукатуриваемой поверхности		362,61	2,6	20121	144	54,8	0,00313	0,17368

Раздел 6 Полы

6.1 ТИП 1 Л

19	11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	75,606	1987,77	60,78	150287	4595	75138	1,587	119,98672
		м2 изолируемой поверхности		1577,98	53,9	119305	4075	60,9	0,0645	4,87659

Раздел 7 Устройство деревянного перекрытия

7.0 Подраздел без наименования

22	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (после минлиты)	135	78,27	10,25	10566	1384	5382	0,07981	10,77435
		м2 изолируемой поверхности		68,01	2,67	9182	360	56,4	0,00263	0,35505

Раздел 8 Кровля

28	29-000000-0000(п	Сайдинг	223,948	630		141087				
		пог.м								

29 29-00 000-0000(п. Стыковочная планка	пог.м	271,67	674		183106				
Раздел 9 Фасад									
9.1 Наружная отделка									
33 21-11 102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	0,174	25995,2		4523				
	м3								
37 11-15 207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (50 мм) ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	65,5938	6771,92	121,89	444196	7995	172341	5,29	346,9912
	м2 оштукатуриваемой поверхности		4733,97	60,55	310519	3972	54,8	0,072	4,72275
									565
	Всего прямые затраты				**1091347**				20
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				512 908				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				36 901				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 853				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				541 538				
	Накладные расходы I уровня, тенге				297 535				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 388 882				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				58 889				
	Итого, тенге				1 447 771				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				115 822				
	Всего				**1 563 592**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				18 763				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				21 362				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**1 603 717**				
	НДС (12 %)				192 446				
	Всего по акту с учетом НДС				**1 796 163**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	58 453 609,00	1 781 340,18							213 760,82	1 995 101,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарлеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.С.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2019 год

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. (зд. амбулаторного корпуса)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
		1.1 Земляные работы при усилении фундамента								
		1.9 Перегородки								
2	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	39,16	1306,92	134,3	51179	5259	28597	1,412	55,29392
		м2 перегородок		1172,63	63	45920	2467	59,1	0,0672	2,63155
		Раздел 2 Усиление фундаментов								
		2								

3	11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	0,13276	44629,41	1416,09	5925	188	1219	21,56	2,86231
		м3		17452,55	617,66	2317	82	50,8	0,58	0,077
4	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (3382,44 пог.м.)	0,00002	148325,5		3				
		т								
	Раздел 3 Усиление стен, дверных и оконных проемов									
6	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (720 м2 с нахлестами)	0,0401	171629,73		6882				
		т								
	Раздел 8 Полы									
	8.1 ТИП 1 Кер.пл									
22	11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	59,89	1987,79	60,76	119049	3639	59519	1,587	95,04543
		м2 изолируемой поверхности		1577,99	53,88	94506	3227	60,9	0,0645	3,86291
23	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	7,56	16215,34	841,27	122588	6360	5104	1,5525	11,7369
		м3		1179,5	212,57	8917	1607	48,5	0,22663	1,71332
24	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,4873	12708,8	1169,71	6193	570	2841	13,34	6,50058
		т		11508,31	510,98	5608	249	48,5	0,475	0,23147
	8.2 ТИП 2 Кер.пл									
	8.3 ТИП 3 Л									
	Раздел 9 Устройство деревянного перекрытия									
	9									
29	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (после минплиты)	275	78,27	10,26	21524	2821	10961	0,07981	21,94775
		м2 изолируемой поверхности		68,01	2,66	18703	732	56,4	0,00263	0,72325
	Раздел 10 Кровля									
34	29-000000-0000(п.	Сайдинг	236,052	630		148713				
		пог.м								

35	29-000000-0000(п.	Стыковочная планка *пог.м*	286,33	674		192986			

Раздел 11 Фасад

11.1 Наружная отделка

38	21-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200 *м3*	0,49	25995,2		12738				
42	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (50 мм) ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	79,441	6771,92	121,88	537968	9682	208722	5,29	420,24289
				4733,97	60,54	376071	4809	54,8	0,072	5,71975
		Всего прямые затраты				**1225748**				**614**
										15

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	552 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	645 187
Накладные расходы I уровня, тенге	316 963
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 542 711
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	65 411
Итого, тенге	1 608 122
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 650
Всего	**1 736 771**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 841
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	23 728
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 781 340**
НДС (12 %)	213 761
Всего по акту с учетом НДС	**1 995 101**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	59 013 392,00	499 806,25							59 976,75	559 783,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015" Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ " Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2019 год

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация. (2 корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды - В1.								
		1.1 Сети водопроводные								
1	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	45	1369,91	17,18	61646	773	10072	0,38755	17,439
		м трубопровода		363,38	7,2	16352	324	60,4	0,00738	0,33
2	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	5	1438,8	17	7194	85	1120	0,38755	1,937
		м трубопровода		363,4	7,4	1817	37	60,4	0,00738	0,03
3	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	34	1731,26	17,21	58863	585	7609	0,38755	13,17

		м трубопровода		363,35	7,18	12354	244	60,4	0,00738	0,25092
4	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	20	1907,8	17,2	38156	344	4476	0,38755	7,751
		м трубопровода		363,35	7,2	7267	144	60,4	0,00738	0,1476
5	23-021104-0407	Хомуты для крепления труб	10	395,76		3958				
		шт.								
6	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	5	1150,2	32,8	5751	164	1866	0,63595	3,17975
		м трубопровода		605,2	12,8	3026	64	60,4	0,01325	0,06625
7	11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	469000	19000	2345	95	384	133,4	0,667
		км трубопровода		123600	200	618	1	62,1	0,28488	0,00142
8	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	109	68,04	2,5	7416	272	4298	0,05762	6,28058
		м трубопровода		65,28	–	7116	–	60,4	–	–
9	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	18	702,12		12638				
		шт.								
13	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1880	102	1880	102	910	1,6905	1,6905
		шт.		1495	12	1495	12	60,4	0,0125	0,0125
14	23-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1	968,29		968				
		шт.								
15	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,02	16250	850	325	17	14	1,5525	0,03105
		м3		1200	200	24	4	48,5	0,22663	0,00453

Раздел 3 Канализация К1

25	11-160501-[redacted]101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	83	915,43	1,11	75981	92	32554	0,6716	55,7428
		м трубопровода		648,98	0,4	53865	33	60,4	0,00038	0,03154
26	11-160501-[redacted]0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	12	1431,17	2,75	17174	33	4517	0,644	7,728
		м трубопровода		622,33	0,92	7468	11	60,4	0,00088	0,01056
27	23-020301—0827	Отвод полиэтиленовый 90°, 135 гр компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3022,76		9068				
		шт.								
28	23-020301—0817	Отвод полиэтиленовый 90°,135 гр компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, патрубок ф 100x50мм	52	497,69		25880				
		шт.								
29	23-020601—1101	Крестовина канализационная ПВХ 60° с уплотнительной резинкой, DN 50	2	261,56		523				
		шт.								
30	23-020601 -0506	Тройник канализационный ПВХ 60° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	1	477,81		478				
		шт.								
31	23-020601 -0504	Тройник канализационный ПВХ 60° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	1	364,1		364				
		шт.								
32	23-020601 -0501	Тройник канализационный ПВХ 60° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	15	132,38		1986				
		шт.								
33	23-02060[redacted] -0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	2	352,58		705				
		шт.								
34	23-02030[redacted]-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1207,06		1207				
		шт.								
35	23-02060[redacted]1-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	693,8		694				
		шт.								
36	23-02060[redacted]1-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	2	325,5		651				
		шт.								

37 23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	10	42,84		428				
	шт.								
Раздел 1 Водопровод									
11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	13	1438,77	17,23	18704	224	2909	0,38755	5,03815
	м трубопровода		363,38	7,15	4724	93	60,4	0,00738	0,09594
Раздел 2 Канализация									
31-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	5,46	915,38	1,1	4998	6	2142	0,6716	3,66694
	м трубопровода		648,9	0,55	3543	3	60,4	0,00038	0,00207
	Всего прямые затраты				**359981**				**125**
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				119 669				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 792				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				970				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				237 520				
	Накладные расходы I уровня, тенге				72 871				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				432 852				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 353				
	Итого, тенге				451 205				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				36 097				
	Всего				**487 302**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				5 847				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				6 657				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**499 806**				
	НДС (12 %)				59 977				
	Всего по акту с учетом НДС				**559 783**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	54 662 345,00	1 124 859,82							134 983,18	1 259 843,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарамбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор Эксперт Ф.Ж.Ражаев Н.Д.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 9-1-1) (локальная смета 3-1-2)
Транспортные расходы и Резервуар на 5м3

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Расстояние перевозки 5 км . Бортовые машины.								
1	41-010104-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км / *т*	249,91402	222,14		55516				
2	41-010204-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 2 км	249,91402	212,24		53042				

3	41-010304-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	249,91402	188,93	47216
4	41-010104-2002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 2 км	т	31,1616	261,34	8144
5	41-010204-2002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 2 км	т	31,1616	249,69	7781
6	41-010304-2001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т	31,1616	222,27	6926
7	41-010104-3002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км	т	5,48946	364,16	1999
8	41-010204-3002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 2 км	т	5,48946	347,93	1910
9	41-010304-3001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	5,48946	309,72	1700

Раздел 2 Расстояние перевозки 290 км. Бортовые машины.

10 41-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5,3955	782,75	4223
	т			
11 41-010104-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=57,000;	307,5435	16,07	4942
	т·км			
12 41-010204-1145	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 145 км	5,3955	2807,36	15147
	т			
13 41-010304-1058	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км	5,3955	1164,98	6286
	т			
14 41-010104-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	1,49603	920,88	1378
	т			
15 41-010104-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий кмК=57,000;	85,27371	18,91	1613
	т·км			
16 41-010204-2145	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 145 км	1,49603	3302,78	4941
	т			
17 41-010304-2058	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 58 км	1,49603	1370,56	2050
	т			

18	41-01 0104-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	6,48041	1283,2	8316
		т			
19	41-01 0104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий кмК=57,000;	369,38337	26,34	9730
		т·км			
20	41-01 0204-3145	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 145 км	6,48041	4602,23	29824
		т			
21	41-01 0304-3058	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 58 км	6,48041	1909,8	12376
		т			
22	41-01 0104-4030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км	6,39907	1739,44	11131
		т			
23	41-01 0104-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий кмК=58,000;	371,14606	35,71	13254
		т·км			
24	41-01 0204-4145	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 145 км	6,39907	6238,58	39921
		т			
25	41-01 0304-4058	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 58 км	6,39907	2588,84	16566
		т			

Раздел 3 Расстояние перевозки 5 км . Автосамосвалы.

26	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	687,08903	125,34	86120
		т			
27	41-020103-1095	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 95 км	200,67793	1457,98	292584
		т			

Раздел 4 Расстояние перевозки 290 км . Автобитумовозами..

28	41-050102-1030	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,30278	870,38	1134
		т			
29	41-050102-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=57,000;	74,25846	17,48	1298
		т·км			
30	41-050202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	1,30278	650,35	847
		т			
31	41-050202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=125,000;	162,8475	17,48	2847
		т·км			
32	41-050302-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	1,30278	634,53	827
		т			

33	41-050302-1[redacted]991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=38,000;	49,50564	16,96		840				
		т·км								
34	41-050902-0[redacted]991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автобитумовозы. Грузоподъемность 18,5 т	290	192,82		55918				
		км								
	Раздел 5 Расстояние перевозки 5 км . Автобетоносмеситель...									
35	41-060101-1 005	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	349,66005	472,9		165354				
		т								
36	41-060902-0 991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автобетоносмесители. Объем 6-7 м3	2,5	188,92		472				
		км								
	Резервуар на 5 м3									
	Раздел 1 Земляные работы.									
4	11-010102-0[redacted]316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,8	230,83	215,83	1108	1036	259	0,021	0,1
		м3 грунта		14,79	76,67	71	368	59,1	0,0609	0,29
5	41-020103-1[redacted]010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=2,000;	48	219,37		10530				
		т								
6	11-010102-0[redacted]02	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	24	16,04	13,42	385	322	102	0,00332	0,07
		м3 грунта		2,54	4,63	61	111	59,1	0,00369	0,08
7	11-010104-0[redacted]402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18	22,78	22,78	410	410	93	–	
		м3 грунта		–	8,72	–	157	59,1	0,00806	0,14
8	11-010201-0[redacted]01	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18	128,39	52,78	2311	950	1066	0,108	1,
		м3 уплотненного грунта								

			75,61	24,61	1361	443	59,1	0,02625	0,4725
Раздел 2 Монтажные работы.									
9 11-060-101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,5	14964	672	7482	336	290	1,35	0,675
	м3		1026	170	513	85	48,5	0,1813	0,09065
10 11-060-201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,0168	18511,9	416,67	311	7	28	4,05	0,06804
	м3		3333,33	119,05	56	2	48,5	0,1465	0,00246

Всего прямые затраты	**996710**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 166
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 884
- перевозка грузов, тенге	984 703
Накладные расходы I уровня, тенге	1 838
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	998 548
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	42 339
Итого, тенге	1 040 887
Сметная прибыль (8 %), тенге	83 271
Всего	**1 124 156**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	329
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	375
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 124 860**
НДС (12 %)	134 983
Всего по акту с учетом НДС	**1 259 843**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	52 740 856,00	211 616,07							25 393,93	237 010,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жауасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбаева Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 6-1-1)
Тепловые сети +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Монтажные работы								
		4.1 Ж/б конструкции								
20	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство, +УПК60х45.	0,19	7568,42	2047,37	1438	389	422	3,33	0,6327
		м3 сборных конструкций		2978,95	594,74	566	113	62,1	0,55426	0,10531

23	21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 *шт.*	40	334,48		13379			
24	21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 *шт.*	6	555,03		3330			

Раздел 5 Монолитные участки неподвижных опор

5.1 УМ-1

27	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=6,000; *м3*	0,36	15891,67	672,22	5721	242	209	1,35	0,486
				1025	169,44	369	61	48,5	0,1813	0,06527
28	11-061001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. УстройствоК=6,000; *м3*	0,9	5603,33	1575,56	5043	1418	1582	3,81	3,429
				3164,44	458,89	2848	413	48,5	0,4246	0,38214
29	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000; *т*	0,177	148325,5		26254				
30	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=6,000; *т*	0,009	152751,43		1375				
31	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=6,000; *т*	0,192	176979,17	12223,96	33980	2347	4145	42,5	8,16
				39848,96	4666,67	7651	896	48,5	4,38	0,84096
32	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=6,000; *т*	0,192	329987,27		63358				
33	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. УстановкаК=6,000; *шт. сборных конструкций*	6	1054,33	550,83	6326	3305	2061	0,389	2,334
				348,17	205	2089	1230	62,1	0,2186	1,3116

34 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=6,000;	0,24	44066,34		10576				
	м3								
35 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=6,000;	4,8	746,67	13,75	3584	66	484	0,212	1,0176
	м2 поверхности		196,46	1,88	943	9	50,8	0,002	0,0096
	Всего прямые затраты				**174364**				**16**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 466				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 767				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 722				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				152 131				
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 903				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				183 267				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 771				
	Итого, тенге				191 038				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				15 283				
	Всего				**206 321**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				2 476				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2 819				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**211 616**				
	НДС (12 %)				25 394				
	Всего по акту **с учетом НДС**				**237 010**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**