Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	53 402 502,00	590 755,36							70 890,64	661 646,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтмадиев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 6-2-2)
Канализационная сеть +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	26,1	76,28	69,35	1991	1810	491	0,00911	0,23777
		м3 грунта		6,93	24,9	181	650	59,1	0,0198	0,51678

2	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	10,2	152,45	138,63	1555	1414	384	0,0182	0,18564
		м3 грунта		13,82	49,8	141	508	59,1	0,0396	0,40392
3	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	1,2	3547,5	–	4257	–	2516	4,272	5,1264
		м3 грунта		3547,5	–	4257	–	59,1	–	–
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	720	–	216	–	128	0,972	0,2916
		м3 грунта		720	–	216	–	59,1	–	–
5	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	9,9	133,43	125,45	1321	1242	335	0,0105	0,10395
		м3 грунта		7,98	49,29	79	488	59,1	0,04568	0,45223
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9,9	128,48	52,83	1272	523	587	0,108	1,0692
		м3 уплотненного грунта		75,66	24,65	749	244	59,1	0,02625	0,25988
7	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	15	14	14	210	210	43	–	–
		м3 грунта		–	4,8	–	72	59,1	0,0038	0,057
8	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	15	6,2	6,2	93	93	19	–	–
		м3 грунта		–	2,13	–	32	59,1	0,00168	0,0252

9	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	10,2	15,88	15,88	162	162	33	–	–
		м3 грунта		–	5,49	–	56	59,1	0,00433	0,04417
10	11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	10,2	6,57	6,57	67	67	14	–	–
		м3 грунта		–	2,25	–	23	59,1	0,00178	0,01816
11	11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	25,2	13,97	13,97	352	352	69	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,64	–	117	59,1	0,00379	0,09551
12	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2,1	3432,38	122,86	7208	258	1101	1,02	2,142
		м3 основания		811,43	32,86	1704	69	62,1	0,035	0,0735
	Раздел 6 Выгреб.									
41	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,3	14964,55	673,03	49383	2221	1914	1,35	4,455
		м3		1025,76	170	3385	561	48,5	0,1813	0,59829
42	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	6,51	22863,59	2134,1	148842	13893	21193	6,51	42,3801
		м3		5962,52	749,62	38816	4880	48,5	0,6974	4,54007
43	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0261	152751,43		3987				
		т								
44	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0095	151420,33		1438				
		т								

45	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,13564	151420,53		171959				
		т								
46	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,58608	148325,5		86931				
		т								
47	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00372	330107,53	806,45	1228	3	317	198	0,73656
		т		175000	537,63	651	2	48,5	0,36	0,00134
		Всего прямые затраты				**482472**				**57**
										7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 179				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 248				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 702				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				410 045				
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 144				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				511 616				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 693				
		Итого, тенге				533 309				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				42 665				
		Всего				**575 974**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				6 912				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7 869				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**590 755**				
		НДС (12 %)				70 891				
		Всего по акту с учетом НДС				661 646				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

№3 июль

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	42 649 995,00	1 285 492,86							154 259,14	1 439 752,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2019 год

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. (зд. лабораторного корпуса)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Устройство деревянного перекрытия								
		7.0 Подраздел без наименования								
74	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *м3*	22,6	21711,29		490675				
75	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *м2 потолка*	113	2110,18	12,29	238450	1389	67522	1,12459	127,07867
				994,57	4,66	112386	527	59,8	0,00425	0,48025
		Раздел 8 Кровля								
92	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	10,8	2474,35	10,93	26723	118	5674	1,1178	12,07224

		м2 покрытия							
			928,33	3,15	10026	34	56,4	0,00338	0,0365
95	11-100106-0101	Окна слуховые. УстройствоК=2,000;	2	16346,5	710,5	32693	1421	7306	6,992	13,984
		слуховое окно							
				5806,5	302	11613	604	59,8	0,275	0,55
96	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=2,000;	16	2421,75	78,25	38748	1252	13133	1,702	27,232
		м2 кровли							
				1431,31	24	22901	384	56,4	0,02438	0,39008

Раздел 9 Фасад

9.1 Наружная отделка

100	21-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012	7,4	25995,2	192364
		м3			

9.2 Отмостка

	Всего прямые затраты	**1019653**	**180**
			1
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 926	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 180	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 549	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	858 547	
	Накладные расходы I уровня, тенге	93 635	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 113 288	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	47 203	
	Итого, тенге	1 160 491	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	92 839	
	Всего	**1 253 330**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 040	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17 123	
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 285 493**	
	НДС (12 %)	154 259	
	Всего по акту с учетом НДС	**1 439 752**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	52 503 846,00	5 360 184,82							643 222,18	6 003 407,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета 4-1-1)
Кабельная линия 0,4 кВ. Дизельная подстанция. +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Дизельная электростанция								
29	58-000034-0052(пр	Дизельная электростанция в шумозаглушенном контейнере с АВР степень автоматизации II 380/220В, Рр=23 кВт, S=30 кВА,NRY 30+звукоизоляционный контейнер / *шт*	1	4761257		4761257				
		Всего прямые затраты				**4761257**				–
		в том числе								–
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				4 761 257				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 761 257
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	201 877
Итого, тенге	4 963 134
Сметная прибыль (8 %), тенге	397 051
Всего	**5 360 185**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	0
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**5 360 185**

НДС (12 %)	643 222
Всего по акту с учетом НДС	**6 003 407**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**