Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	22 048 169,00	765 346,43							91 841,57	857 188,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №7
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
(локальная смета 2-1-7)
Электромонтажные работы. (зд. амбулатории) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электроосвещение								
55	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами / м	475	327,78	11,92	155696	5660	41455	0,22	104,5
				201,5	2,41	95711	1147	42,8	0,0022	1,045
56	23-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,020; / м	530,4	91,14		48341				
57	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020; / м	438,6	22,48		9860				

59	23-01О501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,020; *м*	16,32	153,98		2513				
60	23-01О501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,020; *м*	15,3	100,03		1530				
61	13-08О201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	490,5	209,55	93,47	102782	45847	26711	0,1	49,05
				93,76	33,48	45989	16420	42,8	0,0378	18,5409
62	13-08О206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	57	294,46	1,75	16784	100	3591	0,16	9,12
				146,54	0,67	8353	38	42,8	0,0006	0,0342
63	23-06О128-0203	Кабели силовые ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0816	82569,02		6738				
64	23-06О128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,357	122526,96		43742				
65	23-06О128-0402	Кабели силовые ВВГ 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,153	185318,85		28354				
66	23-06О128-0304	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,459	192475,42		88346				
67	23-06О128-0305	Кабели силовые ВВГ 3x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0306	300050,13		9182				
68	23-06О128-0504	Кабели силовые ВВГ 5x6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,01734	750456,69		13013				
69	23-06О128-0505	Кабели силовые ВВГ 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,01836	1223127,73		22457				
	Раздел 6 Демонтажные работы									
80	12-17О101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж *шт*	52	48,46	0,44	2520	23	1483	0,0632	3,2864

				48,02	0,25	2497	13	59,1	0,0003	0,0156
81	12-17О101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	51	44,37	–	2263	–	1337	0,0584	2,9784
		шт								
				44,37	–	2263	–	59,1	–	–
82	13-08О305-0901	Демонтаж. Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	598	18,25	2392	73	1004	0,6	2,4
		шт								
				579,75	6,5	2319	26	42,8	0,006	0,024
83	12-17О101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	1000	19,3	–	19297	–	11405	0,0254	25,4
		м								
				19,3	–	19297	–	59,1	–	–
84	41-01О104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,08	288,86		23				
		т								
		Всего прямые затраты				**575833**				**197**
										20

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	347 678
- перевозка грузов, тенге	23
Накладные расходы I уровня, тенге	86 986
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	662 819
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	28 104
Итого, тенге	690 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 274
Всего	**746 197**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 954
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 195
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**765 346**

НДС (12 %)	91 842
Всего по акту с учетом НДС	**857 188**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	22 752 052,00	628 466,96							75 416,04	703 883,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзорэксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 07
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №8
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
(локальная смета 6-1-1)
Тепловые сети +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе								
1	11-01О101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	42,7	76,25	69,32	3256	2960	803	0,00911	0,389
		м3 грунта		6,93	24,89	296	1063	59,1	0,0198	0,84546
2	11-01О102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,92	230,75	215,9	4135	3869	967	0,021	0,37632
		м3 грунта		14,73	76,62	264	1373	59,1	0,0609	1,09133
3	11-01О102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	17,92	17,52	14,68	314	263	82	0,00363	0,06505
		м3 грунта								

				2,73	5,02	49	90	59,1	0,00402	0,07204
4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	2,1	3547,62	–	7450	–	4403	4,272	8,9712
		м3 грунта								
				3547,62	–	7450	–	59,1	–	–
5	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	44,8	25,04	25,04	1122	1122	227	–	–
		м3 грунта								
				–	8,57	–	384	59,1	0,00681	0,30509
6	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	44,8	19,82	19,82	888	888	180	–	–
		м3 грунта								
				–	6,79	–	304	59,1	0,00539	0,24147
7	11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	44,8	13,97	13,97	626	626	124	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,69	–	210	59,1	0,00379	0,16979
8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	7,28	3432,28	122,8	24987	894	3817	1,02	7,4256
		м3 основания								
				811,4	32,83	5907	239	62,1	0,035	0,2548

Раздел 2 Тепловые сети

12	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	19,796	831,93	16469	
		м				
13	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	70,7	376,38	26610	
		м				
14	23-040502-1201	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4	15780,68	63123	
		шт.				

Раздел 4 Монтажные работы

4.1 Ж/б конструкции

19	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,75	15892	672	11919	504	435	1,35	1,0125
		м3		1025,33	170,67	769	128	48,5	0,1813	0,13598
20	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство, +УПК60х45.	6,31	7572,27	2046,12	47781	12911	14022	3,33	21,0123
		м3 сборных конструкций		2980,03	598,26	18804	3775	62,1	0,55426	3,49738
21	21-040303-0102	Лотки каналов и тоннелеи для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	4,53	50688,57		229619				
		м3								
22	21-040302-0201	Плиты перекрытии каналов и тоннелеи для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,78	45460,09		80919				
		м3								

4.2 Деформационный шов

Всего прямые затраты	**519218**	**39**
		7
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 539	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 037	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 566	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	461 642	
Накладные расходы I уровня, тенге	25 060	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	544 278	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23 077	
Итого, тенге	567 355	
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 388	
Всего	**612 743**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 353	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8 371	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**628 467**	

НДС (12 %)	75 416
Всего по акту с учетом НДС	**703 883**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	22 853 400,00	90 489,29							10 858,71	101 348,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Кожмамбетов С.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №9
приемки выполненных работ за июнь 2009 год
(локальная смета 6-2-1)
Водопроводная сеть +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	105	76,26	69,33	8007	7280	1975	0,00911	0,95655
		м3 грунта		6,92	24,9	727	2615	59,1	0,0198	2,079
2	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	55,3	152,5	138,66	8433	7668	2080	0,0182	1,00646
		м3 грунта		13,83	49,8	765	2754	59,1	0,0396	2,18988

3	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	4,9	3547,76	–	17384	–	10274	4,272	20,9328
		м3 грунта		3547,76	–	17384	–	59,1	–	–
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,84	721,43	–	606	–	358	0,972	0,81648
		м3 грунта		721,43	–	606	–	59,1	–	–
5	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	21,7	133,36	125,39	2894	2721	735	0,0105	0,22785
		м3 грунта		7,97	49,31	173	1070	59,1	0,04568	0,99126
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	21,7	128,39	52,76	2786	1145	1285	0,108	2,3436
		м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	1641	534	59,1	0,02625	0,56963
7	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	84	13,96	13,96	1173	1173	237	–	–
		м3 грунта		–	4,77	–	401	59,1	0,0038	0,3192
8	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	84	6,18	6,18	519	519	105	–	–
		м3 грунта		–	2,11	–	177	59,1	0,00168	0,14112
9	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	55,3	15,91	15,91	880	880	178	–	–
		м3 грунта		–	5,44	–	301	59,1	0,00433	0,23945

10	11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	55,3	6,55	6,55	362	362	73	–	–
		м3 грунта		–	2,24	–	124	59,1	0,00178	0,09843
11	11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	84	13,96	13,96	1173	1173	232	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,67	–	392	59,1	0,00379	0,31836
12	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4,2	3432,38	122,86	14416	516	2202	1,02	4,284
		м3 основания		811,43	32,86	3408	138	62,1	0,035	0,147
		Всего прямые затраты				**58633**				**31**
										7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 704				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 437				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 506				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 492				
		Накладные расходы I уровня, тенге				19 734				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				78 367				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 323				
		Итого, тенге				81 690				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 535				
		Всего				**88 225**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1 059				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				1 205				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**90 489**				

НДС (12 %)	10 859
Всего по акту с учетом НДС	**101 348**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	23 623 623,00	687 699,11							82 523,89	770 223,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

~~Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года~~

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №10
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
(локальная смета 6-2-2)
Канализационная сеть +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	60,9	76,26	69,33	4644	4222	1145	0,00911	0,5548
		м3 грунта		6,93	24,89	422	1516	59,1	0,0198	1,20582

2	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	23,8	152,48	138,66	3629	3300	895	0,0182	0,43316
		м3 грунта		13,82	49,79	329	1185	59,1	0,0396	0,94248
3	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	2,8	3547,86	–	9934	–	5871	4,272	11,9616
		м3 грунта		3547,86	–	9934	–	59,1	–	–
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,7	721,43	–	505	–	298	0,972	0,6804
		м3 грунта		721,43	–	505	–	59,1	–	–
5	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	23,1	133,38	125,41	3081	2897	782	0,0105	0,24255
		м3 грунта		7,97	49,31	184	1139	59,1	0,04568	1,05521
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	23,1	128,44	52,81	2967	1220	1369	0,108	2,4948
		м3 уплотненного грунта		75,63	24,63	1747	569	59,1	0,02625	0,60638
7	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	35	13,97	13,97	489	489	99	–	–
		м3 грунта		–	4,77	–	167	59,1	0,0038	0,133
8	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	35	6,17	6,17	216	216	44	–	–
		м3 грунта		–	2,11	–	74	59,1	0,00168	0,0588
9	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	23,8	15,92	15,92	379	379	77	–	–

		м3 грунта								
				–	5,46	–	130	59,1	0,00433	0,10305
10	11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	23,8	6,55	6,55	156	156	31	–	–
		м3 грунта								
				–	2,23	–	53	59,1	0,00178	0,04236
11	11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	58,8	13,96	13,96	821	821	163	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,68	–	275	59,1	0,00379	0,22285
12	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4,9	3432,24	122,86	16818	602	2569	1,02	4,998
		м3 основания								
				811,43	32,86	3976	161	62,1	0,035	0,1715
	Раздел 2 Канализация									
13	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,067	429432,84	2373,13	28772	159	13327	361	24,187
		км трубопровода								
				319253,73	1044,78	21390	70	62,1	0,98	0,06566
14	23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009К=1,006;	67,402	1421,81		95833				
		м								
	Раздел 3 Земляные работы									
15	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=5,000;	55	96,29	87,55	5296	4815	1306	0,0115	0,6325
		м3 грунта								
				8,75	31,44	481	1729	59,1	0,025	1,375
16	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3К=5,000;	10	230,7	215,9	2307	2159	540	0,021	0,21
		м3 грунта								
				14,7	76,6	147	766	59,1	0,0609	0,609

17	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=5,000;	29,25	219,37		6417			
		т							
18	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвалеК=5,000;	10	17,6	14,7	176	147	47	0,00363	0,0363
		м3 грунта							
				2,8	5,1	28	51	59,1	0,00402	0,0402
19	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4К=5,000;	17,5	239,2	–	4186	–	2474	0,288	5,04
		м2 спланированной поверхности							
				239,2	–	4186	–	59,1	–	–
20	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=5,000;	55	13,96	13,96	768	768	155	–	–
		м3 грунта							
				–	4,78	–	263	59,1	0,0038	0,209
21	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=5,000;	55	6,18	6,18	340	340	69	–	–
		м3 грунта							
				–	2,11	–	116	59,1	0,00168	0,0924
22	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=5,000;	55	128,4	52,78	7062	2903	3258	0,108	5,94
		м3 уплотненного грунта							
				75,62	24,62	4159	1354	59,1	0,02625	1,44375

Раздел 4 Колодцы ф 1,0 м.

23	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	4,73	27073,78	7112,26	128059	33641	44363	13,869	65,60037
		м3 конструкций колодцев							
				12265,54	2837,63	58016	13422	62,1	2,382	11,26686
24	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	3	5091,7		15275			
		шт.							
26	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	9486,3		18973			
		шт.							

27	21-040302-9905	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,4	44094,82		61733			
		м3							

Раздел 5 Земляные работы

32	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	70	96,29	87,54	6740	6128	1662	0,0115	0,805
		м3 грунта		8,74	31,44	612	2201	59,1	0,025	1,75
33	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	70	152,49	138,66	10674	9706	2632	0,0182	1,274
		м3 грунта		13,83	49,8	968	3486	59,1	0,0396	2,772
34	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	70	230,71	215,9	16150	15113	3776	0,021	1,47
		м3 грунта		14,7	76,59	1029	5361	59,1	0,0609	4,263
35	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=2,000;	140	219,37		30712				
		т								
36	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	70	17,51	14,64	1226	1025	322	0,00363	0,2541
		м3 грунта		2,76	5,03	193	352	59,1	0,00402	0,2814
37	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	24	239,17	–	5740	–	3392	0,288	6,912
		м2 спланированной поверхности		239,17	–	5740	–	59,1	–	–
38	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	70	13,97	13,97	978	978	198	–	–
		м3 грунта		–	4,79	–	335	59,1	0,0038	0,266

39 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	70	6,17	6,17	432	432	87	–	–
	м3 грунта		–	2,11	–	148	59,1	0,00168	0,1176
40 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	70	128,41	52,79	8989	3695	4147	0,108	7,56
	м3 уплотненного грунта		75,63	24,61	5294	1723	59,1	0,02625	1,8375

Всего прямые затраты	**500477**	**141**
		31
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 340	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 311	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 646	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	247 697	
- перевозка грузов, тенге	37 129	
Накладные расходы I уровня, тенге	95 098	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	595 575	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	25 252	
Итого, тенге	620 827	
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 666	
Всего	**670 493**	

Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 046
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9 160
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**687 699**

НДС (12 %)	82 524
Всего по акту с учетом НДС	**770 223**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	21 190 981,00	446 746,43							53 609,57	500 356,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-экспертиз - Кожмамбетов К.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
(локальная смета 2-1-6)
Электромонтажные работы (зд. лабораторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Электроосвещение									
35	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами / м	245	327,78 / 201,49	11,91 / 2,42	80306 / 49366	2918 / 592	21382 / 42,8	0,22 / 0,0022	53,9 / 0,539
36	23-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,020;	244,8	91,14		22311				

37	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	255	22,48		5732				
		м								
39	23-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,020;	15,3	153,98		2356				
		м								
40	23-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,020;	15,3	100,03		1530				
		м								
41	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	260	209,55	93,47	54483	24302	14159	0,1	26
		м кабеля		93,76	33,48	24378	8704	42,8	0,0378	9,828
43	23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0408	82569,02		3369				
		км								
44	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,153	122526,96		18747				
		км								
45	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,102	185318,85		18903				
		км								
46	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,2652	192475,42		51044				
		км								
47	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5x6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0357	750456,69		26791				
		км								
48	23-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03468	1223127,73		42418				
		км								
	Раздел 6 Демонтажные работы									
57	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	25	48,44	0,44	1211	11	713	0,0632	1,58
		шт		48	0,24	1200	6	59,1	0,0003	0,0075
58	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	38	44,37	–	1686	–	996	0,0584	2,2192

		шт		44,37	–	1686	–	59,1	–	–
59	13-080305-0901	Демонтаж. Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	598	18,25	2392	73	1004	0,6	2,4
		шт		579,75	6,5	2319	26	42,8	0,006	0,024
60	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	500	19,3	–	9649	–	5703	0,0254	12,7
		м		19,3	–	9649	–	59,1	–	–
61	41-010104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,05	288,86		14				
		т								
		Всего прямые затраты				**342942**				**99**
										10

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227 026
- перевозка грузов, тенге	14
Накладные расходы I уровня, тенге	43 957
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	386 899
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	16 405
Итого, тенге	403 304
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 264
Всего	**435 568**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 227
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 951
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**446 746**

НДС (12 %)	53 610
Всего по акту с учетом НДС	**500 356**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**