Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство двух 50 кв ж.д №4 ив жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 214 от 30.10.2020г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№1	**27.11.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	150 000 000,00							16 071 428,57	
в т.ч. За отчетный месяц	150 000 000,00	133 928 571,43						16 071 428,57	**150000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____Кишкенеев А.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:

ТОО " ИПЦ Альянс"

_____Нұрмаханов А. Ж.

БИН 071 040 016 586

Проектная организация

Авторский надзор

ТОО "ПроектСервис"

_____Боранов С.Н.

БИН 971 140 000 650

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО"Промстройсервис.Е"

_____Еспенбетов М.Н.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта: *Строительство двух 50 кв ж.д №4 ив жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда*

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1370		210,58	210,58	288488,16	288488,16	--	52134,64	367872,63
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,85	--	72409,23		27249,82	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	103		3167,20	--	326221,60	--	--	234879,55	605989,24
		НР - 72%; СП - 8%				3167,20	--	326221,60	--		44888,09	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	215		34,93	34,93	7510,39	7510,39	--	1973,84	10242,97
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	2741,45		758,74	
4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	92		2824,80	--	259881,60	--	--	187114,75	482756,06
		НР - 72%; СП - 8%				2824,80	--	259881,60	--		35759,71	
5	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	215		62,11	62,11	13354,19	13354,19	--	3776,27	18500,89
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,39	--	5244,82		1370,44	
6	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	215		13,39	13,39	2878,42	2878,42	--	819,82	3994,10
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,30	--	1138,64		295,86	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	215		80,97	69,41	17409,19	14922,25	451,50	3965,98	23085,18
		НР - 72%; СП - 8%				9,47	16,15	2035,45	3472,85		1710,01	
		НАСЫПЬ,ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	836	488,11	486,52	408059,62	406728,37	70,22	87393,87	535089,77
		НР - 72%; СП - 8%			1,51	143,68	1261,02	120119,36		39636,28	
11	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	35,85	5787,10	1727,10	207467,54	61916,54	114560,47	53346,47	281679,12
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	30990,53	26371,26		20865,12	
12	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1143,3	1398,16	75,45	1598520,72	86263,70	1334377,84	195949,13	1938027,44
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	177879,19	30577,33		143557,59	
13	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	1143,3	1238,48	18,49	1415952,47	21142,48	1269797,00	126761,10	1666130,66
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	125013,00	9839,24		123417,09	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В20. Устройство	м3	571,63	24792,80	1678,47	14172305,75	959463,29	12079117,25	1232794,78	16637508,57
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	1133725,21	220994,33		1232408,00	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,92947	229820,00	--	2741630,80	--	2741630,80	--	2960961,26
		СП - 8%			--	--	--	--		219330,46	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,5932	220545,00	--	4100637,29	--	4100637,29	--	4428688,28
		СП - 8%			--	--	--	--		328050,98	
		ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА									
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,81	236183,00	--	663674,23	--	663674,23	--	716768,17
		СП - 8%			--	--	--	--		53093,94	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	366	1641,89	827,82	600933,39	302981,75	97254,80	371757,68	1050506,36
		НР - 118%; СП - 8%			548,35	312,44	200696,83	114352,05		77815,29	
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	286	2322,24	1161,96	664161,58	332319,36	111754,93	408205,95	1158156,94
		НР - 118%; СП - 8%			769,54	440,03	220087,30	125849,95		85789,40	
20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	82	3519,41	1839,82	288591,94	150865,03	45910,28	176405,60	502197,35
		НР - 118%; СП - 8%			1119,71	703,41	91816,63	57679,64		37199,80	
21	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	167	4967,41	2757,97	829557,55	460580,36	133490,50	490981,06	1426181,70
		НР - 118%; СП - 8%			1410,10	1081,43	235486,70	180598,94		105643,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,676	26066,00	--	408610,62	--	408610,62	--	441299,47
		СП - 8%			--	--	--	--		32688,85	
23	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,481	24401,00	--	865771,88	--	865771,88	--	935033,63
		СП - 8%			--	--	--	--		69261,75	
24	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	179,543	20873,00	--	3747601,00	--	3747601,00	--	4047409,12
		СП - 8%			--	--	--	--		299808,08	
25	ССЦ РК 8.04-08-2019, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м3	230,7	270,00	--	62289,00	--	62289,00	--	67272,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4983,12	
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,657	68383,32	2226,12	113311,16	3688,68	--	103050,67	233670,77
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	109622,48	1184,69		17308,95	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,66388	236183,00	--	392980,17	--	392980,17	--	424418,58
		СП - 8%			--	--	--	--		31438,41	
28	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство	м3	64,95	23414,14	1286,88	1520748,16	83582,86	1208208,75	226759,96	1887308,78
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	228956,54	20230,23		139800,65	
		НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
29	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,29	56653,82	4156,32	16429,61	1205,33	2185,15	12512,04	31256,97
		НР - 93%; СП - 8%			44962,50	1429,92	13039,13	414,68		2315,33	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,29	236183,00	--	68493,07	--	68493,07	--	73972,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5479,45	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	491,24	870,31	19,70	427528,74	9676,69	282049,73	127505,90	599437,41
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	135802,32	1300,80		44402,77	
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	287,5	2066,90	43,98	594233,12	12644,57	517560,01	62024,58	708758,32
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	64028,55	2664,55		52500,62	
33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1144	1041,56	10,89	1191547,21	12455,87	694886,48	455945,04	1779291,64
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	484204,86	6058,62		131799,38	
		СТЕНЫ НИЖЕ 0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	40,41	11067,42	2404,00	447234,34	97145,64	157087,31	199394,35	698358,99
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	529,60	193001,39	21401,14		51730,30	
35	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	15,3558	33007,00	--	506848,89	--	506848,89	--	547396,80
		СП - 8%			--	--	--	--		40547,91	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	34	11003,74	2404,00	374127,08	81736,00	135727,24	162443,32	579496,03
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	156663,84	18006,40		42925,63	
37	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	12,92	28906,00	--	373465,52	--	373465,52	--	403342,76
		СП - 8%			--	--	--	--		29877,24	
38	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,5	1979,20	247,01	30677,65	3828,67	6068,44	20110,31	54851,01
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	20780,54	843,45		4063,04	
39	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,7812	28906,00	--	22581,37	--	22581,37	--	24387,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1806,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				39771715,06	3415378,59	32145141,76	4998006,69	48351299,48
							4211194,71	1043493,66	--	3581577,74	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39771715,06				
		Материалы	Тенге				18190557,89				
		Всего заработная плата	Тенге					5254688,36			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7967415,56				
		Местные материалы	Тенге				5987168,31				
		Накладные расходы	Тенге				4998006,69				
		Сметная прибыль	Тенге				3581577,74				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48351299,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4465,65
		Сметная заработная плата	Тенге					5254688,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48351299,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4465,65
		Сметная заработная плата	Тенге					5254688,36			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
40	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	20	4411,55	972,80	88231,06	19456,03	24927,02	56802,56	156636,30
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	43848,00	4289,76		11602,69	
41	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	102	6698,39	1297,65	683236,21	132360,30	197074,63	452575,84	1226677,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	353801,28	29737,57		90864,96	
42	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	4	5981,82	1525,45	23927,27	6101,81	3415,14	18652,74	45986,41
		НР - 118%; СП - 8%			3602,58	349,27	14410,32	1397,08		3406,40	
43	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	790,98	6507,00	--	5146906,86	--	5146906,86	--	5558659,41
		СП - 8%			--	--	--	--		411752,55	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,18048	762499,10	6373,66	137615,84	1150,32	125476,06	13257,99	162943,74
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	10989,46	246,12		12069,91	
45	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6	12751,72	6475,31	76510,32	38851,87	2389,80	51663,05	138427,24
		НР - 118%; СП - 8%			5878,11	1418,93	35268,66	8513,58		10253,87	
46	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	6	29067,00	--	174402,00	--	174402,00	--	188354,16
		СП - 8%			--	--	--	--		13952,16	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
47	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	10	463,54	252,51	4635,43	2525,12	405,35	2683,65	7904,60
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	1704,96	569,32		585,53	
48	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	37	2268,47	1298,16	83933,48	48031,92	1248,25	53376,97	148295,28
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	34653,31	10581,41		10984,84	
49	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	6,765	67735,00	--	458227,28	--	458227,28	--	494885,46
		СП - 8%			--	--	--	--		36658,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6877625,74	248477,36	6134472,38	649012,80	8128769,62
							494676,00	55334,85	--	602131,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6877625,74				
	Материалы		Тенге				354936,25				
	Всего заработная плата		Тенге					550010,85			
	Местные материалы		Тенге				5779536,13				
		Накладные расходы	Тенге				649012,80				
		Сметная прибыль	Тенге				602131,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8128769,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427,80
		Сметная заработная плата	Тенге					550010,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8128769,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427,80
		Сметная заработная плата	Тенге					550010,85			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
61	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3подстилающего слоя	103,761	4873,04	1717,19	505631,50	178177,35	326,85	378524,90	954888,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	327127,30	75558,76		70732,51	
62	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	132,81408	2958,00	--	392864,05	--	392864,05	--	424293,17
		СП - 8%			--	--	--	--		31429,12	
63	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткиетолщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	691,74	1398,16	75,45	967165,86	52192,82	807349,36	118556,68	1172580,34
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	107623,68	18500,45		86857,80	
64	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	м2 покрытия	691,74	1238,48	18,49	856705,12	12792,00	768275,50	76695,29	1008072,44
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	75637,62	5953,11		74672,03	
		ТИП БЕТОННЫЕ - 53,5 М2									
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	53,5	745,28	28,93	39872,74	1547,87	19983,57	17948,48	62446,92
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	18341,30	752,83		4625,70	
66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	53,5	614,05	29,44	32851,69	1575,18	29916,37	1980,62	37618,89
		НР - 94%; СП - 8%			25,42	13,96	1360,14	746,90		2786,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2795091,00	246285,23	2018715,69	593705,97	3659900,67
							530090,04	101512,06	--	271103,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2795091,00				
	Материалы		Тенге				1625851,64				
	Всего заработная плата		Тенге					631602,09			
	Местные материалы		Тенге				392864,05				
		Накладные расходы	Тенге				593705,97				
		Сметная прибыль	Тенге				271103,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3659900,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587,45
		Сметная заработная плата	Тенге					631602,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3659900,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587,45
		Сметная заработная плата	Тенге					631602,09			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	468	37237,02	2103,50	17426927,00	984438,00	12528361,64	3841828,66	22970256,11
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	3914127,36	216871,20		1701500,45	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	16,8	38417,30	2404,00	645410,60	40387,20	524785,25	82895,94	786571,07
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	529,60	80238,14	8897,28		58264,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54	5592,78	247,01	302010,26	13338,59	216274,95	70061,74	401837,76
		НР - 93%, СП - 8%			1340,68	54,42	72396,72	2938,49		29765,76	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	252	23546,40	2404,00	5933692,17	605808,00	4166728,65	1203991,69	7708698,57
		НР - 93%, СП - 8%			4607,76	529,60	1161155,52	133459,20		571014,71	
7	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	955	3642,76	247,01	3478832,20	235895,51	1962587,30	1239054,87	5095318,00
		НР - 93%, СП - 8%			1340,68	54,42	1280349,40	51967,66		377430,97	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,08	271125,00	--	21690,00	--	21690,00	--	23425,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1735,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**27808562,23**	**1879867,30**	**19420427,79**	**6437832,90**	**36986106,74**
							6508267,14	**414133,83**	--	**2739711,61**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**27808562,23**				
		Материалы	Тенге				**19398737,79**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6922401,00**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**21690,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**6437832,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2739711,61**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36986106,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6111,39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6922401,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**36986106,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6111,39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6922401,00**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7									
31	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	2628,72	6507,00	--	17105081,04	--	17105081,04	--	18473487,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1368406,48	
32	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	733,14	6440,00	--	4721421,60	--	4721421,60	--	5099135,33
		СП - 8%			--	--	--	--		377713,73	
35	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	3,09	67735,00	--	209301,15	--	209301,15	--	226045,24
		СП - 8%			--	--	--	--		16744,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**66**	**29067,00**	**--**	**1918422,00**	**--**	**1918422,00**	**--**	**2071895,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153473,76**	
41	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**2,1**	**96006,00**	**--**	**201612,60**	**--**	**201612,60**	**--**	**217741,61**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16129,01**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**24155838,39**	**--**	**24155838,39**	**--**	**26088305,46**
							--	**--**	**--**	**1932467,07**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24155838,39**				
		Местные материалы	Тенге				**24155838,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1932467,07**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26088305,46**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**26088305,46**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**123214381,99**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11744227,88**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5790008,48**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1614474,39**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**83874596,01**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12678558,36**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9126991,26**	
		СМР						123214381,99			
		ОБОРУДОВАНИЕ							0,00		
		Итого по акту:									**123214381,99**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						1108929,44			1108929,44
		Итого по главам 2-8 :						**124323311,43**			**124323311,43**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						1342691,76			1342691,76
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								5749248,17	**5749248,17**
		Итого по главам 2-9 :						125666003,19	**0,00**	**5749248,17**	131415251,361
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						2513320,06			**2513320,064**
		Итого по акту:						128179323,26	**0,00**	**5749248,17**	**133928571,425**
		НДС (12 %)								**16071428,57**	16071428,571
		Всего :									**150000000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Кишкенеев А.**

Инженер технического надзора
ТОО " ИПЦ Альянс"

_____ **Нұрмаханов А. Ж.**

Авторский надзор
Главный специалист
ТОО "ПроектСервис""

_____ **Боранов С.Н.**

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**