Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство двух 50 кв ж.д №4 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июль месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 214 от 30.10.2020г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№5	**18.05.2021г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	490 499 060,00							5 357 142,86	
в т.ч. За отчетный месяц	50 000 000,00	44 642 857,14						5 357 142,86	**50000000,00**

Заказчик :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Кишкенеев А.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:
ТОО " ИПЦ Альянс"

Нұрмаханов А. Ж.

БИН 071 040 016 586

Проектная организация
Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

Боранов С.Н.

БИН 971 140 000 650

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта: *Строительство двух 50 кв ж.д №4 ив жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда*

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА										
70	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	26,19		8426,32	1717,19	220685,32	44973,21	93142,90	95542,32	341525,86
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	82569,21	19071,56		25298,21	
71	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	174,6		1690,80	2,90	295213,80	506,25	263028,13	34409,93	355993,63
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	31679,42	181,62		26369,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					515899,12	45479,46	356171,03	129952,25	697519,48
								114248,64	19253,18	--	51668,11	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					515899,12				
	Материалы		Тенге					356171,03				
	Всего заработная плата		Тенге						133501,81			
		Накладные расходы	Тенге					129952,25				
		Сметная прибыль	Тенге					51668,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					697519,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120,86
		Сметная заработная плата	Тенге						133501,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					697519,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120,86
		Сметная заработная плата	Тенге						133501,81			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7										
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ										
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,23211		762499,10	6373,66	176983,67	1479,39	161371,05	17050,71	209557,13
		НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	14133,22	316,53		15522,75	
		ЧЕРДАК										
49	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,088		67735,00	--	5960,68	--	5960,68	--	6437,53
		СП - 8%				--	--	--	--		476,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	5,76	1754,74	76,59	10107,30	441,15	3194,53	6001,75	17397,77
		НР - 90%, СП - 8%			1123,55	34,20	6471,62	196,99		1288,72	
51	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	м2	5,76	30148,00	--	173652,48	--	173652,48	--	187544,68
		СП - 8%			--	--	--	--		13892,20	
52	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	8	4151,00	--	33208,00	--	33208,00	--	35864,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2656,64	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8	500,00	--	4000,00	--	4000,00	--	4320,00
		СП - 8%			--	--	--	--		320,00	
54	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,184	56653,82	4156,32	10424,30	764,76	1386,44	7938,67	19832,01
		НР - 93%, СП - 8%			44962,50	1429,92	8273,10	263,11		1469,04	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,153	236183,00	--	36136,00	--	36136,00	--	39026,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2890,88	
56	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	3,6	91923,18	1036,80	330923,46	3732,48	240520,98	79547,31	443308,44
		НР - 90%, СП - 8%			24075,00	476,64	86670,00	1715,90		32837,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				781395,89	6417,78	659430,16	110538,45	963289,08
							115547,95	2492,53	--	71354,75	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				744187,89				
		Материалы	Тенге				406473,01				
		Всего заработная плата	Тенге					118040,48			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				209788,48				
		Местные материалы	Тенге				5960,68				
		Накладные расходы	Тенге				110538,45				
		Сметная прибыль	Тенге				68378,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				923104,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104,43
		Сметная заработная плата	Тенге					118040,48			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37208,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37208,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2976,64				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				40184,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				963289,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104,43
		Сметная заработная плата	Тенге					118040,48			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
		ВИТРАЖИ ВН-1-5 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2109-0301-0218 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003**	м2	53,505	46980,00	--	2513664,90	--	2513664,90	--	2714758,09
		СП - 8%			--	--	--	--		201093,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2513664,90	--	2513664,90	--	2714758,09
							--	--	--	201093,19	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2513664,90				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2513664,90				
		Сметная прибыль	Тенге				201093,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2714758,09				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2714758,09				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-5ШТ									
167	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	26,709	890,60	1,03	23787,11	27,61	3520,54	16202,02	43188,26
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	20238,96	13,57		3199,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23787,11	27,61	3520,54	16202,02	43188,26
							20238,96	13,57	--	3199,13	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23787,11				
	Материалы		Тенге				3520,54				
	Всего заработная плата		Тенге					20252,53			
		Накладные расходы	Тенге				16202,02				
		Сметная прибыль	Тенге				3199,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43188,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,26
		Сметная заработная плата	Тенге					20252,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43188,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,26
		Сметная заработная плата	Тенге					20252,53			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		ДЕТАЛЬ 61 - 2278,56 М2									
180	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	569,64	745,28	28,93	424544,03	16480,94	212774,55	191106,03	664902,07
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	195288,54	8015,75		49252,01	
181	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	569,64	409,37	19,63	233191,70	11181,12	212355,87	14059,08	267030,85
		НР - 94%; СП - 8%			16,95	9,31	9654,71	5301,75		19780,06	
		ДЕТАЛЬ 62 - 398,1 М2									
190	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	199,05	3376,43	73,89	672078,73	14707,37	414307,43	234833,80	979465,54
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	243063,94	6759,26		72553,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1329814,47	42369,43	839437,85	439998,92	1911398,45
							448007,19	20076,76	--	141585,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1329814,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	16615,67	--		2675,82	
128	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	55	90,27	1,09	4965,01	60,23	289,32	4523,15	10247,22
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4615,46	--		759,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				22129,41	277,04	621,25	20806,50	46370,79
							21231,13	--	--	3434,87	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22129,41				
	Материалы		Тенге				621,25				
	Всего заработная плата		Тенге					21231,13			
		Накладные расходы	Тенге				20806,50				
		Сметная прибыль	Тенге				3434,87				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46370,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,68
		Сметная заработная плата	Тенге					21231,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				46370,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,68
		Сметная заработная плата	Тенге					21231,13			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
139	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2200	1667,06	20,89	3667540,71	45957,91	33013,20	3517352,73	7759684,92
		НР - 98%; СП - 8%			1631,17	0,26	3588569,60	565,84		574791,48	
140	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные**	м	3633,3	376,00	--	1366120,80	--	1366120,80	--	1475410,46
		СП - 8%			--	--	--	--		109289,66	
141	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	2107,14	18,12	158035,18	1359,34	127183,75	29418,00	202449,44
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	29492,10	526,27		14996,25	
142	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1954,33	18,12	58629,88	543,74	46289,31	11767,20	76028,85
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	11796,84	210,51		5631,77	
143	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1349,77	18,12	67488,31	906,23	46920,68	19612,00	94068,33
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	19661,40	350,85		6968,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				5317814,89	48767,21	1619527,74	3578149,93	9607642,00
							3649519,94	1653,46	--	711677,19	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5317814,89				
	Материалы		Тенге				253406,94				
	Всего заработная плата		Тенге					3651173,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1366120,80				
		Накладные расходы	Тенге				3578149,93				
		Сметная прибыль	Тенге				711677,19				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9607642,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2757,56
		Сметная заработная плата	Тенге					3651173,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				839437,85				
	Всего заработная плата		Тенге					468083,95			
		Накладные расходы	Тенге				439998,92				
		Сметная прибыль	Тенге				141585,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1911398,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441,68
		Сметная заработная плата	Тенге					468083,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1911398,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441,68
		Сметная заработная плата	Тенге					468083,95			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
198	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1258,97	668,93	6,51	842164,06	8199,67	169417,08	534985,70	1487321,75
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	3,32	664547,31	4184,82		110171,98	
199	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1728,2	786,35	4,79	1358968,29	8277,04	338743,74	812793,20	2345502,41
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	1011947,51	4043,99		173740,92	
		СТЕНЫ									
204	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	400	4369,89	19,85	1747957,86	7941,44	749616,42	795403,78	2746830,57
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	990400,00	3854,72		203468,93	
206	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	4360	650,37	4,52	2835611,41	19694,99	783938,42	1633282,51	4826405,43
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	2031978,00	9625,14		357511,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6784701,62	44113,14	2041715,65	3776465,19	11406060,16
							4698872,82	21708,66	--	844893,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6784701,62				
	Материалы		Тенге				2041715,65				
	Всего заработная плата		Тенге					4720581,48			
		Накладные расходы	Тенге				3776465,19				
		Сметная прибыль	Тенге				844893,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11406060,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3931,49
		Сметная заработная плата	Тенге					4720581,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11406060,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3931,49
		Сметная заработная плата	Тенге					4720581,48			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000									
127	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	198	86,69	1,09	17164,40	216,81	331,93	16283,35	36123,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9607642,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2757,56
		Сметная заработная плата	Тенге					3651173,40			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000									
1	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2547,34	702,47	7642,02	2107,40	57,82	5937,37	14665,74
		НР - 98%; СП - 8%			1825,60	193,91	5476,80	581,74		1086,35	
2	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,922	770,00	--	2249,94	--	2249,94	--	2429,94
		СП - 8%			--	--	--	--		180,00	
3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	4523,25	47,91	45232,52	479,15	37882,47	6923,29	56328,27
		НР - 98%; СП - 8%			687,09	19,37	6870,90	193,68		4172,46	
4	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	3368,27	36,11	80838,57	866,55	66213,02	13829,48	102241,50
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,70	13759,01	352,71		7573,44	
5	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	2949,24	20,64	44238,57	309,59	37236,16	6679,63	54991,65
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	6692,82	123,13		4073,46	
6	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	2349,43	20,64	35241,47	309,59	28239,07	6679,63	45274,79
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	6692,82	123,13		3353,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				215443,10	4072,28	171878,47	40049,39	275931,88
							39492,35	1374,38	--	20439,40	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				215443,10				
		Материалы	Тенге				169628,53				
		Всего заработная плата	Тенге					40866,72			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2249,94				
		Накладные расходы	Тенге				40049,39				
		Сметная прибыль	Тенге				20439,40				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				275931,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,35
		Сметная заработная плата	Тенге					40866,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				275931,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,35
		Сметная заработная плата	Тенге					40866,72			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ХОЛОДНАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
27	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	2091,87	20,64	104593,42	1031,95	81252,06	22265,43	137007,55
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	22309,40	410,43		10148,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1789,55	20,64	53686,45	619,17	39681,64	13359,26	72409,36
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	13385,64	246,25		5363,66	
29	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	300	1417,30	14,74	425191,01	4420,61	5299,20	407190,13	898971,63
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,10	415471,20	28,93		66590,49	
30	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297	173,00	--	51381,00	--	51381,00	--	55491,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4110,48	
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	380	86,69	1,09	32941,78	416,10	637,03	31250,88	69328,07
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	31888,65	--		5135,41	
32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	125	2172,88	86,02	271610,04	10752,50	37233,79	220773,17	531773,87
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	223623,75	1655,00		39390,66	
33	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	9712,00	--	971200,00	--	971200,00	--	1048896,00
		СП - 8%			--	--	--	--		77696,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1910603,70	17240,34	1186684,72	694838,87	2813878,00
							706678,64	2340,61	--	208435,41	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1910603,70				
	Материалы		Тенге				164103,72				
	Всего заработная плата		Тенге					709019,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1022581,00				
		Накладные расходы	Тенге				694838,87				
		Сметная прибыль	Тенге				208435,41				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2813878,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545,29
		Сметная заработная плата	Тенге					709019,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2813878,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545,29
		Сметная заработная плата	Тенге					709019,26			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000									
44	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52	2349,43	20,64	122170,44	1073,23	97895,43	23156,05	156952,60
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	23201,78	426,84		11626,12	
45	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2091,87	20,64	156890,13	1547,93	121878,09	33398,14	205511,33
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	33464,10	615,64		15223,06	
46	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1789,55	20,64	8947,74	103,20	6613,61	2226,54	12068,23
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	2230,94	41,04		893,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	132	86,69	1,09	11442,93	144,54	221,28	10855,57	24082,38
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	11077,11	--		1783,88	
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2200,10	113,24	8800,40	452,96	1191,48	7116,64	17190,41
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	7155,96	105,92		1273,36	
49	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	12776,00	--	51104,00	--	51104,00	--	55192,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4088,32	
50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	40	2172,88	86,02	86915,21	3440,80	11914,81	70647,42	170167,64
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	71559,60	529,60		12605,01	
51	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	13	11535,00	--	149955,00	--	149955,00	--	161951,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11996,40	
52	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	10149,00	--	50745,00	--	50745,00	--	54804,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4059,60	
53	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	22	9712,00	--	213664,00	--	213664,00	--	230757,12
		СП - 8%			--	--	--	--		17093,12	
54	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	20984,27	430,05	41968,53	860,09	7365,64	33339,01	81332,14
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	33742,80	276,60		6024,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				902603,39	7622,75	712548,35	180739,37	1170010,17
							182432,29	1995,64	--	86667,42	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				902603,39				
	Материалы		Тенге				247080,35				
	Всего заработная плата		Тенге					184427,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				465468,00				
	Сдача и испытание		Тенге				1007,85				
		Накладные расходы	Тенге				180739,37				
		Сметная прибыль	Тенге				86667,42				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1170010,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,98
		Сметная заработная плата	Тенге					184427,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1170010,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,98
		Сметная заработная плата	Тенге					184427,92			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
74	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	2091,87	20,64	125512,10	1238,35	97502,47	26718,51	164409,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	26771,28	492,51		12178,45	
75	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	1789,55	20,64	125268,38	1444,74	92590,49	31171,60	168955,18
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	31233,16	574,60		12515,20	
76	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	130	86,69	1,09	11269,56	142,35	217,93	10691,09	23717,50
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	10909,27	--		1756,85	
77	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	400	1417,30	14,74	566921,34	5894,14	7065,60	542920,18	1198628,84
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,10	553961,60	38,58		88787,32	
78	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	396	173,00	--	68508,00	--	68508,00	--	73988,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5480,64	
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	530	86,69	1,09	45945,12	580,35	888,49	43586,75	96694,42
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	44476,28	--		7162,55	
80	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	400	2172,88	86,02	869152,14	34408,00	119148,14	706474,16	1701676,40
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	715596,00	5296,00		126050,10	
81	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	295	9712,00	--	2865040,00	--	2865040,00	--	3094243,20
		СП - 8%			--	--	--	--		229203,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				4677616,64	43707,93	3250961,12	1361562,29	6522313,24
							1382947,59	6401,69	--	483134,31	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4677616,64				
		Материалы	Тенге				317413,12				
		Всего заработная плата	Тенге					1389349,27			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2933548,00				
		Накладные расходы	Тенге				1361562,29				
		Сметная прибыль	Тенге				483134,31				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6522313,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088,07
		Сметная заработная плата	Тенге					1389349,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6522313,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088,07
		Сметная заработная плата	Тенге					1389349,27			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38172359,60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11379217,49				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					260094,96			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77310,47			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13356161,78		
		- Накладные расходы	Тенге							10349303,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**2827582,19**	
		СМР						38172359,60			
		ОБОРУДОВАНИЕ							0,00		
		Итого по акту:									**38172359,60**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						343551,24			343551,24
		Итого по главам 2-8 :						**38515910,84**			**38515910,84**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						415971,84			415971,84
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								4932336,82	**4932336,82**
		Итого по главам 2-9 :						38931882,67	**0,00**	**4932336,82**	43864219,493
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						778637,65			**778637,653**
		Итого по акту:						39710520,33	**0,00**	**4932336,82**	**44642857,147**
		НДС (12 %)								**5357142,86**	5357142,858
		Всего :									**50000000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Кишкенеев А.**

Инженер технического надзора
ТОО " ИПЦ Альянс"

_____ **Нұрмаханов А. Ж.**

Авторский надзор
Главный специалист
ТОО "ПроектСервис""

_____ **Боранов С.Н.**

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**