Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство двух 50 кв ж.д №4 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 214 от 30.10.2020г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№5	**23.11.2021г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	646 528 411,20							2 788 859,06	
в т.ч. За отчетный месяц	26 029 351,20	23 240 492,14						2 788 859,06	**26029351,20**

Заказчик :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____Кишкенеев А.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:

ТОО " ИПЦ Альянс"

_____ Нұрмаханов А. Ж.

БИН 071 040 016 586

Проектная организация
Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

_____Боранов С.Н.

БИН 971 140 000 650

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта: *Строительство двух 50 кв ж.д №4 ив жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда*

Акт № 9

приемки выполненных работ за декабрь 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,4		890,60	1,03	356,24	0,41	52,72	242,65	646,80
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	303,10	0,20		47,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					356,24	0,41	52,72	242,65	646,80
								303,10	0,20	--	47,91	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					356,24				
		Материалы	Тенге					52,72				
		Всего заработная плата	Тенге						303,31			
		Накладные расходы	Тенге					242,65				
		Сметная прибыль	Тенге					47,91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					646,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,26
		Сметная заработная плата	Тенге						303,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					646,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,26
		Сметная заработная плата	Тенге						303,31			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА										
115	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,95		3092,85	13,93	6031,06	27,15	3903,81	1938,51	8607,14
		НР - 92%; СП - 8%				1076,98	3,57	2100,10	6,97		637,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					6031,06	27,15	3903,81	1938,51	8607,14
								2100,10	6,97	--	637,57	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6031,06				
		Материалы	Тенге					3903,81				
		Всего заработная плата	Тенге						2107,07			
		Накладные расходы	Тенге					1938,51				
		Сметная прибыль	Тенге					637,57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8607,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,90
		Сметная заработная плата	Тенге						2107,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8607,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,90
		Сметная заработная плата	Тенге					2107,07			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
144	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	32,8	15957,08	84,25	523392,31	2763,25	496618,75	29742,99	597386,12
		НР - 118%; СП - 8%			732,02	36,45	24010,32	1195,60		44250,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				523392,31	2763,25	496618,75	29742,99	597386,12
							24010,32	1195,60	--	44250,82	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523392,31				
	Материалы		Тенге				496618,75				
	Всего заработная плата		Тенге					25205,92			
		Накладные расходы	Тенге				29742,99				
		Сметная прибыль	Тенге				44250,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				597386,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,65
		Сметная заработная плата	Тенге					25205,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				597386,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,65
		Сметная заработная плата	Тенге					25205,92			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		ДЕТАЛЬ 61 - 2278,56 М2									
182	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	168,82	2737,62	21,21	462165,43	3580,42	390742,33	65438,06	569811,77
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	67842,68	1772,27		42208,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				462165,43	3580,42	390742,33	65438,06	569811,77
							67842,68	1772,27	--	42208,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				462165,43				
	Материалы		Тенге				390742,33				
	Всего заработная плата		Тенге					69614,95			
		Накладные расходы	Тенге				65438,06				
		Сметная прибыль	Тенге				42208,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				569811,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,92
		Сметная заработная плата	Тенге					69614,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				569811,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,92
		Сметная заработная плата	Тенге					69614,95			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
204	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	267,06	4369,89	19,85	1167024,07	5302,10	500481,40	531051,33	1833921,43
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	661240,56	2573,60		135846,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1634,7	808,09	3,21	1320991,18	5249,51	384688,47	746892,08	2233313,91
		НР - 80%; СП - 8%			569,56	1,57	931053,19	2561,90		165430,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2488015,24	10551,61	885169,88	1277943,41	4067235,34
							1592293,75	5135,51	--	301276,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2488015,24				
	Материалы		Тенге				885169,88				
	Всего заработная плата		Тенге					1597429,26			
		Накладные расходы	Тенге				1277943,41				
		Сметная прибыль	Тенге				301276,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4067235,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1303,42
		Сметная заработная плата	Тенге					1597429,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4067235,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1303,42
		Сметная заработная плата	Тенге					1597429,26			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Почтовые ящики									
228	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	10	1187,70	104,79	11876,99	1047,92	4187,70	6444,07	19786,75
		НР - 90%; СП - 8%			664,14	51,87	6641,37	518,71		1465,69	
229	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящики навесные для почты - 5 секций**	шт	10	3020,84	--	30208,39	--	30208,39	--	32625,06
		СП - 8%			--	--	--	--		2416,67	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
230	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,03875	591567,54	9046,50	22923,24	350,55	20650,00	1906,91	26816,57
		НР - 95%; СП - 8%			49617,90	3296,76	1922,69	127,75		1986,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				65008,63	1398,47	55046,09	8350,99	79228,38
							8564,06	646,46	--	5868,77	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65008,63				
	Материалы		Тенге				24837,70				
	Всего заработная плата		Тенге					9210,53			
	Местные материалы		Тенге				30208,39				
		Накладные расходы	Тенге				8350,99				
		Сметная прибыль	Тенге				5868,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79228,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,93
		Сметная заработная плата	Тенге					9210,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				79228,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,93
		Сметная заработная плата	Тенге					9210,53			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые узлы									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	570,37	27,22	1140,74	54,44	35,06	1056,17	2372,66
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	1051,24	26,48		175,75	
22	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2508,11	--	20064,84	--	17572,24	2442,75	24308,19
		НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	2492,60	--		1800,61	
23	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	477,73	--	4299,54	--	615,46	3610,40	8542,74
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3684,08	--		632,80	
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037,28	516,12	1787,22	10597,11	25525,15
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10733,94	79,44		1890,75	
26	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9151,00	--	54906,00	--	54906,00	--	59298,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4392,48	
27	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2436,35	156,61	4872,70	313,22	209,80	4329,51	9938,39
		НР - 98%; СП - 8%			2174,84	34,09	4349,68	68,19		736,18	
28	2305-1101-0208 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 80 кВт до 90 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	231131,00	--	231131,00	--	231131,00	--	249621,48
		СП - 8%			--	--	--	--		18490,48	
29	2305-1101-0211 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	297691,00	--	297691,00	--	297691,00	--	321506,28
		СП - 8%			--	--	--	--		23815,28	
30	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
31	2304-1010-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	701083,00	--	701083,00	--	701083,00	--	757169,64
		СП - 8%			--	--	--	--		56086,64	
32	1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
		НР - 75%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
33	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	157094,00	--	314188,00	--	314188,00	--	339323,04
		СП - 8%			--	--	--	--		25135,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	274751,00	--	549502,00	--	549502,00	--	593462,16
		СП - 8%			--	--	--	--		43960,16	
35	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1209,04	--	3627,13	--	375,77	3186,33	7358,54
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	3251,36	--		545,08	
36	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	21654,00	--	64962,00	--	64962,00	--	70158,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5196,96	
37	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
38	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227623,00	--	227623,00	--	227623,00	--	245832,84
		СП - 8%			--	--	--	--		18209,84	
39	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1209,04	--	1209,04	--	125,26	1062,11	2452,85
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	1083,79	--		181,69	
40	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	--	21654,00	--	21654,00	--	23386,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1732,32	
41	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	71603,00	--	71603,00	--	71603,00	--	77331,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5728,24	
42	2305-1401-0407 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 275, типа Danfoss	шт.	1	135669,00	--	135669,00	--	135669,00	--	146522,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10853,52	
43	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	--	19597,00	--	19597,00	--	21164,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1567,76	
44	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	2	2843,92	70,90	5687,83	141,80	3120,59	2402,88	8737,97
		НР - 98%; СП - 8%			1212,72	13,24	2425,44	26,48		647,26	
45	2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	47163,00	--	94326,00	--	94326,00	--	101872,08
		СП - 8%			--	--	--	--		7546,08	
46	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1156,12	151,35	2312,25	302,70	28,85	2038,44	4698,75
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	1980,69	99,36		348,06	
48	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984,27	430,05	3682,82	16669,50	40666,07
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871,40	138,30		3012,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2710,90	17,87	2710,90	17,87	1318,03	990,00	3996,97
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	1375,00	--		296,07	
		Антикоррозийная защита									
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5	89,50	2,41	760,72	20,47	363,37	261,60	1104,11
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	376,88	2,25		81,79	
52	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2LП2 LТеплоизоляционные работы	8,5	124,95	3,10	1062,08	26,36	870,22	116,53	1272,91
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	165,51	3,38		94,29	
53	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1	73838,50	1128,92	73838,50	1128,92	49435,18	18091,04	99283,90
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	23274,40	529,60		7354,36	
54	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22	540,50	27,30	11891,09	600,63	3340,23	6146,22	19480,30
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	7950,23	136,90		1442,99	
55	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0253	373181,00	--	9441,48	--	9441,48	--	10196,80
		СП - 8%			--	--	--	--		755,32	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2									
82	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2436,35	156,61	4872,70	313,22	209,80	4329,51	9938,39
		НР - 98%; СП - 8%			2174,84	34,09	4349,68	68,19		736,18	
85	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
86	2304-1010-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	701083,00	--	701083,00	--	701083,00	--	757169,64
		СП - 8%			--	--	--	--		56086,64	
87	1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
		НР - 75%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
88	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	157094,00	--	314188,00	--	314188,00	--	339323,04
		СП - 8%			--	--	--	--		25135,04	
89	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	274751,00	--	549502,00	--	549502,00	--	593462,16
		СП - 8%			--	--	--	--		43960,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1209,04	--	3627,13	--	375,77	3186,33	7358,54
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	3251,36	--		545,08	
91	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	21654,00	--	64962,00	--	64962,00	--	70158,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5196,96	
92	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
93	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227623,00	--	227623,00	--	227623,00	--	245832,84
		СП - 8%			--	--	--	--		18209,84	
94	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1209,04	--	1209,04	--	125,26	1062,11	2452,85
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	1083,79	--		181,69	
95	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	--	21654,00	--	21654,00	--	23386,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1732,32	
96	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	71603,00	--	71603,00	--	71603,00	--	77331,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5728,24	
97	2305-1401-0407 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 275, типа Danfoss	шт.	1	135669,00	--	135669,00	--	135669,00	--	146522,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10853,52	
98	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	--	19597,00	--	19597,00	--	21164,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1567,76	
99	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	2	2843,92	70,90	5687,83	141,80	3120,59	2402,88	8737,97
		НР - 98%; СП - 8%			1212,72	13,24	2425,44	26,48		647,26	
100	2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	47163,00	--	94326,00	--	94326,00	--	101872,08
		СП - 8%			--	--	--	--		7546,08	
101	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1156,12	151,35	2312,25	302,70	28,85	2038,44	4698,75
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	1980,69	99,36		348,06	
103	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984,27	430,05	3682,82	16669,50	40666,07
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871,40	138,30		3012,30	
105	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2710,90	17,87	2710,90	17,87	1318,03	990,00	3996,97
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	1375,00	--		296,07	
		Антикоррозийная защита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,5	89,50	2,41	760,72	20,47	363,37	261,60	1104,11
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	376,88	2,25		81,79	
107	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	8,5	124,95	3,10	1062,08	26,36	870,22	116,53	1272,91
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	165,51	3,38		94,29	
		Теплоизоляционные работы									
108	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1	73838,50	1128,92	73838,50	1128,92	49435,18	18091,04	99283,90
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	23274,40	529,60		7354,36	
109	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	22	540,50	27,30	11891,09	600,63	3340,23	6146,22	19480,30
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	7950,23	136,90		1442,99	
110	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0253	373181,00	--	9441,48	--	9441,48	--	10196,80
		СП - 8%			--	--	--	--		755,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5317421,27	12990,78	5152434,00	136708,39	5890460,00
							151996,48	4689,15	--	436330,37	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20248,14				
	Материалы		Тенге				5854,24				
	Всего заработная плата		Тенге					10482,96			
		Накладные расходы	Тенге				7779,72				
		Сметная прибыль	Тенге				2242,23				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30270,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,08
		Сметная заработная плата	Тенге					10482,96			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				193987,76				
	Материалы		Тенге				108018,00				
	Всего заработная плата		Тенге					64878,29			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18882,96				
		Накладные расходы	Тенге				49230,78				
		Сметная прибыль	Тенге				19457,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262676,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,46
		Сметная заработная плата	Тенге					64878,29			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5103185,37				
	Материалы		Тенге				35536,81				
	Всего заработная плата		Тенге					81324,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4984142,00				
	Сдача и испытание		Тенге				1844,93				
		Накладные расходы	Тенге				79697,89				
		Сметная прибыль	Тенге				414630,66				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5597513,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,90
		Сметная заработная плата	Тенге					81324,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5890460,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125,44
		Сметная заработная плата	Тенге					156685,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
153	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	570,37	27,22	28518,50	1361,00	876,50	26404,14	59316,45
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	26281,00	662,00		4393,81	
154	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	50	41087,00	--	2054350,00	--	2054350,00	--	2218698,00
		СП - 8%			--	--	--	--		164348,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2082868,50	1361,00	2055226,50	26404,14	2278014,45
							26281,00	662,00	--	168741,81	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2082868,50				
	Материалы		Тенге				876,50				
	Всего заработная плата		Тенге					26943,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2054350,00				
		Накладные расходы	Тенге				26404,14				
		Сметная прибыль	Тенге				168741,81				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2278014,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,00
		Сметная заработная плата	Тенге					26943,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2278014,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,00
		Сметная заработная плата	Тенге					26943,00			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
23	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24271,34	457,84	24271,34	457,84	13469,00	10252,52	37285,77
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	117,26	10344,50	117,26		2761,91	
24	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00	--	39084,00	--	39084,00	--	42210,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3126,72	
25	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712,00	--	9712,00	--	9712,00	--	10488,96
		СП - 8%			--	--	--	--		776,96	
26	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	27632,00	--	82896,00	--	82896,00	--	89527,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6631,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				155963,34	457,84	145161,00	10252,52	179513,13
							10344,50	117,26	--	13297,27	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				155963,34				
	Материалы		Тенге				13469,00				
	Всего заработная плата		Тенге					10461,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131692,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				10252,52				
		Сметная прибыль	Тенге				13297,27				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				179513,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,58
		Сметная заработная плата	Тенге					10461,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				179513,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,58
		Сметная заработная плата	Тенге					10461,76			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ХОЛОДНАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
36	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	25	19482,27	212,72	487056,71	5317,89	247860,84	230823,03	775310,12
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	233877,98	1655,72		57430,38	
		Теплоизоляционные работы									
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	54,44	540,50	27,30	29425,06	1486,29	8265,56	15209,10	48204,88
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	19673,20	338,77		3570,73	
43	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,062606	373181,00	--	23363,37	--	23363,37	--	25232,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1869,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				539845,14	6804,18	279489,77	246032,13	848747,45
							253551,18	1994,49	--	62870,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52788,42				
	Материалы		Тенге				8265,56				
	Всего заработная плата		Тенге					20011,97			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23363,37				
		Накладные расходы	Тенге				15209,10				
		Сметная прибыль	Тенге				5439,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73437,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,67
		Сметная заработная плата	Тенге					20011,97			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				487056,71				
	Материалы		Тенге				247860,84				
	Всего заработная плата		Тенге					235533,70			
	Сдача и испытание		Тенге				6966,87				
		Накладные расходы	Тенге				230823,03				
		Сметная прибыль	Тенге				57430,38				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				775310,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177,68
		Сметная заработная плата	Тенге					235533,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				848747,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,34
		Сметная заработная плата	Тенге					255545,67			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000									
57	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2508,11	--	2508,11	--	2196,53	305,34	3038,52
		НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	311,57	--		225,08	
58	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	3	477,73	--	1433,18	--	205,15	1203,47	2847,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	1228,03	--		210,93	
59	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715,00	--	5145,00	--	5145,00	--	5556,60
		СП - 8%			--	--	--	--		411,60	
65	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1154,13	147,29	2308,25	294,59	32,97	2024,70	4679,58
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	42,66	1980,69	85,33		346,64	
66	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр BONOMI д 32мм	ШТ	2	2550,00	--	5100,00	--	5100,00	--	5508,00
		СП - 8%			--	--	--	--		408,00	
67	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1156,12	151,35	1156,12	151,35	14,43	1019,22	2349,37
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	990,35	49,68		174,03	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр BONOMI д 25мм	ШТ	1	2550,00	--	2550,00	--	2550,00	--	2754,00
		СП - 8%			--	--	--	--		204,00	
		Антикоррозийная защита									
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	89,50	2,41	984,47	26,49	470,25	338,54	1428,85
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	487,72	2,91		105,84	
70	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	124,95	3,10	1374,46	34,11	1126,16	150,81	1647,29
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	214,19	4,37		122,02	
		Теплоизоляционные работы									
71	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,26	73838,50	1128,92	93036,51	1422,44	62288,32	22794,71	125097,72
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	29325,74	667,30		9266,50	
72	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	38,21	540,50	27,30	20652,67	1043,19	5801,38	10674,86	33833,74
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	13808,10	237,77		2506,20	
73	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,57315	373181,00	--	213888,69	--	213888,69	--	230999,79
		СП - 8%			--	--	--	--		17111,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				350137,45	2972,17	298818,88	38511,65	419741,03
							48346,40	1047,36	--	31091,93	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				329936,80				
	Материалы		Тенге				69686,11				
	Всего заработная плата		Тенге					44748,11			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213888,69				
		Накладные расходы	Тенге				33958,92				
		Сметная прибыль	Тенге				29111,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				393007,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,10
		Сметная заработная плата	Тенге					44748,11			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20200,66				
	Материалы		Тенге				2449,08				
	Всего заработная плата		Тенге					4645,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12795,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				144,37				
		Накладные расходы	Тенге				4552,73				
		Сметная прибыль	Тенге				1980,27				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26733,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,60
		Сметная заработная плата	Тенге					4645,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				419741,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,70
		Сметная заработная плата	Тенге					49393,75			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
		Теплоизоляционные работы									
92	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1,9	73838,50	1128,92	140293,15	2144,95	93926,84	34372,98	188639,41
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	44221,36	1006,24		13973,29	
93	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	46,24	540,50	27,30	24992,92	1262,42	7020,56	12918,23	40944,05
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	16709,93	287,74		3032,89	
94	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,053176	373181,00	--	19844,27	--	19844,27	--	21431,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1587,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				185130,34	3407,37	120791,68	47291,21	251015,27
							60931,29	1293,98	--	18593,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185130,34				
	Материалы		Тенге				100947,40				
	Всего заработная плата		Тенге					62225,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19844,27				
		Накладные расходы	Тенге				47291,21				
		Сметная прибыль	Тенге				18593,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				251015,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,48
		Сметная заработная плата	Тенге					62225,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				251015,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,48
		Сметная заработная плата	Тенге					62225,28			
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0.000									
101	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	30	553,00	--	16590,00	--	16590,00	--	17917,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1327,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				16590,00	--	16590,00	--	17917,20
							--	--	--	1327,20	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16590,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16590,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1327,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17917,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				17917,20				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	917,48	10,36	45873,79	518,15	1355,64	31795,74	83883,09
		НР - 72%; СП - 8%			880,00	3,21	44000,00	160,75		6213,56	
30	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	971,00	--	48550,00	--	48550,00	--	52434,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3884,00	
44	2306-1710-1819 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	26	4493,00	--	116818,00	--	116818,00	--	126163,44
		СП - 8%			--	--	--	--		9345,44	
45	2306-1710-2648 РСНБ РК 2015	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	244	138,00	--	33672,00	--	33672,00	--	36365,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2693,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				244913,79	518,15	200395,64	31795,74	298846,29
							44000,00	160,75	--	22136,76	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				244913,79				
	Материалы		Тенге				1355,64				
	Всего заработная плата		Тенге					44160,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199040,00				
		Накладные расходы	Тенге				31795,74				
		Сметная прибыль	Тенге				22136,76				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				298846,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,10
		Сметная заработная плата	Тенге					44160,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				298846,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,10
		Сметная заработная плата	Тенге					44160,75			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	50	3022,73	239,47	151136,50	11973,50	69185,50	74310,95	243483,25
		НР - 98%; СП - 8%			1399,55	117,00	69977,50	5850,00		18035,80	
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	50	51698,00	--	2584900,00	--	2584900,00	--	2791692,00
		СП - 8%			--	--	--	--		206792,00	
3	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	570,37	27,22	28518,50	1361,00	876,50	26404,14	59316,45
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	26281,00	662,00		4393,81	
4	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50	10440,00	--	522000,00	--	522000,00	--	563760,00
		СП - 8%			--	--	--	--		41760,00	
		ОКРАСКА ТРУБ									
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23	890,60	1,03	20483,86	23,78	3031,65	13952,09	37190,83
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	17428,43	11,68		2754,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСПЫТАНИЕ									
17	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	290	550,00	--	159499,57	--	3732,15	152652,06	337123,76
		НР - 98%; СП - 8%			537,13	--	155767,41	--		24972,13	
18	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	комплект	50	6672,92	1208,85	333645,90	60442,50	3403,40	220434,38	598406,70
		НР - 75%; СП - 8%			5396,00	482,25	269800,00	24112,50		44326,42	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Система контроля загазованности СГК-2-Б**	КОМПЛ	50	16392,86	--	819642,86	--	819642,86	--	885214,29
		СП - 8%			--	--	--	--		65571,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				4619827,18	73800,78	4006772,07	487753,62	5516187,27
							539254,34	30636,18	--	408606,46	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4260188,76				
	Материалы		Тенге				3403,40				
	Всего заработная плата		Тенге					293912,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3926542,86				
		Накладные расходы	Тенге				220434,38				
		Сметная прибыль	Тенге				358449,85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4839073,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215,00
		Сметная заработная плата	Тенге					293912,50			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20483,86				
	Материалы		Тенге				3031,65				
	Всего заработная плата		Тенге					17440,12			
		Накладные расходы	Тенге				13952,09				
		Сметная прибыль	Тенге				2754,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37190,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,87
		Сметная заработная плата	Тенге					17440,12			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				339154,57				
	Материалы		Тенге				73794,15				
	Всего заработная плата		Тенге					258537,91			
		Накладные расходы	Тенге				253367,15				
		Сметная прибыль	Тенге				47401,74				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				639923,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,57
		Сметная заработная плата	Тенге					258537,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5516187,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409,44
		Сметная заработная плата	Тенге					569890,53			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7									
		СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 2.МОЛНИЕЗАЩИТА									
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	3280,06	155,50	19680,39	932,99	13363,00	4071,21	25651,72
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	5384,40	270,06		1900,13	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	627,59	22,99	18827,72	689,65	12753,68	4029,54	24685,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			179,48	7,07	5384,40	212,19		1828,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**38508,11**	**1622,63**	**26116,68**	**8100,76**	**50337,57**
							10768,80	**482,25**	**--**	**3728,71**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**38508,11**				
	Материалы		Тенге				**26116,68**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11251,05**			
		Накладные расходы	Тенге				**8100,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3728,71**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**50337,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11251,05**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**50337,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11251,05**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21073695,24**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2840588,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**122256,22**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**49840,44**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14133329,79**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2416506,75**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1561014,46**	
	СМР							21073695,24			
	ОБОРУДОВАНИЕ								0,00		
	Итого по акту:										**21073695,24**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							189663,26			189663,26
	Итого по главам 2-8 :							**21263358,50**			**21263358,50**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)							229644,27			229644,27
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1317629,32	**1317629,32**
	Итого по главам 2-9 :							21493002,77	**0,00**	**1317629,32**	22810632,089
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							429860,06			**429860,055**
	Итого по акту:							21922862,82	**0,00**	**1317629,32**	**23240492,144**
	НДС (12 %)									**2788859,06**	2788859,057
	Всего :										**26029351,20**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____**Кишкенеев А.**

Авторский надзор
Главный специалист
ТОО "ПроектСервис""

_____ **Боранов С.Н.**

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**

Инженер технического надзора
ТОО " ИПЦ Альянс"

_____**Ұрмаханов А. Ж.**